Форма N 2в

Заказчик Директор ТОО "Акаба Сервис"

Подрядчик ТОО "Астана Томирис и Ко"

Инженер ТОО "GN Group"

Договор №9 от 21.06.2017

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт жилого дома №110 по улице А.Байтурсынова в городе Арыс,ЮКО

Наименование обьекта: Жилой дом №110

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 21.11.2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА ДОБАВИТЬ								
1.	E0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	377,76	137,88 / 108,31	10,38 / 1,46	52085 / 40914	3920 / 552	0,65 / 0,01	246 / 2
2.	C11011-37 80	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	434,42	354,00 / --	-- / --	153786 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	E0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированнрго оцинкованного листа	м2	21,00	137,88 / 108,31	10,38 / 1,46	2895 / 2274	218 / 31	0,65 / 0,01	14 / 0
4.	C11011-37 80	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	24,15	354,00 / --	-- / --	8549 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	E0166-14-1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 150 мм	м	186,24	1885,15 / 171,12	1692,05 / 544,81	351089 / 31869	315127 / 101466	0,92 / 2,30	171 / 428
		Итого по разделу: СМЕТА ДОБАВИТЬ								568405
	ИТОГО:						568404	319265		431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							75057	102049		431
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						46879		
		На сантехнические работы						140402		
		Всего накладных расходов:						187281		
		Итого с накладными						755685		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						45341		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						801026		
		Итого с временными, 0,88 %						808075		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %						812035		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						815267		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						823348		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						1967574		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						39351		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2006925		
		С тендерным коэф. 0,994058						1995000		

«Технический надзор»

ТОО "GN Group"

Н.Увайдин

«Подрядчик»

ТОО "Астана Томирис и Ко"

Пернебаев

Уполномоченная организация»

Директор ТОО "Акаба Сервис"

Сарбасов Е.

«Орган управления объектом кондоминиума»

Кабулов Е.

Инженер-эксперт ТОО

Т.Тұрсынқұлұлы