200250

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Форма N 2в

Заказчик Директор ТОО "Акаба Сервис"

Подрядчик ТОО "Астана Томирис и Ко"

Инженер ТОО "GN Group"

Договор №9 от 21.06.2017

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт жилого дома №110 по улице А.Байтурсынова в городе Арыс,ЮКО

Наименование обьекта: Жилой дом №110

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 11.10.2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов ФАСАД	м2	42,00	25,70	--	1079	--	0,18	7
					25,70	--	1079	--	--	--
2.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен подъезда от набелов с земли и лесов	м2	585,36	25,70	--	15044	--	0,18	104
					25,70	--	15044	--	--	--
3.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков подъезда от набелов с земли и лесов	м2	47,84	25,70	--	1229	--	0,18	9
					25,70	--	1229	--	--	--
4.	Е0159-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	м	104,60	12,93	0,26	1352	27	0,09	9
					12,67	0,05	1325	5	0,00	0
5.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	11,76	158,38	23,78	1863	280	0,91	11
					134,60	8,98	1583	106	0,04	1
6.	Е0108-25-3	Разборка проемов из стеклянных блоков	м2	14,40	196,98	19,14	2837	276	1,09	16
					177,84	7,17	2561	103	0,03	1
7.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	767,83	48,37	4,36	37140	3348	0,29	221
					44,01	0,68	33792	522	0,01	4
8.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из	м2	767,83	24,15	2,64	18543	2027	0,15	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		брусков с прозорами			21,51	0,45	16516	346	0,00	4
9.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	230,35	36,77	1,67	8470	385	0,23	52
					35,10	0,29	8085	67	0,00	1
10.	Е0158-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	окно	2,00	499,86	44,86	1000	90	3,09	6
					455,00	7,09	910	14	0,06	0
11.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	30,03	27,10	--	814	--	0,40	12
					18,97	--	570	--	--	--
12.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	30,03	40,50	--	1216	--	0,17	5
					8,10	--	243	--	--	--
13.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	158,00	105,07	1,24	16600	196	0,08	13
					13,33	0,47	2106	75	0,00	0
14.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,75	21898,02	417,85	38322	731	25,41	44
					3907,13	157,50	6837	276	0,78	1
15.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,75	599,34	35,14	1049	61	0,90	2
					142,31	13,23	249	23	0,07	0
16.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	м3	5,80	8200,00	--	47560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	767,83	21,41	1,14	16440	873	0,03	26
					5,38	0,42	4132	326	0,00	2
18.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,42	67180,00	--	28000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали НАД ВЕНТШАХТАМИ	м2	53,38	568,05	1,55	30323	83	1,12	60
					176,21	0,59	9406	31	0,00	0
20.	Е0112-12-1	Устройство снегодержателей	м	6,00	15,49	3,11	93	19	0,07	0
					11,13	1,15	67	7	0,01	0
21.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	19,09	62,00	--	1184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	130,00	263,04	9,43	34196	1225	1,64	214
					246,85	3,57	32090	465	0,02	2
23.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм	м3	3,77	12700,00	--	47879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сортаКОБЫЛКА	м3	0,27	7310,00	--	1974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	м2	130,00	179,34	2,01	23315	262	0,61	80
					101,95	0,76	13253	99	0,00	0
26.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	156,00	15,49	3,11	2417	486	0,07	11
					11,13	1,15	1737	179	0,01	1
27.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,83	134000,00	--	110791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения за 2 раза	м2	23,98	164,61	0,09	3947	2	0,74	18
					124,20	0,02	2978	1	0,00	0
29.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	93,00	7,64	1,13	710	105	0,04	4
					6,23	0,43	580	40	0,00	0
30.	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	м3	1,34	7940,00	--	10633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,19	8200,00	--	1525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,53	599,34	35,14	914	54	0,90	1
					142,31	13,23	217	20	0,07	0
33.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	6,00	1320,84	102,01	7925	612	6,99	42
					1107,45	39,37	6645	236	0,19	1
34.	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила	м3	0,27	9700,00	--	2619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,лобовая доска	м3	0,03	10200,00	--	288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта, настил	м3	0,68	10600,00 --	-- --	7187 --	-- --	-- --	-- --
37.	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, стойка	м3	0,07	9700,00 --	-- --	698 --	-- --	-- --	-- --
38.	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,обшивка из досок	м3	0,31	10200,00 --	-- --	3121 --	-- --	-- --	-- --
39.	С11021-30	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорта, бобышка	м3	0,22	14400,00 --	-- --	3110 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,57	599,34 142,31	35,14 13,23	941 223	55 21	0,90 0,07	1 0
41.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=РАЗЖЕЛОБКИ	м2	18,00	568,05 176,21	1,55 0,59	10225 3172	28 11	1,12 0,00	20 0
42.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	3,24	3960,00 --	-- --	12830 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	м2	2,94	4872,00 --	-- --	14324 --	-- --	-- --	-- --
44.	С11011-79 7	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	комплект	6,00	360,00 --	-- --	2160 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	2,94	387,65 38,30	2,06 0,79	1140 113	6 2	0,25 0,00	1 0
46.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей	т	0,65	17023,17 14826,38	1416,44 497,81	11081 9651	922 324	94,42 2,44	61 2
47.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,38	154200,00 --	-- --	58107 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,27	147100,00	--	39954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11011-81 9	Шарнир	шт	16,00	40,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	8,00	308,00	--	2464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	ТПрайс-ли ст	Электромагнитный замок EL130	шт	4,00	4595,81	--	18383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,07	23143,99	395,71	1574	27	25,88	2
					4010,63	149,06	273	10	0,72	0
53.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,07	1911,45	17,71	130	1	2,16	0
					349,31	6,75	24	--	0,03	0
54.	Е0110-28-10	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по минвате с одной стороны	м2	11,20	143,43	3,50	1606	39	0,90	10
					136,37	1,32	1527	15	0,01	0
55.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,45	2530,00	--	1133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	кг	70,34	62,00	--	4361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0115-172 -2	Масляная окраска больших поверхностей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	11,20	68,47	2,30	767	26	0,13	1
					21,22	0,88	238	10	0,00	0
58.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	14,40	510,22	23,76	7347	342	1,50	22
					250,39	7,73	3606	111	0,04	1
59.	С12061-70 6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	14,40	6433,00	--	92635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала	м2	47,84	324,07	2,99	15503	143	0,80	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелкозернистого,размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"			172,28	1,12	8242	54	0,01	0
61.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	47,84	304,08	2,91	14547	139	0,56	27
					93,41	1,10	4469	53	0,01	0
62.	Е0115-169 -6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-47,84	30,59	0,06	-1464	-3	0,17	-8
					30,53	0,03	-1461	-1	0,00	-0
63.	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм-"АЛИНЕКС"	м2	585,36	259,84	2,82	152101	1654	0,56	327
					115,82	1,08	67794	629	0,01	3
64.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	301,20	285,16	2,63	85890	791	0,45	135
					74,78	0,99	22525	297	0,00	1
65.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	284,16	153,69	2,35	43674	668	0,54	153
					90,05	0,90	25587	256	0,00	1
66.	Е0115-169 -5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-585,36	22,11	0,06	-12941	-37	0,13	-73
					22,05	0,03	-12905	-15	0,00	-0
67.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	148,56	19,52	0,15	2900	22	0,11	16
					15,79	0,06	2346	9	0,00	0
68.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	17,28	666,46	7,91	11516	137	2,06	36
					359,66	2,99	6215	52	0,01	0
69.	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм-"АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	м2	17,28	259,84	2,82	4490	49	0,56	10
					115,82	1,08	2001	19	0,01	0
70.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	м2	17,28	285,16	2,63	4928	45	0,45	8
					74,78	0,99	1292	17	0,00	0
71.	Е0115-169 -5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	м2	-17,28	22,11	0,06	-382	-1	0,13	-2
					22,05	0,03	-381	--	0,00	-0
72.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и перил	м2	60,00	150,43	0,04	9026	2	0,74	44
					118,89	0,02	7133	1	0,00	0
73.	Е0159-9-1	Установка прямой части деревянного	1м	104,60	115,41	2,66	12072	278	0,69	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поручня			107,37	0,32	11231	33	0,01	1
74.	С12069-54	Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм	м	104,60	156,00	--	16318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								1173387
		Раздел: СМЕТА ДОБАВИТЬ								
75.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	390,07	137,88	10,38	53782	4048	0,65	254
					108,31	1,46	42247	570	0,01	2
76.	С11011-37 80	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	448,58	354,00	--	158797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА ДОБАВИТЬ								212580
		ИТОГО:					1385966	20518		2236
							368396	5419		31

Накладные расходы :

На общестроительные работы	369220
На металломонтажные работы	8080
Всего накладных расходов:	377300
Итого с накладными	1763266

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	105796
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1869062
Итого с временными, 0,88 %	1885510
Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %	1894749
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1902291
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1921146
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4591005
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91818
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4682825
С тендерным коэф. 0,994058	4655000

«Специализированная уполномоченная организация»
Директор ТОО "Акаба Сервис"
Сарбасов Е.

«Технический надзор»
ТОО "GN Group"
Н.Увайдин

«Подрядчик»
ТОО "Астана Томирис К"
Пернебаев А.

«Орган управления объектом кондоминиума»
Кабулов Е.

Инженер-эксперт ТОО
Т.Тұрсынқұлұлы