Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка",Костанайская область, г.Аркалык, проспект Абая, 29** — **100140005906**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№1 от 13.06.2024г. к Дог.№77 от 20.05.2024г.

Номер документа	Дата составления
117	13.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. II Очередь»			работа	1	1 285 714 285,71	1 285 714 285,71	137 755 102,04
				Итого	1	x	1 285 714 285,71	137 755 102,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) производственный директор / / Абылаев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" **Форма № 3-КС**
Технический надзор: ТОО "Тараз-Технопроект"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. II Очередь"
Доп.соглашение №1 от 13.06.2024 года к договору №77 от 20.05.2024 года

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			СМР в базовых ценах 2024г.	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 936 727 221,71	207 506 488,04							137 755 102,04	1 285 714 285,71
Удержание аванса 30%	581 018 166,51	62 251 946,41							41 326 530,61	385 714 285,71
Всего к оплате	**1 355 709 055,20**	**145 254 541,63**							**96 428 571,43**	**900 000 000,00**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

Абдибеков М.К._____

Технадзор:

Директор ТОО "Тараз-Технопроект"

Олжабеков М.Б._____

Подрядчик:

Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М._____

Авторский надзор:

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Туралиев А. М._____

Наименование стройки - "Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. II Очередь"

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Август 2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Тараз-Технопроект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Доп.соглашение №1 от 13.06.2024 года к договору №77 от 20.05.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Тепловые сети									
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы									
3	У6123-0104-0108 6123-0104-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,4683	6 929 528	1 862 774	3245098	872337	67276	--	3245098
					4 923 093	462 308	2305484	216499		--	
4	У6123-0104-0107 6123-0104-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,6670	5 683 550	1 442 014	3790928	961823	76631	--	3790928
					4 126 647	363 098	2752474	242186		--	
5	У6123-0104-0106 6123-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,6709	4 506 886	1 110 700	3023670	745169	52403	--	3023670
					3 318 077	283 791	2226098	190395		--	
6	У6123-0104-0104 6123-0104-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,1531	3 534 615	810 253	541150	124050	8295	--	541150
					2 670 180	210 682	408805	32255		--	
7	У6123-0104-0103 6123-0104-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,5968	3 297 567	744 487	1967988	444310	28051	--	1967988
					2 506 077	194 937	1495627	116338		--	
8	У6123-0104-0102 6123-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,049	3 116 033	697 990	152686	34202	2073	--	152686
					2 375 745	184 518	116412	9041		--	

9	У6123-0104-0101 6123-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,061	3 001 925	689 330	183117	42049	2151	--	183117
					2 277 332	181 803	138917	11090		--	
13	С1241-402-0312 241-402-0312 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	194,3	78 427	--	15238366	--	15238366	--	15238366
					--	--	--	--		--	
14	С1241-402-0121 241-402-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	274	72 452	--	19851848	--	19851848	--	19851848
					--	--	--	--		--	
15	С1241-402-0213 241-402-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	74,7	49 907	--	3728053	--	3728053	--	3728053
					--	--	--	--		--	
16	С1241-402-0311 241-402-0311 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	592,3	50 081	--	29662976	--	29662976	--	29662976
					--	--	--	--		--	
18	С1241-402-0309 241-402-0309 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	670,9	25 915	--	17386374	--	17386374	--	17386374
					--	--	--	--		--	
20	С1241-402-0307 241-402-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	153,1	17 532	--	2684149	--	2684149	--	2684149
					--	--	--	--		--	
21	С1241-402-0208 241-402-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	53,1	14 291	--	758852	--	758852	--	758852
					--	--	--	--		--	
22	С1241-402-0306 241-402-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	543,7	14 982	--	8145713	--	8145713	--	8145713
					--	--	--	--		--	
24	С1241-402-0305 241-402-0305 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	49	11 935	--	584815	--	584815	--	584815
					--	--	--	--		--	
25	С1241-402-0104 241-402-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	53,6	11 005	--	589868	--	589868	--	589868
					--	--	--	--		--	
26	С1241-402-0304 241-402-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	7,4	9 968	--	73763	--	73763	--	73763
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111609414				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**111609414**

Локальная смета 2-1-2 Строительные работы

		РАЗДЕЛ 1.Каналы									
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 504,706	375	375	939265	939265	--	--	939265
					--	77	--	192862		--	

2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	$м^3$	83,268	9 300	--	774392	--	--	--	774392
					9 300	--	774392	--		--	
3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	2 510,335	97	97	243502	243502	--	--	243502
					--	24	--	60248		--	
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	77,639	4 045	--	314050	--	--	--	314050
					4 045	--	314050	--		--	
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	2 510,335	642	248	1611635	622563	--	--	1611635
					394	79	989072	198316		--	
6	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	187,644	460	460	86316	86316	--	--	86316
					--	94	--	17639		--	
7	С3412-102-0202 412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	525,403	150	--	78810	--		--	78810
					--	--	--	--		--	
8	У6104-0903-0102 6104-0903-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	$м^3$	126,027	34 635	6 971	4364945	878534	1504762	--	4364945
					15 724	1 864	1981649	234914		--	
9	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	61,616	36 996	7 348	2279546	452754	669951	--	2279546
					18 775	1 962	1156840	120891		--	
10	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	162,243	101 423	--	16455172	--	16455172	--	16455172
					--	--	--	--		--	
11	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	25,321	181 855	--	4604750	--	4604750	--	4604750
					--	--	--	--		--	
12	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	0,873	1 478 268	16 393	1290528	14311	1034274	--	1290528
					277 140	3 089	241943	2697		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33042912				

РАЗДЕЛ 5.Неподвижные и скользящие опоры

НН1,НН2 (лист 114-116 АС)

403	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	3 689,919	375	375	1383720	1383720	--	--	1383720
					--	77	--	284124		--	
404	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	114,049	9 299	--	1060542	--	--	--	1060542
					9 299	--	1060542	--		--	

405	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 613,185	97	97	156479	156479	--	--	156479
					--	24	--	38716		--	
406	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	49,892	4 045	--	201813	--	--	--	201813
					4 045	--	201813	--		--	
407	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1 613,185	642	248	1035665	400070	--	--	1035665
					394	79	635595	127442		--	
408	У6101-0108-0103 6101-0108-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	215,603	14 295	5 435	3082045	1171802	1062060	--	3082045
					3 934	1 667	848182	359410		--	
409	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	100,408	44 543	2 853	4472474	286464	3613985	--	4472474
					5 697	544	572024	54622		--	
410	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	2 582,082	133 294	15 326	344176038	39572989	116454480	--	344176038
					72 867	4 453	188148569	11498011		--	
411	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	82,742	85 169	916	7047053	75792	350164	--	7047053
					80 021	116	6621098	9598		--	
412	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	82,742	307 347	--	25430505	--	25430505	--	25430505
					--	--	--	--		--	
413	С1214-403-103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	109,687	357 037	--	39162317	--	39162317	--	39162317
					--	--	--	--		--	
414	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	11,54	308 651	--	3561833	--	3561833	--	3561833
					--	--	--	--		--	
415	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	50,407	318 374	--	16048278	--	16048278	--	16048278
					--	--	--	--		--	
416	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	1 788	4 813	44	8606116	78676	6278012	--	8606116
					1 258	6	2249427	10729		--	
		НН3,НН4 (лист 118 АС)									
417	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	717,921	375	375	269220	269220	--	--	269220
					--	77	--	55280		--	
418	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	22,203	9 299	--	206466	--	--	--	206466
					9 299	--	206466	--		--	

419	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	512,397	97	97	49703	49703	--	--	49703
					--	24	--	12298		--	
420	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,847	4 045	--	64101	--	--	--	64101
					4 045	--	64101	--		--	
421	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	512,397	642	248	328959	127074	--	--	328959
					394	79	201884	40479		--	
422	У6101-0108-0103 6101-0108-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	29,259	14 295	5 435	418257	159023	144130	--	418257
					3 934	1 667	115105	48775		--	
423	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	12,359	44 543	2 853	550507	35260	444837	--	550507
					5 697	544	70409	6723		--	
424	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	241,392	133 294	15 326	32176105	3699574	10887021	--	32176105
					72 867	4 453	17589511	1074919		--	
425	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,33	308 651	--	410506	--	410506	--	410506
					--	--	--	--		--	
426	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,981	318 374	--	630699	--	630699	--	630699
					--	--	--	--		--	
427	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,285	85 169	916	875963	9421	43526	--	875963
					80 021	116	823016	1193		--	
428	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,285	308 651	--	3174476	--	3174476	--	3174476
					--	--	--	--		--	
429	С1214-403-103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	11,274	357 037	--	4025235	--	4025235	--	4025235
					--	--	--	--		--	
430	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	434,355	4 813	44	2090551	19112	1525020	--	2090551
					1 258	6	546419	2606		--	
		СО2 (лист 122 АС)									
442	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	7 292,867	375	375	2734825	2734825	--	--	2734825
					--	77	--	561551		--	
443	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	225,552	9 299	--	2097408	--	--	--	2097408
					9 299	--	2097408	--		--	

444	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6 235,0	97	97	604795	604795	--	--	604795
					--	24	--	149640		--	
445	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	192,835	4 045	--	780018	--	--	--	780018
					4 045	--	780018	--		--	
446	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6 235,0	642	248	4002870	1546280	--	--	4002870
					394	79	2456590	492565		--	
447	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	113,22	44 543	2 853	5043158	323017	4075127	--	5043158
					5 697	544	645014	61592		--	
448	У6103-0101-0202 6103-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1 092,42	63 328	4 163	69180774	4547744	38457554	--	69180774
					23 961	812	26175476	887045		--	
449	С1214-403-103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	28,325	357 037	--	10113073	--	10113073	--	10113073
					--	--	--	--		--	
450	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	46,487	318 374	--	14800252	--	14800252	--	14800252
					--	--	--	--		--	
451	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	17,63	1 296 089	4 103	22850049	72336	20824485	--	22850049
					110 790	1 273	1953228	22443		--	
452	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4 553,28	4 813	44	21914937	200344	15986566	--	21914937
					1 258	6	5728026	27320		--	
		СО2.1 (лист 124 АС)									
453	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	6 710,0	375	375	2516250	2516250	--	--	2516250
					--	77	--	516670		--	
454	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	207,525	9 299	--	1929775	--	--	--	1929775
					9 299	--	1929775	--		--	
455	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5 674,028	97	97	550381	550381	--	--	550381
					--	24	--	136177		--	
456	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	175,485	4 045	--	709837	--	--	--	709837
					4 045	--	709837	--		--	
457	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5 674,028	642	248	3642726	1407159	--	--	3642726

					394	79	2235567	448248		--	
458	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	112,53	44 543	2 853	5012424	321048	4050292	--	5012424
					5 697	544	641083	61216		--	
459	У6103-0101-0202 6103-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1 068,012	63 328	4 163	67635064	4446134	37598294	--	67635064
					23 961	812	25590636	867226		--	
460	С1214-403-103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	27,798	357 037	--	9924915	--	9924915	--	9924915
					--	--	--	--		--	
461	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	47,528	318 374	--	15131679	--	15131679	--	15131679
					--	--	--	--		--	
462	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	14,292	1 296 089	4 103	18523704	58640	16881653	--	18523704
					110 790	1 273	1583411	18194		--	
463	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4 637,600389	4 813	44	22320771	204054	16282615	--	22320771
					1 258	6	5834101	27826		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				802715308				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**835758220**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			947 367 634					
в том числе оборудование	Тенге			0					
в том числе СМР	Тенге			947 367 634					
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	Тенге		6,5%	61 578 896					
Итого с общеплощадочными затратами	Тенге			1 008 946 531					
Сметная прибыль 5%	Тенге		5%	50 447 327					
Непредвиденные работы и затраты-3%			3%	30 268 396					
Итого в базовых ценах 2023г. СМР	Тенге			1 089 662 253					
Итого в базовых ценах 2023г. оборудование	Тенге			0					
Итого в базовых ценах 2023г. СМР+оборудование	Тенге			1 089 662 253					
Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075	Тенге		1,075	1 171 386 922					
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			1 171 386 922					
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0,98	1 147 959 183,67					
НДС 12%	Тенге		12%	137 755 102,04					
Стоимость строительства с НДС	Тенге			1 285 714 285,71					

Заказчик::
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

_____ **Абишеков А. К.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Тараз-Технопроект"

_____ **Бейсенов М.О.**

Авторский надзор:
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

_____ **Туралиев А. М.**

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Ибрагимова Т.