Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: номер	Организационно-правовая форма: код
		№82	от 28.07.2021 г.				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»	**41 130 575,00**	**36 723 727,68**							**4 406 847,32**	**41 130 575,00**
В том числе за отчетный период	**41 130 575,00**	**36 723 727,68**							**4 406 847,32**	**41 130 575,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964

Директор Рахымбек Д.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА", БИН 120940002382

Эксперт(ы) технического надзора, ИИН 720103350125, № KZ74VIE00028838 от 20.07.2017 г.
Капаргазин М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 5-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис", г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра, 40, ВП-3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82 от 28.07.2021 г.**

АКТ № 2
приемки выполненных работ за июль 2024 г.

На Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 работы /02-01-01/

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: СВАИ									
1	1	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	322	36		11592				12519,2
											927,2	
2	2	2101-0103-0401	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3	м^3	184	1720		316480		316480		341798,4
											25318,4	
3	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	184	41,94	36,98	7716,8	6804	25,6	2075,6	10576,4
						4,82	10,84	886,8	1994,4		784	
4	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	184	120,46	102,86	22164,8	18926,4	515,2	5306,4	29668
						14,8	25,25	2723,2	4646		2196,8	
5	5	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	184	69,04	69,04	12703,2	12703,6		2666	16598,4
						0	20,13	0	3704		1229,2	
6	6	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	184	54,65	54,65	10055,6	10055,6		2110,4	13139,2
						0	15,93	0	2931,2		973,2	
7	7	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	184	120,46	102,86	22164,8	18926,4	515,2	5306,4	29668
						14,8	25,25	2723,2	4646		2196,8	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	184	252,63	121,63	46484	22380		24552,8	76720,4
						131	54,33	24104	9996,8		5683,6	
9	9	1105-0101-0306	Сваи железобетонные длиной до 10 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м^3 железобетона	143	16252,65	11813,53	2324129,02	1689334,83	38002,21	1023480,96	3615419,02
						4173,37	3056,13	596791,97	437026,6		267809,04	
10	10	2104-1204-9906	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	3551,812	7572		26894320,46		26894320,46		29045866,27
											2151545,81	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**11**	**2102-0101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**322,891991**	**253,96**		**82001,75**		**82001,75**		**88562,83**
											6561,08	
12	**12**	**2988-8888-8917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**322,892**	**284**		**91701,33**		**91701,33**		**99037,42**
											7336,09	
			Итого по разделу 1: СВАИ					**29841513,76**	**1779130,83**	**27423561,75**	**1065498,56**	**33379573,54**
								627229,17	**464945**	**0**	**2472561,22**	
			ИТОГО по акту					**29841513,76**	**1779130,83**	**27423561,75**	**1065498,56**	**33379573,54**
								627229,17	**464945**	**0**	**2472561,22**	
			Наименование						**СМР**	**Оборудование**	**Прочие**	**Всего**
			Временные здания и сооружения	0,90%					300 416	-	-	300 416
			Итого:						33 679 990	-	-	33 679 990
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,02%	1,02%					343 536	-	-	343 536
			Итого:						34 023 526	-	-	34 023 526
			Непредвиденные затраты	2,00%					680 471	-	-	680 471
			Итого:						34 703 996	-	-	34 703 996
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079						37 445 612	-	-	37 445 612
			НДС 12%	12,00%					-	-	4 493 473	4 493 473
			Всего с НДС:						37 445 612	-	4 493 473	41 939 085
			ИТОГО с учетом скидки К =0,9807217847150 09						36 723 727	-	4 406 847	41 130 575
			ВСЕГО ПО АКТУ:						**36 723 727**	**-**	**4 406 847**	**41 130 575**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Рахымбек Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229

(наименование организации, БИН или ИИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Капаргазин М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «TAU PROJEKT»

Байжанов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)