Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "АқНұр-Астана 2005",** РК, Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2 — **050740019916**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик **ТОО "Әлемге Жол",** РК, Акмолинская область, г.Косшы, ул. А.Жангельдина 1/1,н.п. 16а — **150240025270**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17-06/24 от 17.06.2024 г.

Номер документа	Дата составления
5	**23.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	стоимость без НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Алтынды Буландынского района Акмолинской области"	23.07.2024		работа	1	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
				Итого		x	4 200 000,00	4 200 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жусупов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2024

М.П.

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерко-акушерскому пункту в с. Алтынды Буландынского района Акмолинской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование				Код
		17-06/24	17.06.2024г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерко-акушерскому пункту в с. Алтынды Буландынского района Акмолинской области"	4 200 000,00	4 200 000,00							0,00	4 200 000,00

Заказчик:
Директор ТОО "Ақнұр-Астана 2005"
_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Әлемге жол"
_____ **А. Жусупов**
М.П.

Заказчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерко-акушерскому пункту в с. Алтынды Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №17-06/24 от 17.06.2024г.**

Свод

№	Наименование	Сумма	Примечание
1	Локальная смета №2-01-01. Наружные сети электроснабжения	1 439 410,00	
2	Локальная смета №2-02-01. Наружные сети телефонизации	300 665,00	
3	Локальная смета №2-03-01. Наружные сети водоснабжения	2 066 873,00	
4	Локальная смета №2-05-01. Выгреб емкостью 30 м3	393 052,00	
	Итого	**4 200 000,00**	

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**

Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерко-акушерскому пункту в с. Алтынды Буландынского района Акмолинской области"**

Основание: **Договор №17-06/24 от 17.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Локальная смета №2-01-01. Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1133274**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			642537
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*313507*
		машины и механизмы	тенге			458852
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*135169*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			31886
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	157		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10 кВ**				**420561**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			244480
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*119712*
		машины и механизмы	тенге			171316
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*51264*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4765
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	62		
		1.1 Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,176**	**608 078**	**107022**
		1.2 Оборудование на напряжение выше 1000 В				
2	**1133-0208-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**1**	**62 414**	**62414**
		1.3 Железобетонные элементы				
3	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**59 091**	**118182**
4	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1**	**91 140**	**91140**
5	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**28 673**	**28673**
6	**1133-0101-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	**м^3**	**0,35**	**37 515**	**13130**
	Раздел 2.	**Кабельная линия КЛ-0,4кВ**				**712713**

		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			398057
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*193795*
		машины и механизмы	тенге			287536
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*83905*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27121
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	96		
7	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**10,62**	**510**	**5416**
8	**6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**59**	**828**	**48852**
9	**6124-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201**	**м**	**59**	**254**	**14986**
10	**6124-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**129**	**1 140**	**147060**
11	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**7,08**	**98**	**694**
12	**1308-0301-0107** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Дизель -генератор. Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	**шт.**	**1**	**184 697**	**184697**
13	**1308-0301-0125** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**1**	**24 456**	**24456**
14	**6124-0101-1301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1**	**286 552**	**286552**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**1133274**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 133 274**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	Тенге	106 528
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**1 239 802**
Сметная прибыль 5%	Тенге	61 990
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	37 194
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**1 338 986**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**1 338 986**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	**Тенге**	**1 439 410**
Итого без НДС	**Тенге**	**1 439 410**

Заказчик:
Директор ТОО "Акжур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Элемге жол"

_____ **А. Жусупов**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Акнур-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерко-акушерскому пункту в с. Алтынды Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №17-06/24 от 17.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Локальная смета №2-02-01. Наружные сети связи

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**236719**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			180361
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*93026*
		машины и механизмы	тенге			45983
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13056*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10373
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		
1	**6101-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**10,3014**	**397**	**4090**
2	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3**	**0,3186**	**7 324**	**2333**
3	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**3,54**	**5 428**	**19215**
4	**1134-0201-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,059**	**648 809**	**38280**
5	**6124-0201-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**59**	**1 070**	**63130**
6	**1308-0201-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**100**	**24**	**2400**
7	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**7,08**	**84**	**595**
8	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**7,08**	**657**	**4652**
9	**1310-0408-0504** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 прим.*	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**18 485**	**36970**

10	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	**Монтаж на стене коробки ответвительной**	**шт.**	**1**	**2 794**	**2794**
11	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка столбика замерного для линии связи**	**шт.**	**5**	**12 452**	**62260**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**236719**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**236 719**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	Тенге	22 252
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**258 971**
Сметная прибыль 5%	Тенге	12 949
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	7 769
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**279 688**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**279 688**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	**Тенге**	**300 665**
Итого без НДС	**Тенге**	**300 665**

Заказчик:
Директор ТОО "Акнур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Әлемге жол"

_____ **А. Жусупов**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерко-акушерскому пункту в с. Алтынды Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №17-06/24 от 17.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Локальная смета №2-03-01. Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1627287**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			922105
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*447318*
		машины и механизмы	тенге			577459
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*168458*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			127723
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	251		
		Земляные работы				
1	**6101-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**419,73**	**397**	**166633**
2	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3**	**12,98**	**7 324**	**95066**
3	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**13,96**	**3 784**	**52825**
4	**6101-0106-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**383,86**	**56**	**21496**
5	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**28,97**	**67**	**1941**
6	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**398,87**	**657**	**262058**
7	**6101-0103-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**48,87**	**700**	**34209**
		Трубопроводы и арматура				
8	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**16,443**	**657**	**10803**

9	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	км	0,0792	1 234 143	97744
10	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,0792	275 677	21834
11	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	шт.	1	5 998	5998
12	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	2	7 567	15134
13	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка гидрантов пожарных**	шт.	1	13 377	13377
14	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	шт.	5	5 311	26555
15	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм**	шт.	7	2 704	18928
16	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,02421	4 302 503	104164
17	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	8	4 737	37896
18	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	шт.	1	6 320	6320
19	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка указателя**	шт.	1	3 104	3104
20	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм**	шт.	1	16 037	16037
21	6122-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания бетонного. Упор бетонный**	$м^3$	0,16	49 351	7896
		Переход через дорогу в футляре				
22	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм. Футляр**	км	0,008	4 396 556	35172
23	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	км	0,008	3 550 790	28406
24	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	м	8	5 923	47384
25	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,3125*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800/250 мм**	шт.	1	22 844	22844
		Колодцы диам 1500мм /2 шт/				
26	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	3,635	83 454	303355
27	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	10,7	1 714	18340
28	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	$м^2$	10,7	1 020	10914
		Колодцы диам 1000мм /1 шт/				
29	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	1,08	83 454	90130
30	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	5,35	1 714	9170
31	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	$м^2$	5,35	1 020	5457

		Восстановление покрытия дороги типа "Щ"				
32	**7101-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	**21,06**	**1 714**	**36097**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**1627287**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 627 287**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	Тенге	152 965
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**1 780 252**
Сметная прибыль 5%	Тенге	89 013
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	53 408
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**1 922 672**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**1 922 672**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	**Тенге**	**2 066 873**
Итого без НДС	**Тенге**	**2 066 873**

Заказчик:
Директор ТОО "Акнур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "Элемге жол"

_____ **А. Жусупов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерко-акушерскому пункту в с. Алтынды Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №17-06/24 от 17.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Локальная смета №2-05-01. Выгреб емкостью 30 м3

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**309457**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			198689
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*99357*
		машины и механизмы	тенге			110769
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23137*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	49		
		Монолитные и сборные конструкции				
1	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**1,46325**	**19 760**	**28914**
2	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**3,585**	**16 336**	**58565**
3	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**3**	**4 817**	**14451**
4	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**5**	**5 052**	**25260**
5	**6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**2**	**6 971**	**13942**
6	**6104-0202-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**11**	**11 469**	**126159**
7	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,07625**	**316 027**	**24097**
8	**6103-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного. монолитные заделки**	**$м^3$**	**0,156**	**18 441**	**2877**
9	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**0,93**	**16 336**	**15192**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**309457**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**309 457**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	Тенге	29 089
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**338 546**
Сметная прибыль 5%	Тенге	16 927
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	10 156
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**365 630**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**365 630**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	**Тенге**	**393 052**
Итого без НДС	**Тенге**	**393 052**

Заказчик:
Директор ТОО "Акнур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "Әлемге жол"

_____ **А. Жусупов**
м.п.