*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "АқНұр-Астана 2005",** РК, Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2 — **050740019916**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Подрядчик **ТОО "Әлемге Жол",** РК, Акмолинская область, г.Косшы, ул. А.Жангельдина 1/1,н.п. 16а — **150240025270**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №18-06/24 от 18.06.2024 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **6** | **23.07.2024** |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | стоимость без НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СМР по объекту "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с.Новобратское Буландынского района Акмолинской области" | 23.07.2024 | | работа | 1 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| | | | | Итого | | x | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жусупов А.М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2024

М.П.

*Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420*

Заказчик: **ТОО "Акнур-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с. Новобратское Буландынского района Акмолинской области"**

**С П Р А В К А**
**о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | | | Код |
| | | 18-06/24 | 18.06.2024г. | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС 12%, тенге | Всего к оплате, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнит.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с. Новобратское Буландынского района Акмолинской области" | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | | | | | | 0,00 | 4 500 000,00 |

**Заказчик:**
**Директор ТОО "Акнур-Астана 2005"**
**Е. Молдыбаев**
м.п.

**Исполнитель:**
**Директор ТОО "Әлемге жол"**
**А. Жусупов**
м.п.

Заказчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с. Новобратское Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №18-06/24 от 18.06.2024г.**

**Свод**

| № | Наименование | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Локальная смета №2-01-01. Наружные сети электроснабжения | 2 100 064,00 | |
| 2 | Локальная смета №2-02-01. Наружные сети телефонизации | 1 489 632,00 | |
| 3 | Локальная смета №2-03-01. Наружные сети водоснабжения | 910 304,00 | |
| | **Итого** | **4 500 000,00** | |

**Форма 2В**

Заказчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с. Новобратское Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №18-06/24 от 18.06.2024г.**

**Акт приемки выполненных работ**
**за июль 2024 года**

**Локальная смета №2-01-01. Наружные сети электроснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1653419** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 978495 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *478217* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 674926 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *200255* |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 243 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛ-10 кВ** | | | | **881344** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 502263 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *245940* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 379081 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *112459* |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 131 | | |
| | | 1.1 Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 1 | **1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,446** | **603 227** | **269039** |
| | | 1.2 Оборудование на напряжение выше 1000 В | | | | |
| 2 | **1133-0208-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Разъединители. Установка с помошью механизмов** | **комплект** | **1** | **62 203** | **62203** |
| | | 1.3 Железобетонные элементы | | | | |
| 3 | **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **2** | **58 166** | **116332** |
| 4 | **1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** | **опора** | **3** | **90 215** | **270645** |
| 5 | **1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **5** | **27 748** | **138740** |
| 6 | **1133-0101-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м$^3$. Установка** | **м$^3$** | **0,65** | **37 515** | **24385** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 2. Кабельная линия КЛ-0,4кВ** | | | | **772075** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 476232 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *232277* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 295845 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *87796* |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 111 | | |
| 7 | **6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **8,37** | **510** | **4269** |
| 8 | **6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | **м кабеля** | **31** | **828** | **25668** |
| 9 | **6124-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | **Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201** | **м** | **31** | **509** | **15779** |
| 10 | **6124-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | **95** | **1 086** | **103170** |
| 11 | **1308-0201-0902** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **35** | **1 473** | **51555** |
| 12 | **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2** | **м$^3$** | **5,58** | **98** | **547** |
| 13 | **1308-0301-0107** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28* | **Дизель -генератор. Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите** | **шт.** | **1** | **165 360** | **165360** |
| 14 | **1308-0301-0125** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28* | **Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети** | **шт.** | **1** | **19 478** | **19478** |
| 15 | **6124-0101-1301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования** | **подстанция** | **1** | **279 259** | **279259** |
| 16 | **6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка счетчика на готовое основание, трехфазного** | **шт.** | **1** | **5 801** | **5801** |
| 17 | **1308-0103-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** | **шт.** | **3** | **13 454** | **40362** |
| | | Фундамент под ДГУ и КТП | | | | |
| 18 | **6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м$^3$** | **1,5** | **9 576** | **14364** |
| 19 | **6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м$^3$** | **0,93** | **13 737** | **12775** |
| 20 | **6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т** | **шт.** | **4** | **5 052** | **20208** |
| 21 | **6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м$^2$** | **10,09** | **1 336** | **13480** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **1653419** |
| **Оборудования** | **Тенге** | **-** |
| **Прочие** | **Тенге** | **-** |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **1 653 419** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4% | Тенге | 155 421 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **1 808 840** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 90 442 |

| | |
|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты 3% | 10700 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | Тенге 54 265 |
| **Итого по расчету в базовых ценах 2023г.** | **Тенге 1 953 548** |
| **Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075** | **Тенге 1 953 548** |
| **Итого без НДС** | **Тенге 2 100 064** |
| | **Тенге 2 100 064** |

**Заказчик:**
**Директор ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

**Исполнитель:**
**Директор ТОО "Әлемге жол"**

_____ **А. Жусупов**

М.П.

**Форма 2В**

Заказчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с. Новобратское Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №18-06/24 от 18.06.2024г.**

**Акт приемки выполненных работ**
**за июль 2024 года**

**Локальная смета №2-02-01. Наружные сети телефонизации**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1172815** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1068097 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *522944* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 104718 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *30236* |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 221 | | |
| | | Монтаж промежуточной опоры П1ДБ | | | | |
| 1 | **6101-0110-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2** | **шт.** | **7** | **2 522** | **17654** |
| 2 | **1134-0203-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации** | **опора** | **7** | **21 076** | **147532** |
| 3 | **1134-0203-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных** | **приставка** | **7** | **11 990** | **83930** |
| | | Монтаж угловой анкерной опоры УАДБ | | | | |
| 4 | **6101-0110-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2** | **шт.** | **4** | **2 522** | **10088** |
| 5 | **1134-0203-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры деревянные полуанкерные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации** | **опора** | **4** | **183 293** | **733172** |
| 6 | **1134-0203-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры** | **подпора** | **4** | **21 741** | **86964** |
| 7 | **1134-0203-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных** | **приставка** | **4** | **11 990** | **47960** |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 8 | **1134-0205-0107** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | **Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 25** | **км провода** | **0,415** | **109 674** | **45515** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **1172815** |
| **Оборудования** | **Тенге** | **-** |
| **Прочие** | **Тенге** | **-** |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **1 172 815** |

| | | |
|---|---|---|
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4% | Тенге | 110 245 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **1 283 060** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 64 153 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | 38 492 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **1 385 704** |
| **Итого по расчету в базовых ценах 2023г.** | **Тенге** | **1 385 704** |
| **Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075** | **Тенге** | **1 489 632** |
| **Итого без НДС** | **Тенге** | **1 489 632** |

**Заказчик:**
**Директор ТОО "Акнур-Астана 2005"**

_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.

**Исполнитель:**
**Директор ТОО "Әлемге жол"**

_____ **А. Жусупов**
М.П.

**Форма 2В**

Заказчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с. Новобратское Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №18-06/24 от 18.06.2024г.**

**Акт приемки выполненных работ**
**за июль 2024 года**

**Локальная смета №2-03-01. Наружные сети водоснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **716699** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 501778 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *244315* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 214920 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *60940* |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 114 | | |
| | | Трубопроводы и арматура | | | | |
| 1 | **6121-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм** | **км** | **0,222** | **1 233 071** | **273742** |
| 2 | **6121-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм** | **т** | **0,02351** | **3 703 308** | **87065** |
| | | Колодцы диам 1500мм /2 шт/ | | | | |
| 3 | **6121-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих** | **$м^3$** | **3,17048** | **77 083** | **244390** |
| | | Колодцы диам 1000мм /1 шт/ | | | | |
| 4 | **6121-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих** | **$м^3$** | **1,14** | **77 083** | **87875** |
| | | Восстановление покрытия дороги типа "Щ" | | | | |
| 5 | **7101-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см** | **$м^2$** | **27,378** | **863** | **23627** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **716699** |
| **Оборудования** | **Тенге** | **-** |
| **Прочие** | **Тенге** | **-** |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **716 699** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4% | Тенге | 67 370 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **784 069** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 39 203 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | 23 522 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **846 794** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по расчету в базовых ценах 2023г.** | **Тенге** | **846 794** |
| **Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075** | **Тенге** | **910 304** |
| **Итого без НДС** | **Тенге** | **910 304** |

**Заказчик:**
**Директор ТОО "Акнур-Астана 2005"**

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

**Исполнитель:**
**Директор ТОО "Әлемге жол"**

_____ **А. Жусупов**

М.П.