Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Газреммонтаж"
Наименование строительства: "Строительство здания котельной средней школы №213 в с.Абдыгаппар аульного округа Кыркенсе Жанакорганского района"

Договор №2 от 30.10.2023 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		2	30 10 23				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноября) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	НДС	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Строительство здания котельной средней школы №213 в с.Абдыгаппар аульного округа Кыркенсе Жанакорганского района"	24 009 681,88	21 437 215,96							2 572 465,92	24 009 681,88
Итого к оплате										**24 009 681,88**

Генподрядчик:

ТОО "AsiaStroy KZ"

Директор _____ **Шәуенов Р.Р.**

Субподрядчик:

ТОО "Газреммонтаж"

Директор _____ **Аскаров Ф.А.**

Форма 4

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Газреммонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство здания котельной средней школы №213 в с.Абдыгаппар аульного округа Кыркенсе Жанакорганского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здания котельной средней школы №213 в с.Абдыгаппар аульного округа Кыркенсе Жанакорганского района"**

(наименование)

Договор №2 от 30.10.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за ноября 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Локальная смета № 02-01-02. Тепломеханические решение (10173020)										
			ТМ										
1	1	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т блок-боксов	4,1		50517,60 23706,00	22306,69 8235,82	207122 97195	91458 33767	18469	119175 26104	352401
2	2	513-105-0109 513-105-0109 РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на жидком топливе тепловая мощность 2х300=600 кВт	комплект	1		14847424,00 --	-- --	14847424 --	-- --	14847424	-- --	14847424
			Тепловой узел ОВ										
3	3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4		2519,87 2489,30	-- --	10079 9957	-- --	122	7169 1380	18628
4	4	С1245-601-0202 245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В *СП - 8%*	шт.	1		210110,00 --	-- --	210110 --	-- --	210110	-- 16809	226919
5	5	С1245-601-0707 245-601-0707 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали *СП - 8%*	шт.	2		40889,00 --	-- --	81778 --	-- --	81778	-- 6542	88320

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С1245-601-0701 245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT СП - 8%	шт.	1	24926,00 --	-- --	24926 --	-- --	24926	-- 1994	26920
7	7	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	9015,63 5453,97	429,44 101,10	18031 10908	859 202	6264	10888 2314	31232
8	8	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП - 8%	шт.	2	88331,00 --	-- --	176662 --	-- --	176662	-- 14133	190795
9	9	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	98721,93 8014,93	627,69 114,21	98722 8015	627 114	90080	7967 8535	115224
10	10	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	26092,80 2037,32	362,25 122,60	26093 2037	363 123	23693	2117 2257	30466
11	11	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	1180,41 1030,33	3,21 1,00	1180 1030	3 1	147	1011 175	2366
12	12	С1242-310-0606 242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч СП - 8%	шт.	1	316219,00 --	-- --	316219 --	-- --	316219	-- 25298	341517
13	13	С1245-405-2523 245-405-2523 РСНБ РК 2022	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA СП - 8%	шт.	1	284138,00 --	-- --	284138 --	-- --	284138	-- 22731	306869
14	14	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	9015,63 5453,97	429,44 101,10	18031 10908	859 202	6264	10888 2314	31232
15	15	С1242-202-0309 242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 СП - 8%	шт.	2	42779,00 --	-- --	85558 --	-- --	85558	-- 6845	92403

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	3432,30	--	13729	--	11580	2106	17102
			НР - 98%; СП - 8%			537,31	--	2149	--		1267	
17	17	Е11-181101-104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	4	6513,09	--	26052	--	23228	2767	31125
			НР - 98%; СП - 8%			705,98	--	2824	--		2306	
18	18	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	9015,63	429,44	9016	429	3133	5444	15617
			НР - 98%; СП - 8%			5453,97	101,10	5454	101		1157	
19	19	С1242-306-0309 242-306-0309 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 100**	шт.	1	255626,00	--	255626	--	255626	--	276076
			СП - 8%			--	--	--	--		20450	
20	20	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	4806,87	138,33	28841	830	9509	18266	50875
			НР - 98%; СП - 8%.			3083,59	22,83	18502	137		3769	
21	21	С1242-207-3901 242-207-3901 РСНБ РК 2022	**Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	4	883,00	--	3532	--	3532	--	3815
			СП - 8%			--	--	--	--		283	
22	22	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	2	1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
23	23	Е11-160301-101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	1271,56	30,35	636	15	282	338	1052
			НР - 98%; СП - 8%			677,99	12,10	339	6		78	
24	24	Е11-160301-102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	1406,81	30,35	703	15	349	338	1124
			НР - 98%; СП - 8%			677,99	12,10	339	6		83	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	Е11-160401-202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	3389,89 1287,11	73,36 24,88	3390 1287	73 25	2030	1286 374	5050
26	26	Е11-160401-205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	6250,98 1687,45	128,97 41,38	43757 11812	903 290	31042	11860 4449	60066
27	27	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	2,5	227,85 33,56	4,30 0,68	570 84	11 2	475	59 50	679
28	28	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	7	1103,75 519,57	121,93 59,26	7726 3637	854 415	3235	3079 864	11670
29	29	С1234-303-0620 234-303-0620 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 108 мм *СП - 8%;* *Формула объема = 7.1,1*	м	7,7	9495,00 --	-- --	73112 --	-- --	73112	-- 5849	78961
			Отопление									
30	30	Е11-160401-204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	5054,83 1687,45	128,97 41,38	60658 20249	1548 497	38861	20331 6479	87468
31	31	Е11-160401-205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	6250,98 1687,45	128,97 41,38	25004 6750	516 166	17738	6777 2542	34323
32	32	Е11-161001-0109 1116-1001-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 125 мм. Врезки в действующие внутренние сети *НР - 98%; СП - 8%*	врезка	2	35838,73 19107,04	1021,31 133,71	71677 38214	2042 267	31421	37712 8751	118140
33	33	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	4,8	227,85 33,56	4,30 0,68	1094 161	20 3	913	113 97	1304

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16	1103,75	121,93	17660	1951	7396	7039	26674
			НР - 76%; СП - 8%;			519,57	59,26	8313	948		1976	
35	35	С1234-303-0618 234-303-0618 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 89 мм	м	13,2	5987,00	--	79028	--	79028	--	85350
			СП - 8%;			--	--	--	--		6322	
36	36	С1234-303-0620 234-303-0620 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 108 мм	м	4,4	9495,00	--	41778	--	41778	--	45120
			СП - 8%;			--	--	--	--		3342	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								17656646
		Стоимость оборудования		Тенге				14847424				14847424

РАЗДЕЛ 1. Локальная смета № 06-03. Топливоснабжение (10173630)

			Фундамент под резервуар 5м^3 ТП704-1-158.83/704-1-164.83 Альюом IV									
37	1	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	3675,41	1942,42	14702	7770	--	12050	28892
			НР - 118%; СП - 8%			1732,99	819,89	6932	3280		2140	
38	2	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 ФБС 24.4.6	м^3	2,172	59845,00	--	129983	--	129983	--	140382
			СП - 8%; Формула объема = 4,0,543			--	--	--	--		10399	
39	3	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство В12,5 оголовок ОМ-1	м^3	0,46	42308,61	1511,52	19462	696	15235	3483	24781
			НР - 91%; СП - 8%			7676,38	645,02	3531	297		1836	
			Резервуар 5м^3 ТП704-1-159.83 Альюом 1									
40	4	Ц13-370101-0105 1337-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	129165,21	14098,41	129165	14098	36469	50852	194418
			НР - 61%; СП - 8%			78598,36	4765,30	78598	4765		14401	
41	5	С1222-505-0104 222-505-0104 РСНБ РК 2022	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т ТП704-1-159.83 Альюом 1	т	0,742	1131030,00	--	839224	--	839224	--	906362
			СП - 8%			--	--	--	--		67138	
			Топливоснабжение									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	6	Ц13-120101-0301 1312-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 14 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	34	3546,00	1692,79	120564	57554	515	49159	183301
			НР - 61%; СП - 8%			1838,09	532,16	62495	18093		13578	
43	7	С1261-305-0201 261-305-0201 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	34	1406,00	--	47804	--	47804	--	51628
			СП - 8%			--	--	--	--		3824	
44	8	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка прим. ИЗОЛИР ФЛАНЦ СОЕДИНЕНИЕ	фланец	1	1208,54	48,79	1209	49	253	898	2275
			НР - 99%; СП - 8%			906,85	--	907	--		169	
45	9	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2229,00	--	2229	--	2229	--	2407
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
46	10	Ц13-120101-0307 1312-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	23	4170,41	1871,59	95919	43046	1232	39901	146686
			НР - 61%; СП - 8%			2245,26	598,71	51641	13770		10866	
47	11	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	23	1711,00	--	39353	--	39353	--	42501
			СП - 8%			--	--	--	--		3148	
48	12	Е11-160401-205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	0,5	6236,69	128,97	3118	65	2209	847	4282
			НР - 98%; СП - 8%			1687,45	41,38	844	21		317	
49	13	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	1	1223,00	--	1223	--	1223	--	1321
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
50	14	С1261-107-0752 261-107-0752 РСНБ РК 2022	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	3	453,00	--	1359	--	1359	--	1468
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
51	15	Ц13-121101-0207 1312-1101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	26299,31	10779,63	105197	43119	188	48492	165984
			НР - 61%; СП - 8%			15472,56	4401,18	61890	17605		12295	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	16	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	42414,00	--	169656	--	169656	--	183228
			СП - 8%			--	--	--	--		13572	
53	17	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2612,00	--	20896	--	20896	--	22568
			СП - 8%			--	--	--	--		1672	
54	18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,4	142,06	3,31	909	21	399	340	1349
			НР - 69%; СП - 8%			76,45	0,46	489	3		100	
55	19	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой 2 РАЗА	$м^2$	6,4	455,70	8,60	2916	55	2431	302	3476
			НР - 69%; СП - 8%			67,12	1,37	430	9		258	
56	20	Е11-260101-901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,9	60014,05	2900,73	54013	2611	20947	24102	84364
			НР - 76%; СП - 8%			33838,56	1398,65	30455	1259		6249	
57	21	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	26,4	4073,66	197,38	107545	5211	7564	72539	194491
			НР - 76%; СП - 8%			3589,79	25,60	94770	676		14407	
58	22	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм 0,6мм-4,91кг/$м^2$	т	0,1581413	534998,00	--	84605	--	84605	--	91373
			СП - 8%;			--	--	--	--		6768	
59	23	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708,00	--	7080	--	7080	--	7646
			СП - 8%			--	--	--	--		566	
60	24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	30	142,06	3,31	4262	100	1868	1592	6322
			НР - 69%; СП - 8%			76,45	0,46	2294	14		468	
61	25	Е11-130301-0109 1113-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ПФ-170 с наполнителем, первый слой	$м^2$	30	808,32	3,39	24250	101	21759	1668	27992
			НР - 69%; СП - 8%			79,68	0,91	2390	27		2073	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	26	Е11-130301-0110 1113-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ПФ-170 с наполнителем, последующий слой	$м^2$	30	589,88	2,92	17696	87	15227	1658	20902
			НР - 69%; СП - 8%			79,41	0,68	2382	20		1548	
63	27	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	30	649,56	--	19487	--	--	13446	35568
			НР - 69%; СП - 8%			649,56	--	19487	--		2635	
64	28	Е11-130601-0201 1113-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком	$м^2$	30	4397,76	2401,22	131933	72037	37543	35743	181090
			НР - 69%; СП - 8%			745,09	981,60	22353	29448		13414	
65	29	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Обеспыливание	$м^2$	30	146,63	12,90	4399	387	--	2768	7740
			НР - 69%; СП - 8%			133,73	--	4012	--		573	
66	30	Е11-130601-0303 1113-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание этиловым спиртом	$м^2$	30	370,35	1,72	11111	51	5652	3746	16045
			НР - 69%; СП - 8%			180,27	0,68	5408	20		1189	
67	31	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-5132 3 РАЗА	$м^2$	30	1190,71	7,35	35721	220	32858	1852	40579
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	1,37	2643	41		3006	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2821422
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20478068
		Стоимость оборудования		Тенге				14847424				14847424
			Оборудования									**14 847 424,00**
			Итого без оборудование									**5 630 644,00**
			Временные здания и сооружения				2,9%					**163 288,68**
			Итого с временными									**5 793 932,68**
			Зимние удорожания				0,71%					**41 136,92**
			Итого с зимними удорожаниями									**5 835 069,60**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска (1478228/35032390)				0,02899112	593682				**6 428 751,73**
			Непредвиденные работы и затраты				2 %					**128 575,03**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 557 326,76**
			Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, к = 1,079				1,079					**6 936 623,12**
			Итого с понижающим коэф. К=0,95				0,95					**6 589 791,96**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с оборудованием										**21 437 215,96**
			НДС 12%					12 %					**2 572 465,92**
			Итого с НДС										**24 009 681,88**

Генподрядчик ТОО "AsiaStroy KZ"

Шэуенов Р.Р.

Подрядчик ТОО "Газреммонтаж"

Аскаров Ф.А.