Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Компания "АрАй-НС"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091240005958**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Электроснабстрой Комплект",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Гришина, дом № 66, к.105** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110940000222**

Договор (контракт) Договор №31 от 15.08.2023г

Номер документа	Дата составления
2	**01.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство электролений ВЛ-0,4кВ в зоне развития по ул.Сазтобе г.Шалкар,Шалкарского района Актюбинской области"			услуга	1	35 000 000,00	35 000 000,00	3 750 000,00
				Итого	1	x	35 000 000,00	3 750 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Подрядчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"

Субподрядчик: ТОО "Электроснабстрой Комплект"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: Строительство электролиний ВЛ-0,4 кВ в зоне развития по ул. Сазтобе г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		№ 31	15.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**35 000 000**									
За отчетный месяц		**31 250 000**							**3 750 000**	**35 000 000**

ЗАКАЗЧИК :

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ **Баянасов А.А.**

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"

Подрядчик: ТОО "Электроснабстрой КОМПЛЕКТ"

Наименование стройки - **Строительство электролиний ВЛ-0,4 кВ в зоне развития по ул. Сазтобе г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области**

А К Т
выполненных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Площадка и ограждение (ТП-1 и ТП-7) КТПН 250/10-0,4кВ всего 2 шт.									
		Раздел 1 Площадка и ограждение (ТП1)-КТПН250/10-0,4кВ -1шт.									
		1.1 Площадка под ограждение									
1	1101-0106-3402	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) НР=72 % К=2,000;	м2	45,6	1,65	1,65	75	75	–	7	**82**
					–	0,21	–	10	–		
2	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя толщ.0,05м. НР=72 % К=2,000;	м3	2,28	69,64	69,64	159	159	–	38	**197**
					–	23,06	–	53	–		
3	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % К=2,000;	м3	13,68	70,07	70,07	959	959	–	284	**1243**
					–	28,89	–	395	–		
4	1108-0101-0202	Основание площадки щебеночное толщ.150мм.. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3	6,84	12173,92	1795,22	83270	12279	–	11273	**94543**
					957,1	815,06	6547	5575	–		
5	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 % К=2,000;	шт	4	7330,98	2312,1	29324	9248	–	8522	**37846**
					1184,45	620,99	4738	2484	–		
7	1109-0701-0131	Конструкции металлические Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 % К=2,000;	т	0,15844	389816,64	103874,41	61763	16458	–	30814	**92577**

				275674	6182,5	43678	980	–		
12 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 % К=2,000;	м2	23,6	145,07	2,67	3424	63	–	1106	**4530**
				67,61	0,3	1596	7	–		
13 1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР=69 % К=2,000;	м2	23,6	122,33	2,67	2887	63	–	1106	**3993**
				67,61	0,3	1596	7	–		
14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000;	м2	23,6	910,18	20,1	21480	474	–	6788	**28268**
				306,34	2,93	7230	69	–		
1.2 Ограждение										
15 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов-8шт.. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2,000;	м3	0,64	2878,4	–	1842	–	–	1326	**3168**
				2878,4	–	1842	–	–		
16 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные-8шт.на 1 КТП Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,8	8951,64	1194,99	7161	956	–	4595	**11756**
				6017,2	293,65	4814	235	–		
18 1108-0101-0307	Стойки-8шт. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000;	м2	3,2	910,18	20,1	2913	64	–	920	**3833**
				306,34	2,93	980	9	–		
19 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное-8шт.. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3	0,1136	12173,92	1795,22	1383	204	–	188	**1571**
				957,1	815,06	109	93	–		
20 1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т	0,95568	126432,01	1652,39	120829	1579	–	74501	**195330**
				112450	530,25	107466	507	–		
39 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	24	95,73	2,67	2298	64	–	819	**3117**
				49,15	0,3	1180	7	–		
40 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115в два слоя НР=69 % К=2,000;	м2	48	81,67	1,89	3920	91	–	960	**4880**

				28,71	0,3	1378	14	–		
	Итого по разделу 1					**486 934**				

Локальная смета № 2-1-2

Площадка и ограждение (ТП-2) БКТП 250/10-0,4кВ-1шт., (ТП-3) БКТП-400/10-0,4кВ -1шт, (ТП8) БКТП-400/10-0,4кВ-1шт. Всего 3 шт.

Раздел 1 Площадка и ограждение (ТП-2) БКТП 250/10-0,4кВ-1шт., (ТП-3) БКТП-400/10-0,4кВ -1шт, (ТП8) БКТП-400/10-0,4кВ-1шт. Всего 3 шт.

1.1 Площадка под ограждение

1 1101-0106-3402	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) НР=72 % К=3,000;	м2	225,6	1,65	1,65	372	372	–	34	**406**
				–	0,21	–	47	–		
2 1101-0104-0203	Срезка растительного слоя толщ.0,05м. НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	11,28	69,64	69,64	786	786	–	187	**973**
				–	23,06	–	260	–		
3 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % К=3,000;	м3	67,68	70,07	70,07	4742	4742	–	1408	**6150**
				–	28,89	–	1955	–		
4 1108-0101-0202	Покрытие площадки щебеночное толщ.150мм.. Устройство НР=93 % К=3,000;	м3	30,6	12173,92	1795,22	372522	54934	–	50432	**422954**
				957,1	815,06	29287	24941	–		
5 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное толщ.150мм.. Устройство НР=93 % К=3,000;	м3	4,8	12173,92	1795,22	58435	8617	–	7911	**66346**
				957,1	815,06	4594	3912	–		
6 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка (9блоков на 1 КТП) НР=118 % К=3,000;	шт	27	7330,98	2312,1	197936	62427	–	57521	**255457**
				1184,45	620,99	31980	16767	–		
8 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка (6 блоков на 1 КТП) НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	18	3831,31	1034,85	68964	18627	–	16755	**85719**
				510,9	277,94	9196	5003	–		
10 1109-0701-0131	Конструкции металлические Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 % К=3,000;	т конструкций	1,63848	389816,64	103874,41	638707	170196	–	318653	**957360**
				275674	6182,5	451686	10130	–		
16 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 % К=3,000;	м2	217,5	145,07	2,67	31553	581	–	10191	**41744**
				67,61	0,3	14705	65	–		

17 1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР=69 % К=3,000;	м2	217,5	122,33	2,67	26607	581	–	10191	**36798**
				67,61	0,3	14705	65	–		
18 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=3,000;	м2 поверхности	217,5	910,18	20,1	197964	4372	–	62557	**260521**
				306,34	2,93	66629	637	–		
1.2 Ограждение										
19 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов-14шт.. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	1,68	2878,4	–	4836	–	–	3482	**8318**
				2878,4	–	4836	–	–		
20 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные-14шт. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	2,1	8951,64	1194,99	18798	2509	–	12060	**30858**
				6017,2	293,65	12636	617	–		
22 1108-0101-0307	Стойки-14шт. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=3,000;	м2 поверхности	8,4	910,18	20,1	7646	169	–	2416	**10062**
				306,34	2,93	2573	25	–		
23 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное-14шт.. Устройство НР=93 % К=3,000;	м3 основания	0,2982	12173,92	1795,22	3630	535	–	491	**4121**
				957,1	815,06	285	243	–		
24 1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР=69 % К=3,000;	т конструкций	2,65098	126432,01	1652,39	335169	4380	–	206661	**541830**
				112450	530,25	298103	1406	–		
50 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	14,2	95,73	2,67	1359	38	–	484	**1843**
				49,15	0,3	698	4	–		
51 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115в два слоя НР=69 % К=2,000;	м2	28,4	81,67	1,89	2319	54	–	569	**2888**
				28,71	0,3	815	9	–		
	Итого по разделу 1					**2 734 348**				

Локальная смета № 2-1-3

Площадка и ограждение (ТП-5)-БКТП 630/10-0,4кВ -1шт.

Раздел 1 (ТП5)-Площадка и ограждение БКТП630/10-0,4кВ -1шт.

1.1 Площадка под ограждение

1 1101-0106-3402	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) НР=72%	м2	161,6	1,65	1,65	267	267	–	24	**291**
2 1101-0104-0203	Срезка растительного слоя толщ.0,05м. НР=72 %	м3 грунта	8,08	– 69,64	0,21 69,64	– 563	34 563	– –	134	**697**
3 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	48,48	– 70,07	23,06 70,07	– 3397	186 3397	– –	1009	**4406**
4 1108-0101-0202	Покрытие площадки щебеночное толщ.150мм.. Устройство НР=93 %	м3 основания	21	– 12173,92	28,89 1795,22	– 255652	1401 37700	– –	34610	**290262**
5 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное толщ.150мм.. Устройство НР=93 %	м3 основания	4,7	957,1 12173,92	815,06 1795,22	20099 57217	17116 8438	– –	7746	**64963**
6 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка (30 блоков на 1 КТП) НР=118 %	шт. сборных конструкций	30	957,1 7330,98	815,06 2312,1	4498 219929	3831 69363	– –	63914	**283843**
8 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка (12 блоков на 1 КТП) НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	1184,45 3831,31	620,99 1034,85	35534 45976	18630 12418	– –	11170	**57146**
10 1109-0701-0131	Конструкции металлические Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	1,1425	510,9 389816,64	277,94 103874,41	6131 445366	3335 118677	– –	222195	**667561**
16 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69%	м2	216	275674 145,07	6182,5 2,67	314958 31335	7064 577	– –	10122	**41457**
17 1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР=69 %	м2	216	67,61 122,33	0,3 2,67	14604 26423	65 577	– –	10122	**36545**
18 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	216	67,61 910,18	0,3 20,1	14604 196599	65 4342	– –	62126	**258725**
				306,34	2,93	66169	633	–		

1.2 Ограждение

19 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов-19шт.. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,76	2878,4	–	2188	–	–	1575	3763
				2878,4	–	2188	–	–		
20 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные-19шт. Устройство НР=91 %	м3	0,95	8951,64	1194,99	8504	1135	–	5455	13959
				6017,2	293,65	5716	279	–		
22 1108-0101-0307	Стойки-19шт. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	3,8	910,18	20,1	3459	76	–	1093	4552
				306,34	2,93	1164	11	–		
23 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное-19шт. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,1349	12173,92	1795,22	1642	242	–	222	1864
				957,1	815,06	129	110	–		
24 1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,26352	126432,01	1652,39	159749	2088	–	98500	258249
				112450	530,25	142083	670	–		
50 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	34,1	95,73	2,67	3264	91	–	1163	4427
				49,15	0,3	1676	10	–		
51 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115в два слоя НР=69 % К=2,000;	м2	68,2	81,67	1,89	5570	129	–	1365	6935
				28,71	0,3	1958	20	–		
	Итого по разделу 1					**1 999 645**				

Локальная смета № 2-1-4

Площадка и ограждение (ТП-10) КТПН 400/10-0,4кВ -1шт.

Раздел 1 Площадка и ограждение(ТП-10) КТПН 400/10-0,4кВ-1шт.

1.1 Площадка под ограждение

1 1101-0106-3402	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) НР=72 %	м2	28,1	1,65	1,65	46	46	–	4	50
				–	0,21	–	6	–		
2 1101-0104-0203	Срезка растительного слоя толщ.0,05м. НР=72 %	м3	1,405	69,64	69,64	98	98	–	23	121
				–	23,06	–	32	–		

3 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %	м3	8,43	70,07	70,07	591	591	–	176	767
				–	28,89	–	244	–		
4 1108-0101-0202	Покрытие площадки щебеночное толщ.150мм.. Устройство НР=93 %	м3	4,2	12173,92	1795,22	51130	7540	39571	6922	58052
				957,1	815,06	4020	3423	–		
5 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт	2	7330,98	2312,1	14662	4624	–	4261	18923
				1184,45	620,99	2369	1242	–		
7 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт	2	3831,31	1034,85	7663	2070	–	1862	9525
				510,9	277,94	1022	556	–		
9 1109-0701-0131	Конструкции металлические Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,08461	389816,64	103874,41	32982	8789	–	16455	49437
				275674	6182,5	23325	523	–		
14 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69%	м2	16,9	145,07	2,67	2452	45	–	792	3244
				67,61	0,3	1143	5	–		
15 1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР=69 %	м2	16,9	122,33	2,67	2067	45	–	792	2859
				67,61	0,3	1143	5	–		
16 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2	16,9	910,18	20,1	15382	340	–	4861	20243
1.2 Ограждение				306,34	2,93	5177	50	–		
17 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов-9шт.. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,36	2878,4	–	1036	–	–	746	1782
				2878,4	–	1036	–	–		
18 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные-9шт. Устройство НР=91 %	м3	0,45	8951,64	1194,99	4028	538	–	2584	6612
				6017,2	293,65	2708	132	–		

20 1108-0101-0307	Стойки-9шт. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	1,8	910,18	20,1	1638	36	–	517	**2155**
				306,34	2,93	551	5	–		
21 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное 9шт.. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,064	12173,92	1795,22	779	115	–	105	**884**
				957,1	815,06	61	52	–		
22 1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,53232	126432,01	1652,39	67302	880	–	41497	**108799**
				112450	530,25	59859	282	–		
41 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	14,4	95,73	2,67	1379	38	–	491	**1870**
				49,15	0,3	708	4	–		
42 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115в два слоя НР=69 % К=2,000;	м2	28,8	81,67	1,89	2352	54	–	577	**2929**
				28,71	0,3	827	9	–		
	Итого по разделу 1					288 252				

Локальная смета № 2-1-5

Площадка и ограждение (ТП-6)БКТП 250/10-0,4кВ -1шт.

Раздел 1 Площадка и ограждение (ТП-6) БКТП 250/10-0,4кВ -1шт.

1.1 Площадка под ограждение

1 1101-0106-3402	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) НР=72 %	м2	127,7	1,65	1,65	211	211	–	19	**230**
				–	0,21	–	27	–		
2 1101-0104-0203	Срезка растительного слоя толщ.0,05м. НР=72 %	м3	6,385	69,64	69,64	445	445	–	106	**551**
				–	23,06	–	147	–		
3 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %	м3	38,31	70,07	70,07	2684	2684	–	797	**3481**
				–	28,89	–	1107	–		
4 1108-0101-0202	Покрытие площадки щебеночное толщ.150мм.. Устройство НР=93 %	м3 основания	17	12173,92	1795,22	206957	30519	–	28018	**234975**
				957,1	815,06	16271	13856	–		
5 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное толщ.150мм.. Устройство НР=93 %	м3 основания	2,1	12173,92	1795,22	25565	3770	–	3461	**29026**
				957,1	815,06	2010	1712	–		

6 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	20	7330,98	2312,1	146620	46242	–	42609	**189229**
				1184,45	620,99	23689	12420	–		
8 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	3831,31	1034,85	30650	8279	–	7447	**38097**
				510,9	277,94	4087	2224	–		
10 1109-0701-0131	Конструкции металлические Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,75146	389816,64	103874,41	292932	78057	–	146145	**439077**
				275674	6182,5	207158	4646	–		
16 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	144	145,07	2,67	20890	384	–	6748	**27638**
				67,61	0,3	9736	43	–		
17 1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР=69 %	м2	144	122,33	2,67	17616	384	–	6748	**24364**
				67,61	0,3	9736	43	–		
18 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2	144	910,18	20,1	131066	2894	–	41418	**172484**
				306,34	2,93	44113	422	–		
1.2 Ограждение										
19 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов-17шт.. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3	0,68	2878,4	–	1957	–	–	1409	**3366**
				2878,4	–	1957	–	–		
20 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные-17шт. Устройство НР=91 %	м3	0,85	8951,64	1194,99	7609	1016	–	4882	**12491**
				6017,2	293,65	5115	250	–		

22 1108-0101-0307	Стойки-17шт. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2	3,4	910,18	20,1	3095	68	–	978	**4073**
				306,34	2,93	1042	10	–		
23 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное-17шт.. Устройство НР=93 %	м3	0,121	12173,92	1795,22	1473	217	–	200	**1673**
				957,1	815,06	116	99	–		
24 1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР=69 %	т	1,11874	126432,01	1652,39	141445	1849	–	87213	**228658**
				112450	530,25	125802	593	–		
49 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	30,2	95,73	2,67	2891	81	–	1030	**3921**
				49,15	0,3	1484	9	–		
50 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115в два слоя НР=69 % К=2,000;	м2	60,4	81,67	1,89	4933	114	–	1209	**6142**
				28,71	0,3	1734	18	–		
	Итого по разделу 1					**1 419 476**				

Локальная смета № 4-2-1
Воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ

Раздел 1 Земляные работы при установке опор в котлованы

2 1101-0104-0402	Отсыпка отмостки пексчано-гравийной смесью НР=72 %	м3 грунта	273,6	35,98	35,98	9844	9844	–	2784	**12628**
				–	14,13	–	3866	–		
	Итого по разделу 1					**12 628**				

Раздел 2 Железобетонные изделия

4 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (Двухцепные) НР=80 %	опора	5	8351,59	3756,79	41758	18784	–	22434	**64192**
				3904,56	1704,01	19523	8520	–		
6 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (двухцепные) НР=80 %	опора	3	17013,92	8693,2	51042	26080	–	27770	**78812**

	Итого по разделу 1					**5 653 305**				

Локальная смета № 4-2-3
Воздушная линия ВЛ-10/0,4 кВ

Раздел 1 Земляные работы при установке опор в котлованы										
2 1101-0104-0402	Отсыпка отмостки песчано-гравийной смесью НР=72 %	м3 грунта	15,6	35,98	35,98	561	561	–	158	**719**
				–	14,13	–	220	–		
	Итого по разделу 1					**719**				
Раздел 2 Железобетонные изделия										
4 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	23	8351,59	3756,79	192087	86406	–	103198	**295285**
				3904,56	1704,01	89805	39192	–		
6 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	7	17013,92	8693,2	119097	60852	–	64797	**183894**
				7630,48	3940,4	53413	27583	–		
8 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	5	26176,33	14002,09	130882	70010	–	71314	**202196**
				11484	6344,47	57420	31722	–		
10 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %	шт.	29	2674,88	1448,2	77572	41998	–	42318	**119890**
				1226,68	597,35	35574	17323	–		
	Итого по разделу 2					**801 265**				
Раздел 3 Гидроизоляция подземной части ж/ элементов ВЛ										
12 1113-0301-0101	Стойки и плиты. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	179,2	145,07	2,67	25997	478	–	8397	**34394**
				67,61	0,3	12116	54	–		
13 1113-0301-0102	Стойки и плиты. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР=69 %	м2	179,2	122,33	2,67	21922	478	–	8397	**30319**
				67,61	0,3	12116	54	–		

				266,5	0,04	1466	–	–		
	Итого по разделу 8					**2 625**				
Раздел 9 Демонтажные работы										
53 1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР=80 %	шт.	23	3264,88	2173	75092	49979	–	38139	**113231**
				1091,88	980,92	25113	22561	–		
54 1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ в населенной местности неизолированный (АС70/11) Демонтаж НР=80 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	км линии	1,8	62148,85	34865,65	111868	62758	–	56154	**168022**
				27283,2	11712,53	49110	21083	–		
55 1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ изолированный в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). (СИП-3 сечением 1х70мм2) Демонтаж НР=80 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	км линии	1,95	62148,85	34865,65	121190	67988	–	60833	**182023**
				27283,2	11712,53	53202	22839	–		
	Итого по разделу 9					**463 276**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге					**27 043 702**				
	Оборудование									
	Временные здания и сооружения	**2,40%**				**649 049**				
	Итого					**27 692 751**				
	Зимнее удорожание	**2,610%**				**722 781**				
	Итого					**28 415 532**				
	Непредвиденные работы и затраты	**2%**				**568 311**				
	ИТОГО					**28 983 843**				
	в ценах 2022 г - (К=1,0500514)					**30 434 525**				
	Итого по договору					**31 250 000**				
	НДС 12%	**12%**				**3 750 000**				
	Итого с НДС					**35 000 000**				

ЗАКАЗЧИК :

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Баянасов А.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью Компания "АрАй-НС"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **091240005958**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электроснабстрой Комплект",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Гришина, дом № 66, к.105**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

110940000222

Договор (контракт) Договор №30 от 15.08.2023год

Номер документа	Дата составления
3	01.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство электролений ВЛ-0,4 кВ в зоне развития по ул.Кокжиде г.Шалкар,Шалкарского района Актюбинской области"			услуга	1	15 000 000,00	15 000 000,00	1 607 142,86
				Итого	1	x	15 000 000,00	1 607 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.12.2023

М.П.

Форма № КС-3
Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 423

Заказчик: ТОО "Компания АрАй-НС"

Подрядчик: ТОО "Электроснабстрой КОМПЛЕКТ"

Наименование стройки: Строительство электролиний ВЛ-0,4 кВ в зоне развития по ул.Кокжиде г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		№ 30	15.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**15 000 000**									
За отчетный месяц		**13 392 858**							**1 607 143**	**15 000 000**

ЗАКАЗЧИК :

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Баянасов А.А.**

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Подрядчик: ТОО "Электроснабстрой КОМПЛЕКТ"

Наименование стройки - **Строительство электролиний ВЛ-0,4 кВ в зоне развития по ул.Көкжиде г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области**

договор субподряда № 30 от 15.08.2023г.

А К Т
выполненных работ за декабрь 2023г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на **Электроснабжение**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кабельно-проводниковая продукция								
1	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	5,4116667	155624,15	87164,13	842186,00	471703	422064	1264250
		НР - 80%; СП - 8%			68208,00	29281,32	369119,00	158461		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				842186	471703	422064	1264250
							369119	158461		
		Накладные расходы	Тенге				422064			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата	Тенге					527580		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1264250			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата	Тенге					527580		
		РАЗДЕЛ 3. Железобетонные элементы								
8	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	139	10942,32	4176,28	1520982,00	580503	856765	2377747
		НР - 80%; СП - 8%			5805,80	1898,92	807006,00	263950		
10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	17013,92	8693,20	68056,00	34773	37027	105083
		НР - 80%; СП - 8%			7630,48	3940,40	30522,00	15762		
13	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	8	26176,33	14002,09	209411,00	112017	114102	323513
		НР - 80%; СП - 8%			11484,00	6344,47	91872,00	50756		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1798449	727293	1007894	2806343
							929400	330468		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1007894			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							900
		Сметная заработная плата	Тенге					1259868		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2806343			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							900
		Сметная заработная плата	Тенге					1259868		
		РАЗДЕЛ 4. Стальные конструкции								
19	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1139	581,21	18,19	661998	20718	190546	852544
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	258963	5684		
22	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	22,5	581,21	18,19	13077	409	3764	16841
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	5116	112		
23	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	60	581,21	18,19	34873	1091	10038	44911
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	13642	299		
24	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	20	581,21	18,19	11624	364	3346	14970
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	4547	100		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				721572	22582	207694	929266
		Накладные расходы	Тенге				282268	6195		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				207694			
		Сметная заработная плата	Тенге					288463		202
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				929266			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата	Тенге					288463		
		РАЗДЕЛ 5. Линейная арматура								
47	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	66	4359,76	170,42	287744	11248	49638	337382
		НР - 72%; СП - 8%			994,70	49,88	65650	3292		
48	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1024	923,21	28,15	945367	28826	195151	1140518
		НР - 72%; СП - 8%			255,78	8,91	261919	9124		
49	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм 2. Монтаж по строительным основаниям	м	1165	656,24	22,96	764520	26748	196388	960908
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	6,77	264874	7887		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1997631	66822	441177	2438808
		Накладные расходы	Тенге				592443	20303		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				441177			427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					612746		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2438808			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата	Тенге					612746		
		РАЗДЕЛ 7. Строительство ВЛИ-0,4кВ								
58	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	408	348,64	156,93	142245	64027	58000	200245
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	59854	20702		
61	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВизолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	**5,78629**	168659,02	27455,12	**975910**	**158863**	**266685**	**1242595**
		НР - 80%; СП - 8%			46700,00	10911,39	**270220**	**63136**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1118155	222890	324685	1442840
							330074	83838		
		Накладные расходы	Тенге				324685			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата	Тенге					413912		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1442840			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата	Тенге					413912		
		РАЗДЕЛ 9. Железобетонные элементы								
66	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	17013,92	8693,20	102084,00	52159	55540	157624
		НР - 80%; СП - 8%			7630,48	3940,40	45783,00	23642		
68	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	**129**	26176,33	14002,09	**3376747**	**1806270**	**1839898**	**5216645**
		НР - 80%; СП - 8%			11484,00	6344,47	**1481436**	**818437**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3478831	1858429	1895438	5374269
							1527219	842079		
		Накладные расходы	Тенге				1895438			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1622
		Сметная заработная плата	Тенге					2369298		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5374269			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1622
		Сметная заработная плата	Тенге					2369298		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							17697834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4987261			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3651491		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1561155		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							
		- Накладные расходы	Тенге						5092922	
		- Сметная прибыль	Тенге						254967	
		итого прямые затраты, тенге					9 956 824			
		накладные расходы , тенге					5 092 922			
		сметная прибыль (8 %), тенге					254 967			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге					15 304 713			
		Временные здания и сооружения	1,04%				159 169			
		Итого					15 463 882			
		Зимнее удорожание	1,440%				222 680			
		Итого					15 686 562			
		Непредвиденные работы и затраты	2%				313 731			
		ИТОГО					16 000 293			
		в ценах 2022 г - 45%(К=1,0500514)					16 801 130			
		Итого по договору:					13 392 858			
		НДС 12%	12%				1 607 143			
		Итого с НДС					**15 000 000**			

Заказчик:

_____ **Уразбаев А.М.**

Подрядчик:

_____ **Баянасов А.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
091240005958

ник **Товарищество с ограниченной ответственностью Компания "АрАй-НС"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

110940000222

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электроснабстрой Комплект",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Гришина, дом № 66, к.105**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор№ 30 от 15.08.2023 года

Номер документа	Дата составления
4	25.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер дку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство электролений ВЛ-0,4кВ в зоне развития по ул.Кокжиде г.Шалкар,Шалкарского района Актюбинской области	25.12.2023г		услуга	1	3 000 000,00	3 000 000,00	321 428.57
				Итого	1	x	3 000 000.00	321 428.57

ения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

ожение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

(Исполнитель) Директор / уееев / Уразбаев А.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Баянасов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2023

М.П.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 423

ТОО "Компания АрАй-НС"

к: ТОО "Электроснабстрой КОМПЛЕКТ"

вание стройки: Строительство электролиний ВЛ-0,4 кВ в зоне развития по ул.Кокжиде г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	дата	Источник финансировния наименование	код	Организационно-правовая форма	код
		№ 30	15.08.2023				

ование пусковых ексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
стройке	**18 000 000**									
ый месяц		**2 678 571**							**321 429**	**3 000 000**

ЗАКАЗЧИК :

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Баянасов А.А.**

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Подрядчик: ТОО "Электроснабстрой КОМПЛЕКТ"

Наименование стройки - **Строительство электролиний ВЛ-0,4 кВ в зоне развития по ул.Кокжиде г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области**

договор субподряда № 30 от 15.08.2023г.

А К Т № 2
выполненных работ за декабрь 2023г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на **Электроснабжение**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование на напряжение выше 1000 В								
3	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Установка ограничители	шт	18	6625,99	683,98	119268	12312	86641	205909
		НР - 80%; СП - 8%			5694,00	322,74	102492	5809		
5	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка вручную	шт.	5	6625,99	683,98	33130	3420	24067	57197
		НР - 80%; СП - 8%			5694,00	322,74	28470	1614		
6	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка вручную	шт.	5	6625,99	683,98	33130	3420	24067	57197
		НР - 80%; СП - 8%			5694,00	322,74	28470	1614		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				185528	19152	134775	320303
							159432	9037	0	
		Накладные расходы	Тенге				134775			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата	Тенге					168469		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				320303			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата	Тенге					168469		
		РАЗДЕЛ 6. Кабельно-проводниковая продукция								
56	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0253333	155624,15	87164,13	3942	2208	1976	5918
		НР - 80%; СП - 8%			68208,00	29281,32	1728	742		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3942	2208	1976	5918
							1728	742	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	Тенге				1976			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата	Тенге					2470		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5918			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата	Тенге					2470		
		РАЗДЕЛ 7. Строительство ВЛ 0,4кВ								
61	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВизолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,09671	168659,02	27455,12	**16311**	**2655**	**4457**	**20768**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		46700,00	10911,39	**4516**	**1055**		
		Накладные расходы	Тенге				16311	2655	4457	20768
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4516	1055		
		Сметная заработная плата	Тенге				4457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					5572		4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20768			
		Сметная заработная плата	Тенге					5572		4
		РАЗДЕЛ 8. Оборудование на напряжение до 1000 В								
64	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	68	5098,50	1045,80	346698	71114	146689	493387
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		2286,00	710,10	155448	48287		
		Накладные расходы	Тенге				346698	71114	146689	493387
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				155448	48287	0	
		Сметная заработная плата	Тенге				146689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					203735		140
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				493387			
		Сметная заработная плата	Тенге					203735		140
		РАЗДЕЛ 9. Железобетонные элементы								
68	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	18	26176,33	14002,09	471174	**252038**	**256730**	**727904**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		11484,00	6344,47	**206712**	**114200**		
		Накладные расходы	Тенге				471174	252038	256730	727904
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				206712	114200		
		Сметная заработная плата	Тенге				256730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					320912		220
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				727904			
		Сметная заработная плата	Тенге					320912		220
		РАЗДЕЛ 12. Металлопрокат для заземления оборудование и опоры 0,4кВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж в подливке пола	м	2400	625,03	61,54	1500072	147696	402192	1902264
		НР - 72%; СП - 8%			213,15	19,60	511560	47040		
92	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	100	625,03	61,54	62503	6154	16758	79261
		НР - 72%; СП - 8%			213,15	19,60	21315	1960		
94	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,01	31095,00	21317,40	311	213	89	400
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	98	48		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1562886	154063	419039	1981925
							532973	49048	0	
		Накладные расходы	Тенге				419039			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата	Тенге					582021		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1981925			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата	Тенге					582021		

итого прямые затраты, тенге		2 586 539
накладные расходы , тенге		963 666
сметная прибыль (8 %), тенге		0
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ,тенге		3 550 205
Временные здания и сооружения	1,04%	36 922
Итого		3 587 127
Зимнее удорожание	1,440%	51 655
Итого		3 638 782
Непредвиденные работы и затраты	2%	72 776
ИТОГО		3 711 558
в ценах 2022 г - 45%(К=1,0500514)		3 897 326
Итого по договору:		2 678 571
НДС 12%	12%	321 429
Итого с НДС		**3 000 000**

Заказчик:

_____ **Уразбаев А.М.**

Подрядчик:

_____ **Баянасов А.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
091240005958

110940000222

Товарищество с ограниченной ответственностью Компания "АрАй-НС"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электроснабстрой Комплект",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Гришина, дом № 66, к.105**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

контракт) Договор №31 от 15 08 2023г

Номер документа	Дата составления
5	25.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
				количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство электролении ВЛ-0,4кВ в зоне развития по ул Сазтобе г Шалкар Шалкарског района Актюбинской области	25 12 2023г		услуга	1	17 000 000,00	17 000 000,00	1 821 428,57
			Итого	1	x	17 000 000,00	1 821 428,57

я об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

ние: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

елитель(ы) Директор / Уразбаев А.М. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / Баянасов А.А. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2023

М.П.

чик: ТОО "Компания АрАй-НС"

рядчик: ТОО "Электроснабстрой Комплект"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

ование стройки: Строительство электролиний ВЛ-0,4 кВ в зоне развития по ул. Сазтобе г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировни я		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		№ 31	15.08.2023				

именование ых комплексов, бъектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
о стройке	**52 000 000**									
тный месяц		**15 178 571**							**1 821 429**	**17 000 000**

ЗАКАЗЧИК :

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Баянасов А.А.**

Форма 2-В

: ТОО "Компания "АрАй-НС"

ик: ТОО "Электроснабстрой КОМПЛЕКТ"

ание стройки - Строительство электролиний ВЛ-0,4 кВ в зоне развития по ул. Сазтобе г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

А К Т № 2

выполненных работ за декабрь 2023г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 4-1-3								
	Кабельная линия КЛ-10 кВ								
аздел 1 Кабельная линия									
101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР=72 %	м3	994	70,6	70,6	70176	70176	18544	88720
				–	25,91	–	25755		
101-0104-0405	Траншеи Засыпка мелким просеянным грунтом Группа грунтов 2 НР=72 %	м3	276	18,87	18,87	5208	5208	1582	6790
				–	7,96	–	2197		
101-0104-0405	Траншеи . Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3	663	18,87	18,87	12511	12511	3799	16310
				–	7,96	–	5277		
1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий (7230м.минус175м по конструкциям и минус 520м. в трубах) НР=72 %	м	6535	475,02	233,46	3104256	1525661	1210460	4314716
				176,04	81,22	1150421	530773		
1308-0201-0803	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м	175	505,77	230,89	88510	40406	39002	127512
				234,72	74,82	41076	13094		

201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах НР=72 %	м кабеля	520	643,37	319,63	334552	166208	144384	478936
				278,73	106,91	144940	55593		
201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	520	305,99	173,76	159115	90355	67961	227076
				129,95	51,57	67574	26816		
201-1501	Герметизация трубы с проложенным кабелем джутовыми переплетенными шнурами покрытыми водонепроницаемой (мятой) глиной НР=72 %	проход кабеля	142	1268,2	–	180084	–	70494	250578
				689,49	–	97908	–		
904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	4,115	31095	21317,4	127956	87721	36614	164570
				9777,6	4808,78	40235	19788		
0205-1403	Ввод в здание в ПНД/ПВД трубе. Устройство НР=72 %	шт.	15	33081,39	24339,81	496221	365097	182640	678861
				8741,58	8169,55	131124	122543		
0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	18	36402,4	27544,53	655243	495802	234052	889295
				8802	9257,55	158436	166636		
	Итого по разделу 1					**7 243 364**			
	Локальная смета № 4-2-1								
	Воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ								
дел 2 Железобетонные изделия									
-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	19	8351,59	3756,79	158680	71379	85250	243930
				3904,56	1704,01	74187	32376		
	Итого по разделу 2					**243 930**			
дел 4 Заземление опор									
3-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР=80 %	заземлитель	608	2148,7	1578,96	1306410	960008	502374	1808784
				563,4	469,44	342547	285420		

8-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм..	м	6055,273	265,15	18,18	1605555,636	110085	1012955	2618511
	Монтаж оборудования (304шт. по 20м.) НР=72 %			227,36	4,98	1376727	30155		
	Итого по разделу 4					**4 427 295**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге					**11 914 589**			
	Временные здания и сооружения	**2,40%**				**285 950**			
	Итого					**12 200 539**			
	Зимнее удорожание	**2,610%**				**318 434**			
	Итого					**12 518 973**			
	Непредвиденные работы и затраты	**2%**				**250 379**			
	ИТОГО					**12 769 353**			
	в ценах 2022 г - (К=1,0500514)					**13 408 477**			
	Итого по договору					**15 178 571**			
	НДС 12%	**12%**				**1 821 429**			
	Итого с НДС					**17 000 000**			

ЗАКАЗЧИК :

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Баянасов А.А.**