Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями-расположенный по адресу: г.Нур-Султан по ул.Жумкен Нажимеденова-район нового вокзала. Наружные сети теплоснабжения"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№2021/82	2021-07-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями-расположенный по адресу: г.Нур-Султан по ул.Жумкен Нажимеденова, район нового вокзала-район нового вокзала. Наружные сети теплоснабжения"	199 515 601	29 332 821							3 519 938	32 852 759

Подрядчик:

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665

Директор_____ Жынысбеков О.К.

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА" БИН120940002382, аттестат №KZ03VJE00027691

Эксперт _____ Башанов Д.Ж.

Заказчик:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130740015861

Руководитель_____ Құлушев Т.Б.

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства горорда Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями по адресу:г.Нур-Султан по улице Жумекен Нажимеденова, район нового вокзала.**
(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2021/82** от **29.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	332,1		234,40 --	234,40 47,38	77844 --	77844 15735	--	11329 7134	96307
2	2	Е11-010102-0374 1101-0102-0374 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	69,25		248,64 --	248,64 41,64	17218 --	17219 2884	--	2076 1544	20838
3	3	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	21112,5		41,00 --	-- --	865612 --	-- --		-- 69249	934861
4	4	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/недостающий грунт/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3169,1733		257,96 10,05	247,49 57,97	817520 31850	784339 183717	1331	155208 77818	1050547
5	5	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	80813,9192		41,00 --	-- --	3313371 --	-- --		-- 265070	3578441
6	6	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	906,08		2443,00 --	-- --	2213553 --	-- --	2213553	-- 177084	2390637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1796,6913	39,74 --	39,74 17,84	71401 --	71401 32053	--	23078 7558	102037
8	8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/песок/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	821,08	34,07 --	34,07 15,30	27974 --	27975 12563	--	9045 2962	39981
9	9	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт/+песок/. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4075,2533	64,94 --	64,94 31,13	264647 --	264647 126863	--	91341 28479	384467
10	10	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015	Грунт/+песок/. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см/до 6 проходов) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4075,2533	41,59 --	41,59 20,01	169490 --	169490 81546	--	58713 18256	246459
11	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	85	1095,63 1095,63	-- --	93129 93129	-- --	--	67053 12814	172996
			НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ ИЗ БЛОКОВ ФБС,(Сечение 2-2;5-5;9-9; 11-11), L=96 м									
12	14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	17	206,54 117,29	89,25 48,64	3511 1994	1517 827	--	2031 443	5985
13	15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	23,112	7381,68 1209,55	2012,68 1029,50	170605 27955	46517 23794	96133	48126 17499	236230
14	16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,9	20357,54 1752,30	1201,15 335,95	120109 10339	7087 1982	102683	11212 10506	141827
15	17	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	22,4	23881,04 2776,29	1856,50 541,07	534935 62189	41586 12120	431160	67621 48205	650761
16	18	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	2,01	264048,00 --	-- --	530736 --	-- --	530736	-- 42459	573195
17	19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1062	277977,00 --	-- --	29521 --	-- --	29521	-- 2362	31883
18	20	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	70,624	20170,65 14331,91	3970,04 1603,01	1424532 1012177	280380 113211	131975	1327958 220199	2972689
19	21	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	37,354	31036,00 --	-- --	1159319 --	-- --	1159319	-- 92745	1252064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	22	С1225-202-1107 225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/П25-15;П22-15;П19-15;П16-15/	м3	29,75	61606,00	--	1832778	--	1832778	--	1979400
			СП - 8%			--	--	--	--		146622	
21	23	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/П24-8;П21-8;П18-8/	м3	3,77	69661,00	--	262622	--	262622	--	283632
			СП - 8%			--	--	--	--		21010	
22	24	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	70,624	270,00	--	19068	--	--	--	20593
						--	--	--	--		1525	
			РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ, L=(18+42+18+42+51)м									
23	32	Е11-070404-0101 1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Разгрузочные плиты. Укладка	м3 сборных конструкций	19,8	5267,10	2643,36	104289	52339	22	72666	191112
			НР - 118%, СП - 8%			2622,62	487,57	51928	9654		14156	
24	33	С1225-202-1107 225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/П16-15/	м3	19,8	61876,00	--	1225145	--	1225145	--	1323157
			СП - 8%			--	--	--	--		98012	
25	34	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	220,8	159,80	2,75	35284	608	15817	13069	52221
			НР - 69%, СП - 8%			85,41	0,37	18859	82		3868	
26	35	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	220,8	135,26	2,75	29865	608	10398	13069	46368
			НР - 69%, СП - 8%			85,41	0,37	18859	82		3435	
			РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ									
			ТРУБЫ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ (ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА)									
27	273	Е11-240108-0110 1124-0108-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2406	3058495,54	1004261,50	735874	241625	15178	560537	1400124
			НР - 99%, СП - 8%			1991151,26	362128,54	479071	87128		103713	
28	274	Е11-240101-0211 1124-0101-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	0,036	4141530,56	1689070,62	149095	60806	4164	102355	271566
			НР - 99%, СП - 8%			2336800,00	535112,30	84125	19264		20116	
29	276	Е11-240108-0109 1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,254	2613812,38	978653,47	663908	248578	12204	486444	1242381
			НР - 99%, СП - 8%			1587108,31	347371,68	403126	88232		92028	
30	281	Е11-240108-0107 1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0076	1921796,90	647930,95	14606	4924	249	11027	27683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			1241172,65	224346,50	9433	1705		2051	
31	282	Е11-240101-0207 1124-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,011	2409271,80	934025,21	26502	10274	486	18796	48921
			НР - 99%; СП - 8%			1431132,00	294812,83	15742	3243		3624	
32	300	Е11-240108-0219 1124-0108-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	14	62952,63	20615,57	881337	288618	20834	669733	1675156
			НР - 99%; СП - 8%			40848,95	7472,33	571885	104613		124086	
33	310	Е11-240108-0209 1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 16 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	14	53269,90	16749,39	745779	234491	15968	573945	1425302
			НР - 99%; СП - 8%			35380,02	6030,16	495320	84422		105578	
34	324	Е11-240108-0207 1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	4	38647,22	10330,28	154589	41321	3094	123352	300176
			НР - 99%; СП - 8%			27543,46	3606,05	110174	14424		22235	
35	353	Е11-240108-0307 1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	49875,03	16634,94	99750	33270	1547	75651	189433
			НР - 99%; СП - 8%			32466,61	5741,12	64933	11482		14032	
36	362	Е11-240108-0304 1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	25881,82	6969,80	51764	13939	463	41991	101256
			НР - 99%; СП - 8%			18681,07	2526,57	37362	5053		7500	
37	367	Е11-240108-0303 1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	23879,34	6311,15	47759	12623	401	38956	93652
			НР - 99%; СП - 8%			17367,48	2307,36	34735	4615		6937	
38	379	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических заглушек изоляции диаметром 200 мм. Приварка	шт	2	3501,33	212,81	7003	426	245	6305	14373
			НР - 99%; СП - 8%			3166,02	18,53	6332	37		1065	
39	381	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых матов	м3 изоляции	5,81446	18105,38	1116,20	105273	6490	--	77613	197517
			НР - 76%; СП - 8%			16989,18	574,43	98783	3340		14631	
40	382	С1234-204-0108 234-204-0108 РСНБ РК 2015	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	129,21	4834,00	--	624601	--	624601	--	674569
			СП - 8%			--	--	--	--		49968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	383	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	589	83,00	--	48887	--	48887	--	52798
			СП - 8%			--	--	--	--		3911	
			ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ									
42	385	С1241-408-0205 241-408-0205 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм	комплект	40	50004,00	--	2000160	--	2000160	--	2160173
			СП - 8%			--	--	--	--		160013	
43	386	С1241-408-0202 241-408-0202 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм	комплект	54	29567,00	--	1596618	--	1596618	--	1724347
			СП - 8%			--	--	--	--		127729	
44	388	С1241-408-0110 241-408-0110 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	10	19073,00	--	190730	--	190730	--	205988
			СП - 8%			--	--	--	--		15258	
45	399	Е11-240108-0501 1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	32507,10	771,89	65014	1544	55810	8389	79275
			НР - 99%, СП - 8%			3829,86	406,92	7660	814		5872	
46	401	Е11-240108-0505 1124-0108-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	4	17006,15	135,62	68025	543	57136	10312	84604
			НР - 99%, СП - 8%			2586,61	17,42	10346	70		6267	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8277274	1199472	12691968	4779001	30747981
								2429027	428442	--	2276103	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4489766				
			Материалы	Тенге				187777				
			Всего заработная плата	Тенге					2857469			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				673488				
			Накладные расходы	Тенге				2805406				
			Сметная прибыль	Тенге				583614				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7878786				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1354
			Сметная заработная плата	Тенге					2857469			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3787508				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3787508				
			Сметная прибыль	Тенге				303000				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4090508				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11969294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1354
			Сметная заработная плата	Тенге					2857469			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30747981
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3758306				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3043029			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1045555			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12711039		
			- Перевозка грузов	Тенге				4178983				
			- Накладные расходы	Тенге							4779001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							2276103	
			Временные здания и сооружения		1 %		307480					
			Итого с временными									31055461
			Зимние удорожания		2,89 %		897503					
			Итого с зимними удорожаниями									31952964
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		639059					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32592023
			Итого со скидкой Генподрядчика		0,9							29332821
			НДС		12 %		3519938					
			Итого с НДС									32852759

Генеральный подрядчик

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"
БИН 120240002182, аттестат №KZ03VJE00027691

ТОО "АДС САПА" _____ Башанов Д.Ж.

Заказчик

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства горорда Нур-Султан"
БИН 130740015861

Заместитель руководителя _____ Байсадиков Б.Ж.