Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями-расположенный по адресу: г.Нур-Султан по ул.Жумкен Нажимеденова-район нового вокзала. Наружные сети теплоснабжения"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№2021/82	2021-07-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями-расположенный по адресу: г.Нур-Султан по ул.Жумкен Нажимеденова, район нового вокзала-район нового вокзала. Наружные сети теплоснабжения"	231 092 044	28 193 253							3 383 190	31 576 443

Подрядчик:

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665

Директор_____Жынысбеков О.К.

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА" БИН120940002382, аттестат №KZ03VJE00027691

Эксперт _____Башанов Д.Ж.

Заказчик:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130740015861

Руководитель_____Құлушев Т.Б.

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями по адресу:г.Нур-Султан по улице Жумекен Нажимеденова, район нового вокзала.**
(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2021/82** от **29.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	400		234,40	234,40	93760	93760	--	13645	115998
							--	47,38	--	18952		8592	
2	3	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	12000		41,00	--	492000	--		--	531360
							--	--	--	--		39360	
3	4	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/недостающий грунт/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	815,4267		257,96	247,49	210347	201810	342	39935	270305
							10,05	57,97	8195	47270		20023	
4	5	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	20793,38085		41,00	--	852529	--		--	920731
							--	--	--	--		68202	
5	6	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	500		2443,00	--	1221500	--	1221500	--	1319220
							--	--	--	--		97720	
6	7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	815,4267		39,74	39,74	32405	32405	--	10474	46309
							--	17,84	--	14547		3430	
7	8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/песок/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	500		34,07	34,07	17035	17035	--	5508	24346
							--	15,30	--	7650		1803	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	9	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт/+песок/. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1315,4267	64,94	64,94	85424	85424	--	29483	124100
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,13	--	40949		9193	
9	10	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015	Грунт/+песок/. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см/до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	1315,4267	41,59	41,59	54709	54709	--	18952	79553
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,01	--	26322		5893	
10	11	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	166	1730,89	279,43	287328	46385	--	254063	584702
		НР - 99%; СП - 8%				1451,46	94,50	240942	15687		43311	
11	12	С1211-201-0606 211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	207,5	3613,00	--	749698	--	749698	--	809674
		СП - 8%				--	--	--	--		59976	
			НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ ИЗ БЛОКОВ ФБС,(Сечение 2-2;5-5;9-9; 11-11), L=96 м									
12	20	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	17	20170,65	3970,04	342901	67491	31768	319654	715560
		НР - 118%; СП - 8%				14331,91	1603,01	243642	27251		53004	
13	21	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	7,2	31036,00	--	223459	--	223459	--	241336
		СП - 8%				--	--	--	--		17877	
14	22	С1225-202-1107 225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/П25-15;П22-15;П19-15;П16-15/	м3	4,95	61606,00	--	304950	--	304950	--	329346
		СП - 8%				--	--	--	--		24396	
15	23	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/П24-8;П21-8;П18-8/	м3	4,84	69661,00	--	337159	--	337159	--	364132
		СП - 8%				--	--	--	--		26973	
16	24	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	17	270,00	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%				--	--	--	--		367	
			НЕПРОХОДНОЙ ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ 1250х900,(Сечение 13-13) L=12+15 м									
17	25	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,59	206,54	89,25	948	409	--	548	1616
		НР - 72%; СП - 8%				117,29	48,64	538	223		120	
18	26	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	15,03	13423,22	3091,83	201751	46470	68545	123845	351644
		НР - 118%; СП - 8%				5770,89	1212,06	86736	18217		26048	
19	27	С1225-203-0104 225-203-0104 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012/Л12-8,L=3м/	м3	8,64	69408,00	--	599685	--	599685	--	647660
		СП - 8%				--	--	--	--		47975	
20	28	С1225-202-1106 225-202-1106 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/П12-12/	м3	6,39	56240,00	--	359374	--	359374	--	388124

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		28750	
21	29	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,125	4330,52	191,76	43847	1942	27209	15199	63770
			НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	14696	657		4724	
22	30	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /засыпка и уплотнение песком каналов/	м3	18,1040063	1095,63	--	19835	--	--	14281	36846
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	19835	--		2729	
23	31	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,9144069	2443,00	--	48651	--	48651	--	52543
			СП - 8%			--	--	--	--		3892	
			КОЛОДЕЦ ДРЕНАЖНЫЙ ДК1,ДК4,ДК5(3 шт)									
24	42	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,904	7381,68	2012,68	6673	1820	3760	1882	9240
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	1093	931		684	
25	43	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,16	50700,03	11047,95	261612	57008	78083	152053	446758
			НР - 99%; СП - 8%			24519,60	5245,64	126521	27068		33093	
26	44	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	5,16	270,00	--	1393	--	1393	--	1504
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
27	45	С1261-105-0188 261-105-0188 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	46,2208	280,00	--	12942	--	12942	--	13977
			СП - 8%			--	--	--	--		1035	
28	46	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	13375,00	--	26750	--	26750	--	28890
			СП - 8%			--	--	--	--		2140	
29	47	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	9463,00	--	18926	--	18926	--	20440
			СП - 8%			--	--	--	--		1514	
30	48	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	10455,00	--	41820	--	41820	--	45166
			СП - 8%			--	--	--	--		3346	
31	49	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4499,00	--	17996	--	17996	--	19436
			СП - 8%			--	--	--	--		1440	
32	50	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4772,00	--	9544	--	9544	--	10308
			СП - 8%			--	--	--	--		764	
33	52	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03212	362077,74	10884,45	11630	349	9050	2213	14950
			НР - 93%; СП - 8%			69456,60	4613,97	2231	148		1107	
34	53	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	18	595,00	--	10710	--	10710	--	11567

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		857	
35	54	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Катт=1 1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	1,33	36735,71	2377,80	48858	3162	32874	12750	66536
			НР - 93%; СП - 8%			9640,79	667,08	12822	887		4929	
			ОТМОСТКА									
36	55	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,11	7381,68	2012,68	8194	2234	4617	2311	11346
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	1343	1143		840	
37	56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,11	21097,04	1201,15	23418	1333	20140	2109	27570
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1945	373		2042	
			КОЛОДЕЦ ДРЕНАЖНЫЙ ДКЗ(1 шт)									
38	73	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,904	7381,68	2012,68	6673	1820	3760	1882	9240
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	1093	931		684	
39	74	С1261-105-0188 261-105-0188 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	35,044912	280,00	--	9813	--	9813	--	10598
			СП - 8%			--	--	--	--		785	
40	75	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,373	50700,03	11047,95	69611	15169	20777	40459	118876
			НР - 99%; СП - 8%			24519,60	5245,64	33665	7202		8806	
41	76	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	1,373	270,00	--	371	--	371	--	401
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
42	77	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	18890,00	--	18890	--	18890	--	20401
			СП - 8%			--	--	--	--		1511	
43	78	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	24792,00	--	24792	--	24792	--	26775
			СП - 8%			--	--	--	--		1983	
44	79	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	19057,00	--	38114	--	38114	--	41163
			СП - 8%			--	--	--	--		3049	
45	80	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4499,00	--	8998	--	8998	--	9718
			СП - 8%			--	--	--	--		720	
46	81	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4772,00	--	4772	--	4772	--	5154
			СП - 8%			--	--	--	--		382	
47	83	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01606	362077,74	10884,45	5815	175	4525	1106	7475

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			69456,60	4613,97	1115	74		554	
48	84	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	9	595,00	--	5355	--	5355	--	5783
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
49	85	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кэтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	1,86	36735,71	2377,80	68328	4423	45973	17831	93051
			НР - 93%; СП - 8%			9640,79	667,08	17932	1241		6893	
			ОТМОСТКА									
50	86	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,555	7381,68	2012,68	4097	1117	2309	1156	5673
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	671	571		420	
51	87	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,55	21097,04	1201,15	11603	661	9978	1045	13660
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	964	185		1012	
			КОЛОДЕЦ ПОД ЗАДВИЖКУ К1,К12,К14,УД9(3шт)									
52	88	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,452	4972,92	1171,18	7221	1700	3909	2263	10243
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	1612	822		759	
53	89	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,44	20357,54	1201,15	29315	1730	25062	2736	34616
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	2523	484		2564	
54	90	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,0 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2406,91	1109,11	14441	6655	3914	7054	23214
			НР - 118%; СП - 8%			645,31	350,98	3872	2106		1720	
55	91	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,59	31036,00	--	49347	--	49347	--	53295
			СП - 8%			--	--	--	--		3948	
56	92	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	1,59	270,00	--	429	--	429	--	463
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
57	93	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,086	17499,55	8545,51	19005	9281	767	15280	37028
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	8957	3992		2743	
58	94	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	1,086	270,00	--	293	--	293	--	316
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
59	95	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	9463,00	--	28389	--	28389	--	30660
			СП - 8%			--	--	--	--		2271	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	96	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10455,00	--	31365	--	31365	--	33874
			СП - 8%			--	--	--	--		2509	
61	97	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7409,00	--	22227	--	22227	--	24005
			СП - 8%			--	--	--	--		1778	
62	100	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,61	1817,42	20,95	48362	558	37514	9661	62665
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	10290	99		4642	
63	101	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок /	м3 грунта	3,6	1095,63	--	3944	--	--	2840	7327
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	3944	--		543	
64	102	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,96	2443,00	--	9674	--	9674	--	10448
			СП - 8%			--	--	--	--		774	
			Отмостка									
65	103	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,77	7381,68	2012,68	13066	3562	7363	3686	18092
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	2141	1822		1340	
66	104	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	1,7840538	23952,02	1201,15	42732	2143	37463	3390	49812
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	3126	599		3690	
			КОЛОДЕЦ ПОД ЗАДВИЖКУ К4(1шт)									
67	141	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,484	4972,92	1171,18	2407	567	1303	754	3414
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	537	274		253	
68	142	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	20357,54	1201,15	9772	576	8355	912	11539
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	841	161		855	
69	143	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,0 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2406,91	1109,11	4814	2218	1305	2351	7738
			НР - 118%; СП - 8%			645,31	350,98	1291	702		573	
70	144	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,53	31036,00	--	16449	--	16449	--	17765
			СП - 8%			--	--	--	--		1316	
71	145	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	0,53	270,00	--	143	--	143	--	154
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
72	146	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	17229,55	8545,51	4824	2393	122	3940	9465
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	2309	1029		701	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	147	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	0,28	270,00	--	76	--	76	--	82
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
74	148	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9463,00	--	9463	--	9463	--	10220
			СП - 8%			--	--	--	--		757	
75	149	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10666,00	--	10666	--	10666	--	11519
			СП - 8%			--	--	--	--		853	
76	150	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7409,00	--	7409	--	7409	--	8002
			СП - 8%			--	--	--	--		593	
77	153	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,42	1817,42	20,95	13485	156	10460	2694	17473
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	2869	28		1294	
78	154	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок /	м3 грунта	1,11	1095,63	--	1216	--	--	876	2259
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	1216	--		167	
79	155	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,221	2443,00	--	2983	--	2983	--	3222
			СП - 8%			--	--	--	--		239	
			Отмостка									
80	156	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,11	7381,68	2012,68	8194	2234	4617	2311	11346
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	1343	1143		840	
81	157	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	0,5947	23952,02	1201,15	14244	715	12487	1130	16604
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1042	200		1230	
			КОЛОДЕЦ ПОД ЗАДВИЖКУ К5,К11,К15,УД5,УД8(5шт)									
82	158	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,42	4972,92	1171,18	12034	2834	6514	3772	17071
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	2686	1370		1265	
83	159	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	20357,54	1201,15	48858	2882	41770	4561	57692
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	4206	806		4274	
84	160	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,0 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2406,91	1109,11	24069	11091	6525	11756	38691
			НР - 118%; СП - 8%			645,31	350,98	6453	3510		2866	
85	161	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,65	31036,00	--	82245	--	82245	--	88825
			СП - 8%			--	--	--	--		6580	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	162	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	2,65	270,00	--	716	--	716	--	773
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
87	163	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,2	17229,55	8545,51	37905	18800	959	30954	74368
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	18146	8087		5509	
88	164	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	2,2	270,00	--	594	--	594	--	642
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
89	165	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	9463,00	--	47315	--	47315	--	51100
			СП - 8%			--	--	--	--		3785	
90	166	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	10666,00	--	106660	--	106660	--	115193
			СП - 8%			--	--	--	--		8533	
91	167	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7409,00	--	37045	--	37045	--	40009
			СП - 8%			--	--	--	--		2964	
92	170	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48	1817,42	20,95	87236	1006	67669	17427	113037
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	18561	178		8373	
93	171	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок /	м3 грунта	7,15	1095,63	--	7834	--	--	5640	14552
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	7834	--		1078	
94	172	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,865	2443,00	--	19214	--	19214	--	20751
			СП - 8%			--	--	--	--		1537	
			Отмостка									
95	173	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,15	7381,68	2012,68	52779	14391	29740	14889	73081
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	8648	7361		5413	
96	174	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	2,9735	23952,02	1201,15	71221	3572	62439	5651	83021
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	5210	999		6150	
			КОЛОДЕЦ ПОД ЗАДВИЖКУ К6(1шт)									
97	175	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,484	4972,92	1171,18	2407	567	1303	754	3414
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	537	274		253	
98	176	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	20357,54	1201,15	9772	576	8355	912	11539
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	841	161		855	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	177	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,0 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2406,91	1109,11	4814	2218	1305	2351	7738
			НР - 118%; СП - 8%			645,31	350,98	1291	702		573	
100	178	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,604	31036,00	--	18746	--	18746	--	20246
			СП - 8%			--	--	--	--		1500	
101	179	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	0,604	270,00	--	163	--	163	--	176
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
102	180	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,6	17229,55	8545,51	10338	5127	262	8442	20282
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	4949	2205		1502	
103	181	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	0,6	270,00	--	162	--	162	--	175
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
104	182	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9463,00	--	9463	--	9463	--	10220
			СП - 8%			--	--	--	--		757	
105	183	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10455,00	--	20910	--	20910	--	22583
			СП - 8%			--	--	--	--		1673	
106	184	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7409,00	--	7409	--	7409	--	8002
			СП - 8%			--	--	--	--		593	
107	187	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,79	1817,42	20,95	21427	247	16621	4281	27764
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	4559	44		2057	
108	188	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок /	м3 грунта	1,9	1095,63	--	2082	--	--	1499	3867
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	2082	--		286	
109	189	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,09	2443,00	--	5106	--	5106	--	5514
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
		Отмостка										
110	190	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,9	7381,68	2012,68	14025	3824	7903	3956	19420
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	2298	1956		1439	
111	191	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	0,5947	23952,02	1201,15	14244	715	12487	1130	16604
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1042	200		1230	
		КОЛОДЕЦ ПОД ЗАДВИЖКУ К7,К8,К13(1шт)										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	192	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,024	4972,92	1171,18	5092	1199	2756	1596	7223
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	1137	580		535	
113	193	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,08	21161,30	1201,15	22854	1297	19665	2052	26899
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1892	363		1993	
114	194	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3131,95	1412,87	25056	11303	5897	13491	41630
			НР - 118%; СП - 8%			981,97	447,11	7856	3577		3084	
115	195	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,344	31036,00	--	134820	--	134820	--	145606
			СП - 8%			--	--	--	--		10786	
116	196	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	4,344	270,00	--	1173	--	1173	--	1267
			СП - 8%			--	--	--	--		94	
117	197	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,74	17229,55	8545,51	12750	6324	322	10412	25015
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	6104	2720		1853	
118	198	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	0,74	270,00	--	200	--	200	--	216
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
119	199	С1225-202-0101 225-202-0101 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1	49910,00	--	49910	--	49910	--	53903
			СП - 8%			--	--	--	--		3993	
120	200	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7409,00	--	14818	--	14818	--	16003
			СП - 8%			--	--	--	--		1185	
121	203	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,07	1817,42	20,95	83729	965	64949	16727	108492
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	17815	171		8036	
122	204	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок /	м3 грунта	10,08	1095,63	--	11044	--	--	7952	20515
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	11044	--		1520	
123	205	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,088	2443,00	--	27088	--	27088	--	29255
			СП - 8%			--	--	--	--		2167	
			Отмостка									
124	206	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10,08	7381,68	2012,68	74407	20287	41928	20990	103029
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	12192	10377		7632	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	207	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	0,5947	23952,02	1201,15	14244	715	12487	1130	16604
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1042	200		1230	
			КОЛОДЕЦ ПОД ЗАДВИЖКУ К9,К10(1шт)									
126	208	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,729	4972,92	1171,18	3625	854	1962	1136	5142
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	809	413		381	
127	209	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,62	21161,30	1201,15	34281	1946	29496	3078	40348
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	2839	544		2989	
128	210	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	3131,95	1412,87	18792	8478	4422	10118	31223
			НР - 118%; СП - 8%			981,97	447,11	5892	2683		2313	
129	211	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,258	31036,00	--	101115	--	101115	--	109204
			СП - 8%			--	--	--	--		8089	
130	212	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	3,258	270,00	--	880	--	880	--	950
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
131	213	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,74	17229,55	8545,51	12750	6324	322	10412	25015
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	6104	2720		1853	
132	214	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020,ОБЩАЯ ЧАСТЬ.п.2.3.4	Доплата за изменение бетона по сульфатостойкости	м3	0,74	270,00	--	200	--	200	--	216
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
133	215	С1225-202-0101 225-202-0101 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1	49910,00	--	49910	--	49910	--	53903
			СП - 8%			--	--	--	--		3993	
134	216	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7409,00	--	14818	--	14818	--	16003
			СП - 8%			--	--	--	--		1185	
135	219	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,51	1817,42	20,95	64537	744	50062	12893	83624
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	13731	132		6194	
136	220	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок /	м3 грунта	7,2	1095,63	--	7889	--	--	5680	14654
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	7889	--		1085	
137	221	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,92	2443,00	--	19349	--	19349	--	20897
			СП - 8%			--	--	--	--		1548	
			Отмостка									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	222	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,5945	7381,68	2012,68	4388	1197	2472	1238	6076
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	719	612		450	
139	223	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	0,5946846	23952,02	1201,15	14244	715	12487	1130	16604
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1042	200		1230	
			НАЗЕМНЫЙ КОВЕР НК(1шт)									
140	259	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	4972,92	1171,18	298	70	161	94	423
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	67	34		31	
141	260	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	21097,04	1201,15	633	36	544	57	745
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	53	10		55	
142	261	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,2	30718,47	1906,21	6144	381	4395	1343	8086
			НР - 91%; СП - 8%			6839,91	541,23	1368	108		599	
143	262	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Д1)	т	0,03982	731504,56	20937,18	29129	834	25159	3198	34913
			НР - 91%; СП - 8%			78752,50	9505,64	3136	379		2586	
144	263	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (Д2)	т конструкций	0,0119	134959,57	5650,44	1606	68	23	1067	2887
			НР - 69%; СП - 8%			127337,10	2649,72	1515	32		214	
145	264	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1	1817,42	20,95	1817	21	1409	363	2355
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	387	4		174	
146	265	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	108,73	2,75	163	5	65	65	246
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	93	1		18	
147	266	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5	178,62	3,95	268	6	153	76	371
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	109	1		28	
148	267	Е11-090501-0302 1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	1	782,43	3,71	782	4	480	206	1068
			НР - 69%; СП - 8%			298,33	0,93	298	1		79	
			ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК(6)									
149	268	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	6	2269,56	1055,75	13617	6335	1434	9575	25048
			НР - 108%; СП - 8%			974,72	502,93	5848	3018		1855	
150	269	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0513	554148,00	--	28428	--	28428	--	30702
			СП - 8%			--	--	--	--		2274	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	270	С1251-101-0339 251-101-0339 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	6	3805,00	--	22830	--	22830	--	24656
			СП - 8%			--	--	--	--		1826	
			Бирка (4 шт)									
152	271	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	4	913,78	--	3655	--	--	2778	6948
			НР - 76%; СП - 8%			913,78	--	3655	--		515	
153	272	С1261-107-0869 261-107-0869 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные/бирка из панели "ALUCOBOND",толщ. 3 мм/	шт.	4	892,86	--	3571	--	3571	--	3857
			СП - 8%			--	--	--	--		286	
			РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ									
			ТРУБЫ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ (ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА)									
154	284	Е11-240108-0106 1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,108	1513971,14	498803,81	163509	53871	1854	125454	312080
			НР - 99%; СП - 8%			998000,75	175345,34	107784	18937		23117	
155	285	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,015	2205305,94	834181,34	33080	12513	537	23681	61302
			НР - 99%; СП - 8%			1335324,00	259347,88	20030	3890		4541	
156	286	С1241-402-0116 241-402-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	123	14280,00	--	1756440	--	1756440	--	1896955
			СП - 8%			--	--	--	--		140515	
157	287	Е11-240108-0105 1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,079	1304257,57	410994,88	103036	32469	969	80421	198134
			НР - 99%; СП - 8%			880982,95	147292,33	69598	11636		14677	
158	288	Е11-240101-0205 1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,027	1798715,06	651537,09	48565	17592	687	35647	90949
			НР - 99%; СП - 8%			1121692,00	211886,97	30286	5721		6737	
159	289	С1241-402-0115 241-402-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм	м	106	10065,00	--	1066890	--	1066890	--	1152241
			СП - 8%			--	--	--	--		85351	
160	330	Е11-240108-0206 1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	20	29615,91	7519,24	592318	150385	8100	482796	1161123
			НР - 99%; СП - 8%			21691,67	2691,96	433833	53839		86009	
161	331	Прайс	Тройник параллельный Ст 159х4,5-133х4,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	76536,92	--	153074	--	153074	--	165320

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		12246	
162	332	Прайс	Тройниковое ответвление стандартное Ст 159х6/133х4,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 6х30 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	1	51732,84	--	51733	--	51733	--	55872
			СП - 8%			--	--	--	--		4139	
163	333	Прайс	Тройниковое ответвление нестандартное Ст 159х6/133х4,5-1-ППУ-ПЭ, L-1230(805+425) мм, L1-1245 мм с накладкой 6х30 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	1	67344,48	--	67344	--	67344	--	72732
			СП - 8%			--	--	--	--		5388	
164	334	Прайс	Тройниковое ответвление стандартное Ст 159х4,5/57х3,5-1-ППУ-ПЭ, с накладкой 4х34 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	44027,69	--	88055	--	88055	--	95099
			СП - 8%			--	--	--	--		7044	
165	335	Прайс	Тройниковое ответвление нестандартное Ст 159х4,5/57х3,5-1-ППУ-ПЭ, L-740 мм, L1-1095 мм с накладкой 4х34 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	36962,56	--	73925	--	73925	--	79839
			СП - 8%			--	--	--	--		5914	
166	336	С1241-405-0109 241-405-0109 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм /Ст 159х6-90°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	3	54354,00	--	163062	--	163062	--	176107
			СП - 8%			--	--	--	--		13045	
167	337	С1241-405-0109 241-405-0109 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм /Ст 159х6-90°-1-ППУ-ПЭ, L1-1000 мм, L2-1342 мм/	шт.	1	54354,00	--	54354	--	54354	--	58702
			СП - 8%			--	--	--	--		4348	
168	338	С1241-413-0109 241-413-0109 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	4	24428,00	--	97712	--	97712	--	105529
			СП - 8%			--	--	--	--		7817	
169	339	С1241-407-0121 241-407-0121 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм/Ст 159х4,5-133х4,5-1-ППУ-ПЭ, L-750 мм/	шт.	3	37524,00	--	112572	--	112572	--	121578
			СП - 8%			--	--	--	--		9006	
170	340	С1241-407-0121 241-407-0121 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм/Ст 159х4,5-133х4,5-1-ППУ-ПЭ, L-1130 мм/	шт.	1	37524,00	--	37524	--	37524	--	40526
			СП - 8%			--	--	--	--		3002	
171	341	Е11-240108-0205 1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	22	24887,20	5787,89	547518	127333	6435	456311	1084135
			НР - 99%; СП - 8%			18806,81	2144,10	413750	47170		80306	
172	342	Прайс	Тройниковое ответвление стандартное Ст 133х4,5/45х3,5-1-ППУ-ПЭ, с накладкой 4х30 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	1	39652,60	--	39653	--	39653	--	42825
			СП - 8%			--	--	--	--		3172	
173	343	Прайс	Тройниковое ответвление нестандартное Ст 133х4,5/45х3,5-1-ППУ-ПЭ, L-740 мм, L1-1060 мм с накладкой 4х30 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	1	34814,13	--	34814	--	34814	--	37599

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2785	
174	344	С1241-405-0108 241-405-0108 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм/Ст 133х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	5	43203,00	--	216015	--	216015	--	233296
			СП - 8%			--	--	--	--		17281	
175	345	Прайс	Отвод нестандартный Ст 133х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ, L1-1380 мм, L2-1400 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	1	43624,48	--	43624	--	43624	--	47114
			СП - 8%			--	--	--	--		3490	
176	346	Прайс	Отвод нестандартный с МЗИ-КВТ Ст 133х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ, L1-1000 мм, L2-1500 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	4	60583,21	--	242333	--	242333	--	261720
			СП - 8%			--	--	--	--		19387	
177	347	Прайс	Отвод нестандартный с МЗИ Ст 133х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ-МЗИ, L1-1000 мм, L2-1500 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	4	60583,21	--	242333	--	242333	--	261720
			СП - 8%			--	--	--	--		19387	
			АРМАТУРА В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ									
178	355	Е11-240108-0306 1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	4	38783,18	12443,86	155133	49775	1621	119933	297071
			НР - 99%; СП - 8%			25934,32	4351,81	103737	17407		22005	
179	356	ком СТКОМ предложение ТОО "ГидроТехСнаб Астана"	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока Н-1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150	шт.	2	653110,00	--	1306220	--	--	--	1306220
						--	--	--	--		--	
180	357	ком СТКОМ предложение ТОО "ГидроТехСнаб Астана"	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока Н-800 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150	шт.	2	618400,00	--	1236800	--	--	--	1236800
						--	--	--	--		--	
181	358	Е11-240108-0305 1124-0108-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	8	29764,69	8567,40	238118	68540	2340	189981	462347
			НР - 99%; СП - 8%			20904,79	3082,70	167238	24662		34248	
182	359	ком СТКОМ предложение ТОО "ГидроТехСнаб Астана"	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока Н-1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 125	шт.	2	440054,00	--	880108	--	--	--	880108
						--	--	--	--		--	
183	360	ком СТКОМ предложение ТОО "ГидроТехСнаб Астана"	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока Н-1200 мм ГОСТ 30732-2006 DN 125	шт.	2	440820,00	--	881640	--	--	--	881640
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	361	ком СТКОМ предложение ТОО "ГидроТехСнаб Астана"	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока Н-1400 мм ГОСТ 30732-2006 DN 125	шт.	4	443200,00	--	1772800	--	--	--	1772800
						--	--	--	--		--	
185	370	Е11-240108-0301 1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	18916,22	4359,08	75665	17436	569	63564	150367
			НР - 99%; СП - 8%			14414,99	1636,53	57660	6546		11138	
186	371	ком СТКОМ предложение ТОО "ГидроТехСнаб Астана"	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока Н-1900 мм ГОСТ 30732-2006 DN 50	шт.	2	264393,00	--	528786	--	--	--	528786
						--	--	--	--		--	
187	372	ком СТКОМ предложение ТОО "ГидроТехСнаб Астана"	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока Н-700 мм ГОСТ 30732-2006 DN 50	шт.	2	207705,00	--	415410	--	--	--	415410
						--	--	--	--		--	
188	374	ком СТКОМ предложение ТОО "ГидроТехСнаб Астана"	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 40	шт.	2	190804,00	--	381608	--	--	--	381608
						--	--	--	--		--	
189	376	Прайс	Т-образный ключ Balloax S=32мм	шт.	1	42126,00	--	42126	--	42126	--	45496
			СП - 8%			--	--	--	--		3370	
190	381	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых матов	м3 изоляции	1,26	18105,38	1116,20	22813	1407	--	16819	42802
			НР - 76%; СП - 8%			16989,18	574,43	21406	724		3171	
191	382	С1234-204-0108 234-204-0108 РСНБ РК 2015	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	28	4834,00	--	135352	--	135352	--	146180
			СП - 8%			--	--	--	--		10828	
192	383	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	230	83,00	--	19090	--	19090	--	20617
			СП - 8%			--	--	--	--		1527	
			ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ									
193	389	С1241-408-0107 241-408-0107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	35	12238,00	--	428330	--	428330	--	462596
			СП - 8%			--	--	--	--		34266	
194	390	С1241-408-0106 241-408-0106 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	50	10388,00	--	519400	--	519400	--	560952
			СП - 8%			--	--	--	--		41552	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	393	С1241-408-0101 241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	5096,00	--	40768	--	40768	--	44029
			СП - 8%			--	--	--	--		3261	
		СИСТЕМА ОДК										
196	395	Е11-240108-0503 1124-0108-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	4	773,46	0,70	3094	2	45	3018	6601
			НР - 99%; СП - 8%			761,84	0,37	3047	1		489	
197	397	С1245-403-0203 245-403-0203 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
198	398	С1245-403-0201 245-403-0201 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	2	11531,00	--	23062	--	23062	--	24907
			СП - 8%			--	--	--	--		1845	
199	399	Е11-240108-0501 1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	32507,10	771,89	65014	1544	55810	8389	79275
			НР - 99%; СП - 8%			3829,86	406,92	7660	814		5872	
200	400	Е11-240108-0502 1124-0108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	25278,54	14,21	50557	29	49653	876	55547
			НР - 99%; СП - 8%			437,41	4,82	875	10		4115	
201	401	Е11-240108-0505 1124-0108-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	4	17006,15	135,62	68025	543	57136	10312	84604
			НР - 99%; СП - 8%			2586,61	17,42	10346	70		6267	
202	402	Е11-240108-0506 1124-0108-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	4	7080,13	62,14	28321	248	20433	7565	38757
			НР - 99%; СП - 8%			1910,07	0,37	7640	1		2871	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				15385593	533687	12172920	3025861	29553436
								1454890	191428	--	1640746	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2349208				
		Материалы		Тенге				206190				
		Всего заработная плата		Тенге					1646318			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154442				
			Накладные расходы	Тенге				1624767				
			Сметная прибыль	Тенге				317918				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4291893				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789
			Сметная заработная плата	Тенге					1646318			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5633013				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5633013				
			Сметная прибыль	Тенге				450641				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6083654				
		Стоимость прочих работ		Тенге				7403372				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7403372				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				7403372				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17778919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789
			Сметная заработная плата	Тенге					1646318			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**29553435**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2522761				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1443244			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					520101			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19576006		
			- Перевозка грузов	Тенге				1344529				
			- Накладные расходы	Тенге							3025861	
			- Сметная прибыль	Тенге							1640746	
			Временные здания и сооружения		1 %		295534					
			Итого с временными									29848969
			Зимние удорожания		2,89 %		862635					
			Итого с зимними удорожаниями									30711605
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		614232					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31325837
			Итого со скидкой Генподрядчика		10%							28193253
			НДС		12 %		3383190					
			Итого с НДС									31576443

Генеральный подрядчик

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665

Директор _____ **Жаныбеков О.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"
БИН120940002382, аттестат №KZ03VJE00027691

ТОО "АДС САПА" _____ **Башанов Д.Ж.**

Заказчик
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

Заместитель руководителя _____ **Байсадиков Б.Ж.**