Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями - расположенный по адресу: г.Нур-Султан по улице Жумекен Нажимеденова - район нового вокзала. наружные сети теплоснабжения."

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№2021/82	2021-07-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями - расположенный по адресу: г.Нур-Султан по улице Жумекен Нажимеденова - район нового вокзала. наружные сети теплоснабжения."	134 839 404	120 392 325							14 447 079	134 839 404

Подрядчик:

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665

Директор _____ **Жыпысбеков О.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА" БИН120940002382, аттестат №KZ03VIF00027691

Эксперт _____ **Башанов Д.Ж.**

Заказчик:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

Руководитель _____ **Узаков М.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства горорда Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями - расположенный по адресу: г.Нур-Султан по улице Жумекен Нажимеденова - район нового вокзала. наружные сети теплоснабжения."**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2021/82** от **29.07.2021**

Акт выполненных работ №1

Декабрь месяц 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Насыпь обводненного участка									
1	8	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	1128	300,61	300,61	339088	339088		66744	438296
						0	82,18	0	92699		32464	
2	9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	/19км/ Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	37506	50		1875300				2025324
											150024	
3	10	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022	Наброска или призма каменная. Устройство	м³ камня (в деле)	1344	5314,39	5,06	7142540	6801		5140034	13265186
						5309,33	2,38	7135740	3199		982612	
4	11	211-701-0106 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм	м³	1357,44	5692		7726548		7726548		8344672
											618124	
5	12	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	44325,948	135,47	128,36	6004836,54	5689678,63		1202119,62	7783637,01
						7,11	30,56	315157,91	1354600,64		576680,85	
6	13	412-102-0116 РСНБ РК 2022	/18км/ Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1396267,362	50		69813368,1				75398437,16
											5585069,06	
7	14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	44325,948	144,61	144,61	6409975,76	6409975,77		1493784,56	8535848,12
						0	46,81	0	2074897,78		632087,8	
8	15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	44325,948	68,86	68,86	3052284,52	3052285,49		793434,51	4153341,44
						0	24,86	0	1101943,39		307622,41	
9	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022			44325,948	126,82	106,62	5621416,37	4726032,68	141843,34	1468518,65	7657307,43

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта		17	29,01	753541,31	1285895,63		567372,41	
			Итого по разделу 2: Насыпь обводненного участка					107985357	20223862	7868391	10164635	127602049
								8204439	5913235	0	9452057	
			ИТОГО по акту					107985357	20223862	7868391	10164635	127602049
								8204439	5913235	0	9452057	
			Временные здания и сооружения			**1**		**1276020**				
			Итого с временными									**128878070**
			Зимние удорожания			**1,76%**		**2268254**				
			Итого с зимними удорожаниями									**131146324**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**				**2622926**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**133769250**
			Итого со скидкой			**10%**						**120392325**
			НДС			**12%**		**14447079**				
			Итого с НДС									**134839404**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002605

Директор _____ Жанысбеков О.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА" БИН 200400015...
аттестат №KZ03VJE00027691

ТОО "АДС САПА" _____ Баянов Д.К.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства городда Астана"
БИН 130740015861

Заместитель руководителя _____ Байсадиков Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)