Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Милениум Строй", БИН 090940003141, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Акмаржан, ул. Жаппасбай Батыр 129**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Премьер-СтройKZ", БИН 200640008038, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Центральная, 17/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке опор освещения по улице Тоқтаров тұйығы в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установке опор освещения по улице Тоқтаров тұйығы в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№16** от **12.09.2023 г.**

Акт выполненных работ

за октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01 Электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022	бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	2	13386,65	9061,55	26773	18123	0	13146	43113
						4325,10	3891,24	8650	7782		3194	
2	6	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	2	6449,95	1195,57	12900	2391	4654	5524	19898
						2927,19	909,03	5854	1818		1474	
3	11	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,07	134842,20	42546,57	9439	2978	2194	4210	14741
						60949,63	14234,36	4266	996		1092	
			ИТОГО по акту					**49112,15**	**21101,36**	**6848,60**	**17356,45**	**77752**
								12916,67	**8778,89**	**0,00**	**5759,42**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**9330,26**
			ИТОГО									**87082,44**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Премьер-СтройKZ", БИН 200640008038

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усмагамбетов Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Милениум Строй", БИН 090940003141

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Смайлов Р.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.