Форма 2

Заказчик: ГУ"Аппаратакима Кара Арнинского сельского округаЖылыойского района Атыраускойобласти Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"

Суб. Подрядчик:ТОО"TABS QURYLYS"

Договор №1 от 2023-11-04,доп согл. №39 от 2023-08-15

Наименование стройки -Строительство ограждение кладбищ Моншак ата в с.Шокпартогай Жылыойском районе

А К Т №3

приемки выполненных работ за Декабрь месяц 2023 г.

на Строительство ограждение кладбищ Моншак ата в с.Шокпартогай Жылыойском районе

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЯ										
1	1107-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Ограды железобетонные из панелейдлиной 3 м. Установка**	м оград	60		4007,04	2155,07	240422	129304	14941	175085	448747
						1602,95	870,00	96177	52200		33241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,0045	0,27	48013,00				12964		
1.2	222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,00002	0,0012	1029630,00				1236		
1.3	261-101-0355	**Панели оград СТ РК 937-92**	шт.	0,333	19,98	--				--		
1.4	261-101-0356	**Столбы бетонные**	шт.	0,333	19,98	--				--		
1.5	261-101-0374	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря**	шт.	0,333	19,98	--				--		
2	1133-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты сборныежелезобетонные стаканного типа массой до 0,5 т. Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	29		24048,69	12326,50	697412	357469	--	389481	1173845
						11722,19	5065,79	339944	146908		86952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-101-0363	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	$м^3$	1	29	--				--		
3	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80**	$м^3$	29		68826,00	--	1995954	--	1995954	--	2155630
						--	--	--	--		159676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2933788	486773	2010895	564566	3778222
								436121	199108	--	279869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2933788				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					14941				
	Всего заработная плата		Тенге						635229			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1995954				
		Накладные расходы	Тенге					564566				
		Сметная прибыль	Тенге					279869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3778223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									323
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						635229			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3778223				
		Сметная заработная плата	Тенге									323
									635229			
		РАЗДЕЛ 2. Ворота В-1										
4	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1		57705,07	6944,25	57705	6945	14616	46005	112007
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				36143,79	2843,62	36144	2844		8297	
4.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,291	0,291	45435,00				13222		
4.2	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0016	0,0016	813201,00				1301		
4.3	261-104-0116	**Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003**	шт.	2	2	--				--		
4.4	261-404-0625	**Стойки ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	2	--				--		
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	0,48		53694,46	4251,24	25773	2040	19133	4754	32969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9583,68	1065,14	4600	511		2442	
5.1	212-401-0202	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	0,24	0,1152	47217,00				5439		
5.2	213-102-0201	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	0,38	0,1824	75063,00				13691		
6	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,18041		169479,54	2023,75	30576	366	2721	19057	53603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				152368,02	718,29	27489	130		3971	
6.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,016	0,002887	813201,00				2347		
7	241-102-0134 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямо шовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 раз мерами 57х2,0 мм**	м	17		1261,00	--	21437	--	21437	--	23152
						--	--	--	--		1715	
8	241-102-0120 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная пря мошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм**	м	1,75		859,00	--	1503	--	1503	--	1623
						--	--	--	--		120	
9	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметро м от 14 до 25 мм**	т	0,05953		380647,00	--	22660	--	22660	--	24473
						--	--	--	--		1813	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8 0 размерами 76х3,0 мм	м	0,2		2431,00	–	486	–	486	–	525
						–	–	–	–		39	
11	241-102-0181 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8 0 размерами 114х3,0 мм	м	0,2		3718,00	–	744	–	744	–	803
						–	–	–	–		59	
12	252-207-2341 РСНБ РК 2022	Навес для ворот	шт.	4		3681,00	–	14724	–	14724	–	15902
						–	–	–	–		1178	
13	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная пр ямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	4,4		5894,00	–	25934	–	25934	–	28009
						–	–	–	–		2075	
14	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения желе зобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,3		59549,36	863,49	17865	259	15622	1899	21345
						6613,49	343,87	1984	103		1581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,015	0,3045	48013,00				14620		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					219407	9610	139580	71715	314411
								70217	3588	–	23290	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					188831				
		Материалы	Тенге					49372				
		Всего заработная плата	Тенге						46186			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					87488				
		Накладные расходы	Тенге					52658				
		Сметная прибыль	Тенге					19319				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					260808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						46186			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					30576				
		Материалы	Тенге					2722				
		Всего заработная плата	Тенге						27619			
		Накладные расходы	Тенге					19057				
		Сметная прибыль	Тенге					3971				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					53604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						27619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					314412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						73805			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4092635

Итого по смете:	4 092 635,00
Временные здания 1,3%	53 204,26
итого	4 145 839,26
доп затраты 1,02%	42 287,56
итого	4 188 126,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%					83 762,54				
		итого					4 271 889,35				
		в текущих ценах К=1,0849057					4 634 597,11				
		ндс 12%					556 151,65				
		итого					5 190 748,76				
		итого с понижающим К=0,9657043					5 012 728,40				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор **Жаимбетов Т.З.**

Суб.Подрядчик:
ТОО "TABS QURYLYS"

Директор **Жанибеков Б.Т.**