Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик:ГККП «Дом культуры села Розовка аппарата акима Рождественского сельского округа Павлодарского района», БИН 131140020879

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», БИН 170640026988 Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая, 38Б

Договор подряда (контракт) №1 от 05.01.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 29.07.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		1	05.01.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая, 38Б	58 282 685,13	52 038 111,72							6 244 573,41	58 282 685,13
за месяц	58 282 685,13	52 038 111,72							6 244 573,41	58 282 685,13
удержание аванса 30%										17 484 805,54
удержание 5 %										2 914 134,26
К оплате:										37 883 745,33

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное казенное коммунальное предприятие «Дом культуры села Розовка аппарата акима Рождественского сельского округа Павлодарского района»
БИН 131140020879
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о.директора **Утилов Т.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арх.строй сервис-А"
БИН 030240004420

Директор **Жанас А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Заказчик: ГККП «Дом культуры села Розовка аппарата акима Рождественского сельского округа Павлодарского района», БИН 131140020879, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Розовка, Абая, 38-Б, Тел.: 87479179775
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988, Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7, тел.87052452701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая, 38Б
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт помещений ДК (Локальная смета №02-01-01)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 05.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за Июль 2024г (29.07.2024 г.)

Капитальный ремонт помещений ДК

Основание: рп

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Полы													
1.1 Тип 1													
1	1	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М150 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	10	1 115,29	43,57	11 153	436	5 032	4 276	16 663	
						568,49	25,36	5 685	254	-	1 234		

2	2	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; :К2трр=4;К2трм=4;К2экс=4;К2мат=4;	м2 стяжки	10	560,03 28,10	29,82 16,77	5 600 281	298 168	5 021 -	323 474	6 397	
3	3	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	10	2 504,89 1 112,58	140,83 21,87	25 049 11 126	1 408 219	12 515 -	8 168 2 657	35 874	
4	4	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизола НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	10	1 556,01 671,30	69,84 12,46	15 560 6 713	698 125	8 149 -	4 923 1 639	22 122	
5	5	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	10	1 115,29 568,49	43,57 25,36	11 153 5 685	436 254	5 032 -	4 276 1 234	16 663	
6	6	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М-150. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	10	2 601,99	120,85	26 020	1 209	4 577	15 010	44 312	

						2 023,49	61,20	20 235	612	-	3 282		
7	7	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	10,2	1 902,00	-	19 400	-	19 400	-	20 952	
						-	-	-	-	-	1 552		
1.2 Тип 2													
8	9	1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2// толщ.20 мм НР=72%	м2	382,6	1 610,18	6,12	616 055	2 342	386 223	164 677	843 191	
						594,59	3,21	227 490	1 228	-	62 459		
9	10	215-304-0112	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	1 м2	390,252	7 131,00	-	2 782 887	-	2 782 887	-	3 005 518	
						-	-	-	-	-	222 631		
10	11	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	382,6	4 106,40	37,68	1 571 109	14 416	1 301 743	188 775	1 900 675	
						666,36	18,92	254 949	7 239	-	140 791		
1.3 Тип 3													
11	13	1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2//толщ.16 мм НР=72%	м2	76	1 610,18	6,12	122 374	465	76 720	32 712	167 493	
						594,59	3,21	45 189	244	-	12 407		
12	14	215-304-0112	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	1 м2	77,52	7 131,00	-	552 795	-	552 795	-	597 019	
						-	-	-	-	-	44 224		

13	15	1111-0101-3407	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	76	1 312,75 975,72	23,46 11,07	99 769 74 155	1 783 841	23 831 -	53 997 12 301	166 067	
14	16	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	1 м2	77,52	4 711,00 -	- -	365 197 -	- -	365 197 -	- 29 216	394 413	
1.4 Плинтус													
15	17	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	11	551,21 510,06	3,17 1,43	6 063 5 611	35 16	418 -	4 051 809	10 923	
16	18	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	1,1	1 902,00 -	- -	2 092 -	- -	2 092 -	- 167	2 259	
17	19	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	192	320,97 141,60	3,81 1,55	61 626 27 187	732 298	33 708 -	19 789 6 513	87 928	
1.5 Сцена													
18	20	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки// обшивка стенок сцены и ступеней досками НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	3 387,50 718,61	31,36 14,12	67 750 14 372	627 282	52 751 -	10 551 6 264	84 565	

19	21	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка ламинатом //обшивка стенок сцены и ступеней НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	385,10 331,63	29,09 13,11	7 702 6 633	582 262	488 -	4 964 1 013	13 679	
20	22	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	1 м2	20,5	4 711,00 -	- -	96 576 -	- -	96 576 -	- 7 726	104 302	
21	23	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка// частичная замена каркаса сцены НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,1	56 086,01 42 165,90	2 087,35 907,70	5 609 4 217	209 91	1 183 -	3 102 697	9 408	
22	24	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,1	125 144,00 -	- -	12 514 -	- -	12 514 -	- 1 001	13 515	Казахстан
23	25	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	1	10 690,51 3 791,98	79,38 34,57	10 691 3 792	79 35	6 819 -	2 755 1 076	14 522	
Раздел 2 Проемы													
24	26	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР=72%	м	53,2	1 779,38 680,21	3,85 2,10	94 663 36 187	205 112	58 271 -	26 135 9 664	130 462	

25	29	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	5,88	2 379,58 1 676,96	211,57 93,97	13 992 9 861	1 244 553	2 887 -	7 498 1 719	23 209	
26	30	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14П	1 м2	5,88	10 242,00 -	- -	60 223 -	- -	60 223 -	- 4 818	65 041	
27	31	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	1,89	2 754,00 1 967,19	152,82 65,13	5 205 3 718	289 123	1 198 -	2 766 638	8 609	
28	32	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	1 м2	1,89	7 373,00 -	- -	13 935 -	- -	13 935 -	- 1 115	15 050	
29	33	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	22	527,00 -	- -	11 594 -	- -	11 594 -	- 928	12 522	

30	34	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	3	5 075,00	-	15 225	-	15 225	-	16 443	
						-	-	-	-	-	1 218		
Раздел 3 Отделка помещений													
3.1 Потолки													
31	35	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	35	2 446,49	267,40	85 627	9 359	-	58 049	155 170	
						2 179,09	124,47	76 268	4 356	-	11 494		
32	36	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм// Армстронг в комплекте	1 м2	35	4 122,00	-	144 270	-	144 270	-	155 812	
						-	-	-	-	-	11 542		
33	37	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	10	1 603,60	11,77	16 036	118	4 366	8 348	26 335	
						1 155,22	4,29	11 552	43	-	1 951		
34	38	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными //влагостойкими составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	10	520,31	5,08	5 203	51	2 102	2 214	8 010	
						305,06	2,35	3 051	24	-	593		
3.2 Стены													

35	40	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке// окраска декорштукатурки НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	290	842,53 772,54	8,57 3,98	244 334 224 037	2 485 1 154	17 812 -	162 138 32 518	438 990	
36	41	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	1 кг	182,7	170,00 -	- -	31 059 -	- -	31 059 -	- 2 485	33 544	
37	42	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	269	3 236,71 2 553,79	17,71 11,01	870 675 686 970	4 764 2 962	178 941 -	496 751 109 394	1 476 820	
38	43	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	269	1 319,47 1 108,69	29,47 10,54	354 937 298 238	7 927 2 835	48 772 -	216 773 45 737	617 447	
39	44	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	238	447,77 273,36	4,55 2,11	106 569 65 060	1 083 502	40 427 -	47 205 12 302	166 076	

40	45	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям//влагостойкой НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	12,4	695,53 457,58	5,61 2,59	8 625 5 674	70 32	2 881 -	4 108 1 019	13 752	
41	46	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	18,6	5 403,44 3 009,72	26,44 12,30	100 504 55 981	492 229	44 031 -	40 471 11 278	152 253	
3.3 Откосы													
42	47	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР=72%	м2	50,5	8 183,84 6 822,86	30,66 19,05	413 284 344 554	1 548 962	67 181 -	248 772 52 964	715 020	
43	48	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,5	1 900,31 1 663,39	33,90 12,10	95 966 84 001	1 712 611	10 253 -	60 921 12 551	169 438	

44	49	1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	50,5	447,77 273,36	4,55 2,11	22 612 13 805	230 107	8 578 -	10 017 2 610	35 239	
Раздел 4 Ограждение балконов													
45	50	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м ограждения	14	22 184,43 932,20	152,35 63,74	310 582 13 051	2 133 892	295 398 -	10 039 25 650	346 271	
46	51	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка//поз.5 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	т	0,012	1 239 028,73 422 064,72	2 474,01 1 069,61	14 868 5 065	30 13	9 774 -	3 656 1 482	20 006	
47	52	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	болт	96	255,34 253,66	1,68 0,76	24 513 24 351	161 73	- -	17 585 3 368	45 466	
48	53	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	1 шт.	96	91,00 -	- -	8 736 -	- -	8 736 -	- 699	9 435	
Раздел 7 Фасад													
7.1 Стены													

49	68	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	613	319,12 183,86	2,72 1,19	195 621 112 706	1 667 729	81 247 -	81 673 22 183	299 477	
50	69	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	1 кг	232,94	170,00 -	- -	39 600 -	- -	39 600 -	- 3 168	42 768	
51	70	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 вертикальной проекции	306	1 405,12 861,15	82,67 37,32	429 967 263 512	25 297 11 420	141 158 -	197 951 50 233	678 151	
7.2 Цоколь													
52	71	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное// толш. 25 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	3 812,88 2 360,72	54,27 29,30	457 546 283 286	6 512 3 516	167 747 -	206 497 53 123	717 166	
53	72	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности	120	1 273,22 484,14	35,49 5,04	152 786 58 097	4 259 605	90 431 -	42 265 15 604	210 655	

54	73	1115-0107-0105	Цоколь, крыльцо. Облицовка бетонными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	120	5 911,40 3 009,72	26,44 12,30	709 368 361 166	3 173 1 476	345 029 -	261 102 77 638	1 048 108	
7.3 Откосы													
55	74	1115-0207-0101	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное// толш. 25 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	3 812,88 2 360,72	54,27 29,30	95 322 59 018	1 357 733	34 947 -	43 021 11 067	149 410	
56	75	1212-0102-0601	Фасады простые. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов НР=72%	м2	25	1 078,83 686,19	2,20 0,98	26 971 17 155	55 25	9 761 -	12 370 3 147	42 488	
7.4 Отмостка													
57	76	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В7,5 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	19,8	33 432,51 2 192,63	2 186,90 457,13	661 964 43 414	43 301 9 051	575 249 -	37 775 55 979	755 718	
Раздел 8 Кровля													
8.2 Водосточная система													
58	81	1208-0101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов НР=72%	м	140	485,53 341,14	3,85 2,10	67 974 47 760	539 294	19 676 -	34 599 8 206	110 779	

59	82	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	140	2 557,00	-	357 980	-	357 980	-	386 618	Казахстан
						-	-	-	-	-	28 638		
60	83	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	12	3 680,00	-	44 160	-	44 160	-	47 693	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 533		
61	84	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	140	1 717,00	-	240 380	-	240 380	-	259 610	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 230		
62	85	1208-0101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек НР=72%	м труб	60	1 701,19	0,15	102 071	9	16 327	61 730	176 905	
						1 428,93	-	85 736	-	-	13 104		
63	86	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	60	3 310,00	-	198 600	-	198 600	-	214 488	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 888		
64	87	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	60	1 426,00	-	85 560	-	85 560	-	92 405	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 845		

65	88	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м планки	140	3 037,40 485,59	2 245,52 452,76	425 236 67 983	314 373 63 386	42 881 -	94 586 41 586	561 408	
66	89	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	140	1 177,00 -	- -	164 780 -	- -	164 780 -	- 13 182	177 962	Казахстан
8.3 Настил - 4 шт.													
67	90	1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	5,52	1 514,04 601,06	145,04 61,80	8 358 3 318	801 341	4 239 -	2 634 879	11 871	
68	91	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,276	125 144,00 -	- -	34 540 -	- -	34 540 -	- 2 763	37 303	
69	92	215-202-0703	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,087	102 092,00 -	- -	8 882 -	- -	8 882 -	- 711	9 593	Казахстан
70	93	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка каркаса настила НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,24768	1 155 739,13 123 635,12	2 474,01 1 069,61	286 253 30 622	613 265	255 019 -	22 239 24 679	333 171	
Раздел 9 Покрытие													

71	94	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	100	3 940,98 550,91	72,96 31,07	394 098 55 091	7 296 3 107	331 711 -	41 903 34 880	470 881	
72	95	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,12	125 144,00 -	- -	15 017 -	- -	15 017 -	- 1 201	16 218	Казахстан
73	96	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой РПП-300 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	338	446,72 139,98	23,54 5,84	150 991 47 313	7 957 1 974	95 722 -	35 487 14 918	201 396	
74	97	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 утепляемого покрытия	150	842,12 582,30	259,82 79,93	126 318 87 345	38 973 11 990	- -	71 521 15 827	213 666	
75	98	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	30	43 327,00 -	- -	1 299 810 -	- -	1 299 810 -	- 103 985	1 403 795	Казахстан
76	99	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство// заделка ниш, бетон В7,5 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	1,5	33 432,51 2 192,63	2 186,90 457,13	50 149 3 289	3 280 686	43 579 -	2 862 4 241	57 252	

77	100	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита// прим.1 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	7,5	10 690,51 3 791,98	79,38 34,57	80 179 28 440	595 259	51 144 -	20 663 8 067	108 909	
78	101	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка гвоздевых пластин для ремонта ферм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,07056	1 239 028,73 422 064,72	2 474,01 1 069,61	87 426 29 781	175 75	57 470 -	21 496 8 714	117 636	
79	102	261-107-0991	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	1 шт.	336	5,00 -	- -	1 680 -	- -	1 680 -	- 134	1 814	
Раздел 10 Прочее													
80	104	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка поручней в санузле НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	2	622,75 614,72	0,16 -	1 246 1 229	- -	16 -	885 170	2 301	
81	105	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70// поз.2	1 кг	2	316,00 -	- -	632 -	- -	632 -	- 51	683	
82	106	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	1 шт.	16	91,00 -	- -	1 456 -	- -	1 456 -	- 116	1 572	

83	107	241-109-0228	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х3,0 мм	1 м	2,5	12 848,00	-	32 120	-	32 120	-	34 690	
						-	-	-	-	-	2 570		
84	108	1109-0602-0107	Каркасы сценических устройств, дороги раздвижных горизонтов, панорамы, антрактно-раздвижные и поплановые занавеси, штанги декорационных подъемов. Монтаж ранее демонтированной одежды сцены НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т конструкций	2	429 581,94	16 768,09	859 164	33 536	84 820	537 608	1 508 514	
						370 403,81	2 934,78	740 808	5 870	-	111 742		
85	109	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка кресел ранее демонтированных НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	изделие	238	1 539,25	196,70	366 342	46 815	42 681	216 256	629 206	
						1 163,22	98,78	276 846	23 510	-	46 608		

Итого	**23 567 160**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 378 659
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	600 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 063
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 849 636
- накладные расходы, тенге	3 992 918
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 745 714
Всего	**23 567 160**
Временные здания и сооружения (2,9%) К=0,8%	546 758

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**482 278**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**24 596 196**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Иинф = 1,079000000)	**26 539 296**
Итого по акту с учетом Кпониж=0,979999995	**26 008 509,85**
НДС	**3 121 021,19**
Итого	**29 129 531,04**

Подрядчик

ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988

Директор _____Рахимжанов Т.К.

Заказчик

ГККП «Дом культуры села Розовка аппарата акима Рождественского сельского округа Павлодарского района», БИН 131140020879

и.о. директора _____Утилов Т.М.

Технический надзор

ТОО "Арх.строй сервис-А", БИН 030240004420

Эксперт _____Абдуллаев И.Б.

(аттестат эксперта №KZ65VUE00029125 от 27.07.2017)

Авторский надзор

ТОО "ДС Альянс", БИН 110140011883

ГИП _____Куркин Е.С.

SANA-2015 22.3.3D от 23.09.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Заказчик: ГККП «Дом культуры села Розовка аппарата акима Рождественского сельского округа Павлодарского района», БИН 131140020879, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Розовка, Абая, 38-Б, Тел.: 87479179775
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988, Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7, тел.87052452701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая, 38Б
(наименование, адрес)

Объект: Демонтажные работы (Локальная смета №02-01-02)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 05.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2024г (29.07.2024 г.)

Демонтажные работы

Основание: деф.акт

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Общестроительные работы													
1	1	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	18,3	1 596,58	210,22	29 217	3 847	-	19 988	53 141	
						1 386,36	130,64	25 370	2 391	-	3 936		

2	2	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 потолка	150	1 491,85 1 475,52	16,33 6,66	223 778 221 328	2 450 999	- -	160 075 30 708	414 561	
3	3	1110-0104-0201	Потолки. Демонтаж подшивки из деревянного настила НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 потолков	100	751,29 724,39	26,90 11,71	75 129 72 439	2 690 1 171	- -	52 999 10 250	138 378	
4	4	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом//демонтаж шлака НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 утеплителя	30	5 314,08 3 061,91	2 252,17 548,65	159 422 91 857	67 565 16 460	- -	77 988 18 993	256 403	
5	5	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий пароизоляции НР=72%	м2 кровли	338	239,57 239,30	0,27 -	80 975 80 883	91 -	- -	58 236 11 137	150 348	
6	6	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	250,4	322,29 322,29	- -	80 701 80 701	- -	- -	58 105 11 104	149 910	
7	7	1110-0102-0602	Стены каркасные. Демонтаж ПВХ панелей НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	290	249,32 230,71	18,61 8,39	72 303 66 906	5 397 2 433	- -	49 924 9 778	132 005	
8	8	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	18,6	1 123,32	81,83	20 894	1 522	-	14 456	38 178	

						1 041,49	37,94	19 372	706	-	2 828		
9	9	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	129,6	159,99	3,44	20 735	446	-	14 808	38 386	
						156,55	2,14	20 289	277	-	2 843		
10	10	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	10	1 185,76	38,06	11 858	381	-	8 434	21 915	
						1 147,70	23,65	11 477	237	-	1 623		
11	13	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72%	м2 перегородок	4,4	2 616,78	297,39	11 514	1 309	-	7 765	20 821	
						2 319,39	131,92	10 205	580	-	1 542		
12	14	1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг// демонтаж балконного ограждения НР=72%	м решетки	12	735,32	4,35	8 824	52	667	5 836	15 833	
						675,40	-	8 105	-	-	1 173		
13	15	1146-0201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	613	322,29	-	197 564	-	-	142 246	366 995	
						322,29	-	197 564	-	-	27 185		
14	16	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72%	м2	120	244,66	-	29 359	-	-	21 138	54 537	
						244,66	-	29 359	-	-	4 040		
15	17	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Демонтаж зрительных кресел НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	изделие	238	935,08	125,89	222 549	29 962	-	149 496	401 809	
						809,19	63,22	192 587	15 046	-	29 764		

16	18	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий из профнастила НР=72%	м2 кровли	50	144,26	0,08	7 213	4	-	5 190	13 395	
						144,18	-	7 209	-	-	992		
17	19	1218-0101-2002	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную крыльца из брусчатки НР=72%	м2	70	211,91	25,90	14 834	1 813	-	9 940	26 756	
						186,01	11,20	13 021	784	-	1 982		
18	20	1109-0602-0107	Каркасы сценических устройств, дороги раздвижных горизонтов, панорамы, антрактно-раздвижные и поплановые занавеси, штанги декорационных подъемов. Демонтаж одежды сцены НР=72% т.ч.п.3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т конструкций	2	203 976,47	9 390,13	407 953	18 780	2 664	280 652	743 693	
						193 254,16	1 643,48	386 508	3 287	-	55 088		
Раздел 2 Прочее													
19	21	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	35	170,00	-	5 950	-	-	-	6 426	
						-	-	-	-	-	476		
20	22	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	175	55,00	-	9 625	-	-	-	10 395	
						-	-	-	-	-	770		

Итого **3 053 885**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 535 180
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 136 309
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 44 371

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 331
- накладные расходы, тенге	1 137 276
перевозка грузов, тенге	15 575
- сметная прибыль (8 %), тенге	226 212
Всего	**3 053 885**
Временные здания и сооружения (2,9%) К=0,8%	70 850
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**62 495**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**3 187 230**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Иинф = 1,079000000)	**3 439 021**
Итого по акту с учетом Кпониж=0,979999995	**3 370 240,56**
НДС	**404 428,47**
Итого	**3 774 669,03**

Подрядчик

ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988

Директор _____ Рахимканов Т.К.

Заказчик

ГККП «Дом культуры села Розовка аппарата акима Рождественского сельского округа Павлодарского района», БИН 131140020879

и.о. директора _____ Утилов Т.М.

Технический надзор

ТОО "Арх.строй сервис-А", БИН 030240004420

Эксперт _____ Абдуллаев И.Б.

(аттестат эксперта №KZ25VUE00029125 от 27.07.2017)

Авторский надзор

ТОО "ДС Альянс", БИН 110140011883

ГИП _____ Куркин Е.С.

SANA-2015 22.3.3D от 23.09.:

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Заказчик: ГККП «Дом культуры села Розовка аппарата акима Рождественского сельского округа Павлодарского района», БИН 131140020879, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Розовка, Абая, 38-Б, Тел.: 87479179775
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988, Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7, тел.87052452701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая, 38Б
(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство территории (Локальная смета №07-01-01)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 05.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за июль 2024год (29.07.2024 г)

Благоустройство территории

Основание: рп

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Покрытие, Тип 1													
1	1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2 НР=72%	т	0,423	189 906,21	3 147,64	80 330	1 331	78 999	426	87 216	
						-	1 397,94	-	591	-	6 460		
2	2	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство//Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I НР=72%	м2 покрытия	705	2 236,63	249,41	1 576 824	175 834	1 377 055	35 837	1 741 674	
						33,95	36,65	23 935	25 838	-	129 013		
3	3	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см НР=72% :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	705	957,16	0,10	674 798	71	666 310	6 061	735 328	

						11,94	-	8 418	-	-	54 469		
4	4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2 НР=72%	т	0,2115	189 906,21	3 147,64	40 165	666	39 499	213	43 608	
						-	1 397,94	-	296	-	3 230		
5	5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство//Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I НР=72%	м2 покрытия	705	2 617,94	263,12	1 845 648	185 500	1 636 213	35 385	2 031 516	
						33,95	35,76	23 935	25 211	-	150 483		
Раздел 2 Брусчатка, Тип 2													
6	9	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72%	м2	197,5	2 705,34	248,18	534 305	49 016	32	363 755	969 905	
						2 457,00	101,05	485 258	19 957	-	71 845		
7	10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	9,875	2 623,00	-	25 902	-	25 902	-	27 974	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 072		
8	11	255-102-0604	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	197,5	3 284,00	-	648 590	-	648 590	-	700 477	Казахстан
						-	-	-	-	-	51 887		
9	12	1127-0401-0103	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из шлака доменного отвального сталеплавильного. Устройство под бортовой камень толщ. 100 мм НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	0,7392	11 190,18	2 815,82	8 272	2 081	6 067	503	9 477	
						167,26	777,78	124	575	-	702		
10	13	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	35,2	2 994,62	44,11	105 411	1 553	63 132	29 789	146 016	
						1 157,00	18,38	40 726	647	-	10 816		
11	14	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	1 м3	0,5632	35 901,00	-	20 219	-	20 219	-	21 837	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 618		

Итого	**6 515 028**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	582 396
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	416 052
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 115
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 562 019
- накладные расходы, тенге	471 969
- сметная прибыль (8 %), тенге	482 595
Всего	**6 515 028**
Временные здания и сооружения (2,9%) К=0,8%	151 149
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**133 324**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**6 799 500**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Иинф = 1,079000000)	**7 336 661**

Итого по акту с учетом Кпониж=0,979999995	**7 189 927,71**
НДС	**862 791,33**
Итого	**8 052 719,04**

Подрядчик

ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988

Директор_____Рахимжанов Т.К.

Заказчик

ГККП «Дом культуры села Розовка аппарата акима Рождественского сельского округа Павлодарского района», БИН 131140020879

и.о. директора_____Утилов Т.М.

Технический надзор

ТОО "Арх.строй сервис-А", БИН 030240004420

Эксперт_____Абдуллаев И.Б.

(аттестат эксперта №К285WUE00029125 от 27.07.2017)

Авторский надзор

ТОО "ДС Альянс" БИН 110140011883

ГИП_____Куркин Е.С.

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Заказчик: ГККП «Дом культуры села Розовка аппарата акима Рождественского сельского округа Павлодарского района», БИН 131140020879, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Розовка, Абая, 38-Б, Тел.: 87479179775
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988, Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7, тел.87052452701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая, 38Б
(наименование, адрес)

Объект: Нулевая смета (Локальная смета №02-01-03)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 05.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за июль 2024год (29.07.2024 г.)

Нулевая смета

Основание: дефектный акт

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавляемые работы													
2.1 Фасад													
1	18	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72%	м3 кладки	0,2	35 324,38	6 985,49	7 065	1 397	-	4 535	12 528	
						28 338,89	3 147,81	5 668	630	-	928		
2	19	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	613	322,29	-	197 564	-	-	142 246	366 995	
						322,29	-	197 564	-	-	27 185		
3	20	1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	613	2 464,75	127,47	1 510 892	78 139	426 458	772 054	2 465 582	
						1 641,59	107,67	1 006 295	66 002	-	182 636		

4	21	1115-0203-0601	Стены . Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	613	1 780,39	23,59	1 091 379	14 461	485 937	429 232	1 642 260	
						964,08	8,44	590 981	5 174	-	121 649		
5	22	1146-0401-0401	Стены монолитные бетонные. Разборка НР=72%	м3	5,93	29 121,83	13 141,40	172 808	77 981	0	93 181,96	287 269,3	
						15 980,43	5 829,48	94 827	34 592	-	21 279,21		
6	23	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка штырей на сущ. цоколь для связи с арматурой доп. заливки цоколя НР=72%	т	0,13315	368 992,01	1 979,21	49 131	264	-	35 267	91 150	
						367 012,80	855,70	48 868	114	-	6 752		
7	24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,13315	399 352,00	-	53 174	-	53 174	-	57 428	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 254		
8	25	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство заливки цоколя НР=72%	м3	6,09803	52 606,39	5 709,17	320 795	34 815	209 401	60 137	411 407	
						12 558,07	1 138,94	76 579	6 945	-	30 475		
9	26	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,18287	481 766,00	-	88 101	-	88 101	-	95 149	
						-	-	-	-	-	7 048		
2.2 Кровля													
10	27	1208-0101-0202	Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	583	144,26	0,08	84 104	47	-	60 521	156 195	
						144,18	-	84 057	-	-	11 570		
11	28	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,05	187 241,65	1 148,15	196 604	1 206	157 477	27 637	242 180	
						36 115,36	441,79	37 921	464	-	17 939		
12	29	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	633	1 897,00	16,72	1 200 801	10 584	1 013 154	131 583	1 438 975	
						279,72	8,99	177 063	5 691	-	106 591		
13	30	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	633	5 405,61	30,46	3 421 751	19 281	2 750 056	475 212	4 208 720	
						1 030,67	12,01	652 414	7 602	-	311 757		
14	31	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,05	11 829,47	88,32	12 421	93	10 918	1 045	14 543	
						1 342,72	38,61	1 410	41	-	1 077		
15	32	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	633	412,63	4,10	261 195	2 595	226 405	23 995	308 005	
						50,86	1,79	32 194	1 133	-	22 815		

16	33	1110-0116-0103	Обрешетка. Антисептирование водными растворами НР=72%	м2 покрытия по фермам	633	97,56	3,18	61 755	2 013	14 996	32 851	102 175	
						70,69	1,39	44 747	880	-	7 569		
2.3 Благоустройство асфальт													
17	34	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	200	1 406,93	349,10	281 386	69 820	201 342	23 031	328 770	
						51,12	108,82	10 224	21 764	-	24 353		
18	35	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 - на толщ. 8,5см НР=72% :К1трр=-6,5;К1трм=-6,5;К1экс=-6,5;К1мат=-6,5;	м2 основания	200	-489,07	-88,25	-97 814	-17 650	-80 164	-4 150	-110 121	
						-	-28,82	-	-5 764	-	-8 157		
19	36	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=72%	м2 покрытия	200	2 482,00	263,12	496 400	52 624	436 986	10 038	546 953	
						33,95	35,76	6 790	7 152	-	40 515		
20	37	1127-0602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 - на толщ. 2см НР=72% :К1трр=-4;К1трм=-4;К1экс=-4;К1мат=-4;	м2 покрытия	200	-1 098,16	-0,10	-219 632	-20	-217 224	-1 719	-239 059	
						-11,94	-	-2 388	-	-	-17 708		
2.4 Благоустройство. Брусчатка.													
21	38	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72%	м2	175	2 705,34	248,18	473 435	43 432	28	322 314,30	859 409	
						2 457,00	101,05	429 975	17 684	-	63 659,90		
22	39	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	8,75	2 623,00	-	22 951	-	22 951	-	24 787	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 836		
23	40	255-102-0604	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	178,5	3 284,00	-	586 194	-	586 194	-	633 090	Казахстан
						-	-	-	-	-	46 896		
24	41	1127-0401-0103	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из шлака доменного отвального сталеплавильного. Устройство под бортовой камень толщ. 100 мм НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	0,304	11 190,18	2 815,82	3 402	856	2 495	207	3 898	
						167,26	777,78	51	236	-	289		
25	42	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	14,5	2 989,90	-	43 354	-	26 577	12 272	60 076	
						1 157,00	18,38	16 777	267	-	4 450		
26	43	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	1 м3	0,232	35 901,00	-	8 329	-	8 329	-	8 995	Казахстан
						-	-	-	-	-	666		
Итого												**14 017 359**	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 512 017
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	391 937
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 607
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 423 591
- накладные расходы, тенге	2 651 490
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 038 324
Всего	**14 017 359**
Временные здания и сооружения (2,9%) К=0,8%	325 203
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**286 851**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**14 629 413**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Иинф = 1,079000000)	**15 785 137**
Итого по акту с учетом Кпониж=0,979999995	**15 469 433,60**
НДС	**1 856 332,42**
Итого	**17 325 766,02**

Подрядчик

ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Заказчик

ГККП «Дом культуры села Розовка аппарата акима Рождественского сельского округа Павлодарского района», БИН 131140020879

и.о. директора _____ Утилов Т.М.

Технический надзор

ТОО "Арх.строй сервис-А", БИН 030240004420

Эксперт _____ Абдуллаев И.Б.

(аттестат эксперта №KZ86VJE00029125 от 27.07.2017)

Авторский надзор

ТОО "ДС Альянс", БИН 110140011883

ГИП _____ Куркин Е.С.