Форма - 3

Заказчик: **ТОО «APK Stroy Group»**

Подрядчик: **ТОО "Қарабура и К"**

Наименование строительства: **Строительство пешеходного перехода через автомобильную дорогу А-2 в районе рынка «Бекжан» в г.Шымкент**

Справка №1

выполненных работ и затрат

за **21 август** 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22-Ш	15.05.2023 г			ТОО	19

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь без НДС	СМР в сметных ценах 2023 года				дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего к оплате	**3 008 060**	**2 685 768**							**322 292**	**3 008 060**

Заказчик:
ТОО «APK Stroy Group»

Директор_____Полатов Б.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Қарабура и К"

Директор_____Аширбаев Е.

М.П.

Форма 2в

Заказчик: **ТОО «APK Stroy Group»**

Подрядчик: **ТОО "Қарабура и К"**

Договор: **№22-III от 15.05.2023 г.**

Наименование стройки - **Строительство пешеходного перехода через автомобильную дорогу А-2 в районе рынка «Бекжан» в г.Шымкент**

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 21 август 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Тоннельная часть											
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. Вып.	**Фундаменты монолитные.Устройство**	**м3 грунта**	**69,334**	**10770,09**	**3569,12**	**746798**	**247483**	**247174**	**265951**	**1 093 768**
		НР - 72%; СП - 8%			**3636,30**	**929,72**	**252141**	**64467**		**81020**	
14	212-101-0713 РСНБ	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**м3 грунта**	**70,7268**	**20014,00**	**--**	**1415526**	**--**	**1415526**	**0**	**1 528 768**
		НР - 72%; СП - 8%			**0,00**	**--**	**0**	**--**		**113242**	
15	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах.**	**Т арматуры**	**2,01**	**65772,80**	**0,00**	**132203**	**0**	**675**	**110483**	**262 101**
		НР - 72%; СП - 8%			**65436,80**	**0,00**	**131528**	**0**	**675**	**19415**	
16	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварнаая из арматурной стали А-III (А-400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2795**	**419679,00**	**0,00**	**117317**	**0**	**117317**	**0**	**126 702**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,00**	**--**	**0**		**9385**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**3 011 339**
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге								3 011 339
Оборудование											
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге								45 170
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге								3 056 509
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%			Тенге								41 263
Итого с зимними затратами			Тенге								3 097 772
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								61 955
Итого			Тенге								3 159 727
НДС 12 %			Тенге								379 167
Всего по акту			**Тенге**								**3 538 895**
ИТОГО с п/п коэфф К=0,85			**Тенге**								**3 008 060**

Заказчик:
ТОО «APK Stroy Group»

Директор_____Полатов Б.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карабура и К"

Директор_____Аширбаев Е.
М.П.