Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Шалкарского района Управления Актюбинской области",РК, Актюбинская обл, Шалкарский р-н, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ,84,1** | **060240010381**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** | **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №68 от 09.02..2024г. (Балдырган)

Номер документа	Дата составления
5	20.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по "Капитальный ремонт здания "Санаторно ясли - сад "Балдырган", по адресу Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул. Галатудин Резванова 29А			Одна услуга	1	21 658 392,09	21 658 392,09	2 320 542,01
				Итого	1	x	21 658 392,09	2 320 542,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руководителя / / Мурсалова А.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания "Санаторный ясли-сад "Балдырган", по адресу Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, по ул.Галатудин Резванова, №29А
Договор: №68 от 09.02.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июнь месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		68	09.02.24г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Санаторный ясли-сад "Балдырган", по адресу Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, по ул.Галатудин Резванова, №29А	69 398 405,00	19 337 850,08							2 320 542,01	**21 658 392,09**

Всего к оплате: 21 658 ,92,09 (двадцать один миллионов семьсот сорок тысяч двенадцать) тенге 91 тиынов.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области"**

И.о.руководитель **Мурсалова Л.А.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "СтандартСтройСервисLTD"**

Кадрияулы С.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Руководитель **Асан Н.Ж.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: **ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"**

Турумбетова Э.Ж.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор - №68 от 09.02.2024 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания "Санаторный ясли-сад "Балдырган", по адресу Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, по ул.Галатудин Резванова, №29А

АКТ №3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 год

Составлен(а) 2023.3 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита ,минплиты насухо.**	$м^2$ утепляемого покрытия		361,3	840,75	232,36	303763	83952	--	178247	520572
		НР - 72%, СП - 8%				608,39	76,82	219811	27755		38562	
2	234-101-0305 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$.**	$м^3$		84,721098	46445,00	--	3934871	--	3934871	--	4249661
		СП - 8%				--	--	--	--		314790	
3	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление керамзитом.**	$м^3$ утеплителя		18,0565	9157,61	3868,32	165354	69848	--	82153	267307
		НР - 72%, СП - 8%				5289,29	1029,83	95506	18595		19801	
4	211-302-0202 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм.**	$м^3$		18,598195	18940,00	--	352250	--	352250	--	380430
		СП - 8%				--	--	--	--		28180	
5	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство.**	$м^2$ стяжки		361,13	1413,03	229,60	510288	82915	256096	138598	700799
		НР - 72%, СП - 8%				474,28	58,76	171277	21220		51912	
6	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701.**	$м^2$ стяжки		361,13	583,32	40,77	210654	14723	187632	8808	237020
		НР - 72%, СП - 8%				22,98	10,90	8299	3936		17558	
		Водосливная система										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов.	м желоба	62	3155,36	8,17	195632	507	92212	74233	291454
		НР - 72%; СП - 8%			1659,88	3,03	102913	188		21589	
8	224-204-0107 РСНБ РК 2022	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм.	шт.	7	1913,00	--	13391	--	13391	--	14462
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
9	224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм.	шт.	4	641,00	--	2564	--	2564	--	2769
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
10	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм.	шт.	38	1236,00	--	46968	--	46968	--	50725
		СП - 8%			--	--	--	--		3757	
11	224-204-0111 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм.	шт.	142,6	421,00	--	60035	--	60035	--	64838
		СП - 8%			--	--	--	--		4803	
12	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм.	шт.	11	2242,00	--	24662	--	24662	--	26635
		СП - 8%			--	--	--	--		1973	
13	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы.	м водосточной трубы	75	2212,83	8,25	165962	619	110927	39359	221747
		НР - 72%; СП - 8%			725,54	3,33	54416	250		16426	
14	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм.	шт.	4	2242,00	--	8968	--	8968	--	9685
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
15	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм.	шт.	22,5	1446,00	--	32535	--	32535	--	35138
		СП - 8%			--	--	--	--		2603	
16	224-204-0104 РСНБ РК 2022	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм.	шт.	10,5	751,00	--	7886	--	7886	--	8517
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
17	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый.	шт.	45	595,00	--	26775	--	26775	--	28917
		СП - 8%			--	--	--	--		2142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Карниз							
18	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.**	м планки	89,14	2856,88	1954,76	254662	174247	35178	60510	340386
		НР - 72%; СП - 8%			507,48	435,32	45237	38804		25214	
19	224-105-0103 РСНБ РК 2022	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	м	93,597	1024,00	--	95843	--	95843	--	103510
		СП - 8%			--	--	--	--		7667	
20	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Карниз Облицовка стальным профилированным листом.**	$м^2$	29,8	681,39	20,16	20305	601	566	13967	37014
		НР - 72%; СП - 8%			642,20	8,76	19138	261		2742	
21	214-204-0707 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.**	$м^2$	34,27	2515,00	--	86189	--	86189	--	93084
		СП - 8%			--	--	--	--		6895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6519557	427412	5375548	595875	7684670
							716597	111009	--	569238	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6499252				
	Материалы		Тенге				682046				
	Всего заработная плата		Тенге					808207			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4692937				
		Накладные расходы	Тенге				581908				
		Сметная прибыль	Тенге				566496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7647656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					808207			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20305				
	Материалы		Тенге				567				
	Всего заработная плата		Тенге					19399			
		Накладные расходы	Тенге				13967				
		Сметная прибыль	Тенге				2742				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					19399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7684670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					827606			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7684670
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				716597				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					427412			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111009			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5375550		
		- Накладные расходы	Тенге							595875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							569238	

ИТОГО по Акту	**Тенге**				7684670						
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ					0,0						
Временные здание и сооружение 1,2%					92216						
ИТОГО с временным	**Тенге**				7776886						

Затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**Тенге**	69992
ИТОГО:	**Тенге**	7846878
Непредвиденные работы и затраты 2%		156938
ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**	8003815,6
Итого в текущих ценах на 2023 год К=1,079	**Тенге**	8636117,01
Договорная стоимость К=0,9796267921	**Тенге**	8460171,60
НДС 12%	**Тенге**	1015220,59
ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**	9475392,19

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области"
И.о. руководитель _____ **Мурсалова Л.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "СтандартСтройСервисLTD"
_____ **Кадриәулы С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"
_____ **Турумбетова Э.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор - №68 от 09.02.2024 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания "Санаторный ясли-сад "Балдырган", по адресу Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, по ул.Галатудин Резванова, №29А

АКТ №4
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 год

Составлен(а) 2023.3 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Низковольтное электрооборудование												
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене.**	шт.	1		22687,38	1519,78	22687	1520	16268	3939	28757
		НР - 72%; СП - 8%				4898,88	572,62	4899	573		2130	
2	247-201-0104 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1		8376,00	--	8376	--	8376	--	9046
		СП - 8%				--	--	--	--		670	
3	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах.**	шт.	17		1260,07	--	21421	--	601	14991	39325
		НР - 72%; СП - 8%				1224,72	--	20820	--		2913	
4	247-204-1828 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С".**	шт.	1		9155,00	--	9155	--	9155	--	9887
		СП - 8%				--	--	--	--		732	
5	247-204-0613 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В".**	шт.	3		722,00	--	2166	--	2166	--	2339
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
6	247-204-2814 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА.**	шт.	12		4088,00	--	49056	--	49056	--	52980
		СП - 8%				--	--	--	--		3924	
7	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене.**	шт.	1		22687,38	1519,78	22687	1520	16268	3939	28757
		НР - 72%; СП - 8%				4898,88	572,62	4899	573		2130	
8	247-201-0901 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41.**	шт.	1		1756,00	--	1756	--	1756	--	1896
		СП - 8%				--	--	--	--		140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах.**	**шт.**	**1**	**1260,07**	**--**	**1260**	**--**	**35**	**882**	**2313**
		НР - 72%, СП - 8%			**1224,72**	**--**	**1225**	**--**		**171**	
10	247-204-1828 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С".**	**шт.**	**1**	**9155,00**	**--**	**9155**	**--**	**9155**	**--**	**9887**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**732**	
11	247-204-1826 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С".**	**шт.**	**3**	**9155,00**	**--**	**27465**	**--**	**27465**	**--**	**29662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2197**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**175184**	**3040**	**140301**	**23751**	**214849**
							31843	**1146**	**--**	**15912**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**68055**				
	Материалы		Тенге				**33174**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32989**			
		Накладные расходы	Тенге				**23751**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7344**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**99150**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32989**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**107129**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**107129**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8568**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**115697**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**214847**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32989**			
		РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия									
12	1121-0202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка.**	**шт.**	**47**	**509,13**	**0,55**	**23929**	**26**	**2189**	**15643**	**42738**
		НР - 72%, СП - 8%			**462,00**	**0,27**	**21714**	**13**		**3166**	
13	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка.**	**шт.**	**4**	**420,83**	**0,48**	**1683**	**2**	**60**	**1168**	**3079**
		НР - 72%, СП - 8%			**405,18**	**0,22**	**1621**	**1**		**228**	
14	247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.**	**шт.**	**14**	**383,00**	**--**	**5362**	**--**	**5362**	**--**	**5791**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**429**	
15	247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.**	**шт.**	**4**	**430,00**	**--**	**1720**	**--**	**1720**	**--**	**1858**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**138**	
16	247-214-0115	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.**	**шт.**	**29**	**422,00**	**--**	**12238**	**--**	**12238**	**--**	**13217**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**979**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	247-214-0103 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.**	**шт.**	4	409,00	--	1636	--	1636	--	1767
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
18	247-202-0105	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55.**	**шт.**	14	3002,00	--	42028	--	42028	--	45390
		СП - 8%			--	--	--	--		3362	
19	247-202-0103	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44.**	**шт.**	21	1403,00	--	29463	--	29463	--	31820
		СП - 8%			--	--	--	--		2357	
20	1308-0303-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.**	**шт.**	3	5150,32	40,05	15451	120	8365	5016	22104
		НР - 72%; СП - 8%			2322,00	--	6966	--		1637	
21	ТПРАЙС лист	**Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-16А-10н-400АС 220DC-УЗ.**	**шт**	3	9290,37	--	27871	--	27871	--	30101
		СП - 8%			--	--	--	--		2230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				161381	148	130932	21827	197865
							30301	14	--	14657	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				15451				
	Материалы		Тенге				8365				
	Всего заработная плата		Тенге					6966			
		Накладные расходы	Тенге				5016				
		Сметная прибыль	Тенге				1637				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6966			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				145930				
	Материалы		Тенге				2250				
	Всего заработная плата		Тенге					23349			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120318				
		Накладные расходы	Тенге				16811				
		Сметная прибыль	Тенге				13020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				175761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					23349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				197865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					30315			
		РАЗДЕЛ 3. Светотехническое оборудование									
22	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды.**	**шт.**	46	990,16	6,61	45547	304	4966	29097	80616
		НР - 72%; СП - 8%			875,59	2,94	40277	135		5972	
23	247-102-2442 СпрСЦ 03.2023	**Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20.**	**шт.**	26	64476,00	--	1676376	--	1676376	--	1810486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		134110	
24	ТПРАЙС лист	**Светодиодный светильник с мощностью 12Вт, IP40. ДПО 03.**	**шт**	**12**	**2010,26**	--	**24123**	--	**24123**	--	**26053**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1930**	
25	247-102-3004 СпрСЦ 03.2023	**Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов OLYMPIC LED 80 HFD, мощность 72 Вт, степень защиты IP20.**	**шт.**	**8**	**133345,00**	--	**1066760**	--	**1066760**	--	**1152101**
		СП - 8%			--	--	--	--		**85341**	
26	247-104-2502 СпрСЦ 03.2023	**Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54.**	**шт.**	**2**	**7781,00**	--	**15562**	--	**15562**	--	**16807**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1245**	
27	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка.**	**шт.**	**6**	**2553,49**	--	**15321**	--	**183**	**10899**	**28318**
		НР - 72%, СП - 8%			**2522,92**	--	**15138**	--		**2098**	
28	248-306-0303	**Блок питания БИРП 12/1,6.**	**шт.**	**6**	**10572,00**	--	**63432**	--	**63432**	--	**68507**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5075**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2907121**	**304**	**2851402**	**39996**	**3182888**
							55415	**135**	--	**235771**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**15321**				
	Материалы		Тенге				**183**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15138**			
		Накладные расходы	Тенге				**10899**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2098**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**28318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15138**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2891800**				
	Материалы		Тенге				**4966**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40412**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2846253**				
		Накладные расходы	Тенге				**29097**				
		Сметная прибыль	Тенге				**233673**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3154570**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40412**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**3182888**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55550**			
		РАЗДЕЛ 4. Кабельные изделия и провода									
29	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах.**	**м**	**1475**	**349,05**	**2,80**	**514849**	**4130**	**43454**	**336551**	**919515**
		НР - 72%, СП - 8%			**316,79**	**0,11**	**467265**	**162**		**68116**	
30	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм.**	**м**	**459**	**55,00**	--	**25245**	--	**25245**	--	**27265**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2020	
31	243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66.**	км	0,2397	309939,00	--	74292	--	74292	--	80235
		СП - 8%			--	--	--	--		5943	
32	243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66.**	км	0,3162	480684,00	--	151992	--	151992	--	164151
		СП - 8%			--	--	--	--		12159	
33	243-106-0503 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66.**	км	0,3162	759910,00	--	240284	--	240284	--	259507
		СП - 8%			--	--	--	--		19223	
34	243-106-0904 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66.**	км	0,3162	1795489,00	--	567734	--	567734	--	613153
		СП - 8%			--	--	--	--		45419	
35	243-106-0901 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66.**	км	0,3162	525713,00	--	166230	--	166230	--	179528
		СП - 8%			--	--	--	--		13298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1740626	4130	1269231	336551	2243354
							467265	162	--	166178	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1740626				
		Материалы	Тенге				43454				
		Всего заработная плата	Тенге					467427			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1225777				
		Накладные расходы	Тенге				336551				
		Сметная прибыль	Тенге				166178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2243355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					467427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2243355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					467427			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5838955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				584824				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7622			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1457			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4391869		
		- Накладные расходы	Тенге							422125	
		- Сметная прибыль	Тенге							432518	

ИТОГО по Акту	**Тенге**				5838955				
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ					0,0				
Временные здание и сооружение 1,2%					70067				
ИТОГО с временным	**Тенге**				5909022				
Затраты связанные с климатическими условиями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		температурной зоны стройки 0,9%	Тенге			53181					
		ИТОГО:	Тенге			5962204					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				71546					
		ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге			6033750,1					
		Итого в текущих ценах на 2023 год К=1,079	Тенге			6510416,36					
		Договорная стоимость К=0,9796267921	Тенге			6377778,30					
		НДС 12%	Тенге			765333,40					
		ВСЕГО по акту с НДС	Тенге			7143111,69					

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области"
И.о. руководитель Мурсалова Л.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Руководитель Асан Н.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "СтандартСтройСервисLTD"
Кадрияұлы С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"
Турумбетова Э.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор - №68 от 09.02.2024 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания "Санаторный ясли-сад "Балдырган", по адресу Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, по ул.Галатудин Резванова, №29А

АКТ №5
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 год

Составлен(а) 2023.3 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение В1										
		Водомерный узел										
1	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Манометры с трехходовым краном. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1		3434,62 539,63	-- --	3435 540	-- --	2895	389 306	4129
2	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1		982,27 910,08	47,20 22,92	982 910	47 23	25	672 132	1786
3	244-301-0410 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С.** *СП - 8%*	шт.	1		23662,00 --	-- --	23662 --	-- --	23662	-- 1893	25555
4	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	фильтр	1		22295,25 1714,72	253,75 73,86	22295 1715	254 74	20326	1288 1887	25469
5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		4832,85 3097,80	150,10 22,92	4833 3098	150 23	1585	2247 566	7646
6	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15.** *СП - 8%*	шт.	1		1081,00 --	-- --	1081 --	-- --	1081	-- 86	1167
7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4		4880,05 3097,80	197,30 45,84	19520 12391	789 183	6340	9054 2286	30860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	242-304-0604 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32.	шт.	1	8056,00	--	8056	--	8056	--	8700
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
9	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32.	шт.	3	2709,00	--	8127	--	8127	--	8777
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
10	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка.	м трубопровода	0,2	1410,67	30,93	282	6	140	100	412
		НР - 72%; СП - 8%			680,77	12,15	136	2		31	
11	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах.	м трубопровода	16,9	1688,32	13,79	28533	233	363	20124	52550
		НР - 72%; СП - 8%			1653,10	0,78	27937	13		3893	
12	241-201-0503 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм.	м	16,731	272,00	--	4551	--	4551	--	4915
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	0,1	142,46	3,37	14	--	6	6	21
		НР - 72%; СП - 8%			76,79	0,46	8	--		2	
14	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз.	$м^2$	0,1	116,22	4,31	12	--	6	4	18
		НР - 72%; СП - 8%			58,40	0,92	6	--		1	
15	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка.	шт.	1	9068,00	456,67	9068	457	3132	4018	14133
		НР - 72%; СП - 8%			5479,11	101,51	5479	102		1047	
16	242-101-1002 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65.	шт.	1	59213,00	--	59213	--	59213	--	63950
		СП - 8%			--	--	--	--		4737	
17	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка.	шт.	3	4880,05	197,30	14640	592	4755	6790	23145
		НР - 72%; СП - 8%			3097,80	45,84	9293	138		1714	
18	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32.	шт.	3	2709,00	--	8127	--	8127	--	8777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
19	ПРАЙС ЛИСТ	**ВЕНТИЛЬ ШАРОВЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ Д 20 ММ.**	**ШТ**	**2**	**763,93**	**--**	**1528**	**--**	**1528**	**--**	**1650**
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
20	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах.**	**м трубопровода**	**6,1**	**1688,32**	**13,79**	**10299**	**84**	**131**	**7264**	**18968**
		НР - 72%; СП - 8%			**1653,10**	**0,78**	**10084**	**5**		**1405**	
21	241-201-0404 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм.**	**м**	**6,039**	**329,00**	**--**	**1987**	**--**	**1987**	**--**	**2146**
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
22	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах.**	**м трубопровода**	**9,6**	**1722,28**	**3,25**	**16534**	**31**	**143**	**11782**	**30581**
		НР - 72%; СП - 8%			**1704,21**	**0,33**	**16360**	**3**		**2265**	
23	241-201-0401 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм.**	**м**	**9,504**	**142,00**	**--**	**1350**	**--**	**1350**	**--**	**1458**
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
24	241-221-0104 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм.**	**шт.**	**7**	**17,00**	**--**	**119**	**--**	**119**	**--**	**129**
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
25	241-221-0102 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм.**	**шт.**	**3**	**8,00**	**--**	**24**	**--**	**24**	**--**	**26**
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
26	241-208-0103 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм.**	**шт.**	**18**	**1246,00**	**--**	**22428**	**--**	**22428**	**--**	**24222**
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
27	241-208-2802 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной размерами 32х20 мм.**	**шт.**	**3**	**139,00**	**--**	**417**	**--**	**417**	**--**	**450**
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
28	241-209-0103 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм.**	**шт.**	**2**	**1565,00**	**--**	**3130**	**--**	**3130**	**--**	**3380**
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
29	241-209-0101 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм.**	**шт.**	**5**	**1279,00**	**--**	**6395**	**--**	**6395**	**--**	**6907**
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
30	ПРАЙС ЛИСТ	**ВЕНТИЛЬ ШАРОВЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ Д 32 ММ.**	**ШТ**	**1**	**1768,66**	**--**	**1769**	**--**	**1769**	**--**	**1910**
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
31	ПРАЙС ЛИСТ	**ВЕНТИЛЬ ШАРОВЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ Д 20 ММ.**	**ШТ**	**9**	**763,93**	**--**	**6875**	**--**	**6875**	**--**	**7425**
		СП - 8%			--	--	--	--		550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**4832,85** **3097,80**	**150,10** **22,92**	**4833** **3098**	**150** **23**	**1585**	**2247** **566**	**7646**
33	242-304-0602 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20.** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**5857,00** **--**	**--** **--**	**5857** **--**	**--** **--**	**5857**	**--** **469**	**6326**
34	241-211-0104 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм.** *СП - 8%*	**шт.**	**5**	**367,00** **--**	**--** **--**	**1835** **--**	**--** **--**	**1835**	**--** **147**	**1982**
35	241-211-0102 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм.** *СП - 8%*	**шт.**	**12**	**247,00** **--**	**--** **--**	**2964** **--**	**--** **--**	**2964**	**--** **237**	**3201**
36	261-301-0370 РСНБ РК 2022	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре.** *СП - 8%*	**м**	**0,8**	**524,00** **--**	**--** **--**	**419** **--**	**--** **--**	**419**	**--** **34**	**453**
37	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.** *НР - 72%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**32,7**	**150,49** **145,35**	**1,73** **--**	**4921** **4753**	**57** **--**	**111**	**3422** **667**	**9010**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**310115** **95808**	**2850** **589**	**211457** **--**	**69407** **30360**	**409880**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**10172**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**10172**				
		Сметная прибыль	Тенге				**813**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**10985**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**159768**				
		Материалы	Тенге				**11**				
		Всего заработная плата	Тенге					**14**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**159742**				
		Накладные расходы	Тенге				**10**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12782**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**172560**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**14**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**140175**				
		Материалы	Тенге				**41531**				
		Всего заработная плата	Тенге					**96383**			
		Сдача и испытание	Тенге				**73**				
		Накладные расходы	Тенге				**69397**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16765**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**226337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96383**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**409882**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96397**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение ТЗ											
38	ПРАЙС ЛИСТ	**ВЕНТИЛЬ ШАРОВЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ Д 20 ММ.** *СП - 8%*	**ШТ**	7	763,93 --	--	5348 --	--	5348	-- 428	5776
39	245-401-0201 СпрСЦ 03.2023	**Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм.** *СП - 8%*	**шт.**	1	31625,00 --	--	31625 --	--	31625	-- 2530	34155
40	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах.** *НР - 72%; СП - 8%*	**м трубопровода**	21,7	991,31 973,75	2,74 0,11	21511 21130	59 2	322	15216 2938	39665
41	241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм.** *СП - 8%*	**м**	21,483	226,00 --	--	4855 --	--	4855	-- 388	5243
42	241-208-0101 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм.** *СП - 8%*	**шт.**	13	1201,00 --	--	15613 --	--	15613	-- 1249	16862
43	241-209-0101 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм.** *СП - 8%*	**шт.**	4	1279,00 --	--	5116 --	--	5116	-- 409	5525
44	241-211-0102 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм.** *СП - 8%*	**шт.**	17	247,00 --	--	4199 --	--	4199	-- 336	4535
45	241-221-0102 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм.** *СП - 8%*	**шт.**	12	8,00 --	--	96 --	--	96	-- 8	104
46	1118-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м^3. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	**водоподогреватель**	1	49988,63 30114,58	3232,20 1248,02	49989 30115	3232 1248	16642	22581 5806	78376
47	513-106-0107 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л.**	**комплект**	1	106235,00 --	--	106235 --	--	106235	-- --	106235
48	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.** *НР - 72%; СП - 8%*	**м трубопровода**	21,7	150,49 145,35	1,73 --	3266 3154	38 --	74	2271 443	5980
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				247853 54399	3329 1250	83890 106235	40068 14535	302456
Стоимость оборудования			Тенге				106235				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				106235				
Стоимость монтажных работ			Тенге				5348				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5348				
	Сметная прибыль		Тенге				428				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				5776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61504				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61504				
		Сметная прибыль	Тенге				4920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66424				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				74766				
	Материалы		Тенге				17038				
	Всего заработная плата		Тенге					55649			
	Сдача и испытание		Тенге				971				
		Накладные расходы	Тенге				40068				
		Сметная прибыль	Тенге				9187				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				124021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					55649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				302456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					55649			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая К1									
49	1116-0501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка.**	м трубопровода	20,38	1372,77	5,48	27977	112	687	19595	51378
		НР - 72%; СП - 8%			1333,58	1,80	27178	37		3806	
50	241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм.**	м	20,1762	1934,00	--	39021	--	39021	--	42143
		СП - 8%			--	--	--	--		3122	
51	1116-0501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка.**	м трубопровода	22,26	1407,28	2,24	31326	50	318	22302	57918
		НР - 72%; СП - 8%			1390,74	0,79	30958	18		4290	
52	241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм.**	м	22,0374	339,00	--	7471	--	7471	--	8069
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
53	241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.**	шт.	6	62,00	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
54	241-216-0203 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.**	шт.	10	179,00	--	1790	--	1790	--	1933
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
55	241-208-3503 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.**	шт.	3	355,00	--	1065	--	1065	--	1150
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
56	241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.**	шт.	2	107,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%			--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.**	**шт.**	**9**	124,00	--	1116	--	1116	--	1205
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
58	241-209-2401	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой.**	**шт.**	**3**	144,00	--	432	--	432	--	467
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
59	241-209-2504	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой.**	**шт.**	**3**	483,00	--	1449	--	1449	--	1565
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
60	241-209-2501	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой.**	**шт.**	**1**	166,00	--	166	--	166	--	179
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
61	241-209-2406	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой.**	**шт.**	**2**	483,00	--	966	--	966	--	1043
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
62	241-209-2401	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой.**	**шт.**	**1**	144,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
63	241-209-2406	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой.**	**шт.**	**1**	483,00	--	483	--	483	--	522
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
64	241-213-0704 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.**	**шт.**	**1**	164,00	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
65	241-220-0103 РСНБ РК 2022	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм.**	**шт.**	**1**	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
66	241-220-0101 РСНБ РК 2022	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм.**	**шт.**	**5**	341,00	--	1705	--	1705	--	1841
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
67	241-210-1102 РСНБ РК 2022	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм.**	**шт.**	**1**	176,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
68	1117-0301-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Унитазы напольные. Установка.**	**комплект**	**3**	21270,35	94,81	63811	284	52960	7709	77241
		НР - 72%; СП - 8%			3522,44	46,37	10567	139		5722	
69	244-101-0303	**Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм.**	**комплект**	**3**	52504,00	--	157512	--	157512	--	170113
		СП - 8%			--	--	--	--		12601	
70	244-104-0201	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза.**	**шт.**	**3**	2773,00	--	8319	--	8319	--	8985
		СП - 8%			--	--	--	--		666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1117-0101-0106 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды.** *НР - 72%; СП - 8%*	**комплект**	**6**	**5066,06** **4469,69**	**146,17** **75,37**	**30396** **26818**	**877** **452**	**2701**	**19635** **4002**	**54033**
72	244-101-0101	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм.** *СП - 8%*	**комплект**	**6**	**9998,00** **--**	**--** **--**	**59988** **--**	**--** **--**	**59988**	**--** **4799**	**64787**
73	244-104-0603	**Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ.** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**1000,00** **--**	**--** **--**	**6000** **--**	**--** **--**	**6000**	**--** **480**	**6480**
74	244-104-0408 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором.** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**5424,00** **--**	**--** **--**	**32544** **--**	**--** **--**	**32544**	**--** **2604**	**35148**
75	1117-0101-0109 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Поддоны душевые глубокие. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	**комплект**	**1**	**4282,65** **3552,83**	**358,19** **183,07**	**4283** **3553**	**358** **183**	**372**	**2690** **558**	**7531**
76	244-102-0702 РСНБ РК 2022	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм.** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**34571,00** **--**	**--** **--**	**34571** **--**	**--** **--**	**34571**	**--** **2766**	**37337**
77	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Трапы диаметром 100 мм. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	**комплект**	**2**	**41256,11** **1810,80**	**121,96** **62,73**	**82512** **3622**	**243** **125**	**78647**	**2698** **6817**	**92027**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**596770** **102696**	**1924** **954**	**492150** **--**	**74629** **53714**	**725112**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**356465**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**356465**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28519**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**384984**				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**240305**				
Материалы			Тенге				**135684**				
Всего заработная плата			Тенге					**103650**			
		Накладные расходы	Тенге				**74629**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25195**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**340129**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103650**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**725113**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103650**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**								**1437451**
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**252903**				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**8103**			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**2793**			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**787495**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						106235		
		- Накладные расходы	Тенге							184104	
		- Сметная прибыль	Тенге							98609	

ИТОГО по Акту	**Тенге**				1437451				
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ					106235				
Временные здание и сооружение 1,2%					17249				
ИТОГО с временным	**Тенге**				1454700				

Затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**Тенге**	13092
ИТОГО:	**Тенге**	1467793
Непредвиденные работы и затраты 2%		29356
ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**	1497148,6
Итого в текущих ценах на 2023 год К=1,079	**Тенге**	1730050,87
Договорная стоимость К=0,9796267921	**Тенге**	1694804,19
НДС 12%	**Тенге**	203376,50
ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**	1898180,69

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области"
И.о. руководитель **Мурсалова Л.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Руководитель **Асан Н.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "СтандартСтройСервисLTD"
Кадриәұлы С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"
Турумбетова Э.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор - №68 от 09.02.2024 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания "Санаторный ясли-сад "Балдырган", по адресу Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, по ул.Галатудин Резванова, №29А

АКТ №6
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 год

Составлен(а) 2023.3 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Система отопления												
1	1118-0301-0104 Кзтр и Кэм=1,05	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	21,59		1196,16	24,40	25825	527	--	24995	54886
						1171,76	9,60	25298	207		4066	
2	245-103-0110	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт** *СП - 8%*	секция	216		3304,00	--	713664	--	713664	--	770757
						--	--	--	--		57093	
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6		4832,85	150,10	28997	901	9509	18350	51135
						3097,80	22,92	18587	138		3788	
4	242-312-0103 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25** *СП - 8%*	шт.	1		105523,00	--	105523	--	105523	--	113965
						--	--	--	--		8442	
5	242-206-1704 РСНБ РК 2022	**Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25** *СП - 8%*	шт.	1		34308,00	--	34308	--	34308	--	37053
						--	--	--	--		2745	
6	242-303-1003 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25** *СП - 8%*	шт.	2		27702,00	--	55404	--	55404	--	59836
						--	--	--	--		4432	
7	242-202-0401 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25** *СП - 8%*	шт.	2		18115,00	--	36230	--	36230	--	39128
						--	--	--	--		2898	
8	245-510-0101	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 В КОПЛЕКТЕС термостатичческий клапан, ОТСЕЧНОЙ ВЕНТИЛЬ И ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА** *СП - 8%*	шт.	17		10141,19	--	172400	--	172400	--	186192
						--	--	--	--		13792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	242-207-1001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 ДРЕНАЖНЫЙ *СП - 8%*	шт.	2	2725,00 --	-- --	5450 --	-- --	5450	-- 436	5886
10	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	2020,49 2002,42	3,25 0,33	50512 50061	81 8	370	49067 7966	107546
11	1116-0501-0802 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	63	2125,97 2091,82	20,38 0,28	133936 131785	1284 18	867	129166 21048	284151
12	1116-0501-0803 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	2290,87 2252,04	23,77 0,45	57272 56301	594 11	377	55186 8997	121455
13	241-205-4106 РСНБ РК 2022	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 25x3,5 мм *СП - 8%*	м	62,37	1385,00 --	-- --	86382 --	-- --	86382	-- 6911	93293
14	241-205-4105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18x2,5 мм *СП - 8%*	м	24,75	749,00 --	-- --	18538 --	-- --	18538	-- 1483	20021
15	241-205-4107 РСНБ РК 2022	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 32x4,4 мм *СП - 8%*	м	24,75	2585,00 --	-- --	63979 --	-- --	63979	-- 5118	69097
16	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	88	229,00 --	-- --	20152 --	-- --	20152	-- 1612	21764
17	241-207-0105 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	25	455,00 --	-- --	11375 --	-- --	11375	-- 910	12285
18	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	20	708,00 --	-- --	14160 --	-- --	14160	-- 1133	15293
19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	113	150,49 145,35	1,73 --	17005 16425	195 --	385	16096 2648	35748
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1651112 298457	3582 382	1349073 --	292860 155518	2099491
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1337565				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1337565				
	Сметная прибыль		Тенге				107005				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1444570				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				313547				
Материалы			Тенге				11511				
Всего заработная плата			Тенге					298839			
Сдача и испытание			Тенге				752				
	Накладные расходы		Тенге				292860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				48513				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				654920				137
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					298839			
		Сметная заработная плата	Тенге				2099490				137
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					298839			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Напольное отопление									
20	1118-1101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла** *НР - 98%; СП - 8%*	1 узел	1	9571,03 7782,09	151,15 70,82	9571 7782	151 71	1638	7696 1381	18648
21	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	92500,37 77802,12	12643,18 5150,31	92500 77802	12643 5150	2055	59726 12178	164404
22	245-509-0310 РСНБ РК 2022	**Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 680 мм, глубина от 110 мм до 160 мм** *СП - 8%*	шт.	1	55282,00 –	– –	55282 –	– –	55282	– 4423	59705
23	242-303-0402	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15** *СП - 8%*	шт.	2	4729,00 –	– –	9458 –	– –	9458	– 757	10215
24	242-207-0701	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25** *СП - 8%*	шт.	1	6416,00 –	– –	6416 –	– –	6416	– 513	6929
25	242-203-0703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32** *СП - 8%*	шт.	1	28339,00 –	– –	28339 –	– –	28339	– 2267	30606
26	1116-0601-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	4832,85 3097,80	150,10 22,92	4833 3098	150 23	1585	3058 631	8523
27	242-303-0903 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25** *СП - 8%*	шт.	1	13351,00 –	– –	13351 –	– –	13351	– 1068	14419
28	245-405-1502 РСНБ РК 2022	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15** *СП - 8%*	шт.	2	3686,00 –	– –	7372 –	– –	7372	– 590	7962
29	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	82	1722,28 1704,21	3,25 0,33	141227 139745	266 27	1216	136977 22256	300460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	18	1719,06 1702,38	2,79 0,50	30943 30643	50 9	250	30039 4879	65860
31	241-205-0203 РСНБ РК 2022	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм** *СП - 8%*	м	63,36	349,00 --	-- --	22113 --	-- --	22113	-- 1769	23882
32	241-205-4202 РСНБ РК 2022	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18х2,5 мм** *СП - 8%*	м	17,82	1097,00 --	-- --	19549 --	-- --	19549	-- 1564	21113
33	241-205-4203 РСНБ РК 2022	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25х3,5 мм** *СП - 8%*	м	17,82	2380,00 --	-- --	42412 --	-- --	42412	-- 3393	45805
34	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	100	708,00 --	-- --	70800 --	-- --	70800	-- 5664	76464
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	113	150,49 145,35	1,73 --	17005 16425	195 --	385	16096 2648	35748
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**571171** **275495**	**13455** **5280**	**282221** --	**253592** **65981**	**890743**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				92500				
		Материалы	Тенге				2055				
		Всего заработная плата	Тенге					82952			
		Накладные расходы	Тенге				59726				
		Сметная прибыль	Тенге				12178				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				164404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					82952			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				275092				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				275092				
		Сметная прибыль	Тенге				22008				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				297100				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				203579				
		Материалы	Тенге				5073				
		Всего заработная плата	Тенге					197823			
		Сдача и испытание	Тенге				231				
		Накладные расходы	Тенге				193866				
		Сметная прибыль	Тенге				31795				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				429240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					197823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				890744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					280775			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
		ВЕ1-ВЕ6									
36	1120-0302-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	**18**	**594,43** 577,08	**4,35** 0,48	**10700** 10387	**79** 9	**234**	**10188** 1671	**22559**
37	246-304-0102	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**18**	**4227,00** --	**--** --	**76086** --	**--** --	**76086**	**--** 6087	**82173**
38	1120-0101-0303 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м^2 поверхности воздуховодов**	**30,5**	**9676,31** 2952,04	**69,10** 28,78	**295127** 90037	**2108** 878	**202982**	**89097** 30738	**414962**
39	1120-0101-0302 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м^2 поверхности воздуховодов**	**5**	**9967,45** 3224,21	**87,05** 36,66	**49837** 16121	**435** 183	**33281**	**15978** 5265	**71081**
40	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** *СП - 8%*	**кг**	**27,6**	**784,00** --	**--** --	**21638** --	**--** --	**21638**	**--** 1731	**23369**
		П1									
41	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**воздухораспределитель**	**1**	**3572,15** 2602,68	**153,06** 24,07	**3572** 2603	**153** 24	**816**	**2574** 492	**6638**
42	ПРАЙС ЛИСТ	**Приточная установка SkyStar mini 250-9.0-3**	**шт**	**1**	**481430,78** --	**--** --	**481431** --	**--** --	**481431**	**--** --	**481431**
43	1120-0302-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	**3**	**594,43** 577,08	**4,35** 0,48	**1783** 1731	**13** 1	**39**	**1698** 279	**3760**
44	246-304-0102	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**4227,00** --	**--** --	**12681** --	**--** --	**12681**	**--** 1014	**13695**
45	1120-0101-0303 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м^2 поверхности воздуховодов**	**6,55**	**9676,31** 2952,04	**69,10** 28,78	**63380** 19336	**453** 189	**43591**	**19134** 6601	**89115**
46	246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** *СП - 8%*	**кг**	**7**	**784,00** --	**--** --	**5488** --	**--** --	**5488**	**--** 439	**5927**
		В1									
47	1120-1401-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**вентилятор**	**1**	**14606,83** 12085,60	**268,63** 58,45	**14607** 12086	**268** 58	**2253**	**11901** 2121	**28629**
48	ПРАЙС ЛИСТ	**Вентилятор канальный крышной Aerostar 50-30**	**шт**	**1**	**185091,61** --	**--** --	**185092** --	**--** --	**185092**	**--** --	**185092**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1120-0302-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	4	594,43 577,08	4,35 0,48	2378 2308	17 2	53	2264 371	5013
50	246-304-0102	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм** *СП - 8%*	шт.	4	4227,00 --	-- --	16908 --	-- --	16908	-- 1353	18261
51	1120-0101-0303 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м^2 поверхности воздуховодов	6,55	9676,31 2952,04	69,10 28,78	63380 19336	453 189	43591	19134 6601	89115
52	246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** *СП - 8%*	кг	5	784,00 --	-- --	3920 --	-- --	3920	-- 314	4234
		В2									
53	1120-1401-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	14606,83 12085,60	268,63 58,45	14607 12086	268 58	2253	11901 2121	28629
54	ПРАЙС ЛИСТ	**Вентилятор канальный крышной SRP 55Z/355-40**	шт	1	300652,47 --	-- --	300652 --	-- --	300652	-- --	300652
55	1120-0701-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	68770,28 6485,35	361,78 106,59	68770 6485	362 107	61923	6460 6018	81249
56	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м^2 поверхности воздуховодов	9,891	9736,30 2952,04	71,23 29,70	96302 29199	705 294	66398	28903 10016	135221
57	246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** *СП - 8%*	кг	6	784,00 --	-- --	4704 --	-- --	4704	-- 376	5080
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1793043	5314	598839	219232	2095885
		Стоимость оборудования	Тенге				221715	1992	967175	83608	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				967175				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				967175				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				141425				
		Сметная прибыль	Тенге				141425				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11314				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				152739				
		Материалы	Тенге				684443				
		Всего заработная плата	Тенге				457415				
		Сдача и испытание	Тенге					223707			
		Накладные расходы	Тенге				10809				
		Сметная прибыль	Тенге				219232				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				72294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				975969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					223707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2095883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					223707			115
		Сметная заработная плата	Тенге								1619357
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				795667				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						22351			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7654			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2230136		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						967175		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							765684	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							305107	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

10040

ИТОГО по Акту	**Тенге**				1619357				
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ					967175				
Временные здание и сооружение 1,2%					19432				
ИТОГО с временным	**Тенге**				1638789				

Затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**Тенге**	14749
ИТОГО:	**Тенге**	1653539
Непредвиденные работы и затраты 2%		33071
ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**	1686609,4
Итого в текущих ценах на 2023 год К=1,079	**Тенге**	2863433,32
Договорная стоимость К=0,9796267921	**Тенге**	2805096,00
НДС 12%	**Тенге**	336611,52
ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**	3141707,52

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области"
И.о. руководитель **Мурсалова Л.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Руководитель **Асан Н.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО."СтандартСтройСервисLTD"
Кадрияұлы С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"
Турумбетова Э.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)