ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060340016245-20210909-92433432
2. Дата выписки 09.09.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 01000000053
3. Дата совершения оборота 03.09.2021
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340016245
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО Нұра Агро Құрылыс
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
101301, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сатпаев, ул. Ердена, дом 99А
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001
9.2. номер 1006203
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК HSBKKZKX
13. ИИК KZ566017191000001495
15. Наименование банка АО "Народный банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 110440001807
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Ленина, дом № 1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340016245
25.2 Наименование ТОО Нұра Агро Құрылыс
25.3 Адрес отправки 101301, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сатпаев, ул. Ердена, дом 99А
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 110440001807
26.2 Наименование ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Ленина, дом № 1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер P1200022302
27.4 дата 30.12.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 01000000048
32.2 дата 03.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы по газификации Жезказганского медеплавильного завода "Казхат" ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)" и ФСО ЖОФ №1.2.3			услуга	1	38 779 055,62	38 779 055,62	0	0	38 779 055,62	12%	4 653 486,68	43 432 542,3			1	
				Всего по счету				38 779 055,62			38 779 055,62		4 653 486,68	43 432 542,3				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
n2u0wv48YDQNE7kyX/QE45nzRqx7TZF2wYgiqdo7qlYamb3AtQgXVGjxzUzwotzb MBW/k8Vh78CnfBbXgShbvQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Васильева Виктория Александровна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Ленина, дом № 1**	**110440001807**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО Нұра Агро Құрылыс,101301, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сатпаев, ул. Ердена, дом 99А**	**060340016245**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Р1200022302 от 30.12.2020г.

Номер документа	Дата составления
01000000048	**03.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по газификации Жезказганского медеплавильного завода "Казкат" ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)" и ФСО ЖОФ №1.2.3			услуга	1	43 432 542,30	43 432 542,30	4 653 486,68
				Итого	1	x	43 432 542,30	4 653 486,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО Нұра Агро Құрылыс / _____ / Камаев С.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)" / _____ / Нуриев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Директор Жезказганского Медеплавительного Завода / _____ / Адреисов Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный энергетик / _____ / Жумабаев Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Ведущий специалист по инвестиционному планированию / _____ / Цуникова Д.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.08.2021

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

ИК 11-040401-31

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)**

Подрядчик : **ТОО "Нура Агро Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по "ГАЗИФИКАЦИЯ ЖМЗ, ЗАВОДА "КАЗКАТ" ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)" И ФСО ЖОФ №1,2,3"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Август 2021** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1200022302	**30.12.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	**А**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	ГАЗИФИКАЦИЯ ЖМЗ, ЗАВОДА "КАЗКАТ" ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)" И ФСО ЖОФ №1,2,3	**304 361 028,54**	**38 779 055,63**							**4 653 486,68**	**43 432 542,30**
	ИТОГО по справке		**38 779 055,63**							**4 653 486,68**	**43 432 542,30**

М.П.

Заказчик Директор Жезказганского Медеплавильного Завода Адреисов Е.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Нура Агро Курылыс" Камаев С.В.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утверждаю:

Подрядчик:
Директор ТОО "Нура Агро Курылыс"
Камаев С.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Нура Агро Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ГАЗИФИКАЦИЯ ЖМЗ, ЗАВОДА "КАЗКАТ" И ФСО ЖОФ №1,2,3"
(наименование, адрес)

Объект : ГСН-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1200022302 от 30.12.2020

Акт выполненных работ

за Август 2021 (месяц, год) на 06-02-01 НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел: ЭСТАКАДА В РАЙОНЕ ЗАВОДА КАЗКАТ										
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,127482	196,79	189,08	2977	2860,4		445,4	3696,2	
						7,71	33,18	116,6	502		273,8		
2	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок	м3 грунта	1,138628	3123,13	0	3556	0		2560,4	6605,8	
						3123,13	0	3556	0		489,4		
3	3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,474496	38,5	38,5	326,2	326,2		73,4	431,6	
						0	12,04	0	102		32		
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,118624	816,86	0	1730,6	0		1246	3214,8	
						816,86	0	1730,6	0		238,2		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	8,474496	164,73	77,25	1396	654,6		755,2	2323,2	
						87,48	36,28	741,4	307,4		172		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					9985,8	3841,2	0	5080,4	16271,6	
								6144,6	911,4	0	1205,4		
			Раздел 2: СВАИ										
6	6	1105-0101-2601 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1	ого объема сван	2,752	64387,19	4848,8	177193,6	13344	157842,4	11273,2	203544,2	
						2182,9	1954,85	6007,4	5379,8		15077,4		
7	7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1/	т	0,219816	20643,19	1381,39	4537,8	303,6	63,4	3874,4	9085,2	
						18973,8	394,8	4170,8	86,8		673		
8	8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,219816	267762,92		58858,6		58858,6		63567,2	Казахстан
											4708,6		
9	9	1106-1501-0601 РСНБ РК 2015	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях	м3	3,13728	4825,59	3,57	15139,2	11,2	14628,2	458,2	16845,2	
						159,32	1,18	499,8	3,8		1247,8		
			Итого по разделу 2: СВАИ					255729,2	13658,8	231392,6	15605,8	293041,8	
								10678	5470,4	0	21706,8		
			Раздел 3: ФУНДАМЕНТЫ										
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В7,5 F50 на с/стойком цементе с добавкой "Пенетрон Адмикс" толщиной 100 мм. Устройство /примеч.5 КЖ-3.3/	м3	0,432	40013,08	1111,09	17285,6	480	16241,2	612,2	19329,6	
						1306,8	250,56	564,6	108,2		1431,8		
11	11	1106-1501-0601 РСНБ РК 2015	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях		0,44064	3608,88	2,67	1590,2	1,2	1536,6	48,2	1769,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			построечных условиях	м3		119,15	0,88	52,6	0,4		131		
12	12	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /из бетона В15, F150 на с/стойком цементе с добавкой "Пенетрон Адмикс"/	м3	2,34	51006,33	1944,95	119354,8	4551,2	97638,8	16578,8	146808,2	
						7335,38	450,27	17164,8	1053,6		10874,6		
13	13	1106-1501-0601 РСНБ РК 2015	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях	м3	2,3751	4825,59	3,57	11461,2	8,4	11074,4	346,8	12752,6	
						159,32	1,18	378,4	2,8		944,6		
14	14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /сетки С-2/	т	0,046368	20832,55	1014,39	966	47	13,4	838,2	1948,6	
						19530,16	335,58	905,6	15,6		144,4		
15	15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046368	267762,92		12415,6		12415,6		13408,8	Казахстан
											993,2		
16	16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /сетки С-1, С4-1/	т	0,06192	291571,63		18054,2		18054,2		19498,6	
											1444,4		
17	17	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /М20х600/	т	0,026064	279140,06	2186,72	7275,6	57	6122,8	1014,4	8953,2	
						42037	733,97	1095,6	19,2		663,2		
18	18	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20 мм. Устройство /примеч.3 КЖ-3.3/	м2	2,916	1022,02	5,83	2980,2	17	1436	1395,8	4726	
						523,74	2,27	1527,2	6,6		350		
19	19	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Добавить до толщины 50 мм к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	2,916	1127,88	8,08	3288,8	23,6	1956,2	1199,8	4847,6	
						448,92	3,2	1309	9,4		359		
20	20	1106-0501-0103 РСНБ РК 2015	Обетонировка базы стоек на высоту 250 мм бетоном В15, F150 /примеч.6 КЖ-3.3/	м3	0,72	46629,3	3999,69	33573	2879,8	26409,4	4505,6	41124,8	
						5949,9	926,86	4284	667,4		3046,2		
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,368	641,77	19,89	6653,8	206,2	3456,2	2808,6	10219,4	
						288,53	2,76	2991,4	28,6		757		
22	22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В7,5 F50 на с/стойком цементе с добавкой "Пенетрон Адмикс" толщиной 100 мм. Устройство /примеч.3 КЖ-3.4/	м3	0,152	40013,08	1111,09	6082	168,8	5714,4	215,4	6801,2	
						1306,8	250,56	198,6	38		503,8		
23	23	1106-1501-0601 РСНБ РК 2015	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях	м3	0,15504	3608,88	2,67	559,6	0,4	540,6	17	622,8	
						119,15	0,88	18,4	0,2		46,2		
24	24	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /из бетона В15, F150 на с/стойком цементе с добавкой "Пенетрон Адмикс"/	м3	1,08	51006,33	1944,95	55086,8	2100,4	45064	7651,8	67757,6	
						7335,38	450,27	7922,2	486,2		5019		
25	25	1106-1501-0601 РСНБ РК 2015	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях	м3	1,0962	4825,59	3,57	5289,8	3,8	5111,2	160,2	5886	
						159,32	1,18	174,6	1,2		436		
26	26	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /сетки С-5...С-7/	т	0,049312	291571,63		14378		14378		15528,2	
											1150,2		
27	27	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /М24х800/	т	0,021888	279140,06	2186,72	6109,8	47,8	5141,8	852	7518,8	
						42037	733,97	920,2	16		557		
28	28	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20 мм. Устройство	м2	1,08	1022,02	5,83	1103,8	6,2	531,8	517	1750,4	
						523,74	2,27	565,6	2,4		129,6		
29	29	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Добавить до толщины 50 мм к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	1,08	1127,88	8,08	1218,2	8,6	724,6	444,4	1795,6	
						448,92	3,2	484,8	3,4		133		
30	30	1106-0501-0103 РСНБ РК 2015	Обетонировка базы стоек на высоту 250 мм бетоном В15, F150 /примеч.4 КЖ-3.4/	м3	0,272	46629,3	3999,69	12683,2	1088	9976,8	1702,2	15536,2	
						5949,9	926,86	1618,4	252,2		1150,8		
31	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,92	641,77	19,89	1232,2	38	640	520,2	1892,6	
						288,53	2,76	554	5,2		140,2		
32	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В7,5 F50 на с/стойком цементе с добавкой "Пенетрон Адмикс" толщиной 100 мм. Устройство /примеч.5 КЖ-3.5/	м3	0,408	40013,08	1111,09	16325,4	453,2	15338,8	578,2	18255,8	
						1306,8	250,56	533,2	102,2		1352,2		
33	33	1106-1501-0601 РСНБ РК 2015	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях	м3	0,41616	3608,88	2,67	1501,8	1,2	1451,2	45,4	1671	
						119,15	0,88	49,6	0,4		123,8		
34	34	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /из бетона В15, F150 на с/стойком цементе с добавкой "Пенетрон Адмикс"/	м3	4,964	51006,33	1944,95	253195,4	9654,8	207127,8	35169,6	311434,2	
						7335,38	450,27	36412,8	2235,2		23069,2		
35	35	1106-1501-0601 РСНБ РК 2015	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях		5,03846	4825,59	3,57	24313,6	18	23492,8	735,8	27053,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			построечных условиях	м3		159,32	1,18	802,8	6		2004		
36	36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001836	267762,92		491,6		491,6	39,4	531	Казахстан
37	37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /сетки С-1, С3, С-4/	т	0,14416	291571,63		42033		42033	3362,6	45395,6	
38	38	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,007684	672445,89	1343,04	5167	10,4	3224,6	1762,4	7483,8	
						251460	586,32	1932,2	4,6		554,4		
39	39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,164053	85,18	2,43	14	0,4	6	5,2	20,8	
						46,29	0,28	7,6	0		1,6		
40	40	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,164053	99,19	3,13	16,2	0,4	12,4	2,4	20	
						20,32	0,41	3,4	0		1,4		
41	41	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20 мм. Устройство /примеч.3 КЖ-3.5/	м2	2,754	1022,02	5,83	2814,6	16	1356,2	1318,2	4463,4	
						523,74	2,27	1442,4	6,2		330,6		
42	42	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Добавить до толщины 50 мм к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	2,754	1127,88	8,08	3106,2	22,2	1847,6	1133	4578,4	
						448,92	3,2	1236,4	8,8		339,2		
43	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,016	641,77	19,89	7069,8	219,2	3672,2	2984,2	10858,4	
						288,53	2,76	3178,4	30,4		804,4		
			Итого по разделу 3: ФУНДАМЕНТЫ					694691	22129,2	584232,2	85163	842242	
								88328,8	5110,4	0	62388		
			Раздел 4: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
44	44	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж /стойки Ст-1...Ст-6, Ст-7...Ст-9/	т конструкций	0,844483	22582,34	12832,57	19070,4	10837	2041,4	6390,8	27498	
						7332,36	3635,29	6192	3070		2036,8		
45	45	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Марка стали С275, С285, применен коэффициент к затратам труда - 1,03, к времени эксплуатации машин - 1,03, к расходу материалов - 1,03	т конструкций	1,116527	23259,81	13217,55	25970,2	14757,6	2780	8703	37447	
						7552,33	3744,35	8432,4	4180,6		2773,8		
46	46	1109-0302-0113 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 48 м. Монтаж /Ст-7, Ст-8/	т конструкций	0,620621	23240,69	13490,92	14423,6	8372,8	1500,2	4828	20791,8	
						7332,36	3942,14	4550,6	2446,6		1540,2		
47	47	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /из 245 марки стали/	т	0,209838	479304		100576		100576		108622	
											8046		
48	48	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т /из 255 марки стали/	т	0,848255	476133		403882		403882		436192,6	
											32310,6		
49	49	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /из 275 марки стали/	т	1,116527	522845		583770,4		583770,4		630472	
											46701,6		
50	50	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /из 255 марки стали/	т	0,272276	508442		138436,4		138436,4		149511,4	
											11075		
51	51	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /из 245 марки стали/	т	0,134736	503710		67867,8		67867,8		73297,2	
											5429,4		
52	52	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	48,120316	99,19	3,13	4773	150,6	3644,6	688,2	5898,2	
						20,32	0,41	977,8	19,8		437		
53	53	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Монтаж балок высотой до 25 м	т конструкций	0,054275	55542,53	27884,87	3014,6	1513,4	184,6	1138,4	4485,2	
						24255,81	6143,46	1316,4	333,4		332,2		
54	54	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 /из 255 марки стали/	т	0,053492	328135,01		17552,4		17552,4		18956,6	
											1404,2		
55	55	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /из 255 марки стали/	т	0,000784	508442		398,4		398,4		430,2	
											31,8		
56	56	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,054275	17564,29	1773,94	953,4	96,2	303,4	382,2	1442,4	
						10200,75	4,15	553,6	0,2		106,8		
57	58	1109-0302-0105 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 36 м, массой до 8 т. Монтаж на высоте до 25 м /ферма Ф-1/	т конструкций	1,360723	38748,67	16605,85	52726,2	22596	8411	19528,6	78035,2	
						15961,6	4837,8	21719,4	6583		5780,4		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	59	1109-0302-0102 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м /ферма Ф-2/	т конструкций	0,881118	39350,08	17166,43	34672	15125,8	2405,8	14865,8	53500,8	
						19453,2	4998,12	17140,6	4404		3963		
59	60	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /из 245 марки стали/	т	0,005731	503768		2887		2887		3118	
											231		
60	61	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /из 245 марки стали/	т	0,696557	479304		333862,4		333862,4		360571,4	
											26709		
61	62	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /из 245 марки стали/	т	0,541998	471401		255498,6		255498,6		275938,4	
											20439,8		
62	63	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т /из 245 марки стали/	т	0,291365	471401		137349,6		137349,6		148337,6	
											10988		
63	64	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /из 255 марки стали/	т	0,02933	508442		14912,8		14912,8		16105,8	
											1193		
64	65	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /из 245 марки стали/	т	0,432528	503710		217869		217869		235298,6	
											17429,6		
65	66	2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /из 245 марки стали/	т	0,244331	494541		120831,8		120831,8		130498,4	
											9666,6		
66	67	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,24184	17564,29	1773,94	39376,4	3977	12531	15785,6	59575	
						10200,75	4,15	22868,4	9,4		4413		
			Итого по разделу 4: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					2590674,4	77426,4	2429496,6	72310,6	2876023,8	
								83751,2	21047	0	213038,8		
			Итого по отделу ЭСТАКАДА В РАЙОНЕ ЗАВОДА КАЗКАТ					3551080,4	117055,6	3245121,4	178159,8	4027579,2	
								188902,6	32539,2	0	298339		
			ИТОГО по акту					3551080,4	117055,6	3245121,4	178159,8	4027579,2	
								188902,6	32539,2	0	298339		
			Временные здания и сооружения	2%							*80 551,58*	4 108 130,78	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	3,15%							129 406,12	4 237 536,90	
			Непредвиденные работы и затраты	2%							84 750,74	4 322 287,64	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нура Агро Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Щербаков И.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

гл. Энергетик ЖМЗ Жумабаев Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "TPGS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер технического надзора **Батпаков Б.М.**

Авторский надзор

ТОО "Антика"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Оракбаев Н.Т.**

Утверждаю:

Подрядчик:
Директор ТОО " Нура Агро Курылыс"
Камаев С.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нура Агро Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ГАЗИФИКАЦИЯ ЖМЗ, ЗАВОДА "КАЗКАТ" И ФСО ЖОФ №1,2,3"**
(наименование, адрес)

Объект : **ГСН-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1200022302** от **30.12.2020**

Акт выполненных работ

за **Август 2021 (месяц, год) на 06-01-02 НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: #Газопроводы##										
1	20	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	см трубопровода	1,2	609277,18	222665,73	731133	267199	4660	534396	1366771	
						382728	67100,42	459274	80521		101242		
			Итого по разделу 3: #Газопроводы##					731133	267199	4660	534396	1366771	
								459274	80521	0	101242		
			Раздел 4: #Оборудование и материалы##										
2	36	1337-0102-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	95943,46	11659,99	95943	11660	20581	41393	148323	
						63702,18	4155,62	63702	4156		10987		
3	38	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	жка или клапан	1	14561,49	6965,6	14561	6965	756	8945	25387	
						6839,97	2195,16	6840	2195		1881		
4	40	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	жка или клапан	1	10772,05	5087,81	10772	5088	693	6528	18684	
						4990,98	1602,94	4991	1603		1384		
5	42	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	жка или клапан	2	1275,49	27,79	2551	56	339	2162	5090	
						1078	13,82	2156	28		377		
6	44	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	жка или клапан	3	8304,62	2691,18	24914	8074	1673	17525	45834	
						5055,63	844,9	15167	2535		3395		
7	46	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36	1457,07	931,29	52455	33526		28084	86982	
						525,78	262,2	18928	9439		6443		
8	47	2302-0302-5184 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250x315, PN 16	шт.	1	48907,84		48908		48908		52821	
											3913		
9	48	2302-0302-5167 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250x110x250, PN 16	шт.	2	22222,54		44445		44445		48001	
											3556		
10	49	2302-0302-5179 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x110x315, PN 16	шт.	1	42204,9		42205		42205		45581	
											3376		
11	52	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	2133,33		4267		4267		4608	
											341		
12	54	2302-0304-2022 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110-90, PN 16		1	5457,84		5458		5458		5895	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			110x50, PN 16	шт.							437		
13	55	2302-0304-2020 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	2	4687,26		9375		9375	750	10125	
14	57	2302-0304-1017 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16	шт.	3	57963		173889		173889	13911	187800	
15	58	2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	2	1134,31		2269		2269	181	2450	
16	59	2302-0304-2404 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	2	958,82		1918		1918	153	2071	
17	61	2304-0105-0103 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2	14122,54		28245		28245	2260	30505	
18	62	2304-0105-0603 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2	24882,36		49765		49765	3981	53746	
19	63	2304-0105-0901 РСНБ РК 2015	Ключ	шт.	6	3362,75		20176		20176	1614	21790	
20	64	2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Удлинитель ключа	шт.	6	6052,94		36318		36318	2905	39223	
21	65	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	фасонных частей	0,1595	78265,99 37833,9	15074,19 4806,86	12483 6035	2405 767	4045	6733 1537	20753	
22	67	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	1296942,16 668115	560102,64 188089,5	14266 7349	6161 2069	756	9324 1887	25477	
23	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м2	9,2	75,72 46,29	2,43 0,28	697 426	23 3	248	296 79	1072	
24	77	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811/+КО-868/	м2	18,4	229,3 17,14	1,72 0,28	4219 315	31 5	3872	221 355	4795	
25	78	2110-0502-0115 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый двухкомпонентный сверхнизковязкий для герметизиции швов/вес 1м3-1350кг /	кг	135	3394,12		458206		458206	36656	494862	
26	79	2301-0405-1201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4437-1-2014	м	2	1138,23		2276		2276	182	2458	
27	80	2301-0405-1203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4437-1-2014	м	2	3391,18		6782		6782	543	7325	
28	81	2302-0304-2417 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16	шт.	8	32749,02		261992		261992	20959	282951	
29	82	2302-0302-5167 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250x110x250, PN 16	шт.	4	22222,54		88890		88890	7111	96001	
30	83	2302-0304-2020 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	4	4687,26		18749		18749	1500	20249	
31	84	2302-0304-2209 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	3922,55		15690		15690	1255	16945	
32	85	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,9	28800,34 9210,6	19589,74 4529,42	25920 8290	17630 4076		7543 2677	36140	
33	94	1125-0211-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2)/расчет://Размеры	стык	10	43293,63 2377,04	32015,62 6770,82	432936 23770	320156 67708	89010	83246 41295	557477	
34	95	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм./+63 мм,+32 мм/ Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100	стык	2	26268,71 1326,72	19788,08 4184,88	52537 2653	39576 8370	10308	10031 5005	67573	
35	96	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм/+250 мм/, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	90	4237,81 3990	115,88 0	381403 359100	10429 0	11874	219051 48036	648490	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	97	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм/+63 мм/, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	3	863,76	25,75	2591	77	120	1460	4375	
						798	0	2394	0		324		
37	98	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм/+32 мм/, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	15	644,97	19,31	9675	290	407	5476	16363	
						598,5	0	8978	0		1212		
38	99	1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм./+219 мм / Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/расчет:/Размеры	стык	2	36100,39	26228,54	72201	52457	15929	13566	92628	
						1907,16	5546,94	3814	11094		6861		
39	100	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм./+32 мм/ Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/расчет:/Размеры	стык	1	26268,71	19788,08	26269	19788	5154	5016	33788	
						1326,72	4184,88	1327	4185		2503		
40	101	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм /+219 мм./, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	20	1738,75	51,5	34775	1030	1825	19471	58586	
						1596	0	31920	0		4340		
41	102	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм/+32 мм/, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	11	644,97	19,31	7095	212	299	4016	12000	
						598,5	0	6584	0		889		
42	103	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	см трубопровода	1,233	1119152,4	897915,46	1379915	1107129	3449	485504	2014653	
						218440	214261,46	269337	264184		149234		
			Итого по разделу 4: #Оборудование и материалы##					3978001	1642763	1491161	975591	5349877	
								844076	382417	0	396285		
			ИТОГО по акту					4709134	1909962	1495821	1509987	6716648	
								1303350	462938	0	497527		
			Временные здания и сооружения	*2%*							*134 332,96*		
												6 850 980,96	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	3,15%							215 805,90		
												7 066 786,86	
			Непредвиденные работы и затраты	2%							141 335,74		
												7 208 122,60	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нура Агро Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Щербаков И.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

гл. Энергетик ЖМЗ Жумабаев Н.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "TPGS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер технического надзора **Батпаков Б.М.**

Авторский надзор
ТОО "Антика"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Оракбаев Н.Т.**

Утверждаю:

Подрядчик
Директор ТОО "Нура Агро Курылыс"
Камаев С.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нура Агро Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ГАЗИФИКАЦИЯ ЖМЗ, ЗАВОДА "КАЗКАТ" И ФСО ЖОФ №1,2,3"**
(наименование, адрес)

Объект : **ГСН-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1200022302** от **30.12.2020**

Акт выполненных работ

за **Август 2021** (месяц, год) на **06-02-02 НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: #Газопроводы в траншее##										
1	12	1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	83430,04	9398,05	333720	37592	61175	151389	523918	
						58738,2	3306,58	234953	13226		38809		
2	13	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	58226,15	5383,16	58226	5383	13907	24854	89726	
						38935,8	1808,24	38936	1808		6646		
3	14	1337-0102-0206 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж в помещении.	шт.	1	136686,67	31345,48	136687	31346	15294	61477	214017	
						90047,4	10734,95	90047	10735		15853		
4	20	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	жка или клапан	1	1635,51	83,37	1636	83	169	1411	3291	
						1383,51	41,46	1384	41		244		
5	21	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	жка или клапан	10	3082,15	138,95	30822	1389	3184	26670	62091	
						2624,79	69,1	26248	691		4599		
6	22	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	жка или клапан	1	5488,72	1777,6	5489	1778	530	3702	9926	
						3180,78	558,66	3181	559		735		
7	23	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	жка или клапан	5	8315,77	2691,18	41579	13455	2845	29208	76450	
						5055,63	844,9	25278	4224		5663		
8	33	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием. Трубопроводы на высоте более 5 м, применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей -	см трубопровода	0,151	792751,29	218944,69	119705	33061	2093	98183	235319	
						559944	96841,36	84552	14623		17431		
9	34	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием. Трубопроводы на высоте более 5 м, применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей -	см трубопровода	0,676	869710,96	259886,94	587925	175684	15694	468315	1140739	
						586608	113163,65	396547	76499		84499		
10	35	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием. Трубопроводы на высоте более 5 м, применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей -	см трубопровода	0,01	1021122,97	296318,74	10211	2964	399	8059	19732	
						684931,5	129151,88	6849	1292		1462		
11	36	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием. Трубопроводы на высоте более 5 м, применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей -	см трубопровода	0,144	1201482,21	398505,33	173013	57384	9559	127804	324882	
						736593	159898,97	106069	23025		24065		
12	37	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием. Трубопроводы на высоте более 5 м, применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей -	см трубопровода	0,15	1583027,3	724012,86	237454	108602	14364	152933	421618	
						763257	266594,88	114489	39989		31231		
13	46	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием. Трубопроводы на высоте более 5 м,		0,01	792751,29	218944,69	7928	2189	139	6502	15584	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей -	см трубопровода		559944	96841,36	5599	968		1154		
14	47	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием. Трубопроводы на высоте более 5 м,		0,066	869710,96	259886,94	57401	17153	1532	45723	111374	
			применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей -	см трубопровода		586608	113163,65	38716	7469		8250		
15	48	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием. Трубопроводы на высоте более 5 м,		0,566	1021122,97	296318,74	577956	167716	22568	456163	1116849	
			применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей -	см трубопровода		684931,5	129151,88	387671	73100		82730		
16	49	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием. Трубопроводы на высоте более 5 м,		0,73	1583027,3	724012,86	1155610	528529	69903	744274	2051875	
			применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей -	см трубопровода		763257	266594,88	557178	194614		151991		
17	54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,88735	1095984,03	518493,94	972521	460085	54326	589781	1687286	
				фасонных частей		516267,7	155100,19	458110	137628		124984		
18	73	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,1162	1095984,03	518493,94	127353	60249	7114	77233	220953	
				фасонных частей		516267,7	155100,19	59990	18023		16367		
19	81	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,04284	1095984,03	518493,94	46952	22212	2623	28474	81460	
				фасонных частей		516267,7	155100,19	22117	6644		6034		
20	96	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0004	1095984,03	518493,94	438	207	24	266	760	
				фасонных частей		516267,7	155100,19	207	62		56		
21	98	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1457,07	931,29	2914	1862		1560	4832	
				шт.		525,78	262,2	1052	524		358		
22	99	2302-0304-2617 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16		1	17476		17476		17476		18874	Казахстан
				шт.							1398		
23	100	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16		1	7489		7489		7489		8088	Казахстан
				шт.							599		
24	101	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Трубопроводы на высоте более 5 м, применен коэффициент нормам затрат труда		0,0013	1201482,21	398505,33	1562	518	86	1154	2933	
			рабочих-строителей - 1,1	см трубопровода		736593	159898,97	958	208		217		
25	103	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри		1,8438	113224,72	6943,81	208764	12803	23617	119475	354498	
			зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		93472	438,26	172344	808		26259		
26	125	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		1	4890,75	822,52	4891	823	366	4296	9922	
				шт.		3702,4	274,92	3702	275		735		
27	126	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		2	1563,72		3127		3127		3377	
				м							250		
28	127	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,003217	643568		2070		2070		2236	
				т							166		
29	128	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,03	44314,8	1759,64	1329	53	1124	150	1597	
				м3		5102,37	403,66	153	12		118		
30	129	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,		0,471	877,87	19,89	413	9	268	128	584	
			кирпичу, бетону	м2 поверхности		288,53	2,76	136	1		43		
31	136	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм./+26,9 мм/+32,0 мм/+57,0 мм/+89,0 мм/+98,0 мм/+108 мм/ Контроль качества сварных		47	26371,7	19788,08	1239470	930039	247074	235731	1593217	
			соединений методом радиографирования, избыточное давление	стык		1326,72	4184,88	62356	196689		118016		
32	137	1125-0211-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125/+133/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное		15	32367,82	24455,08	485517	366826	93193	93799	625661	
			давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/расчет:/Размеры	стык		1699,86	5171,88	25498	77578		46345		
33	138	1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150/+159/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное		5	34786,35	25575,16	173932	127876	37280	32596	223050	
			давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/расчет:/Размеры	стык		1755,14	5408,76	8776	27044		16522		
34	139	1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200/+219/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное		22	36259,55	26228,54	797710	577028	178725	149231	1022696	
			давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/расчет:/Размеры	стык		1907,16	5546,94	41958	122033		75755		
35	140	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных		102	645,51	19,31	65842	1970	2825	37239	111327	
			соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык		598,5	0	61047	0		8246		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	141	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	129	864,56	25,75	111528	3322	5264	62795	188269	
						798	0	102942	0		13946		
37	142	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89/+98/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователемсварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	109	1081,43	30,9	117876	3368	5780	66324	198936	
						997,5	0	108728	0		14736		
38	143	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/+108/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	81	1500,81	43,78	121566	3546	4903	69001	205812	
						1396,5	0	113116	0		15245		
39	144	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194/+159/+219/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,	стык	252	1740,57	51,5	438624	12978	23454	245337	738678	
						1596	0	402192	0		54717		
40	145	1339-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции и оборудование, сталь перлитная, толщина стенки до 12 мм. Испытания механические на растяжение	образец	135	1767,6	252,6	238626	34101		143816	413037	
						1515	231,4	204525	31239		30595		
41	146	1339-0301-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции и оборудование, сталь перлитная, толщина стенки до 12 мм. Испытания механические на изгиб	образец	135	1527,69	164,19	206238	22165		124670	357381	
						1363,5	150,41	184072	20305		26473		
42	147	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	см трубопровода	2,698	1121709,53	897915,46	3026372	2422575	14445	1062360	4415831	
						218440	214261,46	589351	578077		327099		
			Итого по разделу 2: #Газопроводы в траншее##					11955962	6248923	966008	5552083	18908686	
								4741027	1680013	0	1400641		
			ИТОГО по акту					11955962	6248923	966008	5552083	18908686	
								4741027	1680013	0	1400641		
			Временные здания и сооружения	2%							*378 173,72*		
												19 286 859,72	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	3,15%							607 536,08		
												19 894 395,80	
			Непредвиденные работы и затраты	2%							397 887,92		
												20 292 283,72	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нура Агро Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Щербаков И.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

гл. Энергетик ЖМЗ Жумабаев Н.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "TPGS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер технического надзора **Батпаков Б.М.**

Авторский надзор
ТОО "Антика"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Оракбаев Н.Т.**

Утверждаю:

Подрядчик:
Директор ТОО "Нура Агро Курылыс"

Камаев С.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нура Агро Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ГАЗИФИКАЦИЯ ЖМЗ, ЗАВОДА "КАЗКАТ" И ФСО ЖОФ №1,2,3"**

(наименование, адрес)

Объект : **ГСН-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1200022302** от **30.12.2020**

Акт выполненных работ

за Август 2021 (месяц, год) на 02-11 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3		14,3871	174,9	168,05	2516	2417		377	3124	
				м3 грунта		6,85	29,5	99	424		231		
2	2	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок		1,0829	2605,74	0	2822	0		2032	5242	
				м3 грунта		2605,74	0	2822	0		388		
3	3	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1,496	40,68	40,68	61	61		14	81	
				м3 грунта		0	12,72	0	19		6		
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,374	980,23	0	367	0		264	681	
				м3 грунта		980,23	0	367	0		50		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,496	197,68	92,7	296	139		160	492	
				тненного грунта		104,98	43,54	157	65		36		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					6062	2617	0	2847	9620	
								3445	508	0	711		
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ										
6	6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное толщиной 300 мм. Устройство /примеч.2 КЖ-2/		7,14	3724,9	1243,72	26596	8880	10625	9959	39479	
				м3 основания		993,1	506,76	7091	3618		2924		
7	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В7,5 F50 на с/стойком цементе с добавкой "Пенетрон Адмикс" толщиной 100 мм. Устройство /примеч.22 КЖ-1.1/		1,98	40496,66	1333,31	80183	2640	74438	3367	90234	
				м3		1568,16	300,67	3105	595		6684		
8	8	1106-1501-0601 РСНБ РК 2015	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях		2,0196	3633,24	3,2	7338	6	7042	265	8211	
				м3		142,98	1,06	289	2		608		
9	9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В15, F150 на с/стойком цементе с добавкой "Пенетрон Адмикс"/		8,96	44757,46	2049,44	401027	18363	360396	24212	459258	
				м3		2485,24	484,25	22268	4339		34019		
10	10	1106-1501-0601 РСНБ РК 2015	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях		9,0944	4858,17	4,28	44182	39	42404	1594	49438	
				м3		191,18	1,42	1739	13		3662		
11	11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Кр-1/		0,09246	24941,46	1217,27	2306	112	27	2006	4657	
				т		23436,19	402,7	2167	37		345		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01098	295483,07		3244		3244	260	3504	
13	13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38428	291571,63		112045		112045	8964	121009	Казахстан
14	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /примеч.21 КЖ-1.1/	м2 поверхности	4,6	703,45	23,87	3236	110	1533	1495	5110	
						346,24	3,31	1593	15		379		
15	27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /опоры Оп-1/	ьных элементов	0,02592	782782,82	8254,34	20290	214	18098	2386	24490	
						76296,36	1708,15	1978	44		1814		
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ					700447	30364	629852	45284	805390	
								40230	8663	0	59659		
			ИТОГО по акту					706509	32981	629852	48131	815010	
								43675	9171	0	60370		
			Временные здания и сооружения	*2%*							*16 300,20*		
												831 310,20	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	3,15%							26 186,27		
												857 496,47	
			Непредвиденные работы и затраты	2%							17 149,93		
												874 646,40	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нура Агро Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Щербаков И.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

гл. Энергетик ЖМЗ Жумабаев Н.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "TPGS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер технического надзора **Батпаков Б.М.**

Авторский надзор
ТОО "Антика"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Оракбаев Н.Т.**

Утверждаю:

Подрядчик:
Директор ТОО "Нура Агро Курылыс"

Камаев С.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нура Агро Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ГАЗИФИКАЦИЯ ЖМЗ, ЗАВОДА "КАЗКАТ" И ФСО ЖОФ №1,2,3"**
(наименование, адрес)

Объект : **ГСН-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1200022302** от **30.12.2020**

Акт выполненных работ

за Август 2021 (месяц, год) на 02-01-02 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: #Газопровод##										
1	104	1311-0203-0108 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 200 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	17632,48	2955,24	70530	11821	3173	45276	125071	
						13884	1208,16	55536	4833		9265		
2	105	1311-0203-0110 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 300 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	25318,56	3644,8	101274	14579	8945	62783	177182	
						19437,6	1490,06	77750	5960		13125		
3	106	1120-0501-0203 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 560 мм. Установка	заслонка	4	3804,72	70,3	15219	282	2368	12387	29814	
						3142,44	17,41	12570	70		2208		
4	107	1120-0101-0505 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	тн воздуховодов	31,086	23859,45	53,3	741695	1657	666593	72631	879472	
						2362,65	21,5	73445	668		65146		
5	108	1120-0101-0506 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	тн воздуховодов	31,4	23548,55	48,16	739425	1512	673236	63979	867676	
						2059,75	19,38	64676	608		64272		
6	109	1120-0101-0506 РСНБ РК 2015	Переходы класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	тн воздуховодов	0,943256	23548,55	48,16	22212	45	20224	1922	26065	
						2059,75	19,38	1943	18		1931		
7	110	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	96,576	655		63257		63257		68318	Казахстан
											5061		
8	117	1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм./219 мм / Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	33780,87	31474,25	33781	31474	18	8140	45275	
						2288,59	6656,33	2289	6656		3354		
9	118	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм./108 мм, 89 мм, 32 мм, 20 мм / Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100	стык	4	25354,02	23745,7	101416	94982	65	24075	135530	
						1592,06	5021,86	6368	20087		10039		
10	119	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм/+219 мм./, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	2	2070,07	61,8	4140	124	186	2337	6995	
						1915,2	0	3830	0		518		
11	120	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм/+108 мм./, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	5	1788,87	52,54	8944	263	303	5111	15179	
						1675,8	0	8379	0		1124		
12	121	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм/+76/, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	6	1040,29	29,66	6242	178	318	3505	10527	
						957,6	0	5746	0		780		
13	122	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм/+57 мм./, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных		1	1029,31	30,9	1029	31	41	584	1742	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык		957,6	0	958	0		129		
14	123	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм/+20 мм./, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	8	769,07 718,2	23,17 0	6153 5746	185 0	222	3505 773	10431	
			Итого по разделу 2: #Газопровод##					1915317	157133	1438949	306235	2399277	
								319236	38900	0	177725		
			ИТОГО по акту					1915317	157133	1438949	306235	2399277	
								319236	38900	0	177725		
			Временные здания и сооружения	*2%*							*47 985,54*		
												2 447 262,54	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	3,15%							77 088,77		
												2 524 351,31	
			Непредвиденные работы и затраты	2%							50 487,03		
												2 574 838,34	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нура Агро Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Щербаков И.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

гл. Энергетик ЖМЗ Жумабаев Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "TPGS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер технического надзора **Батпаков Б.М.**

Авторский надзор

ТОО "Антика"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Оракбаев Н.Т.**

Утверждаю:

Подрядчик:
Директор ТОО " Нура Агро Курылыс"
Камаев С.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нура Агро Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ГАЗИФИКАЦИЯ ЖМЗ, ЗАВОДА "КАЗКАТ" И ФСО ЖОФ №1,2,3"**

(наименование, адрес)

Объект : **ГСН-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1200022302** от **30.12.2020**

Акт выполненных работ

за **Август 2021** (месяц, год) на **01-01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОЕКТА ГАЗИФИКАЦИИ ЖМЗ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ##Цех подготовки шихты ЖМЗ#										
1	4	ТКоммерч.предлож.	Кабель EUROLAN UTP CAT5E 4x2x0,52#ТОО"КАЗТЕХНОСЕРВИС, г.Караганда 2021г.	м	204	130,95		26714		26714		26714	
2	5	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	200	356,33	149,82	71266	29964	8134	30598	110013	
						165,84	46,64	33168	9329		8149		
3	6	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кабельные марки Т-6-5-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,5	21612		10806		10806		11670	
											864		
4	7	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015	Проводки электрические.Оконцеванием наконечником	шт	50	210,39	0	10520	0	870	7237	19178	
						192,98	0	9649	0		1421		
			Итого по разделу 1: ##Цех подготовки шихты ЖМЗ#					119306	29964	46524	37835	167575	
								42817	9329	0	10434		
			Раздел 2: ##Плавильный цех ЖМЗ#										
5	10	ТКоммерч.предлож.	Кабель EUROLAN UTP CAT5E 4x2x0,52#ТОО"КАЗТЕХНОСЕРВИС, г.Караганда 2021г.	м	540,6	130,95		70792		70792		70792	
6	11	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	530	356,33	149,82	188855	79404	21555	81084	291534	
						165,84	46,64	87895	24721		21595		
7	12	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кабельные марки Т-6-5-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,64	21612		13832		13832		14939	
											1107		
8	13	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015	Проводки электрические.Оконцеванием наконечником	шт	64	210,39	0	13465	0	1114	9263	24546	
						192,98	0	12351	0		1818		
			Итого по разделу 2: ##Плавильный цех ЖМЗ#					286944	79404	107293	90347	401811	
								100246	24721	0	24520		
			Раздел 4: ##Цех ФСО ЖОФ №1,2,3 ЖМЗ#										
9	22	2306-0203-1901 РСНБ РК 2015	Кабели 3х4мм2 (медный экран) с жилой заземления ГОСТ 1508-78	км	0,3672	323746		118880		118880		128390	
											9510		
10	23	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце		360	356,33	149,82	128279	53935	14641	55076	198023	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			трассы	м кабеля		165,84	46,64	59702	16792		14668		
11	24	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кабельные марки Т-6-5-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	21612		7780		7780		8402	
											622		
12	25	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015	Проводки электрические.Оконцеванием наконечником	шт	36	210,39	0	7574	0	627	5211	13808	
						192,98	0	6947	0		1023		
			Итого по разделу 4: ##Цех ФСО ЖОФ №1,2,3 ЖМЗ#					262513	53935	141928	60287	348623	
								66649	16792	0	25823		
			ИТОГО по акту					668763	163303	295745	188469	918009	
								209712	50842	0	60777		
			Временные здания и сооружения	2%							*18 360,18*		
												936 369,18	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	3,15%							29 495,63		
												965 864,81	
			Непредвиденные работы и затраты	2%							19 317,30		
												985 182,11	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нура Агро Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Щербаков И.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

гл. Энергетик ЖМЗ Жумабаев Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "TPGS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер технического надзора **Батпаков Б.М.**

Авторский надзор

ТОО "Антика"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Оракбаев Н.Т.**