Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Агротехнический колледж
№2 с.Каменка Сандыктауского района"
Управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО «Крофас»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса, МТМ и здания НВП Агротехнического колледжа №2 в с.Каменка Сандыктауского района Акмолинской области

СПРАВКА

3

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	Код
		101	07.06.16				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Учебный корпус, МТМ, здание НВП	51000000	14553826	17142961	5505030	-				1746459	16300286

Заказчик:
Директор КГУ "Агротехнический колледж №2
с.Каменка Сандыктауского района"
_____Досымбеков М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «Крофас»
_____Темербеков Т.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Агротехнический колледж №2 с.Каменка Сандыктауского района" управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО «Крофас»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса, МТМ и здания НВП Агротехнического колледжа №2 в с.Каменка Сандыктауского района Акмолинской области

АКТ №3
приёмки выполненных работ
от 27 июля 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ												
1	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	29,01	4250	-	123293	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
2	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	26,62 м2	3760	-	100091	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	3,68 м2	5470	-	20130	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	С12063-6	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	9,21 м2	5960	-	54892	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12062-5 прим.	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами внутренние м2	5,4	3540	-	19116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке м2	3,15	787,57	3,8	2481	12	464	0,96	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			154,48	1,44	487	5	94,5	0,01	-
7	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	3,8	379,71	40,1	1443	152	1347	1,71	7
				313,09	15,16	1190	58	108	0,07	-
8	С12022-1 прим.	-Стоимость металлических дверей 2100х900 мм м2	3,8	11925,38	-	45316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание м2	3	2980	-	8940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	1	1500	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	30	1380	-	41400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами комплект	38	583	-	22154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			444675	164			10

			Тенге			1676	62			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399359	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2083	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1738	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			395435	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1811	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24070	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			425240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2010	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45316	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45316	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48035	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			473276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2010	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		Деталь пола ДП-1								
14	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	245,9	544,23	1,61	133825	396	13654	0,32	79
				49,91	0,25	12273	61	110,7	-	1
			1м2							
15	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	245,9	982,01	6,13	241476	1506	18943	0,44	108
				67,28	2,31	16543	569	110,7	0,01	3
			м2							
16	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	263,113	178,36	0,09	46929	24	4410	0,09	25
				15,12	0,02	3978	5	110,7	-	-
			1м							
		Деталь пола ДП-2								
17	Е0157-14-2	-Устройство подстилающего слоя щебеночного толщиной 40 мм	38,1	135,32	2,06	5156	78	2043	0,32	12
				47,99	0,45	1828	17	110,7	-	-
			1м2							
18	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного толщиной 80 мм	38,1	697,47	1,2	26574	46	1671	0,27	10
				39,4	0,23	1501	9	110,7	-	-
			1м2							
19	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	38,1	544,23	1,61	20735	61	2116	0,32	12
				49,91	0,25	1902	10	110,7	-	-
			1м2							
20	Е0157-13-3	-Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике один слой площадью до 20 м2	14,3	607,22	1,58	8683	23	733	0,31	4
				46,04	0,25	658	4	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0157-13-4	-Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	1м2 23,8	600,33 39,15	1,58 0,25	14288 932	38 6	1038 110,7	0,26 -	6 -
22	Е0157-12-8	-Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	1м2 38,1	343,56 72,9	1,51 0,23	13090 2777	58 9	3084 110,7	0,46 -	17 -
23	Е0111-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из щитов паркетных	1м2 38,1 м2	3863,05 186,3	7,83 2,93	147182 7098	298 111	7981 110,7	1,03 0,01	39 1
24	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	40,767	178,36 15,12	0,09 0,02	7271 616	4 1	683 110,7	0,09 -	4 -
25	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м Деталь пола ДП-3 52,3	398,93 99,79	14,01 2,21	20864 5219	733 116	5905 110,7	0,67 0,01	35 1
26	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2 332,3	384,93 85,79	14,01 2,21	127912 28508	4656 734	32371 110,7	0,58 0,01	194 4
27	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1м2 0,4961 1т	5604,41 2173,5	409,16 154,69	2780 1078	203 77	1091 94,5	13,34 0,75	7 -
28	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,4961 т	50800 -	- -	25202 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	384,6	544,23 49,91	1,61 0,25	209309 19195	619 96	21356 110,7	0,32 -	124 1
30	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из	1м2 384,6	1070,01	14,85	411526	5711	104850	1,54	591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток на растворе		243,95	2,32	93823	892	110,7	0,02	9
31	Е0157-23-4	1м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	411,522	166,91	2,26	68686	930	22860	0,29	119
				49,84	0,34	20510	140	110,7	-	1
32	Е0157-16-1	1м Деталь пола ДП-4 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	175,5	544,23	1,61	95512	283	9745	0,32	57
				49,91	0,25	8759	44	110,7	-	-
33	Е0157-15-1	1м2 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	16,2	398,93	14,01	6463	227	1829	0,67	11
				99,79	2,21	1617	36	110,7	0,01	-
34	Е0157-15-2	1м2 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	159,3	384,93	14,01	61319	2232	15518	0,58	93
				85,79	2,21	13666	352	110,7	0,01	2
35	Е0106-11-10	1м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2264	5604,41	409,16	1269	93	498	13,34	3
		т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		2173,5	154,69	492	35	94,5	0,75	-
36	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2264	50800	-	11501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0157-20-2	т -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	175,5	1070,01	14,85	187787	2606	47845	1,54	270
				243,95	2,32	42813	407	110,7	0,02	4
38	Е0157-23-4	1м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	187,785	166,91	2,26	31343	424	10431	0,29	54
				49,84	0,34	9359	64	110,7	-	-
39	Е0157-16-1	1м Деталь пола ДП-5 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	63,9	544,23	1,61	34776	103	3548	0,32	21
				49,91	0,25	3189	16	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
40	Е0157-13-3	-Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике один слой площадью до 20 м2	34,3	607,22	1,58	20828	54	1758	0,31	10
				46,04	0,25	1579	9	110,7	-	-
		1м2								
41	Е0157-13-4	-Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	29,6	600,33	1,58	17770	47	1291	0,26	8
				39,15	0,25	1159	7	110,7	-	-
		1м2								
42	Е0157-12-8	-Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	63,9	343,56	1,51	21953	96	5173	0,46	29
				72,9	0,23	4658	15	110,7	-	-
		1м2								
43	Е0111-35-1	-Устройство покрытий из щитов паркетных	63,9	3863,05	7,83	246849	500	13385	1,03	66
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			186,3	2,93	11905	187	110,7	0,01	1
		м2								
44	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	68,373	178,36	0,09	12195	6	1146	0,09	6
				15,12	0,02	1034	1	110,7	-	-
		1м								
		Деталь пола ДП-6								
45	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	481,3	544,23	1,61	261936	775	26725	0,32	155
				49,91	0,25	24022	120	110,7	-	1
		1м2								
46	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	36,3	398,93	14,01	14481	509	4099	0,67	24
				99,79	2,21	3622	80	110,7	0,01	-
		1м2								
47	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	445	384,93	14,01	171293	6234	43350	0,58	260
				85,79	2,21	38177	983	110,7	0,01	5
		1м2								
48	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,6209	5604,41	409,16	3480	254	1366	13,34	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			2173,5	154,69	1350	96	94,5	0,75	-
		1т								
49	С12041-89 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,6209	50800	-	31542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-1, d 4 мм т								
50	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	481,3	982,01 67,28	6,13 2,31	472641 32379	2948 1113	37076 110,7	0,44 0,01	211 5
51	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	514,991	178,36 15,12	0,09 0,02	91854 7787	46 10	8631 110,7	0,09 -	49 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3328278	32820			2724
			Тенге			426008	6432			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3328278	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2384622	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	432441	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68245	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			416582	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			478205	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		239
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	71731	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			228389	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4034872	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3005
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	504171	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4034872	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3005
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	504171	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Ограждение лестничных маршей

52	Е0107-60-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород м	16,7	4241,9 274,28	9,61 3,62	70840 4580	161 61	5848 126	1,54 0,02	26 -

Стены и перегородки

53	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	593,4	16,97 16,9	0,07 0,02	10070 10028	42 12	9488 94,5	0,12 -	69 -
54	Е0157-2-7	-Разборка покрытия подоконников из керамических плиток 1м2	11,2	116,63 106,07	10,56 1,67	1306 1188	118 19	1336 110,7	0,7 0,01	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	E0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	2686,4099	149,34 84,79	4,29 1,64	401180 227779	11518 4399	219409 94,5	0,52 0,01	1406 21
				м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		483396	11838			1509
				Тенге		243576	4490			22
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		483396	-	-		-
	Материалы -			Тенге		66421	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	248066	-		-
	Местные материалы -			Тенге		161561	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		236080	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	35412	-		118
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		43169	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		762645	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	283478	-		1649
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		762645	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	283478	-		1649
										-
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		Фасад								
56	E0115-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	63,47	119,2 65,99	0,75 0,29	7565 4188	48 18	3975 94,5	0,37 -	23 -
				м						
57	E0115-158-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	63,47	75,78 11,78	2,06 0,79	4810 747	131 50	754 94,5	0,07 -	5 -
				м2						
58	E0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	516,73	275,67 125,24	2,45 0,56	142447 64713	1265 291	61428 94,5	0,7 0,03	363 17
				м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		154822	1444			391
				Тенге		69648	359			17
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		154822	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			3931	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70007	-		-
		Местные материалы -	Тенге			79799	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9924	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			234238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		441
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79931	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			234238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		441
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79931	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4411171	46266			4634
			----			--------	--------			--------
			Тенге			740909	11344			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4365855	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2457058	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	752253	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			463680	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			657942	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			782253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	117338	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			308886	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5456995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	869591	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45316	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45316	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48035	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5505030	869591	-		5106
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,72%	Тенге			149737				
		ИТОГО	Тенге			5654767				
		ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ К=2,31%	Тенге			130625				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге			56548				
		ДОП.ОТПУСКА 0,4%	Тенге			22619				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге			5864558				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2015 ГОДА К=2,557	Тенге			14995674				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ К=0,95150489	Тенге			14268457				

НАЛОГ 2%	Тенге	285369
ИТОГО В ЦЕННАХ 2015 ГОДА	Тенге	14553826
НДС 12%	Тенге	1746459
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	16300286

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Агротехнический колледж №2
с.Каменка Сандыктауского района"
Управления образования Акмолинской области
_____ Досымбеков М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Крофас»
_____ Темербеков Т.Т.

ТЕХНАДЗОР ТОО «АрхСтройСервис-А»
Директор _____ Исмагулов Р.К.