Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Агротехнический колледж
№2 с.Каменка Сандыктауского района"
Управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО «Крофас»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса, МТМ и здания НВП Агротехнического колледжа №2 в с.Каменка Сандыктауского района Акмолинской области

СПРАВКА 4

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	номер	дата	наиме-нован.	код	наименование	Код
		101	07.06.16				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Учебный корпус МТМ, здание НВП	81000000	26785714	27363092	10133772	32517				3214286	30000000

Заказчик:
Директор КГУ "Агротехнический колледж №2
с.Каменка Сандыктауского района"
_____Досымбеков М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «Крофас»
_____Темербеков Т.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Агротехнический колледж №2 с.КаменкаСандыктауского района" управления образования Акмолинской областиПодрядчик: ТОО «Крофас»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса,МТМ и здания НВПАгротехнического колледжа №2 в с.КаменкаСандыктауского района Акмолинской области

АКТ №4
приёмки выполненных работ
от 22 августа 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ УЧЕБНОГО КОРПУСА										
		Внутренняя отделка. П2Стены и перегородки										
1	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	173,5601 м2	149,34	84,79	4,29	25919	14175	744	284	0,52	91
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25					1,64	14716	94,5	0,01	1		
2	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	2859,97 м2	257,97	44,77	2,35	737785	128039	6721	2574	0,27	760
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25					0,9	94,5	-	13			
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА Фасад										
3	Е0115-156-3	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	1033,46 м2	85,55	16,82	2,06	88407	17200	2132	814	0,1	105
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25					0,79	94,5	-	4			

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11
4 Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	150,2	201,91	0,56	30328	84	6587	0,26	39
			40,86	0,09	6137	14	107,1	-	-
	м								
5 Е0169-11-2	-Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1033,46	60,17	-	62183	-	55965	0,38	391
			60,17	-	62183	-	90	-	-
	м2								
6 Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	110,39	275,67	2,45	30431	270	13123	0,7	78
			125,24	0,56	13825	62	94,5	0,03	4
	м2								
7 Е0108-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Расшивка цоколя под рваный камень	110,39	44,77	-	4942	-	5249	0,25	28
			44,77	-	4942	-	106,2	-	-
	м2								
8 Е0115-156-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска поверхности цоколя поливинилацетатная	110,39	85,55	2,06	9443	228	1837	0,1	11
			16,82	0,79	1857	87	94,5	-	-
	м2								
	Кровля								
9 Е0110-16-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим	-Установка жалюзийной решетки на кровле	1	1874,66	43,9	1875	44	1035	5,34	9
			941,85	16,6	942	17	108	0,08	-
	м2								
0 С12061-152	-Блоки слуховых окон с жалюзийной решеткой	1	3960	-	3960	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
1 С11011-819	-Петля накладная	4	40	-	160	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
2 Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов и лобовой доски	2,55	833,33	9,43	2125	24	690	1,64	4
			246,85	3,57	629	9	108	0,02	-
	м2								
	Пожарная лестница								
3 Е0109-29-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8	-Демонтаж металлических конструкций лестницы	0,59	8630,67	4791,38	5092	2827	2311	19,94	12
			3477,6	1358,76	2052	802	81	4,78	3
	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,6, К=0,7, К=0,5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
14	Е0101-165-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	14,52	463,16	-	6725	-	6839	3,22	47
				463,16	-	6725	-	101,7	-	-
15	Е0108-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,32	2401,56	126,11	768	40	65	0,98	-
				142,31	47,81	46	15	106,2	0,23	-
16	Е0106-1-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	1,4	10621,22	119,96	14870	168	1234	5,64	8
				887,51	45,31	1243	63	94,5	0,22	-
17	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	16	252	4,78	4032	76	760	0,24	4
				42,95	1,8	687	29	106,2	0,01	-
18	Е0101-166-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	12,2	154,22	-	1881	-	1913	1,12	14
				154,22	-	1881	-	101,7	-	-
19	Е0109-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж стоек Ст-1, Ст-2 т	3,49	5455,17	2856,97	19039	9971	7316	10,75	38
				1816,43	771,41	6339	2692	81	2,93	10
20	С12021-133	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т т	3,492	133800	-	467230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	1,98	15824,03	6844,83	31332	13553	12409	33,24	66
				5796	1941,09	11476	3843	81	6,83	14
22	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	1,98	133700	-	264726	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза т	282,68	22,68 / 6,68	0,06 / 0,03	6412 / 1889	18 / 7	1706 / 90	0,03 / -	10 / -
24	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	282,68	20,99 / 4,78	0,03 / -	5933 / 1352	7 / -	1217 / 90	0,02 / -	7 / -
		Крыльца и пандус								
25	Е0152-1-3	-Разборка существующего пандуса м2	0,76	3714,23 / 1275,75	2438,48 / 950,21	2823 / 970	1853 / 722	1599 / 94,5	7,78 / 5,22	6 / 4
26	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм - ремонт существующего крыльца м3	12,87	283,45 / 52,65	13,43 / 5,04	3648 / 678	173 / 65	913 / 123	0,37 / 0,02	5 / -
27	Е0111-11-4 К-2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	12,87	89,1 / 1,26	1,34 / 0,5	1147 / 16	17 / 6	28 / 123	0,01 / -	- / -
28	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,04	5604,41 / 2173,5	409,16 / 154,69	224 / 87	16 / 6	88 / 94,5	13,34 / 0,75	1 / -
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,04	65000 / -	- / -	2600 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
30	Е0106-1-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	0,78	9380,36 / 313,09	245,78 / 92,84	7317 / 244	192 / 72	299 / 94,5	2,06 / 0,45	2 / -
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,024	41200 / -	- / -	989 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	004 E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,96	2789,3	-	2678	-	627	3,24	3
				531	-	510	-	123	-	-
33	E0108-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,44	2401,56	126,11	3458	182	291	0,98	1
				142,31	47,81	205	69	106,2	0,23	-
34	E0106-1-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	2,8	9616,77	389,15	26927	1090	1731	3,24	9
				507,15	147,01	1420	412	94,5	0,72	2
35	E0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	6,72	252	4,78	1693	32	319	0,24	2
				42,95	1,8	289	12	106,2	0,01	-
36	E0106-1-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	0,92	9380,36	245,78	8630	226	353	2,06	2
				313,09	92,84	288	85	94,5	0,45	-
37	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,044	65000	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	E0157-20-2	-Устройство покрытий из бетонных плиток на растворе 1м2	14,3	449,79	14,85	6432	212	3898	1,54	22
				243,95	2,32	3488	33	110,7	0,02	-
39	C143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	-Стоимость бетонной плитки м2	14,586	804	-	11727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	E0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических ограждений без поручня м	9,6	101,28	7,36	972	71	1032	0,48	5
				82,55	2,79	792	27	126	0,01	-
41	C130806-174	-Трубы стальные бесшовные	40,8	206	-	8405	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 50х2,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0109-48-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,142	11441,56 6805,13	4166,63 -	1625 966	592 -	783 81	34,27 -	5 -
43	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,608	22,68 6,68	0,06 0,03	241 71	1 -	58 81	0,03 -	- -
44	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,216	41,98 9,57	0,05 -	891 203	1 -	164 81	0,02 -	1 -
		м2 Отмостка								
45	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	27,5985	2868,95 610,65	- -	79179 16853	- -	18656 110,7	3,73 -	103 -
46	Е0111-19-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3 -Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	183,99	399,68 25,59	31,3 11,73	73538 4708	5759 2157	7600 110,7	0,16 0,06	30 11
47	Е0111-19-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	183,99	73,89 3,42	3,89 1,46	13594 628	715 269	994 110,7	0,02 0,01	4 1
48	Е01031-А26--1	м2 -Погрузка строительного мусора	92,57	27,1 -	27,1 18,97	2509 -	2509 1756	1580 90	- 0,11	- 10
49	Е010333-А10--1	т -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	92,57	84,26 -	84,26 16,85	7800 -	7800 1560	1404 90	- 0,35	- 33
		т ВОДОПРОВОД								
50	Е0118-22-2 т.ч.	-Установка манометров с трехходовым краном	1	866,62	2,02	867	2	55	0,26	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			47,97	-	48	-	115,2	-	-
51	С131103-3	-Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	комплект 1	194 -	- -	194 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0165-11-1	-Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 50 мм	шт 1	4322,2 510,75	4,82 1,82	4322 511	5 2	590 115,2	2,88 0,01	3 -
53	С130902-38	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Ду 50 мм	шт 1	7360 -	- -	7360 -	- -	- -	- -	- -
54	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт 2	202 -	- -	404 -	- -	- -	- -	- -
55	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 25 мм	шт 1	500 -	- -	500 -	- -	- -	- -	- -
56	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 20 мм	шт 3	395 -	- -	1185 -	- -	- -	- -	- -
57	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм	шт 6	350 -	- -	2100 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0165-17-3	-Смена унитаза с бачком	шт 4	9383,11 774	14,95 2,61	37532 3096	60 10	3579 115,2	4,6 0,02	18 -
59	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл 4	659 -	- -	2636 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0165-17-1	-Смена раковины /умывальника/	компл 7	5852,72 360	6,85 1,1	40969 2520	48 8	2912 115,2	2,12 0,01	15 -
61	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	компл 1	5994,9 488,25	3,81 0,59	5995 488	4 1	563 115,2	2,89 0,01	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	8	432	-	3456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт	97	486,7	15,24	47210	1478	38226	1,89	183
63	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		336,38	5,71	32628	554	115,2	0,03	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м	21,45	389,25	-	8349	-	8491	2,48	53
		НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
64	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		389,25	-	8349	-	101,7	-	-
		м3	21,45	167,18	-	3586	-	3647	1,21	26
65	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы		167,18	-	3586	-	101,7	-	-
		м3	0,013	93555,91	45167,03	1216	587	915	284,05	4
66	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм		48127,5	12016,12	626	156	117	46,63	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		км	13	395	-	5135	-	-	-	-
67	С130804-612-9 Изм. и доп.вып.19	-Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011		-	-	-	-	-	-	-
		м	0,49	10551,79	2886,05	5170	1414	2127	15,95	8
68	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах		2628,9	1080,85	1288	530	117	5,28	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	0,89	4680 -	- -	4165 -	- -	- -	- -	- -
70	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	0,29	4362,5 -	- -	1265 -	- -	- -	- -	- -
71	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	0,2	28000 -	- -	5600 -	- -	- -	- -	- -
72	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
73	С12021-267	-Стоимость стремянки т	0,0097	133700 -	- -	1297 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	5,35	383,97 5	33,28 11,49	2054 27	178 61	106 119,7	0,03 0,04	- -
75	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	5,35	464,85 24,75	- -	2487 132	- -	158 119,7	0,14 -	1 -
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА								
76	Е0167-15-7	-Монтаж светильника	2	168,51	0,5	337	1	327	0,98	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		уплотненного		---	---	---	---	---	---	---
		полугерметического		168,01	0,09	336	-	97,2	-	-
		шт								
77	С151701-85	-Светильник настенный НСП02-100-003	2	240	-	480	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
78	Е0167-15-4	-Монтаж бра однолампового	6	70,21	0,3	421	2	408	0,44	3
				---	---	---	---	---	---	---
				69,91	0,05	419	-	97,2	-	-
		шт								
79	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	6	871	-	5226	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и	21	154,18	-	3238	-	2915	0,89	19
				---	---	---	---	---	---	---
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.		142,83	-	2999	-	97,2	-	-
		шт								
81	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	21	457	-	9597	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	-	561	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	246	283,46	81,7	69730	20098	51998	1,09	268
				---	---	---	---	---	---	---
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устанавливаемых на штырях		174,4	43,07	42902	10594	97,2	0,2	48
		шт								
84	СТД"ЭЛЕКТРО-	-Светильник люминесцентный	96	2716,83	-	260815	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦЕНТР"	типа АОТ OPL 236		-	-	-	-	-	-	-
85	СТД"ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР"	шт Светильник люминесцентный типа АОТ OPL 258	114	4296,42 -	- -	489792 -	- -	- -	- -	- -
86	СТД"ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР"	шт Светильник люминесцентный типа ASM 158	28	3510,01 -	- -	98280 -	- -	- -	- -	- -
87	СТД"ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР"	шт Светильник люминесцентный типа CD 160	8	2626,01 -	- -	21008 -	- -	- -	- -	- -
88	С151706-80	шт ИСТОЧНИКИ СВЕТА -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, 1xTLD36	192	101 -	- -	19392 -	- -	- -	- -	- -
89	С151706-81 прим	шт -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 1xTLD58	256	131 -	- -	33536 -	- -	- -	- -	- -
90	С151705-3	шт -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 OSRAM	456	14 -	- -	6384 -	- -	- -	- -	- -
91	С151706-63 прим	шт -Лампы люминесцентная энергосберегающие 11W, 20W (100W),8W	16	141 -	- -	2256 -	- -	- -	- -	- -
92	С151706-76 прим	шт -Лампа ДОН25	19	64 -	- -	1216 -	- -	- -	- -	- -
93	С151706-59	шт -Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16 -	- -	16 -	- -	- -	- -	- -
94	С151803-48	шт -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192	0,04	26100 -	- -	1044 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УХЛ2								
		1000шт								
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
95	Ц0110-667-2-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6 / 7155	1,6 / -	7510 / 7155	2 / -	5796 / 81	38 / -	38 / -
		шт								
96	Ц0110-667-3-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	4	326,4 / 311	0,2 / -	1306 / 1244	1 / -	1008 / 81	1,7 / -	7 / -
		луч								
97	СПр.л.ТОО"Байтерек Стан"	-Прибор приемно-контрольный ВЭРС-пк-24	1	5441,92 / -	- / -	5442 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
98	Ц0110-669-3-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3 / 936	1,6 / -	994 / 936	2 / -	758 / 81	5' / -	5 / -
		шт								
99	С"БайтерекСтан"	-Источник вторичного электропитания резервированный БИРП-12/1,6	1	2261,58 / -	- / -	2262 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ШТ								
100	Ц0108-121-1-	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	2	307,7 / 277	- / -	615 / 554	- / -	474 / 85,5	2 / -	4 / -
		шт								
101	СПр.л.ТОО "Байтерек Стан"	-Аккумулятор 7а.ч	2	742,08 / -	- / -	1484 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
102	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	104	369,9 / 347	1,6 / -	38470 / 36088	166 / -	29231 / 81	2 / -	208 / -
		шт								
103	СПр.л ТОО "Астрон Групп"	-Извещатель пожарный дымовой ИПД3.10	104	338,36 / -	- / -	35189 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
104	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	6	97,7 / 85,5	1,6 / -	586 / 513	10 / -	439 / 85,5	1 / -	6 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	СПр.л ТОО "Байтерек Стан"	шт -Извещатель пожарный ручной ИР-1	6	267,12 --	- -	1603 -	- -	- -	- -	- -
106	Е0121-17-12- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	шт -Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	22	135,55 124,2	- -	2982 2732	- -	2656 97,2	0,78 -	17 -
107	С151704-1	шт -Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 Оповещатель световой МОЛНИЯ-12 "Выход" и МОЛНИЯ-12 "Выход" со звуковым сигналом	22	457 -	- -	10054 -	- -	- -	- -	- -
108	Ц0110-668-2-	шт -Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении , звуковой	13	369,9 347	1,6 -	4809 4541	21 -	3654 81	2 -	26 -
109	СПр. л. ТОО "Байтерек Стан"	шт -Оповещатель звуковой "Маяк 12-3	12	206,58 -	- -	2479 -	- -	- -	- -	- -
110	СПр. л. ТОО "Байтерек Стан"	шт -Оповещатель комбинированный "Маяк 12КП	1	427,4 -	- -	427 -	- -	- -	- -	- -
111	Ц0110-901-1-2	шт -Коробка оконечная	19	85,5 38	0,2 0,1	1625 722	4 2	717 99	0,23 -	4 -
112	СПр.л. ТОО"Байтерек Стан"	шт -Устройство контроля шлейфа Маяк ШС Маяк-ШС	19	106,85 -	- -	2030 -	- -	- -	- -	- -
113	Ц0110-698-1-	шт -Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	49	92,4	-	4528	-	3572	0,5	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				90	-	4410	-	81	-	-
114	С151802-21	шт -Коробка универсальная УК-2П, КРУ	49	59	-	2891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0167-12-9 прим	шт -ПВХ кабельный канал	1151	32,1	0,26	36947	299	35700	0,2	227
				31,84	0,07	36648	81	97,2	-	-
116	С220VOLT к=1,01	м -Стоимость кабельного канала сеч.12х12	1161,5	8,9	-	10342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С220VOLT к=1,01	м -Стоимость кабельного канала сеч.40х16	10,1	39,18	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	Е0167-12-11	м -Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 50 мм	4	42,05	0,4	168	2	162	0,26	1
				41,65	0,09	167	-	97,2	-	-
119	С220VOLT к=1,02	м -Труба ПВХ д40мм	4,08	46,3	-	189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	Ц0108-148-1	м -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1164	27,7	2,1	32243	2444	20103	0,1	116
				19,7	0,5	22931	582	85,5	-	3
121	Ц0110-671-3	м -Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	133	73,7	1,3	9802	173	6345	0,33	44
				58,7	0,2	7807	27	81	-	-
122	СПр.л. "Байтерек Стан" К=1,02	м -Кабель телефонный распределительнойс ПВХ изоляцией, двухпарный с диаметром жилы КСПВ2х0,5 мм	951,04	5,34	-	5081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	СПр.л. "Байтерек Стан" К=1,02	м -Кабель телефонный распределительнойс ПВХ изоляцией, двухпарный с диаметром жилы КСПВ4х0,5 мм	317,22	9,62	-	3051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	СПр.л. "Байтерек Стан"	м -Кабель телефонный распределительнойс ПВХ изоляцией, двухпарный с	52,02	23,15	-	1204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,02	диаметром жилы КСПВ10х0,5 мм								
125	Ц0110-898-1-2	м Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	4	742 398	305 72	2968 1592	1220 288	1861 99	2 0,42	8 2
126	С151802-14	коробка -Коробка телефонная распределительная КРТ-10 , КРТП10х2	4	463 -	- -	1852 -	- -	- -	- -	- -
127	Ц0110-669-4-	шт Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/ (передатчик)	1	860,3 828	1,6 -	860 828	2 -	671 81	5 -	5 -
128	САльфа-Контакт	шт -Передатчик стационарный (дальность действия 1500м) Риф Ринг R-701-TS	1	3904,76 -	- -	3905 -	- -	- -	- -	- -
		шт ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
129	Ц0110-667-8-	Прибор ОПС на 4 луча	1	1628,6 1562	1,6 -	1629 1562	2 -	1265 81	8 -	8 -
130	СПр.л.ТОО"Байтерек Стан"	шт -Прибор приемно-контрольный ВЭРС-пк-4	1	3604,39 -	- -	3604 -	- -	- -	- -	- -
131	Ц0108-121-1-	шт Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,7 277	- -	308 277	- -	237 85,5	2 -	2 -
132	СПр.л.ТОО "Байтерек Стан"	шт -Аккумулятор 1,2а.ч	1	388,71 -	- -	389 -	- -	- -	- -	- -
133	Ц0110-668-5-	шт Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	5	259,1 239	- -	1296 1195	- -	968 81	1 -	5 -
134	СТОО "Байтерек Стан"	шт -Извещатель охранный аккустический разбития стекла Break Glass 2000	3	961,65 -	- -	2885 -	- -	- -	- -	- -
135	СПр.л ООО	шт -Извещатель объемный	2	791,4	-	1583	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТД"Системы Комплексной безопасности"	оптико-электронный пассивный Bravo-201		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
136	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении , звуковой	1	369,9	1,6	370	2	281	2	2
				347	-	347	-	81	-	-
		шт								
137	СПр. л. ТОО "Байтерек Стан"	-Оповещатель звуковой "Маяк 12-3	1	206,58	-	207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
138	СПр. л. ТОО "Дозор"	-Оповещатель световой "Маяк 12-с	1	133,56	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
139	СПр. л. ТОО "Дозор"	-Резистор	2	3,53	-	7	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
140	Е0167-12-9	-Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	108	32,1	0,26	3467	28	3350	0,2	21
				31,84	0,07	3439	8	97,2	-	-
		м								
141	С220VOLT к=1,02	-Труба ПВХ д20мм	110,16	16,74	-	1844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
142	Е0167-13-1	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2 Кабель КСПВ	108	9,47	-	1023	-	994	0,06	6
				9,47	-	1023	-	97,2	-	-
		м								
143	Ц0110-671-3	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	6	73,7	1,3	442	8	286	0,33	2
				58,7	0,2	352	1	81	-	-
		м								
144	СПр.л. "Байтерек Стан" К=1,02	-Кабель телефонный распределительнойс ПВХ изоляцией, двухпарный с диаметром жилы КСПВ4х0,5 мм	116,16	9,62	-	1117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3580543	86607			3307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			553754	31469			172
		Стоимость оборудования -	Тенге			17093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			17093	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1262832	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	195272	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1034160	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			176176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26426	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86340	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1525349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	221698	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1350413	-	-		-
		Материалы -	Тенге			721860	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	321915	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27034	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			257996	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			310105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99631	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1760150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	368431	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			790339	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9311	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28171	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			733252	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3423	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48789	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			861947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31594	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			159865	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95877	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39866	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22970	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			130	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6889	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12347	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			218138	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46755	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4382676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3757
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	668477	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЗДАНИЕ МТМ

ПРОЕМЫ

Закладка дверного проема шириной 1300 мм - 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и	0,032	10023,81	527,69	321	17	329	64,86	2
	т.ч.	других конструкций - С-1 и		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	штыри		9496,13	196,87	304	6	106,2	0,96	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	т								
146	С12041-5	-Сталь арматурная	0,006	52102	-	313	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.19	А-I диаметром 8 мм ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-
		5781-82								
		т								
147	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские:	0,026	50800	-	1321	-	-	-	-
	Изм. и	проволока арматурная из		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	низкоуглеродистой стали В-I,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	ВР-1, d 4 мм								
	8.02-04-20									
	02, СН РК	т								
	8.02-04С-2									
	004									
148	Е0153-21-1	-Закладка дверного проема	2,288	9327,81	300,96	21342	689	2132	5,63	13
		шириной 1300 мм		---	---	---	---	---	---	---
				873	101,79	1997	233	95,58	0,39	1
		м3								

Закладка дверного проема шириной 1000 мм - 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и	0,008	10023,81	527,69	80	4	82	64,86	1
	т.ч.	других конструкций - С-1 и		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	штыри		9496,13	196,87	76	2	106,2	0,96	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	т								
150	С12041-5	-Сталь арматурная	0,003	52102	-	156	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.19	А-I диаметром 8 мм ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-
		5781-82								
		т								
151	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские:	0,005	50800	-	254	-	-	-	-
	Изм. и	проволока арматурная из		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	низкоуглеродистой стали В-I,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	ВР-1, d 4 мм								
	8.02-04-20									
	02, СН РК	т								
	8.02-04С-2									
	004									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е0153-21-1	-Закладка дверного проема шириной 1000 мм	0,496	9327,81	300,96	4627	149	462	5,63	3
				873	101,79	433	50	95,58	0,39	-
		м3								
		Закладка дверного проема шириной 1800 мм - 1шт								
153	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование кладки стен и других конструкций - С-1 и штыри	0,048	10023,81	527,69	481	25	494	64,86	3
				9496,13	196,87	456	9	106,2	0,96	-
		т								
154	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,007	52102	-	365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
155	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,041	50800	-	2083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
156	Е0153-21-1	-Закладка дверного проема шириной 1800 мм	3,6	9327,81	300,96	33580	1083	3354	5,63	20
				873	101,79	3143	366	95,58	0,39	1
		м3								
		Пробивка проема шириной 1010 в оконном проеме								
157	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в бутобетонных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 250, диаметр отверстия до 20 мм	23	77,2	0,5	1776	12	1431	0,46	11
				76,7	0,09	1764	2	81	-	-
		отверст								
158	Е0169-5-2 К=2	-Сверление отверстий в бутобетонных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 250 мм толщины стен	23	16,34	0,04	376	1	304	0,11	2
				16,3	-	375	-	81	-	-
		отверст								
159	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича - простенка	0,909	4899,14	1880,99	4453	1710	3090	21,24	19
				3018,15	538,09	2743	489	95,58	2,91	3
		м3								
160	Е0146-32-1	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2 - штраба	2,8	77,7	35,65	218	100	140	0,24	1
				42,05	13,48	118	38	90	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
161	Е0109-25-1	-Установка швеллеров №18 по	0,046	6137,72	2525,03	282	116	117	17,84	1
	т.ч.	ж/бетонным и каменным опорам/		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			2874,71	628,04	132	29	72,9	2,24	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
	т.ч.									
	п-1.16,									
	п-3.2									
	К=1,1									
162	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных	0,0056	94709,71	3043,21	530	17	267	195,5	1
	т.ч.	элементов, арматурных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стыковых накладок		36742,5	1150,31	206	6	126	5,61	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	т								
163	Е0109-24-1	-Обрамление проема уголком по	0,292	17279,42	5027,99	5046	1468	3037	71,47	21
	т.ч.	ж/бетонным и каменным опорам/		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.16,	по стальным листам		11498,85	1339,83	3358	391	81	4,76	1
	п-3.2									
	К=1,1	т								
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
164	С12021-260	-Стальные крепежные элементы	0,338	114900	-	38836	-	-	-	-
		из швеллеров и уголков		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
165	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка	0,338	11441,56	4166,63	3867	1408	1863	34,27	12
	т.ч.	ограждений при монтаже		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	одноэтажных производственных		6805,13	-	2300	-	81	-	-
	К=1,15 и	зданий								
	К=1,25									
		т								
166	Е0153-21-1	-Закладка проема на ширину 390	1,6064	9327,81	300,96	14984	483	1497	5,63	9
		мм и высоту проема с учетом		---	---	---	---	---	---	---
		перемычки		873	101,79	1402	164	95,58	0,39	1
		м3								
167	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	6,24	1005,92	6,15	6277	38	1323	1,32	8
	т.ч.	устройства каркаса улучшенное		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стен		222,01	2,34	1385	15	94,5	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
		Проемы								
168	Е0110-5-1	-Демонтаж деревянных перемычек	5,21	3043,26	253,26	15855	1319	16236	18	94
	К=0,8	из брусков		---	---	---	---	---	---	---
				2790	95,4	14536	497	108	0,46	2
		м3								
169	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в	36	215,57	21,24	7761	765	6916	1,29	46
		каменных стенах с отбивкой		---	---	---	---	---	---	---
		штукатурки в откосах		194,33	3,31	6996	119	97,2	0,03	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е046-34-4	-Разборка кладки простых стен из кирпича - разрушенной части под перемычками	4,28	504,71	499,52	2160	2138	74	7,1	30
				5,19	155,83	22	667	10,8	1,16	5
		м3								
171	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование кладки стен и других конструкций - С-1, С-2 в местах разрушенной кладки	0,316	10023,81	527,69	3168	167	3253	64,86	20
				9496,13	196,87	3001	62	106,2	0,96	-
		т								
172	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,316	73000	-	23068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
173	Е0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	5,61	24959,37	332,71	140022	1867	57415	75,22	422
				11245,5	126	63087	707	90	0,61	3
		м3								
174	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	252	126,45	83,04	31864	20927	18175	0,17	43
				27,43	29,81	6912	7513	126	0,13	33
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт								
175	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	6,624	26500	-	175536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
176	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	11,2	510,22	23,76	5714	266	3122	1,5	17
				250,39	7,73	2804	87	108	0,04	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
177	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	120,2	415,36	23,43	49926	2816	23734	1,05	126
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		175,1	7,73	21047	929	108	0,04	5
178	С12061-710	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	131,4	6433	-	845296	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2		-	-	-	-	-	-	-
179	Е0156-10-1	-Установка пластиковых подоконных досок	87,92	28,28	0,47	2487	41	2152	0,16	14
		м		25,09	0,09	2206	8	97,2	-	-
180	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	5	530	-	2650	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
181	С12061-198	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	83,64	4890	-	409000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
182	Е0109-36-3 т.ч.	-Демонтаж металлических решеток/На разборку	28,08	52,68	3	1479	84	1131	0,29	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	(демонтаж) металлических конструкций м2		48,6	1,13	1365	32	81	0,01	-
183	Е0109-36-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических решеток на окна м2	28,08	131,79 93,15	5,35 2,03	3701 2616	150 57	2165 81	0,55 0,01	15 -
184	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	0,4493	134000 -	- -	60206 -	- -	- -	- -	- -
185	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	13,03	22,68 6,68	0,06 0,03	296 87	1 -	71 81	0,03 -	- -
186	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	13,03	41,98 9,57	0,05 -	547 125	1 -	101 81	0,02 -	- -
187	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	9	320,85 290,7	30,15 2,9	2888 2616	271 26	2568 97,2	1,96 0,19	18 2
188	Е0156-11-4	-Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках шт	2	119,71 111,42	8,29 0,18	239 223	17 -	217 97,2	0,76 0,1	2 -
189	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	20,34	59,88 53,33	6,55 1,04	1218 1085	133 21	1075 97,2	0,36 0,01	7 -
190	Е0110-30-2 К=0,8	-Демонтаж ворот с коробками деревяннными с утепленными полотнами и калитками м2	44,97	138,32 113,22	25,1 9,49	6220 5092	1129 427	5960 108	0,72 0,05	32 2
191	Е0109-46-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических ворот т	2,384	36982,82 8797,5	21793,74 3035,84	88167 20973	51956 7237	22851 81	47,61 10,19	114 24
192	С12022-4	-Стоимость ворот металлических огрунтованных и окрашенных м2	44,97	14600 -	- -	656562 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	С11011-819	-Петля накладная шт	36	40 -	- -	1440 -	- -	- -	- -	- -
194	С11011-813	-Задвижка накладная шт	18	142 -	- -	2556 -	- -	- -	- -	- -
195	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава шт	6	688 -	- -	4128 -	- -	- -	- -	- -
196	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	12,85	448,56 174,4	128,16 44,59	5764 2241	1647 573	3039 108	1,03 0,17	13 2
197	Е0110-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	5,32	366,88 159,65	103,92 36,46	1952 849	553 194	1127 108	0,92 0,15	5 1
198	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	3,81	673,27 219,42	39,81 15,05	2565 836	152 57	965 108	1,32 0,07	5 -
199	С12062-3 прим	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	12,6	4010 -	- -	50526 -	- -	- -	- -	- -
200	С12063-4	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ м2	5,32	5850 -	- -	31122 -	- -	- -	- -	- -
201	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	2,01	4010 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
202	С12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ м2	2,05	4810 -	- -	9861 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	E0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	2,884	787,57	3,8	2271	11	425	0,96	3
	т.ч.			154,48	1,44	446	4	94,5	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
204	E0110-16-3	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,46	1186,12	80,1	2918	197	1097	2,35	6
				384,75	28,24	946	69	108	0,11	-
		м2								
205	C12061-18	-Стоимость фрамуг ФНА 09-15	2,46	4872	-	11985	-	-	-	-
	К=0,6			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
206	E0115-201-5	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	2,04	440,29	1,74	898	4	97	0,32	1
				49,73	0,63	101	1	94,5	-	-
		м2								
207	C11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
208	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
209	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380	-	11040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
210	C11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	11	583	-	6413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ПОЛЫ								
		Демонтажные работы								
211	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	485,6	51,33	4,89	24926	2375	22869	0,34	163
				46,44	0,83	22551	403	99,63	0,01	4
		1м2								
212	E0157-2-1	-Разборка настила смотровой ямы из досок	2	51,33	4,89	103	10	94	0,34	1
				46,44	0,83	93	2	99,63	0,01	-
		1м2								
213	E0157-2-9	-Разборка бетонного покрытия полов	171,2	92,21	41,18	15786	7050	11242	0,38	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				51,03	14,88	8736	2547	99,63	0,09	15
214	Е0111-8-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1м2 Устройство полов -Утепляющая полоса из керамзита толщиной 200мм шириной 1500 мм м3	35,8133	5301,75	327,33	189873	11723	27679	3,96	142
				574,43	123,75	20572	4432	110,7	0,6	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3069704	115089			1539
			Тенге			232357	28474			131
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2211557	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69384	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	222340	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1429556	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			451099	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			224608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33691	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146170	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2582335	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1586
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	256032	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			858147	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16615	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38490	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			755604	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4675	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53359	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			942669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43164	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3525004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1798
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299196	-		-

РАЗДЕЛ 3. ЗДАНИЕ НВП

215	Е0157-14-3	ПОЛЫ Деталь пола ДП-1 -Устройство подстилающего слоя бетонного толщиной 100 мм	20,1	860,26	1,2	17291	24	794	0,27	5
				39,4	0,23	792	5	99,63	-	-
216	Е0157-15-2	1м2 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	20,1	244,98	14,01	4924	282	1762	0,58	12
				85,79	2,21	1724	44	99,63	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
217	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	20,1	1070,01	14,85	21507	298	4932	1,54	31
				243,95	2,32	4903	47	99,63	0,02	-
		1м2								
218	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	128,507	166,91	2,26	21449	290	6425	0,29	37
				49,84	0,34	6405	44	99,63	-	-
		1м								
		Деталь пола ДП-2								
219	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного толщиной 100 мм	116,5	860,26	1,2	100220	140	4600	0,27	31
				39,4	0,23	4590	27	99,63	-	-
		1м2								
220	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 толщиной 40 мм	116,5	384,93	14,01	44844	1632	10214	0,58	68
				85,79	2,21	9995	257	99,63	0,01	1
		1м2								
221	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	116,5	779,78	6,13	90844	714	8974	0,44	51
				67,28	2,31	7838	269	110,7	0,01	1
		м2								
222	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	124,655	178,36	0,09	22233	11	1880	0,09	12
				15,12	0,02	1885	2	99,63	-	-
		1м								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		Потолок								
223	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами (2 слоя) на металлическом каркасе	68,67	1025,77	2,86	70440	196	18363	1,63	112
				282,04	0,94	19368	65	94,5	-	-
		м2								
224	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	158,6	192,62	4,93	30550	781	17879	0,64	101
				117,43	1,86	18624	295	94,5	0,01	1
		м2								
225	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под	158,6	260,86	2,91	41372	462	7688	0,3	47
				50,2	1,1	7961	174	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	окраску								
		м2								
		Стены и перегородки								
226	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	66,522	536,51	33,79	35690	2248	20004	2,06	137
				347,96	5,62	23147	374	85,05	0,03	2
		м2								
227	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	15,308	1938,94	13,9	29681	213	5406	1,92	29
				321,75	5,24	4925	80	108	0,03	-
		м2								
228	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	181,608	149,34	4,29	27121	779	14833	0,52	95
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			84,79	1,64	15398	297	94,5	0,01	1
		м2								
229	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	181,608	257,97	2,35	46849	427	7838	0,27	48
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			44,77	0,9	8130	163	94,5	-	1
		м2								
230	Е0162-7-2	-Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз	55,4	103,19	0,09	5717	5	3003	0,39	22
				63,72	0,02	3530	1	85,05	-	-
		м2								
231	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,9	669,1	7,91	7962	94	4078	2,06	24
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			359,66	2,99	4280	36	94,5	0,01	-
		м2								
232	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	11,9	316,78	2,63	3770	31	852	0,45	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			74,78	0,99	890	12	94,5	-	-
		м2								
		Кровля								
233	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,202	599,34	35,14	3118	183	874	0,9	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			142,31	13,23	740	69	108	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	м3								
234	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100,9	396,06	8,39	39962	847	5127	0,27	27
				43,88	3,17	4427	320	108	0,02	2
		м2								
235	Е0110-50-2	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	121,1	316,34	6,71	38308	813	4923	0,21	26
				35,1	2,54	4251	308	108	0,01	2
		м2								
236	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов и лобовой доски	44,43	833,33	9,43	37025	419	12016	1,64	73
				246,85	3,57	10967	159	108	0,02	1
		м2								
237	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита кровли, покрытия и настилов по фермам	387,54	21,41	1,14	8298	441	2430	0,03	13
				5,38	0,42	2086	165	108	-	1
		м2								
238	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	223,8	687,48	8,3	153857	1858	22854	0,57	127
				94,18	1,17	21077	262	107,1	-	1
		м2								
239	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	81	395,34	6,19	32022	501	3946	0,27	22
				45,06	0,43	3650	34	107,1	-	-
		м								
240	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	254,34	72	-	18312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
241	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,068	13699,07	5475,87	932	372	363	28,9	2
				5040	1552,87	343	106	81	5,46	-
		т								
242	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	0,068	133700	-	9092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
243	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,98	21,8	0,05	43	-	9	0,03	-
				5,81	0,02	12	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
244	Е0113-26-6	-Окраска металлических	1,98	40,72	0,04	81	-	13	0,02	-
	к=2	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
		эмалью ПФ-115		8,32	-	16	-	81	-	-
		м2								
245	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	3447,64	102,01	6895	204	2477	6,99	14
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
246	С12061-152	-Блоки слуховых окон с	2	3960	-	7920	-	-	-	-
		жалюзийной решеткой		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
247	С11011-819	-Петля накладная	8	40	-	320	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
248	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила	7,4	404,74	10,49	2995	78	435	0,31	2
	т.ч.	рабочего толщиной 25 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	сплошного		50,46	3,96	373	29	108	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
249	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	0,578	599,34	35,14	346	20	97	0,9	1
	т.ч.	конструкций - ферм, арок,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	балок, стропил, мауэрлатов,		142,31	13,23	82	8	108	0,07	-
	К=1,15 и	слуховых окон								
	К=1,25									
		м3								
250	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под	14,8	21,41	1,14	317	17	93	0,03	-
	т.ч.	кровлю слуховых окон		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			5,38	0,42	80	6	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
251	Е0112-7-8	-Устройство кровель различных	7,4	687,48	8,3	5087	61	756	0,57	4
	Изм. и	типов. Устройство кровельного		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	покрытия из профилированного		94,18	1,17	697	9	107,1	-	-
	12	оцинкованного листа								
		м2								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
252	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при	192,3	39,63	1,19	7621	229	6951	0,22	43
		оштукатуривании стен		---	---	---	---	---	---	---
				37,8	0,45	7269	87	94,5	-	-
		м2								
253	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными	192,3	257	-	49421	-	-	-	-
		ячейками N20 из оцинкованной		---	---	---	---	---	---	---
		проволоки, d 2 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
254	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей	192,3	8,4	0,23	1615	44	1448	0,06	11
		изоляционным материалом		---	---	---	---	---	---	---
				7,88	0,09	1515	17	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 150 м3	25,999	7634	-	198476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
256	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная штукатурка фасада и цоколя цементно-известковым раствором по камню стен м2	192,3	275,67	2,45	53011	471	22860	0,7	135
				125,24	0,56	24083	108	94,5	0,03	6
257	Е0115-156-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная м2	158,1	85,55	2,06	13525	326	2631	0,1	16
				16,82	0,79	2660	125	94,5	-	1
258	Е0113-20-6	-Окраска цоколя Кузбасслаком м2	34,2	9,59	0,02	328	1	112	0,02	1
				4,05	-	139	-	81	-	-
259	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	20,6	201,91	0,56	4159	12	813	0,26	5
				40,86	0,09	842	2	96,39	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ Крыльца - 1 шт								
260	Е0157-2-9	-Разборка бетонного покрытия крылец 1м2	3	92,21	41,18	277	124	197	0,38	1
				51,03	14,88	153	45	99,63	0,09	-
261	Е0151-2-2	-Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены м3	1,7	975,27	0,04	1658	-	1411	6,1	10
				906,75	0,01	1541	-	91,53	-	-
262	Е0108-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,45	2401,56	126,11	1081	57	91	0,98	-
				142,31	47,81	64	22	106,2	0,23	-
263	Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	0,57	9616,77	389,15	5482	222	352	3,24	2
				507,15	147,01	289	84	94,5	0,72	-
264	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	6	252	4,78	1512	29	285	0,24	1
				42,95	1,8	258	11	106,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	0,6	2868,95 610,65	- -	1721 366	- -	406 110,7	3,73 -	2 -
266	Е0106-1-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	0,26	9380,36 313,09	245,78 92,84	2439 81	64 24	100 94,5	2,06 0,45	1 -
267	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	3,2	41200 -	- -	131840 -	- -	- -	- -	- -
268	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В22,5 м2	3	378,51 52,43	14,76 5,54	1136 157	44 17	193 110,7	0,36 0,03	1 -
269	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	3	-91,22 -3,39	-1,34 -0,5	-274 -10	-4 -1	-13 110,7	-0,02 -	- -
		Отмостка								
270	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	12,81	2789,3 531	- -	35731 6802	- -	7530 110,7	3,24 -	42 -
271	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм м2	85,4	390,09 22,25	25,04 9,38	33313 1900	2138 801	2990 110,7	0,14 0,05	12 4
272	Е0111-19-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	85,4	72,66 2,97	3,11 1,17	6206 254	266 100	391 110,7	0,02 0,01	2 -
273	Е01031-А26-1	--Погрузка строительного мусора т	86,74	27,1 -	27,1 18,97	2351 -	2351 1645	1333 81	- 0,11	- 10
274	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	86,74	84,26 -	84,26 16,85	7309 -	7309 1462	1316 90	- 0,35	- 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩОN1								
275	E0121-24-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	498,14 419,18	45,21 17,92	498 419	45 18	425 97,2	2,39 0,09	2 -
276	C220Volt	-Щиток модульный ЩРН12 шт	1	1300,72 -	- -	1301 -	- -	- -	- -	- -
277	E0121-22-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	8	533,14 271,69	3,83 1,44	4265 2174	31 12	2124 97,2	1,61 0,01	13 -
278	C220Volt	-Выключатель автоматический ВА47-29 3п 25А шт	1	236,85 -	- -	237 -	- -	- -	- -	- -
279	C220Volt	-Выключатель автоматический ВА47-29 1п 16А шт	5	80,49 -	- -	402 -	- -	- -	- -	- -
280	C220Volt	-Выключатель автоматический дифференциального тока АД12 2п 25А шт	2	666,38 -	- -	1333 -	- -	- -	- -	- -
281	C220Volt	-Шина нулевая и шина защитная 8х12 14/2 шт	2	227,23 -	- -	454 -	- -	- -	- -	- -
		ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА								
282	E0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	21	283,46 174,4	81,7 43,07	5953 3662	1716 904	4439 97,2	1,09 0,2	23 4
283	СТД"ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР"	-Светильник люминесцентный типа АОТ OPL 236 шт	5	2716,83 -	- -	13584 -	- -	- -	- -	- -
284	СТД"ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР"	-Светильник люминесцентный типа АОТ OPL 236 ES1 с блоком аварийного освещения шт	2	7620,15 -	- -	15240 -	- -	- -	- -	- -
285	СТД"ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР"	-Светильник люминесцентный типа АОТ OPL 258 шт	10	4296,42 -	- -	42964 -	- -	- -	- -	- -
286	СТД"ЭЛЕКТРО-	-Светильник люминесцентный	2	9199,75	-	18399	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦЕНТР"	типа АОТ OPL 258 ES1 с блоком аварийного освещения		-	-	-	-	-	-	-
287	СТД"ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР"	шт Светильник люминесцентный типа ASM 158	2	3510,01	-	7020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
288	Е0121-17-12-	шт Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	3	154,18	-	463	-	416	0,89	3
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		142,83	-	428	-	97,2	-	-
289	СТД"ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР"	Светильник аварийного освещения с указателем "Выход" EFS 45 со встроенной аккумуляторной батареей	3	1821,78	-	5465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
290	Е0167-15-7 -	шт Монтаж светильника уплотненного полугерметического	3	168,51	0,5	506	2	490	0,98	3
				168,01	0,09	504	-	97,2	-	-
291	С151701-36 - прим	шт Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-100-ОМЗ , ВЗГ150	1	3580	-	3580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	С151701-14 -	шт Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	2	871	-	1742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
293	Ц0108-595-2-	шт Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	5	758,3	283	3792	1415	2232	2,48	12
				441	81	2205	405	85,5	0,47	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	С151703-12	шт -Светильники тип РКУ01-250-011-У1	2	4800 -	- -	9600 -	- -	- -	- -	- -
295	С151703-10	шт -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	3	9380 -	- -	28140 -	- -	- -	- -	- -
		шт ИСТОЧНИКИ СВЕТА								
296	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, 1xTLD36	14	101 -	- -	1414 -	- -	- -	- -	- -
297	С151706-81 прим	шт -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 1xTLD58	26	131 -	- -	3406 -	- -	- -	- -	- -
298	С151705-3	шт -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 OSRAM	40	14 -	- -	560 -	- -	- -	- -	- -
299	С151706-63 прим	шт -Лампы люминесцентная энергосберегающие 11W, 20W (100W)	2	141 -	- -	282 -	- -	- -	- -	- -
300	С151706-86 прим	шт -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4 , натриевая ДнаТ-250	3	794 -	- -	2382 -	- -	- -	- -	- -
301	С151706-85	шт -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	2	537 -	- -	1074 -	- -	- -	- -	- -
		шт Кабели								
302	Е0167-11-1	-Прокладка скрытой проводки в пустотах и за подшивкой потолка	50	17,21 17,21	- -	861 861	- -	836 97,2	0,1 -	5 -
303	Е0167-11-2	м -Прокладка скрытой проводки в бороздах	200	24,84 24,84	- -	4968 4968	- -	4829 97,2	0,15 -	30 -
304	С151601-120 6 Изм. и	м -Кабели силовые, не распространяющие горение	0,153	33644	-	5148	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20 к=1,02	ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80		-	-	-	-	-	-	-
305	С151601-124 3 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	км -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	51548 -	- -	1052 -	- -	- -	- -	- -
306	С151601-120 7 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	км -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0816	53341 -	- -	4353 -	- -	- -	- -	- -
		км Электроустановочные изделия								
307	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	12	37,55 37,55	- -	451 451	- -	438 97,2	0,24 -	3 -
308	С151801-12 прим	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 , С16-057	3	156 -	- -	468 -	- -	- -	- -	- -
309	С151801-14 прим	шт -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 , С56-043	9	182 -	- -	1638 -	- -	- -	- -	- -
310	Е0167-17-1	шт -Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	9	37,55 37,55	- -	338 338	- -	328 97,2	0,24 -	2 -
311	С151801-152 прим	шт -Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С РС10-184	6	116 -	- -	696 -	- -	- -	- -	- -
312	С151801-145 прим	шт -Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 , РС16-004	3	68 -	- -	204 -	- -	- -	- -	- -
313	С151801-132	шт -Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ КУВ-1мухлз	0,019	16300 -	- -	310 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
314	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,01	26100	-	261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
315	С12021-242	-Кронштейн У 116 (Отд. констр-ные эл-ты зданий масса до 0,1 т)	0,003	162700	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
316	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	400	0,14	3
				23	0,4	460	8	85,5	-	-
		м								
317	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	304	0,7	2
				116	2,5	348	7	85,5	0,01	-
		шт								
		9.Демонтаж.Пробивка борозд								
318	Е0121-24-9к =0,3	-Демонтаж щитов осветительных	1	140,65	12,4	141	12	129	0,74	1
				128,25	4,92	128	5	97,2	0,02	-
		шт								
319	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	30	9,32	0,23	280	7	267	0,06	2
				9,09	0,05	273	1	97,2	-	-
		шт								
320	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	20	8,42	-	168	-	164	0,06	1
				8,42	-	168	-	97,2	-	-
		шт								
321	Е0146-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	230	42,56	19,79	9789	4552	6260	0,13	31
				22,77	7,47	5237	1718	90	0,04	8
		м								
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
322	Ц0110-667-9	-Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча	1	3503,1	1,6	3503	2	2770	18	18
				3420	-	3420	-	81	-	-
		шт								
323	СПр.л.ТОО"Б айтерек Стан"	-Прибор приемно-контрольный ВЭРС-пк-2	1	3417,1	-	3417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	Ц0108-121-1	-Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,7	-	308	-	237	2	2
				277	-	277	-	85,5	-	-
		шт	1	388,71	-	389	-	-	-	-
325	СПр.л.ТОО "Байтерек Стан"	-Аккумулятор 1,2а.ч		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	369,9	1,6	740	3	562	2	4
326	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		347	-	694	-	81	-	-
		шт	2	338,36	-	677	-	-	-	-
327	СПр.л ТОО "Астрон Групп"	-Извещатель пожарный дымовой ИПД3.10		-	-	-	-	-	-	-
		шт	18	153,5	-	2763	-	2100	1	18
328	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		144	-	2592	-	81	-	-
		шт	18	71,23	-	1282	-	-	-	-
329	СПр.л ТОО "Байтерек Стан"	-Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1А		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	97,7	1,6	195	3	146	1	2
330	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов		85,5	-	171	-	85,5	-	-
		шт	2	267,12	-	534	-	-	-	-
331	СПр.л ТОО "Байтерек Стан"	-Извещатель пожарный ручной ИР-1		-	-	-	-	-	-	-
		шт	3	135,55	-	407	-	362	0,78	2
332	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.		124,2	-	373	-	97,2	-	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	8.02-03-20 02 С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 Оповещатель световой МОЛНИЯ-12 "Выход	3	457	-	1371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
334	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении , звуковой шт	4	369,9	1,6	1480	6	1124	2	8
				347	-	1388	-	81	-	-
335	СПр. л. ТОО "Байтерек Стан"	-Оповещатель звуковой "Маяк 12-3 шт	3	206,58	-	620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
336	СПр. л. ТОО "Байтерек Стан"	-Оповещатель светозвуковой комбинированный "Маяк 12-КП шт	1	427,4	-	427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
337	Ц0110-901-1-2	-Коробка оконечная шт	2	85,5	0,2	171	-	75	0,23	-
				38	0,1	76	-	99	-	-
338	СПр.л. ТОО"Байтерек Стан"	-Устройство контроля шлейфа МАяк 12ШС Маяк-ШС шт	2	106,85	-	214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
339	Ц0110-698-1-	-Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене шт	5	92,4	-	462	-	365	0,5	3
				90	-	450	-	81	-	-
340	С151802-21	-Коробка универсальная УК-2П, КРУ шт	5	59	-	295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
341	Е0167-12-9 прим	-Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм ПВХ кабельный канал шт	140	32,1	0,26	4494	36	3908	0,2	28
				31,84	0,07	4458	10	87,48	-	-
342	С220VOLT к=1,01	-Стоимость кабельного канала сеч.12х12 м	141,4	8,9	-	1259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
343	Ц0108-148-1-	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	140	27,7	2,1	3878	294	2418	0,1	14
				19,7	0,5	2758	70	85,5	-	-
344	Ц0110-671-3-	-Провод двух- и трехжильный м	10	73,7	1,3	737	13	477	0,33	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям		58,7	0,2	587	2	81	-	-
345	СПр.л. "Байтерек Стан" К=1,02	-Кабель телефонный распределительнийс ПВХ изоляцией, двухпарный с диаметром жилы КСПВ2х0,5 мм м	109,14	5,34 -	- -	583 -	- -	- -	- -	- -
346	СПр.л. "Байтерек Стан" К=1,02	-Кабель телефонный распределительнийс ПВХ изоляцией, двухпарный с диаметром жилы КСПВ4х0,5 мм м	43,66	9,62 -	- -	420 -	- -	- -	- -	- -
347	Ц0110-669-4 прим	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/ (передатчик) м	1	860,3 828	1,6 -	860 828	2 -	671 81	5 -	5 -
348	САльфа-Конт-акт	-Передатчик стационарный (дальность действия 1500м) Риф Ринг R-701-TS шт	1	3904,76 -	- -	3905 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1790619	36398		1713
	Тенге		284461	11453		87
Стоимость оборудования -	Тенге		7711	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		7711	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге		225298	-	-	-
Материалы -	Тенге		5723	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	36901	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		180391	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		33036	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4955	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		15500	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		273835	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	236
Сметная заработная плата -	Тенге		-	41857	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1547099	-	-	-
Материалы -	Тенге		569138	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	258565	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			406290	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			290711	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			253234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37985	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108020	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1908353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1705
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	296550	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10511	-	-		-
		Материалы -	Тенге			216	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	448	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9580	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			363	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			652	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	503	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2201425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1943
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	338909	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
349	Ц0110-667-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча	1	3503,1	1,6	3503	2	2770	18	18
		шт		3420	-	3420	-	81	-	-
350	СПр.л.ТОО"Байтерек Стан"	Б-Прибор приемно-контрольный ВЭРС-пк-2	1	3417,1	-	3417	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
351	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,7	-	308	-	237	2	2
		шт		277	-	277	-	85,5	-	-
352	СПр.л.ТОО "Байтерек Стан"	-Аккумулятор 1,2а.ч	1	388,71	-	389	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
353	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	1	259,1	-	259	-	194	1	1
		шт		239	-	239	-	81	-	-
354	СПр.л ООО ТД"Системы Комплексной	-Извещатель объемный оптико-электронный пассивный Bravo-201	1	791,4	-	791	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	безопаснос ти"									
355	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении , звуковой	2	369,9	1,6	740	3	562	2	4
				347	-	694	-	81	-	-
356	СПр. л. ТОО "Байтерек Стан"	-Оповещатель звуковой "Маяк 12-3 шт	1	206,58	-	207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
357	СПр. л. ТОО "Дозор"	-Оповещатель звуковой "Маяк 12-с шт	1	133,56	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
358	СПр. л. ТОО "Дозор"	-Резистор шт	1	3,53	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
359	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	20	108,6	48,9	2172	978	886	0,22	4
				39,6	12,2	792	244	85,5	0,07	1
360	С220VOLT к=1,02	-Труба ПВХ д20мм м	20,4	16,74	-	341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
361	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	20	27,7	2,1	554	42	345	0,1	2
				19,7	0,5	394	10	85,5	-	-
362	Ц0110-671-3	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям м	2	73,7	1,3	147	3	95	0,33	1
				58,7	0,2	117	-	81	-	-
363	СПр.л. "Байтерек Стан" К=1,02	-Кабель телефонный распределительнйс ПВХ изоляцией, двухпарный с диаметром жилы КСПВ4х0,5 мм м	22,4	9,62	-	215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
364	Ц0110-669-4 прим	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/ (передатчик) м	1	860,3	1,6	860	2	671	5	5
				828	-	828	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
365	САльфа-Конт-Передатчик стационарный (дальность действия 1500м) Риф Ринг R-701-TS		1	3904,76	-	3905	-	-	-	-
	акт			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17946	1029			37
		Тенге				6761	254			1
	Стоимость оборудования -	Тенге				7714	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				7714	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				10232	-	-		-
	Материалы -	Тенге				753	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	7016	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1688	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				5760	-	-		3
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	864	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				960	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				16951	-	-		41
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	7880	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24666	-	-		41
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	7880	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				8458812	239123			6596
		Тенге				1077333	71650			392
	Стоимость оборудования -	Тенге				32517	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				32517	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				1498362	-	-		-
	Материалы -	Тенге				26975	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	239189	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1216240	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				214972	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		107
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	32246	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				102800	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				1816135	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1497
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	271435	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5109070	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1360382	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	802820	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1862879	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			999806	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			787947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		394
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	118192	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			353821	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6250839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5421
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	921012	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1658997	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26143	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67109	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1498437	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8152	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102801	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1816143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		372
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75261	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			159865	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95877	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39866	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22970	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			130	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6889	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12347	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			218138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46755	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10133772	1314462	-		7539
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,72%	Тенге			274754				
		ИТОГО	Тенге			10376009				
		ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ К=2,31%	Тенге			239686				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге			103760				
		ДОП.ОТПУСКА 0,4%	Тенге			41504				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге			10793475				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2015 ГОДА К=2,557	Тенге			27598916				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ К=0,95150489	Тенге			26260504				
		НАЛОГ 2%	Тенге			525210				

	Тенге	26785714
ИТОГО В ЦЕННАХ 2015 ГОДА	Тенге	3214286
НДС 12%	Тенге	30000000
ИТОГО ПО АКТУ		

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Агротехнический колледж №2
с.Каменка Сандыктауского района"
Управления образования Акмолинской области
_____ Досымбеков М.Ж.

ТЕХНАДЗОР ТОО «АрхСтройСервис-А»
Директор _____ Исмагулов Р.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Крофас»
_____ Темербеков Т.Т.