Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Агротехнический колледж
№2 с.Каменка Сандыктауского района"
Управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО «Крофас»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса, МТМ и здания НВП Агротехнического колледжа №2 в.с.Каменка Сандыктауского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	Код
		101	07.06.16				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Учебный корпус, МТМ, здание НВП	116397060,8	13747375,71	39317598	5199987	0				1649685,09	15397060,80

Заказчик:
Директор КГУ "Агротехнический колледж №2
с.Каменка Сандыктауского района"
_____ Досымбеков М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «Крофас»
_____ Темербеков Т.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Агротехнический колледж №2 с.Каменка Сандыктауского района" управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО «Крофас»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса, МТМ и здания НВП Агротехнического колледжа №2 в с.Каменка Сандыктауского района Акмолинской области

АКТ №6
приёмки выполненных работ
за 14 октября 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Устройство покрытия и кровли												
1	Е0109-25-1	-Монтаж балок Б-1, Б-2, Б-3 и прогонов П-1,П-2	34,655	5876,38	2525,03	203646	87505	90988	16,22	562				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		2613,38	628,04	90567	21765	81	2,24	78				
2	С11011-4840 Изм. и доп.вып.19	-Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 30 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8239-89)	10,2122	87801	-	896641	-	-	-	-				
		т		-	-	-	-	-	-	-				
3	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	3,344	114900	-	384226	-	-	-	-				
		т		-	-	-	-	-	-	-				
4	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	977,8	404,74	10,49	395754	10255	57474	0,31	301				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		50,46	3,96	49342	3875	108	0,02	19				
5	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один	977,8	201,26	5,9	196789	5769	87691	0,46	453				
	т.ч. п-1.25			81,51	2,23	79702	2176	107,1	0,01	11				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25	слой								
			м2								
6	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96		130,9274	7634	-	999500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
7	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке		14,9	12285,55	395,01	183055	5886	24253	9,49	141
			м3		1573,2	149,24	23441	2224	94,5	0,73	11
8	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,929	53000	-	49237	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
9	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		0,295	55620	-	16408	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
10	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ЗД-1		1,393	177381,63	2282,63	247093	3180	17865	49,11	68
					9315	863,44	12976	1203	126	4,21	6
			т								
11	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича - парапета		82,17	9263,01	300,96	761142	24730	85065	5,63	463
					873	101,79	71734	8364	106,2	0,39	32
			м3								
12	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил		7,2698	24334,92	417,85	176910	3038	31913	25,42	185
			м3		3907,13	157,5	28404	1145	108	0,78	6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				4510400	140362			2174

			Тенге				356166	40750			161
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3922529	-	-		-
	Материалы -		Тенге				867183	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	284585	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1961786	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				775104	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				304260	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45639	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253607	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4480396	-	-		1848
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	330224	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			587872	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25575	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	112331	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			384226	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90988	-	-		45
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13648	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40732	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			719591	-	-		685
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125979	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5199987	456203	-		2533
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,72%	Тенге			141440				
		ИТОГО	Тенге			5341427				
		ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ К=2,31%	Тенге			123387				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге			53414				
		ДОП.ОТПУСКА 0,4%	Тенге			21366				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге			5539593				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2015 ГОДА К=2,557	Тенге			14164738				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ К=0,95150489	Тенге			13477818				
		НАЛОГ 2%	Тенге			269557,71				
		ИТОГО В ЦЕННАХ 2015 ГОДА	Тенге			13747375,71				
		НДС 12%	Тенге			1649685,09				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			15397060,80				

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Агротехнический колледж №2
с.Каменка Сандыктауского района"
Управления образования Акмолинской области
Досымбеков М.Ж.

ТЕХНАДЗОР ТОО «АрхСтройСервис-А»
Директор Исмагулов Р.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Крофас»
«КРОФАС» Темербеков Т.Т.