Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Агротехнический колледж
№2 с.Каменка Сандыктауского района"
Управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО «Крофас»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса, МТМ и здания НВП Агротехнического колледжа №2 в с.Каменка Сандыктауского района Акмолинской области

7

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	номер	дата	наиме-нован.	код	наименование	Код
		101	07.06.16				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Учебный корпус, МТМ, здание НВП	126397060,80	8928571	42694858	3377260	0				1071429	10000000

Заказчик:
Директор КГУ "Агротехнический колледж №2
с.Каменка Сандыктауского района"
_____ Досымбеков М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «Крофас»
_____ Темербеков Т.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Агротехнический колледж №2 с.Каменка Сандыктауского района" управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО «Крофас»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса, МТМ и здания НВП Агротехнического колледжа №2 в с.Каменка Сандыктауского района Акмолинской области

АКТ №7
приёмки выполненных работ
за 18 октября 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11
1	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил м3	16,7062	24334,92	3907,13	417,85	157,5	406544	65273	6981	2631	73337	108	25,42	0,78	425	13
2	Е0110-49-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	9,68	25397,53	2820,38	387,02	146,25	245848	27301	3746	1416	31014	108	15,87	0,71	154	7
3	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	33,656	599,34	142,31	35,14	13,23	20171	4790	1183	445	5654	108	0,9	0,07	30	2
4	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов и лобовой доски м2	182,3	833,33	246,85	9,43	3,57	151917	45000	1718	652	49304	108	1,64	0,02	300	3
5	Е0110-50-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного м2	360	404,74	50,46	10,49	3,96	145706	18166	3776	1427	21160	108	0,31	0,02	111	7
6	Е0110-50-2	-Устройство по фермам настила	1062,1	323,28		8,39		343353		8908		49943		0,25		261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	рабочего толщиной 25 мм разреженного		40,37	3,17	42872	3372	108	0,02	16
		м2								
7	Е0110-52-1	-Огнезащита кровли, покрытия и настилов по фермам	1751,98	21,41	1,14	37513	1993	10988	0,03	58
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			5,38	0,42	9429	745	108	-	4
		м2								
8	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	1396	703,68	10,38	982336	14485	164117	0,65	909
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			108,31	1,46	151197	2040	107,1	0,01	8
		м2								
9	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	344,4	403,64	7,74	139015	2664	19310	0,31	107
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			51,82	0,53	17846	183	107,1	-	1
		м								
10	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	1081,416	72	-	77862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
11	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	240	840,4	3,11	201697	747	3157	0,07	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			11,13	1,15	2672	276	107,1	0,01	1
		м								
12	Е01031-А26-1	--Погрузка строительного мусора	42,825	27,1	27,1	1161	1161	731	-	-
				-	18,97	-	812	90	0,11	5
		т								
13	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	42,825	84,26	84,26	3608	3608	650	-	-
				-	16,85	-	722	90	0,35	15
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2756730	50970			2371
			Тенге			384546	14721			83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2756730	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2243352	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	399267	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77862	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			429364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64405	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3377260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2669
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	463671	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3377260	463671	-		2669
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,72%	Тенге			91861				
		ИТОГО	Тенге			3469121				
		ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ К=2,31%	Тенге			80137				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге			34691				
		ДОП.ОТПУСКА 0,4%	Тенге			13876				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге			3597825				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2015 ГОДА К=2,557	Тенге			9199638				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ К=0,95150489	Тенге			8753501				
		НАЛОГ 2%	Тенге			175070				
		ИТОГО В ЦЕННАХ 2015 ГОДА	Тенге			8928571				
		НДС 12%	Тенге			1071429				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10000000				

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Агротехнический колледж №2 с.Каменка Сандыктауского района" Управления образования Акмолинской области
_____Досымбеков М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Крофас»
_____Темербеков Т.Т.

ТЕХНАДЗОР ТОО «АрхСтройСервис-А»
Директор _____Исмагулов Р.К.