Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден приказом Председателя Агенства РК по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г.№170

Генподрядчик: ТОО "Кокше-НП"
Субподрядчик: ТОО "КРОФАС"
Объект: Капитальный ремонт детского отделения КГП на ПХВ "Уалихановская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО по адресу: Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, улица Маликова, 100

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		31	30.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского отделения КГП на ПХВ "Уалихановская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО по адресу: Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, улица Маликова, 100	**5 067 124,00**	**4 524 217,86**							**542 906,14**	**5 067 124,00**

Генподрядчик: ТОО "Кокше-НП"

Директор _____ Искаков Л.Д

Субподрядчик: ТОО "КРОФАС"

Директор _____ Темербеков Т.Т

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Крофас"
Стройка: Капитальный ремонт детского отделения КГП на ПХВ "Уалихановская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО по адресу: Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, улица Маликова, 100

Акт выполненных работ №1
за июль 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 с учетом прогнозируемого уровня инфляции на 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах шт.	1	1479,74	77,00	1480	77	933	1,96	2
				1402,73	34,12	1403	34	59,1	0,04	--
2	12-060101-0904 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж шт.	26	541,65	--	14083	--	9130	0,76	20
				541,65	--	14083	--	59,1	--	--
3	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие м2	51,87	257,28	--	13345	--	8651	0,36	19
				257,28	--	13345	--	59,1	--	--
4	12-060101-0202 РСНБ РК 2015 прим	Витражи деревянные остекленные. Снятие м2	98,82	342,90	12,95	33885	1280	1220	0,46	46
				329,95	7,08	32606	700	--	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков м2	370,7	53,41	--	19798	--	12835	0,08	28
				53,41	--	19798	--	59,1	--	--
6	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия м2	370,7	245,94	11,98	91170	4439	57871	0,34	125
				233,96	6,55	86730	2427	59,1	0,01	3
7	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия м2	370,7	81,12	1,81	30072	671	19308	0,11	42
				79,31	0,99	29401	367	59,1	--	--
8	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2	40,28	551,86	20,05	22229	808	14186	0,70	28
				531,81	10,96	21421	441	59,1	0,01	1
9	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки м3 кладки	1,73	17714,21	3155,41	30646	5459	17971	21,24	37
				14558,79	1366,00	25187	2363	59,1	1,54	3
10	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов м2	1440,35	123,94	--	178524	--	115733	0,18	256
				123,94	--	178524	--	59,1	--	--
11	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка м2 облицовки	254,24	558,82	36,68	142074	9327	89001	0,74	189
				522,14	16,76	132748	4260	59,1	0,02	5
РАЗДЕЛ 2.Проемы										
12	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом м3 кладки	0,67	27239,53	1331,80	18250	892	2523	5,63	4
				4212,93	335,14	2823	225	59,1	0,39	--
РАЗДЕЛ 5.Полы										
Тип пола 1										
13	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	249,45	773,56	23,30	192965	5813	54541	0,41	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство м2 изолируемой поверхности	249,45	262,64	25,20	65515	6285	41655	0,30	74
				237,44	12,24	59230	3053	60,9	0,01	3
15	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 м3	7,70801	12673,60	--	97688	--	3517	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	249,45	838,56	23,35	209178	5824	67713	0,52	129
				370,31	12,08	92373	3014	60,9	0,01	3
17	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 м2 стяжки	249,45	948,35	31,69	236567	7905	15591	0,04	10
				28,97	15,98	7226	3987	60,9	--	1
		Тип пола 2								
18	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	134,83		23,30	104299	3142	29480	0,41	55
					12,08	39145	1629	60,9	0,01	2
19	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство м2 изолируемой поверхности	134,83		25,20	35412	3397	22515	0,30	40
					12,24	32014	1650	60,9	0,01	2
20	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 м3	4,16625		--	52801	--	1901	--	--
					--	--	--	--	--	--
21	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	134,83		23,35	113063	3148	36599	0,52	70
					12,08	49929	1629	60,9	0,01	2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 м2 стяжки	134,83	948,35	31,69	127867	4273	8427	0,04	5
				28,97	15,98	3906	2155	60,9	--	--
		Тип пола 3								
23	11-110101-1101 РСНБ РК	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	26,19	773,56	23,30	20260	610	5726	0,41	11
				290,33	12,08	7604	316	60,9	0,01	--
24	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство м2 изолируемой поверхности	26,19	262,64	25,20	6878	660	4373	0,30	8
				237,44	12,24	6219	321	60,9	0,01	--
25	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 м3	0,80927	12673,60	--	10256	--	369	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	26,19	838,56	23,35	21962	612	7109	0,52	14
				370,31	12,08	9698	316	60,9	0,01	--
27	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 м2	26,19	948,35	31,69	24837	830	1637	0,04	1
				28,97	15,98	759	419	60,9	--	--
28	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя м2 изолируемой поверхности	26,19	1105,14	61,20	28944	1603	9158	0,48	13
				481,10	10,05	12600	263	60,9	0,01	--
29	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя м2 изолируемой поверхности	26,19	720,53	30,52	18871	799	5571	0,29	8
				290,28	5,73	7602	150	60,9	0,01	--
30	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	26,19	773,56	23,30	20260	610	5726	0,41	11
				290,33	12,08	7604	316	60,9	0,01	--
31	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 м2 стяжки	26,19	244,54	7,92	6405	207	415	0,01	--
				7,18	4,00	188	105	60,9	--	--

32	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км т	23,35	413,07 --	--	9645 --	--	347 --	--	--
33	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка т	23,35	73,00 --	--	1705 --	--	61 --	--	--
34	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка м трубопроводов	142	284,54 257,14	1,96 0,76	40404 36513	278 108	23666 59,1	0,35 --	49 --
35	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка м трубопровода с фасонными частями	74	521,48 519,25	2,23 1,22	38589 38424	165 90	24762 59,1	0,69 --	51 --
36	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка м трубопровода с фасонными частями	36,5	648,23 643,78	4,46 2,44	23660 23498	163 89	15166 59,1	0,85 --	31 --
37	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	42	1846,25	243,12	77543	10211	39055	1,48	62

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		1313,85	80,59	55182	3385	60,4	0,08	4
38	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка м трубопровода		2249,50	394,04	188958	33099	100492	1,89	158
			84	1670,32	130,25	140307	10941	60,4	0,14	11
39	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	53	8,21	--	435	--	14	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	85	7,29	--	620	--	20	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубопровода	86	739,61	0,85	63606	73	29831	0,58	50
				517,21	0,29	44480	25	60,4	--	--
42	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка м трубопровода	20	1167,16	2,06	23343	41	6956	0,56	11
				495,96	0,66	9919	13	60,4	--	--
43	11-220201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом /в земле на выпуске/ км трубопровода	0,0165	4046472,35	11294,04	66767	186	5079	330,00	5
				270659,40	3645,77	4466	60	62,1	3,56	--
44	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 шт.	2	716,75	--	1434	--	47	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

45	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 шт.	1	335,03	--	335	--	11	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 шт.	4	115,73	--	463	--	15	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 шт.	8	42,84	--	343	--	11	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	23-020601-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 шт.	2	261,53	--	523	--	17	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	12-170101-2601 РСНБ РК 2015	Электрощитков навесных.Демонтаж шт.	2	1037,21	--	2074	--	1345	1,21	2
				1037,21	--	2074	--	59,1	--	--
50	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж шт.	79	129,13	1,11	10201	88	6589	0,18	14
				128,02	0,61	10113	48	59,1	--	--
51	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж шт.	96	40,67	--	3904	--	2531	0,06	6
				40,67	--	3904	--	59,1	--	--
52	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка м	1212	199,33	6,32	241593	7662	73043	0,14	170
				117,52	2,21	142434	2682	42,8	--	3
53	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм м	1184	25,56	--	30263	--	1089	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм м	28	39,86	--	1116	--	40	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

55	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1184	59,35	0,56	70273	669	24670	0,05	59
		м		41,97	0,20	49694	238	42,8	--	--
56	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	28	69,81	1,13	1955	32	701	0,06	2
		м		50,37	0,40	1410	11	42,8	--	--
57	13-080206-2209 РСНБ РК 2015 прим	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	72	33,18	0,56	2389	41	628	0,02	1
		м		16,79	0,20	1209	14	42,8	--	--
58	23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,164	94253,93	--	15458	--	556	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
59	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,455	139768,53	--	63595	--	2289	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
60	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	210251,08	--	25230	--	908	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,445	224711,06	--	99996	--	3600	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
62	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	394568,46	--	15783	--	568	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
63	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	855547,55	--	25666	--	924	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
64	23-060144-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	88026,71	--	2641	--	95	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

		зарплата рабочих строителей, тенге			1530215			
		затраты на экплуатацию машин, тенге			121379			
		в т.ч зарплата машинистов, тенге			50858			
		материалы, изделия и конструкции, тенге			1488500			
		Сметная прибыль			1036511			
		Временные здания и сооружения (1,2%)			4176605			
		затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (7			334128			
		Итого в текущих ценах с 01.10.2017г			4510733			
		Итого в текущих ценах на 2018 год к=1,0599383			54129			
		Итого по акту без НДС			4524218			
		НДС (12%)			542906			
		Всего по акту с учетом НДС			5067124			

Генподрячик: ТОО "Кокше-НП"
Директор _____ Искаков Л.Д

Субподрядчик: ТОО "Крофас"
Директор _____Темербеков Т.Т