Форма 2-В

Заказчик : ТОО "СоюзКом

Подрядчик: ТОО "Компания Мирас 2007"

Стройка: Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне №2 жилого массива Нур-Актобе города Актобе

Объект: Детский садик на 320 мест в микрорайоне №2 жилого массива Нур-Актобе города Актобе

Договор подряда (контракт) №4 от 10.04.2023 года.

Акт приемки выполненных работ № 1
за январь 2024г.
Общестроительные работы
(Локальная ресурсная смета 2-1-1)

№ п.п.	№ п.п.	Шифр нормы и номер ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	30	1100-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки кирпичные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородки (за вычетом проемов)	298,5400		4084,30	1219326
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1219326
В том числе								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				1219326
Материалы -				Тенге				768965
Всего заработная плата -				Тенге				392882
Накладные расходы -				Тенге				565306
Сметная прибыль -				Тенге				126771
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				1711482
Нормативная трудоемость -				чел.-ч				374
Сметная заработная плата -				Тенге				392882
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1711482
Нормативная трудоемость -				чел.-ч				374
Сметная заработная плата -				Тенге				392882
РАЗДЕЛ 14.Каркас								
2	178	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство из бетона В25	м3	129,1600		53845,30	6956633
3	179	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1756		222453,00	706631
4	180	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,8867		209867,00	2468396
5	181	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 5 м. Устройство из бетона В25	м3	8,8600		41134,35	364450

6	182	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1290	222453,00	28696
7	183	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6976	209067,00	145845
8	184	1106-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 4 м. Устройство из бетона В25	м3	13,5200	35819,64	484282
9	185	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1747	222453,00	38867
10	186	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0464	209067,00	218768
11	187	8307-0107-0101 РСНБ РК 2015	Крепление стен к колонным каркаса.Установка	1 стальных элементов	0,1382	497020,52	68708
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14				Тенге			11479076
В том числе							
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			11479076
Материалы -				Тенге			3720384
Всего заработная плата -				Тенге			3339170
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			3607082
Накладные расходы -				Тенге			3047229
Сметная прибыль -				Тенге			1162184
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -				Тенге			15688409
Нормативная трудоемкость -				чел./ч			3043
Сметная заработная плата -				Тенге			3339170
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14				Тенге			15688409
Нормативная трудоемкость -				чел./ч			3043
Сметная заработная плата -				Тенге			3339170
РАЗДЕЛ 15.Стены							
12	188	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	375,0000	28151,52	10556821
13	189	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Диафрагмы жесткости из бетона В25.Устройство	м3	94,0600	48683,12	4579135
14	190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2747	222453,00	61117
15	191	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,3872	217344,00	2040252
16	192	1106-0501-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2664	448069,27	119366
17	193	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство СМ1:СМ14 из бетона В25	м3	151,7200	39846,84	6045562
18	194	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1858	222453,00	41341
19	195	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,1024	217344,00	1761012

20	196	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0745	209067,00	15580
21	197	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	474,0000	443,45	210194
22	198	2104-0105-0901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	16,5100	79562,00	1313569
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15				Тенге			26743947
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			26743947
Материалы -				Тенге			13988341
Всего заработная плата -				Тенге			5586100
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			3919301
Местные материалы -				Тенге			1313569
Накладные расходы -				Тенге			5153303
Сметная прибыль -				Тенге			2551780
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			34449030
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			5084
Сметная заработная плата -				Тенге			5586100
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15				Тенге			34449030
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			5084
РАЗДЕЛ 18.Перекрытие и покрытие							
23	233	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. выш. 15	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона В25	м3	234,5100	48842,58	11454072
24	234	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3994	222453,00	756202
25	235	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,5740	209067,00	2628817
26	236	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. выш. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	1128,9000	38698,41	43686631
27	237	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	86,4842	241039,00	20846860
28	238	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	21,9650	209067,00	4591739
29	239	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,1599	222453,00	2482542
30	240	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2020	491655,27	99295
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18				Тенге			86545358
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			86545358
Материалы -				Тенге			38674531
Всего заработная плата -				Тенге			14027742
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			31385360
Накладные расходы -				Тенге			12765265
Сметная прибыль -				Тенге			7944868
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			107255451
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			13064

			Сметная заработная плата -	Тенге			14027742
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			107295451
			Нормативная трудоемость -	чел.-ч			13964
			Сметная заработная плата -	Тенге			14027742
			РАЗДЕЛ 27.Лестница №1				
31	325	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	Металлические стойки СТ1,СТ2,СТ3.Монтаж	1 конструкций	0,8497	70514,22	59914
32	326	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,8497	2862,80	2433
33	327	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,7819	264419,00	206755
34	328	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0678	231929,00	15725
35	329	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 5	Металлические косоуры.Монтаж	1 конструкций	0,9232	70586,93	65165
36	330	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,8927	331742,00	296156
37	331	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0071	231929,00	1637
38	332	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полок от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0234	240429,00	5626
39	333	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 5	Металлические лобовые и пристенные балки.Монтаж	1 конструкций	1,5210	29234,69	44466
40	334	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	1,5210	12598,09	19162
41	335	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,4945	416744,00	622816
42	336	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0265	209067,00	5544
43	337	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 15	Плиткою ПЛ1/ПЛ1" из бетона В20.Устройство	м3	1,8000	32097,97	57776
44	338	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1294	217344,00	28116
45	339	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 6	Металлический каркас ступеней из уголка.Монтаж	1 конструкций	1,2331	84972,00	104777
46	340	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	1,2331	6836,59	8430

47	341	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,2331	240629,00	296466
48	342	1106-0001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 35	Ступени из бетона В15.Устройство	м3	2,0900	40585,53	84824
49	343	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1427	306480,00	43752
50	344	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней с косоуром. Устройство на готовому основанию	м ступеней	33,6000	1321,10	44389
51	345	2104-0119-0903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с линейными бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	33,6000	2952,00	99187
52	346	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 5	Металлическое ограждение лестницы.Монтаж	т конструкций	0,1628	70586,93	11492
53	347	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлического ограждения лестницы	т	0,1628	544626,00	88633
54	348	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,8100	2965,24	61707
55	349	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,8100	522,58	10875
56	350	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Поручень.Установка	м ограждения	9,5200	3237,01	30816
57	351	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	356,2800	73,18	26072
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2?				Тенге			2342689
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			1938219
Материалы -				Тенге			154408
Всего заработная плата -				Тенге			150665
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			1522572
Местные материалы -				Тенге			99187
Накладные расходы -				Тенге			147279
Сметная прибыль -				Тенге			100840
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2252337
Нормативная трудоемость -				чел.-ч			133
Сметная заработная плата -				Тенге			150665
Стоимость металлоконструктивных работ -				Тенге			404470
Материалы -				Тенге			25017
Всего заработная плата -				Тенге			227705
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			88633
Накладные расходы -				Тенге			157116
Сметная прибыль -				Тенге			44927
ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ -				Тенге			606513
Нормативная трудоемость -				чел.-ч			193

			Сметная прибыль -	Тенге			227705
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			2858851
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			325
			Сметная прибыль в цены -	Тенге			378370
			РАЗДЕЛ 28. Лестница №2(2шт)				
58	352	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 5	Металлические лобовые и присенные бал.лес.Монтаж	1 конструкций	1,0031	29234,69	29325
59	353	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	1,0031	12598,09	12637
60	354	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,9906	416744,00	412827
61	355	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	217344,00	2712
62	356	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 15	Плоскости II,III,IIIII" из бетона В25.Устройство	м3	4,3200	34658,82	149726
63	357	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3568	217344,00	77553
64	358	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 5	Металлические конструкции.Монтаж	1 конструкций	1,6530	70586,93	116690
65	359	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,6206	416744,00	675375
66	360	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0324	240429,00	7790
67	361	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Опорные уголки.Укладка	1 стальных элементов	0,0662	72201,22	4777
68	362	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0662	240429,00	15907
69	363	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	156,8000	1321,10	207149
70	364	2304-0118-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с линейными бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	156,8000	2952,00	462874
71	365	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 5	Металлическое ограждение лестницы.Монтаж	1 конструкций	0,5895	70586,93	41614
72	366	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлического ограждения лестницы	т	0,5895	544436,00	320961
73	367	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	Стены. Облицовывание по сетке без устройства каркаса с креплением плитами	м2 облицовываемой поверхности	32,4100	2965,24	96104

74	368	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,4100	522,58	16937
75	369	1108-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлическая стремянка.Монтаж	т конструкции	0,0858	76586,93	6854
76	370	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлической стремянки	т	0,0858	544426,00	46690
77	371	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,0000	3184,99	6370
78	372	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные одноопольные ДЛ 18-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,0000	33103,00	66206
79	373	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,0000	654,00	2616
80	374	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ВВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,0000	3081,00	6162
81	375	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Поручень.Установка	м ограждения	40,9000	3237,01	132394
82	376	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	54,0000	73,18	3952
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28				Текущ			2921389
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ				Текущ			2338651
Материалы -				Текущ			231838
Всего заработная плата -				Текущ			368001
Стоимость материалов и конструкций -				Текущ			1258370
Местные материалы -				Текущ			462874
Накладные расходы -				Текущ			482030
Сметная прибыль -				Текущ			219254
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Текущ			2959935
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			317
Сметная заработная плата -				Текущ			368001
Стоимость металломонтажных работ -				Текущ			582738
Материалы -				Текущ			29264
Всего заработная плата -				Текущ			127044
Стоимость материалов и конструкций -				Текущ			376429
Накладные расходы -				Текущ			87660
Сметная прибыль -				Текущ			53632
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Текущ			724030
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			101
Сметная заработная плата -				Текущ			127044
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28				Текущ			3683965
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			417
Сметная заработная плата -				Текущ			495045

РАЗДЕЛ 29. Лестница . ЛЕ-1(2шт)

83	377	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подколонники из бетона В20.Устройство	м3	6,0000	28755,24	197836
84	378	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0474	222453,00	10535
85	379	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1280	555792,00	71141
86	380	1106-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство из бетона В20	м3	6,6000	23740,14	156685
87	381	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Металлические стойки СТ1,СТ2.Монтаж	т конструкций	2,3438	70510,22	165265
88	382	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	2,3438	2862,00	6710
89	383	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	2,1328	255249,00	544395
90	384	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2110	231929,00	48946
91	385	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Металлические вертикальные связи СВ1,СВ2.Монтаж	т конструкций	0,2630	84972,00	22346
92	386	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,2630	6836,59	1798
93	387	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0976	231929,00	22627
94	388	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1654	240429,00	39772
95	389	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические лестницы.Монтаж	т конструкций	2,3919	70586,93	168838
96	390	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	1,4051	255249,00	358655
97	391	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0558	231929,00	12942
98	392	2105-0111-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,9318	259074,00	241398
99	393	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлическое ограждение лестницы.Монтаж	т конструкций	1,1249	70586,93	79400
100	394	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлического ограждения лестницы	т	1,1249	544426,00	612403

101	395	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	538,9200	73,18	39438
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29				Тенге			2800931
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			1744171
Материалы -				Тенге			325874
Всего заработная плата -				Тенге			122932
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			1279871
Накладные расходы -				Тенге			108942
Сметная прибыль -				Тенге			148249
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2001362
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			114
Сметная заработная плата -				Тенге			122932
Стоимость металлоконструкционных работ -				Тенге			1056760
Материалы -				Тенге			42496
Всего заработная плата -				Тенге			310440
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			612403
Накладные расходы -				Тенге			214204
Сметная прибыль -				Тенге			101677
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ -				Тенге			1372641
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			263
Сметная заработная плата -				Тенге			310440
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29				Тенге			3374002
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			376
Сметная заработная плата -				Тенге			433372
РАЗДЕЛ 30.Лестницы №3,№4							
102	396	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2000	15855,06	3171
103	397	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ФМ-1 из бетона В25.Устройство	м3	1,9600	30923,28	60610
104	398	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0341	217344,00	7416
105	399	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0593	241039,00	14298
106	400	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0240	491655,27	11809
107	401	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Металлические стойки с опорными пластинами.Монтаж	1 конструкция	0,2999	70510,22	21145
108	402	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,2999	2862,80	858
109	403	2105-0206-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,2800	298149,00	83482
110	404	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0111	243536,00	2698

111	405	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,0887	29234,69	2593
112	406	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,0887	12598,09	1117
113	407	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балки двутавровые горячекатаные с параллельными гранями полок нормальные № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,0887	332698,00	29510
114	408	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Монолитные плиткиз ПЛ1,ПЛ2,ПЛ3 из бетона В25.Устройство	м3	5,8400	38698,41	226773
115	409	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0246	238755,00	5871
116	410	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0405	217344,00	8812
117	411	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,5 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,2304	241767,00	55703
118	412	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1720	240429,00	41365
119	413	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0240	491685,27	11819
120	414	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические косоуры.Монтаж	т конструкций	1,3774	70686,93	97229
121	415	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,1514	297003,00	341955
122	416	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2261	231929,00	52435
123	417	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,7440	404899,22	301245
124	418	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Ступени из бетона В25.Устройство	м3	1,0800	38698,41	41794
125	419	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0396	238755,00	9455
126	420	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0929	217344,00	20187
127	421	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,5 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1770	241767,00	42793
128	422	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9588	240429,00	230523
129	423	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	232,2200	73,18	16994
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30				Тенге			1745983

В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Текущ				1621040
Материалы -				Текущ				528197
Всего заработная плата -				Текущ				129011
Стоимость материалов и конструкций -				Текущ				946815
Накладные расходы -				Текущ				127935
Сметная прибыль -				Текущ				139918
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -				Текущ				1888892
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				112
Сметная заработная плата -				Текущ				129011
Стоимость монтажно-монтажных работ -				Текущ				122943
Материалы -				Текущ				15221
Всего заработная плата -				Текущ				79420
Накладные расходы -				Текущ				54800
Сметная прибыль -				Текущ				14219
ВСЕГО: Стоимость монтажно-монтажных работ -				Текущ				191962
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				65
Сметная заработная плата -				Текущ				79420
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30				Текущ				2080854
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				177
Сметная заработная плата -				Текущ				208431
РАЗДЕЛ 31.Окна								
130	424	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	4,1400	3202,57	13250	
131	425	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	12,9600	2683,05	34772	
132	426	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	502,7400	2031,84	1021486	
133	427	2109-0201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	4,1400	33744,00	139700	
134	428	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - поворотно и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	515,3000	29128,00	15021310	
135	429	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	295,0000	1071,06	316820	
136	430	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не армированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	295,0000	1377,00	407317	
137	431	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконников из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	326,0000	111,00	36186	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31				Текущ				16998850
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ				Текущ				16998850

Материалы -				Тенге			766852
Всего заработная плата -				Тенге			573583
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			15604512
Накладные расходы -				Тенге			516225
Сметная прибыль -				Тенге			1400566
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			18907640
Нормативная трудоемость -				чел.-ч			538
Сметная заработная плата -				Тенге			573583
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31				Тенге			18907640
Нормативная трудоемость -				чел.-ч			538
Сметная заработная плата -				Тенге			573583
РАЗДЕЛ 33.Витражи							
138	451	2109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Алюминиевые витражи.Монтаж	м2	59,2100	6017,69	409506
139	452	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одноканамерным стеклопакетом	м2	53,7500	35689,00	1918784
140	453	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одноканамерным стеклопакетом	м2	5,4600	74890,00	408899
141	454	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 14	Витражи из ПВХ профилей.Монтаж	м2	13,4400	2289,26	30768
142	455	2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стоимость витражей из ПВХ профилей	м2	8,8200	15857,00	139859
143	456	2109-0202-1403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДВП 21-15, двупольные, со стеклопрозрачным заполнением верхней части одноканамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,9400	29992,00	88176
144	457	2109-0202-1301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со стеклопрозрачным заполнением верхней части одноканамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,6800	26219,00	44048
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33				Тенге			3932130
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			302851
Материалы -				Тенге			17633
Всего заработная плата -				Тенге			13098
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			272083
Накладные расходы -				Тенге			11788
Сметная прибыль -				Тенге			25171
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			339810
Нормативная трудоемость -				чел.-ч			13
Сметная заработная плата -				Тенге			13098
Стоимость металлоконструкционных работ -				Тенге			2629279
Материалы -				Тенге			296
Всего заработная плата -				Тенге			395133
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			2219663
Накладные расходы -				Тенге			272642
Сметная прибыль -				Тенге			232154
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ -				Тенге			3136075

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			306
			Сметная заработная плата -	Тенге			395133
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			3473885
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			319
			Сметная заработная плата -	Тенге			408231
			РАЗДЕЛ 34.Полы				
145	458	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1339,9000	217,27	291121
146	459	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	100,5760	21037,42	2115859
147	460	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73,5000	646,50	47518
148	461	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм	м2 стяжки	147,0000	81,84	12031
149	462	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и выравнивания. Армирование	т	0,1374	320693,92	44078
150	463	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизоляции	м2 изолируемой поверхности	238,9000	1523,16	363884
151	464	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизоляции	м2 изолируемой поверхности	238,9000	961,65	229738
152	465	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	73,5000	658,47	48397
153	466	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	73,5000	140,56	10331
154	467	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1266,4000	992,73	1257189
155	468	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	215,2000	1218,65	262253
156	469	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	73,5000	2433,57	178867
157	470	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1301,2000	320,28	416751
158	471	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	73,7245	22829,00	1683052

159	472	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2603,4000	978,46	2547323
160	473	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 90мм	м2 стяжки	5086,8000	141,64	720501
161	474	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 90мм	м2 стяжки	30513,0000	141,64	4321901
162	475	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насух. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	120,2000	191,44	23012
163	476	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола	м2 изолируемой поверхности	274,7000	1523,16	418413
164	477	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизола	м2 изолируемой поверхности	274,7000	961,65	264165
165	478	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство керамзитобетона	м2 стяжки	120,2000	978,46	117611
166	479	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 керамзитобетона до толщины 100мм	м2 стяжки	1923,2000	141,64	272405
167	480	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и шумоизоляция сводчатая из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	120,2000	320,28	38498
168	481	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	24,7612	20214,00	500523
169	482	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	120,2000	646,50	77709
170	483	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм	м2 стяжки	240,4000	81,84	19674
171	484	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0877	320693,92	28140
172	485	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола	м2 изолируемой поверхности	120,2000	1523,16	183084
173	486	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизола	м2 изолируемой поверхности	120,2000	961,65	115590
174	487	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	120,2000	646,50	77709
175	488	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 25мм	м2 стяжки	120,2000	81,84	9837

176	489	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	274,7000	658,47	180881
177	490	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Защита плоская	м2 защиты	274,7000	140,56	38611
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34				Тенге			26278878
В том числе							
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			26278878
Материалы -				Тенге			17951370
Всего заработная плата -				Тенге			5743211
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			2183575
Накладные расходы -				Тенге			5305853
Сметная прибыль -				Тенге			2533986
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			34208817
Нормативная трудоемость -				чел.-ч			5440
Сметная заработная плата -				Тенге			5743211
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34				Тенге			34208817
Нормативная трудоемость -				чел.-ч			5440
Сметная заработная плата -				Тенге			5743211
РАЗДЕЛ 36.Внутренняя отделка							
178	503	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3943,7000	797,86	3146523
179	504	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3943,7000	487,00	1920496
180	505	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным растворами по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8024,2500	1346,76	10806772
181	506	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	8024,2500	1386,65	11126059
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36				Тенге			40587390
В том числе							
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			40587390
Материалы -				Тенге			16082836
Всего заработная плата -				Тенге			24260318
Накладные расходы -				Тенге			19410531
Сметная прибыль -				Тенге			4799834
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			64797754
Нормативная трудоемость -				чел.-ч			38488
Сметная заработная плата -				Тенге			24260318

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36				Тенге			64797754
Нормативная трудоемость -				чел.-ч			20498
Сметная заработная плата -				Тенге			2426038
РАЗДЕЛ 37.Строительная часть лифта №1							
182	516	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6,0000	1549,94	9300
183	517	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	18,0000	2191,76	39452
184	518	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,0000	3319,06	13276
185	519	2104-1201-9905 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,8720	25666,00	150711
186	520	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,3 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,1720	22647,00	49189
187	521	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выч. 15	Местные заделки между блоками из бетона В15.Устройство	м3	1,0000	22671,12	24031
188	522	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Щебеночная засыпка.Устройство	м3 основания	5,9340	5465,95	32446
189	523	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выч. 14	Слои выравнивающие бетонные. Устройство из бетона В15	м3 выравнивающего слоя	0,4240	22855,86	9691
190	524	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	4,2400	711,60	3017
191	525	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 до толщины 50мм	м2 покрытия	25,4400	94,78	2411
192	526	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выч. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3 кладки	34,5500	27179,46	939057
193	527	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	9,0000	443,45	3991
194	528	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,2610	79562,00	20766
195	529	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Закладные детали.Установка	т стальных элементов	0,2926	711326,22	208163
196	530	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	2,0000	443,45	887
197	531	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	2,0000	3790,00	7580
198	532	1108-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выч. 5	Металлические балки БМ-1.Монтаж	т конструкций	0,1323	29234,69	3868

199	533	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,1323	12598,09	1667
200	534	2105-0204-0502 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1323	297801,00	39293
201	535	1101-0001-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Монолитная плита МП-1 из бетона В25.Устройство	м3	1,2400	32837,34	40718
202	536	2105-0309-0305 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1195	241039,40	28795
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37				Тенге			1628308
В том числе							
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			1622773
Материалы -				Тенге			986158
Всего заработная плата -				Тенге			242555
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			68008
Местные материалы -				Тенге			228246
Накладные расходы -				Тенге			238330
Сметная прибыль -				Тенге			148808
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2009992
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			229
Сметная заработная плата -				Тенге			242555
Стоимость металлоконструкций работ -				Тенге			5534
Материалы -				Тенге			750
Всего заработная плата -				Тенге			3614
Накладные расходы -				Тенге			2493
Сметная прибыль -				Тенге			642
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -				Тенге			8670
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			3
Сметная заработная плата -				Тенге			3614
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37				Тенге			2018662
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			232
Сметная заработная плата -				Тенге			246169
РАЗДЕЛ 40.Ограждение лестничных маршей							
203	552	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлическое ограждение лестничных маршей.Монтаж	1 конструкций	0,9170	70586,93	64728
204	553	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0230	248938,00	5726
205	554	2105-0206-0001 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,8580	284048,00	243713
206	555	2105-0304-0307 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,0360	251902,00	9068
207	556	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Крепление деревянных поручней	м ограждения	56,0000	1796,37	99859
208	557	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0800	47196,80	3776
209	558	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6000	52853,00	31712

210	559	1113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	60,0000	72,37	4342
211	560	1115-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности вручную	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	38,0000	910,60	34603
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40				Тенге			487507
В том числе							
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			422778
Материалы -				Тенге			14485
Всего заработная плата -				Тенге			111782
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			293995
Накладные расходы -				Тенге			121689
Сметная прибыль -				Тенге			43557
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			588025
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			92
Сметная заработная плата -				Тенге			111782
Стоимость металлоконструкций работ -				Тенге			64728
Материалы -				Тенге			9288
Всего заработная плата -				Тенге			39246
Накладные расходы -				Тенге			27079
Сметная прибыль -				Тенге			7345
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -				Тенге			99152
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			31
Сметная заработная плата -				Тенге			39246
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40				Тенге			687178
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			123
Сметная заработная плата -				Тенге			151027
РАЗДЕЛ 42.Козырек над крыльцом К-1(2шт)							
212	566	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Металлические стойки с опорными пластинами.Монтаж	1 конструкций	0,7014	24339,56	17073
213	567	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,7014	2862,80	2008
214	568	2106-0001-0102 РСНБ РК 2015	Стоимость металлической стойки с опорной пластиной	т	0,7014	485152,00	340305
215	569	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0486	72201,22	3512
216	570	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0432	240429,00	10377
217	571	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0028	231929,00	648
218	572	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерный болт	т	0,0027	233975,00	636
219	573	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические балки.Монтаж	1 конструкций	0,8686	29234,69	25392

220	574	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,8686	12598,00	10942
221	575	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,7802	297001,00	231788
222	576	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0884	240429,00	21254
223	577	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	48,0000	4065,63	195150
224	578	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 6	Металлический каркас экрана козырька.Монтаж	т конструкций	0,3326	84972,00	28265
225	579	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,3326	6836,59	2274
226	580	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3326	240429,00	79976
227	581	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 3	Облицовка экрана профлистом	м2 кровли	16,0000	3694,18	59107
228	582	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (бриндмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартук	м2 покрытия	14,6000	2873,33	41951
229	583	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Лотки из пластиковых труб.Устройство	м желобов	12,6000	840,30	10588
230	584	2301-0501-0009 РСНБ РК 2015	Стоимость лотка водосточного пластикового	м	12,6000	2305,00	29043
231	585	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 3	Вершинки козырька профлистом	м2 кровли	22,0000	3661,98	80564
232	586	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	69,6000	73,18	5098
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42				Тенге			1195863
Стоимость общестроительных работ -			В том числе:	Тенге			740561
Материалы -				Тенге			315542
Всего заработная плата -				Тенге			78684
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			344592
Накладные расходы -				Тенге			72756
Сметная прибыль -				Тенге			65064
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -				Тенге			878361
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			70
Сметная заработная плата -				Тенге			78684
Стоимость металлоконструкций работ -				Тенге			426259
Материалы -				Тенге			7787
Всего заработная плата -				Тенге			58857
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			340305
Накладные расходы -				Тенге			40639
Сметная прибыль -				Тенге			37352

		ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ -					
		Нормативная трудоемость -	Тенге				504250
		Сметная заработная плата -	чел-ч				40
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				58897
		Стоимость материалов в конструкции -	Тенге				29043
		Сметная прибыль -	Тенге				29043
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2323
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				31366
		Нормативная трудоемость -	Тенге				142977
		Сметная заработная плата -	чел-ч				119
			Тенге				137581
		РАЗДЕЛ 43 Козырек над крыльцом К-3					
233	587	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Металлические стойки с опорными пластинами.Монтаж	т конструкций	0,1846	24339,56	4493
234	588	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,1846	2862,80	528
235	589	2105-0001-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость металлической стойки с опорной пластиной	т	0,1846	485152,00	89559
236	590	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Шаблоны монтажные массой до 20 кг. Установка	1 стальных элементов	0,0068	72201,22	491
237	591	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0020	240429,00	476
238	592	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0041	231929,00	960
239	593	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкер распорный	т	0,0007	233975,00	159
240	594	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические прогоны.Монтаж	т конструкций	0,0695	29234,69	2032
241	595	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,0695	12598,09	876
242	596	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 50 х 50 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0695	263711,00	18328
243	597	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,0000	4065,63	20328
244	598	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Металлический каркас экрана козырька.Монтаж	т конструкций	0,0701	84972,00	5957
245	599	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,0701	6836,59	479
246	600	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0701	240429,00	16854

247	601	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. в лин. выч. 3	Облицовка экрана профнастилом	м2 кровли	4,2000	3694,10	15516
248	602	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия полов (брандмауэры, лоджии, стены и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартук	м2 покрытия	3,4000	2873,33	9769
249	603	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. в лин. выч. 3	Полимерка козырька профнастилом	м2 кровли	4,3000	3661,98	15747
250	604	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	23,5000	73,18	1720
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43							
				Тенге			204271
Стоимость общестроительных работ -			В том числе				
Материалы -				Тенге			100348
Всего заработная плата -				Тенге			50127
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			13161
Накладные расходы -				Тенге			36777
Сметная прибыль -				Тенге			12078
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			8994
Нормативная трудоемкость -				Тенге			121420
Сметная заработная плата -				чел.-ч			12
Стоимость монтажно-монтажных работ -				Тенге			13161
Материалы -				Тенге			103924
Всего заработная плата -				Тенге			3090
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			9902
Накладные расходы -				Тенге			89559
Сметная прибыль -				Тенге			6833
ВСЕГО, Стоимость монтажно-монтажных работ -				Тенге			8061
Нормативная трудоемкость -				Тенге			119617
Сметная заработная плата -				чел.-ч			8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43				Тенге			9902
Нормативная трудоемкость -				Тенге			241037
Сметная заработная плата -				чел.-ч			20
				Тенге			23065
РАЗДЕЛ 44.Козырек над входом в подвал и крыльцом К-4							
251	605	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Металлические стойки с опорными пластинами.Монтаж	т конструкций	0,2068	24339,56	5034
252	606	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,2068	2862,00	592
253	607	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0158	231929,80	3674
254	608	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1910	514976,00	98345
255	609	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0336	72281,12	2428
256	610	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0268	240429,00	6431

257	611	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0015	231929,00	000
258	612	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерный болт	т	0,0034	233975,00	803
259	613	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,3278	29234,69	9583
260	614	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,3278	12598,09	4130
261	615	2105-0204-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3278	297801,00	97557
262	616	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытие кожуха профлистом	м2 кровли	20,0000	3665,45	73309
263	617	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Металлический каркас экрана кожуха.Монтаж	т конструкций	0,1641	84972,08	13946
264	618	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,1641	6836,59	1122
265	619	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1641	240429,00	39462
266	620	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Обшивка экрана профлистом	м2 кровли	6,6000	3694,18	24382
267	621	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартук	м2 покрытия	7,9000	2873,33	22699
268	622	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0251	693859,79	17416
269	623	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Лотки из пластиковых труб.Устройство	м желобов	7,0000	848,30	5882
270	624	2301-0502-0009 РСНБ РК 2015	Стоимость лотка водосточного пластикового	м	7,0000	2305,00	16135
271	625	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полотнища кожуха профлистом	м2 кровли	20,0000	3661,98	73240
272	626	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 за два раза	м2	58,6000	73,18	4288
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44							
				Тенге			521857
Стоимость общестроительных работ -			В том числе:				
Материалы -				Тенге			372170
Всего заработная плата -				Тенге			177798
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			44709
Накладные расходы -				Тенге			140526
Сметная прибыль -				Тенге			43597
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			33101
				Тенге			448868

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40
		Сметная заработная плата -	Тенге				44709
		Стоимость металлоконструктивных работ -	Тенге				132752
		Материалы -	Тенге				2923
		Всего заработная плата -	Тенге				24067
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				98365
		Накладные расходы -	Тенге				16407
		Сметная прибыль -	Тенге				11949
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ -	Тенге				161307
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20
		Сметная заработная плата -	Тенге				24067
		Стоимость санитарно-технических работ -	Тенге				16135
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				16135
		Сметная прибыль -	Тенге				1291
		ВСЕГО, Стоимость санитарно-технических работ -	Тенге				17426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				625601
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				60
		Сметная заработная плата -	Тенге				68776
		РАЗДЕЛ 48 Наружная отделка					
273	664	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе панель	м2 поверхности облицовки	150,0000	5569,31	835397
274	665	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Несущий каркас.Устройство	м2	2338,5000	1371,32	3206838
275	666	1115-0108-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	2338,5000	430,66	1007198
276	667	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	327,3900	22829,00	7473486
277	668	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана пара-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из извлеченного полипропиленового полотна узкоширокие полосы 110 г/м2	м2	2572,3500	85,00	218650
278	669	1115-0108-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка стен металлокассетами	м2	2338,5000	728,77	1704239
279	670	СТИРАЙСЛИСТ	Стоимость облицовочных кассет с несущим каркасом	комплект	1,0000	10764389,29	10764389
280	671	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2338,5000	666,79	1559278
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48				Тенге			26769886
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26769886
		Материалы -		Тенге			2041201
		Всего заработная плата -		Тенге			6224542
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18457025
		Накладные расходы -		Тенге			5120414
		Сметная прибыль -		Тенге			1551124

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -					
		Нормативная трудоемкость -	Тчел				34441523
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				5686
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тчел				6224542
		Нормативная трудоемкость -	Тчел				34441523
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				5686
			Тчел				6224542
		РАЗДЕЛ 49.Отмостка					
281	672	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	240,0000	217,27	52275
282	673	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 24	Отмостка из бетона В10,Устройство	м3 выполненных работ	31,2780	22131,88	692241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49							
				Тчел			744516
		Стоимость общестроительных работ -	В том числе:				
		Материалы -		Тчел			744516
		Всего заработная плата -		Тчел			618647
		Накладные расходы -		Тчел			128959
		Сметная прибыль -		Тчел			121221
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тчел			69259
		Нормативная трудоемкость -		Тчел			934996
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			133
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49		Тчел			128959
		Нормативная трудоемкость -		Тчел			934996
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			133
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ				Тчел			128959
		Итого прямые затраты:					
		в том числе:		Тчел			348831286
		- зарплата рабочих-строителей					
		- затраты на эксплуатацию машин		Тчел			77756571
		- в том числе зарплата машинистов		Тчел			13983304
		- материалы, изделия и конструкции		Тчел			3715051
		- перевозка грузов		Тчел			256339884
		- оборудование		Тчел			831646
		Накладные расходы		Тчел			0
		Сметная прибыль		Тчел			70036526
		ИТОГО по АЕТУ		Тчел			335809419
		Итого :					332853034
		Строительно-монтажные работы					332 853 034
		Временные здания и сооружения					332 853 034
		Итого		1,5%			4 992 796
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в					337 845 830
		Итого		2,08%			7 027 193
		Непредвиденные работы и затраты					344 873 023
		Итого в текущих ценах		2%			6 897 460
							351 770 483
		в том числе на 2022 год - 39%		1,584210			217 338 599

		в том числе на 2023 год - 61%		1,648526			353 740 205
		Итого					571 079 303
		НДС 12%					68 529 516
		ИТОГО с НДС					420 300 000
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :					**420 300 000**

Заказчик:
ТОО "СоюзКом"

Каятов М.К.

Подрядчик:
ТОО "Компания Мирас 2007"

Кожалиев Б.Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **СоюзКом ТОО,Республика Казахстан, Республика Казахстан, 030000, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, жилой массив Саяжай-2** — **170240016643**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Мирас-2007»,030000, Республика Казахстан, Актюбинская, Алматы, Актобе, Жилой массив Каргалы, ул.Сатпаева, дом № 72** — **070740016132**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №4 от 10.04.2023

Номер документа	Дата составления
1	20.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы "Строительство Детского сада г.Актобе район Алматы , ЖМ Каргалы, 2 мкр			Услуга	1	420 300 000,00	420 300 000,00	45 032 142,86
				Итого	1	x	420 300 000,00	45 032 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожалепесов Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Кулатов М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2024

М.П.