Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на август 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Вид работы и объект: «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4671762	G001174	№ 196, Доп. Согл. 196/1 Доп. Согл.196/2 Доп. Согл.196/3 Доп. Согл.196/4	22.06.2023г. 04.07.2023г 14.09.2023г. 20.02.2024г. 16.04.2024г.	КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"	4671762	ТОО "Арайстроймаркет-2003"	G001174

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»	**963 157 592**	**155 484 113**	**2 556 970 597**	**146 275 200**	**0**				**18 658 094**	**174 142 207**
Удержание аванса	**212 793 431**									**52 242 662**
Удержание аванса 5%	**48 157 880**									**8 707 110**
в том числе НДС 12%	**103 195 456**									**18 658 094**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**702 206 281**									**113 192 435**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Технадзор
ТОО "Алатау сапа құрылыс"
Директор _____ Омаров С.С.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор _____ Есибаев М.М.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»

Договор: №196 от 22.06.2023г., доп. соглашение №196/1 от 04.07.2023г, доп. соглашение №196/2 от 14.09.2023г. доп. соглашение №196/3 от 20.02.2024г., доп. соглашение от №196/4 16.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ на август 2024 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал.2022года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**5464,80**		**165,71**	**905572**
		Итого оплата труда:				42,41	**231762**
		Итого эксплуатация машин:				**159,04**	**869122**
		Итого материалов:				**0,40**	**2186**
		Накладные расходы	%	72		30,54	166895
		Сметная прибыль	%	8		15,70	85797
		Сметная стоимость:				**211,95**	**1158264**
2	**412-101-0212 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**114760,80**		**47,00**	**5393758**
		Сметная прибыль	%	8		3,76	431501
		Сметная стоимость:				**50,76**	**5825259**
3	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**5464,80**		**37,99**	**207608**
		Итого оплата труда:				**13,60**	**74321**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**184054**
		Итого материалов:				**0,13**	**711**
		Накладные расходы	%	72		9,79	53500
		Сметная прибыль	%	8		3,82	20876
		Сметная стоимость:				**51,60**	**281984**
4	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т(дна корыта).Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**27324**		**141,45**	**3864980**
		Итого оплата труда:				**39,68**	**1084216**
		Итого эксплуатация машин:				**141,45**	**3864979**
		Накладные расходы	%	72		28,57	780647
		Сметная прибыль	%	8		13,60	371606
		Сметная стоимость:				**183,62**	**5017233**
5	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**27324**		**46,70**	**1276031**
		Итого оплата труда:				**14,72**	**402209**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**1276031**
		Накладные расходы	%	72		10,60	289634
		Сметная прибыль	%	8		4,58	125144
		Сметная стоимость:				**61,88**	**1690809**
6	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт уплотняемый.Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**27324**		**105,48**	**2882136**
		Итого оплата труда:				**34,79**	**950602**
		Итого эксплуатация машин:				**89,53**	**2446318**
		Итого материалов:				**3,10**	**84705**
		Накладные расходы	%	72		25,05	684466
		Сметная прибыль	%	8		10,44	285263
		Сметная стоимость:				**140,97**	**3851865**
7	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**27324**		**63,25**	**1728243**
		Итого оплата труда:				**40,54**	**1107715**
		Итого эксплуатация машин:				**29,13**	**795948**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		29,19	797588
		Сметная прибыль	%	8		7,40	202198
		Сметная стоимость:				**99,84**	**2728028**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**16258328**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16258328**
Материалы -			Тенге				**87600**
Всего заработная плата -			Тенге				**3850825**
Транспортные расходы -			Тенге				**5393758**
		Накладные расходы -	Тенге				**2772730**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1522385**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20553443**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2344**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3850825**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**20553443**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2344**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3850825**
		ОТДЕЛ 2.Дорожная одежда					
8	**1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**10,64**		**199204,12**	**2120069**
		Итого оплата труда:				**12628,09**	**134397**
		Итого эксплуатация машин:				**7340,61**	**78124**
		Итого материалов:				**179235,42**	**1907548**
		Накладные расходы	%	108		13638,34	145149
		Сметная прибыль	%	8		17027,40	181217
		Сметная стоимость:				**229869,86**	**2446435**
9	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**10,64**		**2772,01**	**29502**
		Итого оплата труда:				**1246,21**	**13263**
		Итого эксплуатация машин:				**2772,01**	**29502**
		Накладные расходы	%	108		1345,91	14324

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		329,43	3506
		Сметная стоимость:				4447,35	47332
10	**1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,6667**	**Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3,толщина 6 см(10см).Устройство**	**м^2**	**27324**		**2871,23**	**78453489**
		Итого оплата труда:				**161,11**	**4402170**
		Итого эксплуатация машин:				294,09	8035715
		Итого материалов:				**2470,57**	**67505855**
		Накладные расходы	%	108		174,00	4754376
		Сметная прибыль	%	8		243,62	6656673
		Сметная стоимость:				**3288,85**	**89864538**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**80603060**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**80603060**
Материалы -			Тенге				**69413403**
Всего заработная плата -			Тенге				**4549830**
		Накладные расходы -	Тенге				**4913849**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6841396**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**92358305**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4549830**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**92358305**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4549830**
		ОТДЕЛ 3.Устройство водоотводных лотков с решетками.Основная проезжая часть					
11	**1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков.Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**356**		**11225,15**	**3995996**
		Итого оплата труда:				**3233,35**	**1151027**
		Итого эксплуатация машин:				**2435,86**	**867132**
		Итого материалов:				**6521,17**	**2321445**
		Накладные расходы	%	108		3492,02	1243110
		Сметная прибыль	%	8		1177,37	419127
		Сметная стоимость:				**15894,54**	**5658233**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**225-203-0501 РСНБ РК 2022**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**м^3**	**61**		**78081,00**	**4725276**
		Сметная прибыль	%	8		6246,48	378022
		Сметная стоимость:				**84327,48**	**5103298**
13	**244-602-0610 РСНБ РК 2022**	**Решетка чугунная для водоотводных лотков серии Drive ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки С**	**шт.**	**712**		**29394,00**	**20927705**
		Сметная прибыль	%	8		2351,52	1674216
		Сметная стоимость:				**31745,52**	**22601921**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**29648977**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29648977**
Материалы -			Тенге				**2321445**
Всего заработная плата -			Тенге				**1151027**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**25652981**
		Накладные расходы -	Тенге				**1243110**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2471365**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33363452**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**720**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1151027**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**33363452**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**720**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1151027**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**126510365**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5194250**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**18446925**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4357432**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**97475429**
		- перевозка грузов	Тенге				**5393758**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**8929689**
ИТОГО:			Тенге				**135440054**
Сметная прибыль			Тенге				**10835146**
ИТОГО по смете:			Тенге				**146275200**
Временные здания и сооружения 1,3%:			Тенге				**1901578**
ИТОГО:			Тенге				**148176778**
Дополнительные затраты 0,36%:			Тенге				**533436**
ИТОГО:			Тенге				**148710214**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Непредвиденные работы и затраты-2%:		Тенге				**2974204**
	ИТОГО:		Тенге				**151684418**
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079:		Тенге				**163667487**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %:		Тенге				**19640098**
	ИТОГО:		Тенге				**183307586**
	ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,95:		Тенге				**174 142 207**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель Исабеков Н.А. _____

М.П.

Технадзор: ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Эксперт Касимбеков К.М. _____

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____

М.П.