Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **форма 3**

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шарт

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 18 мамыр айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шарт	01.03.2021	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (мамыр айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	косымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де косымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	20 150 576							17 991 585	20 150 576
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									20 150 576

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **М. Баимбетов**

М.О. **(қолы, аты-жөні, қолы)**

"21" 05 2021 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ **Б. Н. Анарбеков**

М.О. **(қолы, аты-жөні, қолы)**

"____" _____ 2021 жыл

Жөнелтуші:

"Мерей-Сәулет Лтд" ЖШС-нің бас инженері

_____ **Христолюбова О.М.**

М.О. **(қолы, аты-жөні, қолы)**

"____" _____ 2021 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

_____ **Е.Ж. Оспаналиева**

М.О. **(қолы, аты-жөні, қолы)**

"____" _____ 2021 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за май 2021 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель. инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01										
		РАЗДЕЛ 2. Промежуточные опоры №2-№6										
44	1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. /Под ростверки/**	м3 грунта	344		219,64	211,96	75556	72915	--	10090	92498
		НР - 72%; СП - 8%				7,68	33,06	2642	11373		6852	
45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,6		1997,69	--	21175	--	--	15246	39335
		НР - 72%; СП - 8%				1997,69	--	21175	--		2914	
51	1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. /Лидерные вертикальные скважин/ Грунты 2 группы**	м бурения	234		4302,72	484,79	1006836	113441	837394	87361	1181733
		НР - 85%; СП - 8%				239,32	199,90	56001	46777		87536	
52	1105-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	м3 железобетона	88,92		21496,67	17070,00	1911484	1517864	16820	644894	2760889
		НР - 99%; СП - 8%				4237,52	3088,26	376800	274608		204510	
53	2104-1204-9911 РСНБ РК 2015	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 13 м до 18 м, периметр сторон от 1401 мм до 1600 мм СТ РК 939-92**	м	546		19846,00	--	10835916	--	10835916	--	11702789
		СП - 8%				--	--	--	--		866873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	39	4106,36	2162,64	160148	84343	2925	110867	292697
		НР - 99%; СП - 8%			1868,72	1002,75	72880	39107		21681	
55	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	7,48	97,00	--	726	--		--	784
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
56	4102-0101-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	7,48	412,00	--	3082	--		--	3329
		СП - 8%			--	--	--	--		247	

ИТОГО:				16074052				
Итого с временными		1,30%	208963	16283015				
Итого с зимними удорожаниями		1,017061637%	165608	16448623				
Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	328972	16777595				
Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,050036	1,050036	47%	7885470	8280027				
Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0921526	1,0921526	53%	8892126	9711558				
Итого				17991585				
Итого с НДС		12 %	2158990	20150576				
ВСЕГО стоимость				20150576				

Инженер
Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
_____ Әділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
_____Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:
ГИП ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"
М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО
М.П. _____ Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка
_____Тультебаев Е.