форма 3

Тапсырыс беруші: "Шымкент каласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шарт

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 21 маусым айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шарт	01.03.2021	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (маусым айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	50 202 851							26 832 388	30 052 275
Үстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									30 052 275

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары
_____ М. Баимбетов
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)
"___" _____ 2021 жыл

Инженер:
"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры
_____ Б. Н. Анарбеков
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)
"___" _____ 2021 жыл

Жобалаушы:
"Мерей-Сәулет Лтд" ЖШС-нің бас инженері
_____ Христолюбова О.М.
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)
"___" _____ 2021 жыл

Мердігер:
"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры
_____ Е.Ж. Оспаналиева
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)
"___" _____ 2021 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за июнь 2021 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01										
		РАЗДЕЛ 2. Промежуточные опоры №2-№6										
44	1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. /Под ростверки/	м3 грунта	688		219,64	211,96	151112	145828	--	20181	184996
		НР - 72%; СП - 8%				7,68	33,06	5284	22745		13703	
45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,2		1997,69	--	42351	--	--	30493	78671
		НР - 72%; СП - 8%				1997,69	--	42351	--		5827	
51	1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. /Лидерные вертикальные скважин/ Грунты 2 группы	м бурения	348		4302,72	484,79	1497347	168707	1245357	129921	1757450
		НР - 85%; СП - 8%				239,32	199,90	83283	69565		130181	
52	1105-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	132,24		21496,67	17070,00	2842720	2257337	25013	959074	4105937
		НР - 99%; СП - 8%				4237,52	3088,26	560370	408392		304143	
53	2104-1204-9911 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 13 м до 18 м, периметр сторон от 1401 мм до 1600 мм СТ РК 939-92	м	812		19846,00	--	16114952	--	16114952	--	17404148
		СП - 8%				--	--	--	--		1289196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	58	4106,36	2162,64	238169	125434	4349	164880	435293
		НР - 99%; СП - 8%			1868,72	1002,75	108386	58160		32244	
55	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	11,12	97,00	--	1079	--		--	1165
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
56	4102-0101-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	11,12	412,00	--	4581	--		--	4948
		СП - 8%			--	--	--	--		367	

ИТОГО:				23972607				
Итого с временными		1,30%	311644	24284251				
Итого с зимними удорожаниями		1,017061637%	246986	24531237				
Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	490625	25021861				
Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,050036	1,050036	47%	11760275	12348712				
Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0921526	1,0921526	53%	13261587	14483676				
Итого				26832388				
Итого с НДС		12 %	3219887	30052275				
ВСЕГО стоимость				30052275				

Инженер
Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
_____ Әділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
_____Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:
ГПП ТОО "Мерей Саулет Лтд"
М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО
М.П. _____Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка
_____Тультебаев Е.