Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

форма 3

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шарт

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент к. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 23 маусым айындағы №3 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шарт	01.03.2021	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (маусым айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	косымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де косымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент к. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	67 278 766							15 246 353	17 075 915
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									17 075 915

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары
_____ М. Баймбетов
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)
"__" _____ 2021 жыл

Инженер:
"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры
_____ Б. Н. Анарбеков
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)
"__" _____ 2021 жыл

Жобалаушы:
"Мерей-Сәулет Лтд" ЖШС-нің бас инженері
_____ Христолюбова О.М.
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)
"__" _____ 2021 жыл

Мердігер:
"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры
_____ Е.Ж. Оспаналиева
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)
"__" _____ 2021 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за июнь 2021 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01										
		РАЗДЕЛ 2. Промежуточные опоры №2-№6										
44	1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. /Под ростверки/	м3 грунта		344	219,64	211,96	75556	72915	--	10090	92498
		НР - 72%; СП - 8%				7,68	33,06	2642	11373		6852	
45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		10,6	1997,69	--	21175	--	--	15246	39335
		НР - 72%; СП - 8%				1997,69	--	21175	--		2914	
51	1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. /Лидерные вертикальные скважин/ Грунты 2 группы	м бурения		198	4302,72	484,79	851939	95988	708566	73921	999928
		НР - 85%; СП - 8%				239,32	199,90	47385	39580		74069	
52	1105-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона		75,24	21496,67	17070,00	1617409	1284347	14231	545680	2336136
		НР - 99%; СП - 8%				4237,52	3088,26	318831	232361		173047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2104-1204-9911 РСНБ РК 2015	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 13 м до 18 м, периметр сторон от 1401 мм до 1600 мм СТ РК 939-92**									
			м	462	19846,00	--	9168852	--	9168852	--	9902360
		СП - 8%			--	--	--	--		733508	
54	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**									
			свая	33	4106,36	2162,64	135510	71367	2475	93811	247667
		НР - 99%, СП - 8%			1868,72	1002,75	61668	33091		18346	
55	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**									
			т	6,33	97,00	--	614	--		--	663
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
56	4102-0101-2010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км**									
			т	6,33	412,00	--	2608	--		--	2817
		СП - 8%			--	--	--	--		209	

ИТОГО:				13621405				
Итого с временными		1,30%	177078	13798483				
Итого с зимними удорожаниями		1,017061637%	140339	13938822				
Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	278776	14217599				
Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,050036	1,050036	47%	6682271	7016626				
Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0921526	1,0921526	53%	7535327	8229727				
Итого				15246353				
Итого с НДС		12 %	1829562	17075915				
ВСЕГО стоимость				17075915				

Инженер
Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
_____ Әділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
_____Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:
ГИП ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"
М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО
М.П. _____Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка
_____Тультебаев Е.