Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

форма 3

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 22 сәуір айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім	19.04.2022	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (сәуір айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	62 206 483							55 541 503	62 206 483
Үстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									62 206 483

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ М. Баймбетов

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"____" _____ 2022 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ Б. Н. Анарбеков

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"____" _____ 2022 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

_____ Е.Ж. Оспаналиева

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"____" _____ 2022 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за апрель 2022 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01										
		РАЗДЕЛ 1.Сооружение устоев №1 и №7										
30	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона./Монолитная насадка устоя, бетон В30 F200 W4/ Устройство на суше**	м3 железобетона в деле	27,4		43435,41	3502,94	1190130	95981	878338	214339	1516827
		НР - 84%; СП - 8%				7876,32	1436,31	215811	39355		112358	
31	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,14575		346394,00	--	396881	--	396881	--	428631
		СП - 8%				--	--	--	--		31750	
32	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8968		335138,00	--	300552	--	300552	--	324596
		СП - 8%				--	--	--	--		24044	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,60025		349485,00	--	209778	--	209778	--	226560
		СП - 8%				--	--	--	--		16782	
34	214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0138		402152,00	--	5550	--	5550	--	5994
		СП - 8%				--	--	--	--		444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,6428	22294,23	1433,85	58919	3790	760	50504	118177
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	54369	1131		8754	
36	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше./Бетон В30 F200 W4/	м3 железобетона в деле	5,2	43435,41	3502,94	225864	18215	166692	40678	287865
		НР - 84%; СП - 8%			7876,32	1436,31	40957	7469		21323	
37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,112	22294,23	1433,85	2497	161	32	2140	5008
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2304	48		371	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1115	346394,00	--	38623	--	38623	--	41713
		СП - 8%			--	--	--	--		3090	
39	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0005	402152,00	--	201	--	201	--	217
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
40	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. /Слив на ростверке из бетона В20 F200 W4/	м3 бетона в деле	6	32853,83	3569,12	197123	21414	153891	23013	237747
		НР - 84%; СП - 8%			3636,30	929,72	21818	5578		17611	
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ									
97	1130-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	19	63257,96	22934,21	1201901	435750	507170	295960	1617690
		НР - 84%; СП - 8%			13630,56	4913,29	258981	93353		119829	
98	226-102-0104 РСНБ РК 2015	Плита мостовая железобетонная пустотная П12-А14-К7 из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт.	19	1060111,00	--	20142109	--	20142109	--	21753478
		СП - 8%			--	--	--	--		1611369	
99	1130-0109-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	1	167360,74	56846,12	167361	56846	79057	37141	220862
		НР - 84%; СП - 8%			31458,00	12757,78	31458	12758		16360	
100	Прайслист стр.30	Балка мостовая железобетонная Б 21-А14-12 К7Т из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт.	1	1678660,71	--	1678661	--	1678661	--	1812954
		СП - 8%			--	--	--	--		134293	
		БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ -234пм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка. /НА УПОРАХ/	опорная часть	130	1429,78	--	185871	--	72739	95031	303375
		НР - 84%, СП - 8%			870,25	--	113132	--		22472	
137	Прайслист стр.44	Стоимость опорных частей ЛП 24.460.90	шт.	65	127500,00	--	8287500	--	8287500	--	8950500
		СП - 8%			--	--	--	--		663000	
138	Прайслист стр.44	Стоимость опорных частей ВП 24.460.90	шт.	20	133191,96	--	2663839	--	2663839	--	2876946
		СП - 8%			--	--	--	--		213107	
139	Прайслист стр.44	Стоимость опорных частей НП 24.460.25	шт.	45	23496,43	--	1057339	--	1057339	--	1141926
		СП - 8%			--	--	--	--		84587	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-05									
		На Подходы									
1	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3. /Насыпь из ПГС/	м3 грунта	2694	82,94	82,94	223440	223440	--	68122	314887
		НР - 72%, СП - 8%			--	35,12	--	94613		23325	
2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2694	2810,00	--	7570140	--	7570140	--	8175751
		СП - 8%			--	--	--	--		605611	
3	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	2694	53,52	53,52	144183	144183	--	43255	202433
		НР - 72%, СП - 8%			--	22,30	--	60076		14995	
4	1101-0201-0109 РСНБ РК 2015 К=19	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	2694	105,07	105,07	283059	283059	--	66628	377662
		НР - 72%, СП - 8%			--	34,35	--	92539		27975	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2694	93,18	79,97	251027	215439	6735	56231	331839
		НР - 72%, СП - 8%			10,71	18,28	28853	49246		24581	
9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. /Упоры. Бетон В20 F200 W4/	м3 бетона в деле	13,8	32853,83	3569,12	453383	49254	353948	52929	546817
		НР - 84%, СП - 8%			3636,30	929,72	50181	12830		40505	

ИТОГО:				51820454				
Итого с временными		1,3%	673666	52494120				
Итого с зимними удорожаниями		1,05%	551188	53045308				
Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	1060906	54106214				
Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	25429921	25429921				
Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	28676294	30111582				
Итого				55541503				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС		12 %	6664980	62206483						
		ВСЕГО стоимость				62206483						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П. _____ **Жантасов А.Г.**

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ **Әділ Н.И.**

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ **Сугирбеков Б.И.**

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Саулет Лтд"

М.П. _____ **Христолюбова О.М.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ **Оспаналиева Е.Ж.**

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Тультебаев Е.**