Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **форма 3**

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 25 сәуір айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім	19.04.2022	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (сәуір айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	182 193 586							107 131 342	119 987 103
Үстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									119 987 103

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **М. Баймбетов**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"_____"_____ 2022 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ **Б.Н. Анарбеков**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"_____"_____ 2022 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

_____ **Е.Ж. Оспаналиева**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"_____"_____ 2022 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за апрель 2022 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01										
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы по дороге										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. /С перемещением до 20м в кучи/**	м3 грунта		23111	56,09	56,09	1296296	1296296	--	313163	1738216
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,82	--	434949		128757	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		23111	47,17	47,17	1090146	1090146	--	263410	1461840
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,83	--	365847		108284	
3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		23111	260,20	260,20	6013482	6013482	--	736816	7290321
		НР - 72%; СП - 8%				--	44,28	--	1023355		540024	
4	412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км. /Во временный отвал/**	т·км		27733,2	163,00	--	4520512	--		--	4882153
		СП - 8%				--	--	--	--		361641	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. /Выемка.С перемещением в насыпь/**	м3 грунта		32422	186,56	180,75	6048648	5860276	19129	824504	7423005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5,22	30,10	169243	975902		549852	
2	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км. /в насыпь/	т·км	56738,5	152,00	--	8624252	--		--	9314192
		СП - 8%			--	--	--	--		689940	
3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. /Выемка.С перемещением в отвал/	м3 грунта	45794	186,56	180,75	8543329	8277265	27019	1164560	10484520
		НР - 72%; СП - 8%			5,22	30,10	239045	1378399		776631	
4	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км. /В отвал/	т·км	801395	34,00	--	27247430	--		--	29427224
		СП - 8%			--	--	--	--		2179794	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /6 проходов/	м3 уплотненного грунта	32422	79,13	79,13	2565553	2565553	--	771280	3603780
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,04	--	1071223		266947	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	32422	37,50	37,50	1215825	1215825	--	286195	1622182
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,26	--	397494		120162	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	32422	93,18	79,97	3021082	2592787	81055	676738	3993646
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	347240	592674		295826	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01									
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ									
97	1130-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	2	63257,96	22934,21	126516	45869	53386	31154	170283
		НР - 84%; СП - 8%			13630,56	4913,29	27261	9827		12614	
98	226-102-0104 РСНБ РК 2015	Плита мостовая железобетонная пустотная П12-А14-К7 из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт.	2	1060111,00	--	2120222	--	2120222	--	2289840
		СП - 8%			--	--	--	--		169618	
102	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	11,9	24988,03	2676,26	297358	31847	177610	82832	410605
		НР - 84%; СП - 8%			7386,68	899,85	87901	10708		30415	
103	226-102-0602 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 стр.5 т.4	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м /Плиты П-1 несьемной опалубки бетон В25/	м3	11,9	109715,00	--	1305608	--	1305608	--	1410057
		СП - 8%			--	--	--	--		104449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше. /Омоноличевание плит пролетного строения. Бетон В30,F200 W4/	м3 железобетона в деле	12,5	43435,41	3502,94	542943	43787	400702	97783	691984
		НР - 84%; СП - 8%			7876,32	1436,31	98454	17954		51258	
105	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство. /Прокладки из толя/	м2 изолируемой поверхности	23,1	3364,66	211,76	77724	4892	42352	27069	113177
		НР - 84%; СП - 8%			1319,50	75,54	30480	1745		8383	
106	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона./Монолитная плита накладная и соединительная. Бетон В30 F200 W4/ Устройство на суше	м3 железобетона в деле	144,1	43435,41	3502,94	6259043	504773	4619292	1127238	7977183
		НР - 84%; СП - 8%			7876,32	1436,31	1134978	206972		590902	
107	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7588	349485,00	--	614674	--	614674	--	663848
		СП - 8%			--	--	--	--		49174	
108	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,5308	335138,00	--	2523857	--	2523857	--	2725766
		СП - 8%			--	--	--	--		201909	
109	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,7588	22294,23	1433,85	39211	2521	507	33611	78648
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	36183	752		5826	
110	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	7,5308	18212,80	987,70	137157	7438	2169	118416	276019
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	127550	2577		20446	
111	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,2126	874576,13	1442,13	1060511	1749	1025367	31091	1178930
		НР - 91%; СП - 8%			27540,00	635,43	33395	771		87328	
112	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,2126	108313,00	--	131340	--	131340	--	141847
		СП - 8%			--	--	--	--		10507	
		БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ -234пм									
135	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка. /НА УПОРАХ/	опорная часть	4	1429,78	--	5719	--	2238	2924	9334
		НР - 84%; СП - 8%			870,25	--	3481	--		691	
138	Прайслист стр.44	Стоимость опорных частей ВП 24.460.90	шт.	4	133191,96	--	532768	--	532768	--	575389
		СП - 8%			--	--	--	--		42621	
		ИТОГО:			99953989						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными		1,3%	1299402	101253391						
		Итого с зимними удорожаниями		1,05%	1063161	102316551						
		Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	2046331	104362882						
		Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	49050555	49050555						
		Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	55312328	58080787						
		Итого				107131342						
		Итого с НДС		12 %	12855761	119987103						
		ВСЕГО стоимость				119987103						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П._____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Әділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"

М.П._____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П._____ Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____Тультебаев Е.