Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

форма 3

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 24 мамыр айындағы №3 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім	19.04.2022	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (мамыр айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	455 861 516							244 346 366	273 667 930
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									273 667 930

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **М. Баимбетов**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"30" 03 2022 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ **Б. Н. Анарбеков**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"____" _____ 2022 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

_____ **Е.Ж. Оспаналиева**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"____" _____ 2022 жыл

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Инженер: ТОО "Raiymbek & company"

Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"

Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ

приёмки выполненных работ за май 2022 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. /Выемка.С перемещением в насыпь/**	м3 грунта	42553		186,56	180,75	7938688	7691454	25107	1082140	9742494
		НР - 72%; СП - 8%				5,22	30,10	222127	1280845		721666	
2	412-102-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км. /в насыпь/**	т·км	74467,75		152,00	--	11319098	--		--	12224626
		СП - 8%				--	--	--	--		905528	
3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. /Выемка.С перемещением в отвал/**	м3 грунта	158093,585		186,56	180,75	29493939	28575416	93274	4020383	36195468
		НР - 72%; СП - 8%				5,22	30,10	825249	4758617		2681146	
4	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км. /В отвал/**	т·км	2766637,72		34,00	--	94065682	--		--	101590937
		СП - 8%				--	--	--	--		7525255	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /6 проходов/**	м3 уплотненного грунта	42553		79,13	79,13	3367219	3367219	--	1012285	4729864
		НР - 72%; СП - 8%				--	33,04	--	1405951		350360	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	42553		37,50	37,50	1595738	1595738	--	375624	2129071
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,26	--	521700		157709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	42553	93,18	79,97	3965089	3402964	106382	888200	5241552
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	455743	777869		388263	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01									
		РАЗДЕЛ 2. Промежуточные опоры №2-№6									
44	1101-0101-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. /Под ростверки/	м3 грунта	344	226,19	217,59	77809	74851	--	11302	96240
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	37,03	2958	12738		7129	
45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,6	2237,93	--	23722	--	--	17080	44066
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	23722	--		3264	
51	1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. /Лидерные вертикальные скважин/ Грунты 2 группы	м бурения	117	4370,81	524,06	511385	61315	418698	48933	605144
		НР - 85%; СП - 8%			268,14	223,90	31372	26196		44825	
52	1105-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	88,92	22376,73	17397,92	1989739	1547023	20390	722567	2929291
		НР - 99%; СП - 8%			4749,50	3458,62	422326	307540		216984	
53	226-101-0203 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т4 ГОСТ 19804-2012	м	546	21971,00	--	11996166	--	11996166	--	12955859
		СП - 8%			--	--	--	--		959693	
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ									
113	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция проезжей части мостов. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1588,4	15306,65	1425,48	24313083	2264233	15799576	6033172	32773955
		НР - 84%; СП - 8%			3934,32	587,43	6249274	933074		2427700	
114	212-101-0712 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W4. /Защитный слой/	м3	63,5	19766,00	--	1255141	--	1255141	--	1355552
		СП - 8%			--	--	--	--		100411	
115	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,5837	441876,00	--	2025427	--	2025427	--	2187461
		СП - 8%			--	--	--	--		162034	
116	Прайслист стр.42	Техноэласт Мост Б	м2	1588,4	1850,57	--	2939445	--	2939445	--	3174601
		СП - 8%			--	--	--	--		235156	

ИТОГО:				227976179				
Итого с временными		1,3%	2963690	230939869				
Итого с зимними удорожаниями		1,05%	2424869	233364738				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	4667295	238032033						
		Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	111875055	111875055						
		Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	126156977	132471311						
		Итого				244346366						
		Итого с НДС		12 %	29321564	273667930						
		ВСЕГО стоимость				273667930						

Инженер
Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
_____ Әділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
_____ Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:
ТОО "Мерей-Саулет Лтд"
М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:
Генеральный директор
М.П. _____ Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"
_____ Тультебаев Е.