Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

форма 3

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03. 2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 15 маусым айындағы №4 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім	19.04.2022	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (маусым айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	683 021 127							202 821 081	227 159 611
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									227 159 611

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ М. Баймбетов

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"___" _____ 2022 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ Б. Н. Анарбеков

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"___" _____ 2022 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

_____ Е.Ж. Оспаналиева

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"___" _____ 2022 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за июнь 2022 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. /Выемка.С перемещением в насыпь/	м3 грунта	120735,72		186,56	180,75	22524456	21822981	71235	3070358	27642399
		НР - 72%; СП - 8%				5,22	30,10	630240	3634145		2047585	
2	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км. /в насыпь/	т·км	211287,51		152,00	--	32115702	--		--	34684958
		СП - 8%				--	--	--	--		2569256	
3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. /Выемка.С перемещением в отвал/	м3 грунта	85663,68		186,56	180,75	15981416	15483710	50542	2178462	19612668
		НР - 72%; СП - 8%				5,22	30,10	447164	2578477		1452790	
4	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км. /В отвал/	т·км	1499114,4		34,00	--	50969890	--		--	55047481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4077591	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /6 проходов/	м3 уплотненного грунта	120735,72	79,13	79,13	9553818	9553817	--	2872158	13420054
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,04	--	3989108		994078	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	120735,72	37,50	37,50	4527590	4527590	--	1065758	6040816
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,26	--	1480220		447468	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	120735,72	93,18	79,97	11250154	9655236	301838	2520093	14871866
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	1293080	2207049		1101620	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01									
		РАЗДЕЛ 2. Промежуточные опоры №2-№6									
46	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. /Перемешение на расстояние до 50м для временного складирования/	м3 грунта	354,6	19,03	19,03	6748	6748	--	2076	9530
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	2883		706	
47	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	354,6	75,74	75,74	26857	26858	--	8257	37923
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,34	--	11468		2809	
48	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. /Обратная засыпка котлованов экскаватором-планировщиком/	м3 грунта	257,6	170,13	163,66	43825	42159	--	6365	54206
		НР - 72%; СП - 8%			6,47	27,85	1667	7174		4015	
49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	257,6	174,62	79,80	44982	20557	--	24879	75450
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	24426	10129		5589	
50	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.(Погрузка грунта для обратной засыпки из временного отвла)	м3 грунта	97	297,73	286,45	28880	27786	57	5050	36645
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	61,62	1037	5977		2714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	39	4444,32	2275,21	173328	88733	2909	124247	321381
		НР - 99%; СП - 8%			2094,50	1123,50	81686	43816		23806	
55	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,48	891,00	--	6665	--		--	7198
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
56	412-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	74,8	40,00	--	2992	--		--	3231
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
57	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	9,2	9377,92	242,28	86277	2229	62994	18619	113287
		НР - 84%; СП - 8%			2288,50	120,74	21054	1111		8392	
58	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. /Ростверк из бетона В25 F200 W4/Устройство	м3 бетона в деле	97	36012,77	3569,12	3493239	346205	2794313	372039	4174501
		НР - 84%; СП - 8%			3636,30	929,72	352721	90183		309222	
59	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	13,0533	65772,80	--	858552	--	4386	717500	1702136
		НР - 84%; СП - 8%			65436,80	--	854166	--		126084	
60	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0258	346394,00	--	701725	--	701725	--	757863
		СП - 8%			--	--	--	--		56138	
61	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,8208	335138,00	--	3626461	--	3626461	--	3916578
		СП - 8%			--	--	--	--		290117	
62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1418	349485,00	--	49557	--	49557	--	53522
		СП - 8%			--	--	--	--		3965	
63	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,065	402152,00	--	26140	--	26140	--	28231
		СП - 8%			--	--	--	--		2091	
64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,0258	22294,23	1433,85	45164	2905	583	38713	90588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	41676	867		6710	
65	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	10,8208	18212,80	987,70	197077	10687	3117	170148	396603
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	183273	3703		29378	
66	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки. /Стойки Ст-2 из бетона В30 F200 W4/	м3 бетона в деле	34	45487,26	5964,03	1546567	202777	1170933	193011	1878744
		НР - 84%; СП - 8%			5084,03	1674,06	172857	56918		139166	
67	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	6,6975	65772,80	--	440513	--	2250	368141	873346
		НР - 84%; СП - 8%			65436,80	--	438263	--		64692	
68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3125	349485,00	--	109214	--	109214	--	117951
		СП - 8%			--	--	--	--		8737	
69	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,385	335138,00	--	2139856	--	2139856	--	2311044
		СП - 8%			--	--	--	--		171188	
70	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3125	22294,23	1433,85	6967	448	90	5972	13974
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	6429	134		1035	
71	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	6,385	18212,80	987,70	116289	6306	1840	100399	234023
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	108143	2185		17335	
72	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,647	874576,13	1442,13	565851	933	547100	16589	629035
		НР - 91%; СП - 8%			27540,00	635,43	17818	411		46595	
73	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,647	108313,00	--	70079	--	70079	--	75685
		СП - 8%			--	--	--	--		5606	

ИТОГО:				189232915				
Итого с временными		1,3%	2460028	191692943				
Итого с зимними удорожаниями		1,05%	2012776	193705719				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	3874114	197579833						
		Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	92862522	92862522						
		Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	104717312	109958560						
		Итого				202821081						
		Итого с НДС		12 %	24338530	227159611						
		ВСЕГО стоимость				227159611						

Инженер
Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
_____ Әділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
_____ Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:
ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"
М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:
Генеральный директор
М.П. _____ Оспанкулиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"
_____ Тультебаев Е.