Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

форма 3

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 23 маусым айындағы №5 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім	19.04.2022	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (маусым айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	793 591 726							98 723 749	110 570 599
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									110 570 599

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **М. Баимбетов**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"____" _____ 2022 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ **Б. Н. Анарбеков**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"____" _____ 2022 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

_____ **Е.Ж. Оспаналиева**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"____" _____ 2022 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за июнь 2022 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01										
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы по дороге										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. /С перемещением до 20м в кучи/	м3 грунта	19752		56,09	56,09	1107890	1107890	--	267648	1485580
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,82	--	371733		110043	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	19752		47,17	47,17	931702	931702	--	225125	1249374
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,83	--	312674		92546	
3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	19752		260,20	260,20	5139470	5139471	--	629725	6230731
		НР - 72%; СП - 8%				--	44,28	--	874619		461536	
4	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км. /Во временный отвал/	т·км	23702,4		163,00	--	3863491	--	--	--	4172570
		СП - 8%				--	--	--	--		309079	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. /Выемка.С перемещением в отвал/	м3 грунта	85461	186,56	180,75	15943604	15447076	50422	2173307	19566264
		НР - 72%; СП - 8%			5,22	30,10	446106	2572376		1449353	
4	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км. /В отвал/	т·км	1495567,5	34,00	--	50849295	--		--	54917239
		СП - 8%			--	--	--	--		4067944	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01									
		РАЗДЕЛ 3. Промежуточные опоры №2-№6									
74	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. /Слив на ростверке из бетона В20 F200 W4/	м3 бетона в деле	5,2	32853,83	3569,12	170840	18560	133371	19944	206047
		НР - 84%; СП - 8%			3636,30	929,72	18909	4835		15263	
75	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крылья устоев из монолитного железобетона./Ригель. Бетона В25 F200 W4/ Устройство	м3 железобетона в деле	29	55974,91	4694,62	1623272	136144	1100340	373149	2156134
		НР - 84%; СП - 8%			13337,52	1980,57	386788	57437		159714	
76	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1492	22294,23	1433,85	25621	1648	331	21961	51389
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	23642	492		3807	
77	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,98	18212,80	987,70	36061	1956	570	31134	72571
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	33535	678		5376	
78	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64	349485,00	--	223670	--	223670	--	241564
		СП - 8%			--	--	--	--		17894	
79	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2666	346394,00	--	92141	--	92141	--	99737
		СП - 8%			--	--	--	--		7371	
80	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,207	335138,00	--	739650	--	739650	--	798822
		СП - 8%			--	--	--	--		59172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0156	402152,00	--	6274	--	6274	--	6776
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
82	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1254	874576,13	1442,13	109672	181	106037	3215	121918
		НР - 91%; СП - 8%			27540,00	635,43	3454	80		9031	
83	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1254	108313,00	--	13582	--	13582	--	14669
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
92	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. /На расстояние до 50м/	м3 грунта	246,4	15,93	15,93	3925	3926	--	1206	5542
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,80	--	1676		411	
93	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	246,4	70,78	70,78	17440	17440	--	5361	24625
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,22	--	7446		1824	
94	1130-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций, высота до 12 м. Сборка./Установка кронштейнов Кш-1, стойки МСт-1/	т стальных конструкций	0,6728	78361,00	6619,79	52721	4454	18387	26221	85258
		НР - 84%; СП - 8%			44411,70	1985,02	29880	1336		6315	
95	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4814	818975,00	--	394255	--	394255	--	425795
		СП - 8%			--	--	--	--		31540	
96	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1914	856578,00	--	163949	--	163949	--	177065
		СП - 8%			--	--	--	--		13116	

ИТОГО:				92109670					
Итого с временными		1,3%	1197426	93307096					
Итого с зимними удорожаниями		1,05%	979725	94286820					
Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	1885736	96172557					
Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	45201102	45201102					
Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	50971455	53522648					
Итого				98723749					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС		12 %	11846850	110570599						
		ВСЕГО стоимость				110570599						

Инженер
Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
_____ Әділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"
_____ Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:
ТОО "Мерей-Саулет Лтд"
М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:
Генеральный директор
М.П. _____ Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"
_____ Тультебаев Е.