Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

форма 3

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 23 тамыз айындағы №7 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім	19.04.2022	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (тамыз айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	1 743 989 410							447 548 696	501 254 540
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									501 254 540

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і Басшы орынбасарының м.а

_____ О. Кәлиев

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"26" _____ 2022 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ Б.Н. Анарбеков

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"_____" _____ 2022 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

_____ Е.Ж. Оспаналиева

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"_____" _____ 2022 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за август 2022 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-03. Переустройство ВЛ 6-220кВ										
12	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	2070,017		287,97	287,97	596103	596103	--	80020	730213
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,69	--	111139		54090	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	64,03		2237,93	--	143295	--	--	103172	266184
		НР - 72%; СП - 8%				2237,93	--	143295	--		19717	
14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	м3 основания	19,17		8458,59	1812,44	162151	34745	108667	32265	209969
		НР - 93%; СП - 8%				977,50	832,28	18739	15955		15553	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1206,603		174,62	79,80	210697	96287	--	116535	353410
		НР - 72%; СП - 8%				94,82	39,32	114410	47444		26179	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	1206,603		972,97	--	1173989	--	--	845272	2180802
		НР - 72%; СП - 8%				972,97	--	1173989	--		161541	
17	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	**Гребень и откосы дамб и земляных подушек.Планировка вручную.Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	418,7		81,51	--	34128	--	--	24572	63396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			81,51	--	34128	--		4696	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	355,6	910,68	20,17	323838	7173	205469	104405	462502
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	111196	1067		34259	
19	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2	котлован	6	5664,58	4331,36	33987	25988	--	15845	53819
		НР - 80%; СП - 8%			1333,22	1967,88	7999	11807		3987	
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24	1864,94	--	44759	--	--	32226	83144
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	--	44759	--		6159	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	21	972,97	--	20432	--	--	14711	37955
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	20432	--		2811	
22	1133-0104-0111 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т.Установка /У220-1+9/	т	13,078	67398,07	33321,67	881432	435781	--	455923	1444344
		НР - 80%; СП - 8%			34076,40	9500,93	445651	124253		106988	
23	1133-0104-0104 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 7 т.Установка/П220-3т/	т	10,132	87182,72	41280,72	883335	418256	--	467955	1459394
		НР - 80%; СП - 8%			45902,00	11830,35	465079	119865		108103	
24	1133-0104-0103 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 5 т.Установка/ПС220-3т/	т	8,428	97333,15	48941,55	820324	412480	--	420515	1340106
		НР - 80%; СП - 8%			48391,60	13977,19	407844	117800		99267	
25	1133-0103-0102 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные,свободностоящие одностоечные,одноцепные объемом до 3 м3.Установка в пробуренный котлован	м3	15	23611,56	12767,41	354173	191511	13830	162063	557535
		НР - 80%; СП - 8%			9922,10	3583,12	148832	53747		41299	
26	1133-0101-0114 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3.Установка	м3	3,3	24873,58	16005,70	82083	52818	--	35012	126463
		НР - 80%; СП - 8%			8867,88	4394,38	29264	14501		9368	
27	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители.Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	11	3917,98	1589,12	43098	17480	19292	9279	56567
		НР - 80%; СП - 8%			575,10	479,36	6326	5273		4190	
30	222-525-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т./Металлические опоры: У220-1+9 - 1шт.,П220-3т - 2шт.,ПС220-3т - 2шт./	т	31,638	813350,00	--	25732767	--	25732767	--	27791388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2058621	
31	225-204-0415 РСНБ РК 2015	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.1-1.3	шт.	6	643874,00	--	3863244	--	3863244	--	4172304
		СП - 8%			--	--	--	--		309060	
32	252-301-1111 РСНБ РК 2015	Металлический элемент к опоре ПБ 220-1 без лестниц	шт.	6	415290,00	--	2491740	--	2491740	--	2691079
		СП - 8%			--	--	--	--		199339	
33	225-204-0117 РСНБ РК 2015	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф4-2	шт.	16	301049,00	--	4816784	--	4816784	--	5202127
		СП - 8%			--	--	--	--		385343	
34	225-204-0131 РСНБ РК 2015	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-Ам	шт.	4	454523,00	--	1818092	--	1818092	--	1963539
		СП - 8%			--	--	--	--		145447	
35	225-204-1505 РСНБ РК 2015	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 6	шт.	12	61009,00	--	732108	--	732108	--	790677
		СП - 8%			--	--	--	--		58569	
36	252-207-2032 РСНБ РК 2015	Крепление ригеля КР-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	13213,00	--	158556	--	158556	--	171240
		СП - 8%			--	--	--	--		12684	
37	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Подпятник для стоек воздушных линий электропередач, марки П 2	м3	0.102	24917,00	--	2542	--	2542	--	2745
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
		ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ПРОВОДОВ АС300/39 И АС500/64(АСО500),(ЭС-10630)-30 комп-т									
38	252-201-0311 РСНБ РК 2015	Узел крепления типа КГП-16-3	шт.	30	1071,00	--	32130	--	32130	--	34700
		СП - 8%			--	--	--	--		2570	
39	252-201-0503 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-12-1А	шт.	30	1721,00	--	51630	--	51630	--	55760
		СП - 8%			--	--	--	--		4130	
40	252-201-0529 РСНБ РК 2015	Скоба типа СКТ-12-1 трехлапчатое	шт.	30	1567,00	--	47010	--	47010	--	50771
		СП - 8%			--	--	--	--		3761	
41	252-201-0603 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое	шт.	30	1301,00	--	39030	--	39030	--	42152
		СП - 8%			--	--	--	--		3122	
42	252-201-0706 РСНБ РК 2015	Звено типа ПТМ-12-3 монтажное	шт.	30	2512,00	--	75360	--	75360	--	81389
		СП - 8%			--	--	--	--		6029	
43	252-201-0103 РСНБ РК 2015	Серьга типа СР-12-16	шт.	30	653,00	--	19590	--	19590	--	21157
		СП - 8%			--	--	--	--		1567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	252-106-0111 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W									
		СП - 8%	шт.	540	5505,00	--	2972700	--	2972700	--	3210516
					--	--	--	--		237816	
45	252-202-0112 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-5-3									
		СП - 8%	шт.	30	12293,00	--	368790	--	368790	--	398293
					--	--	--	--		29503	
		НАТЯЖНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ПРОВОДОВ АС300/39 И АС500/64(АСО500),(ЭС-10648)-6 комп-тов									
46	252-201-0315 РСНБ РК 2015 прим.	Узел крепления типа КГП-21-3 /КГП-16-5/									
		СП - 8%	шт.	6	2650,00	--	15900	--	15900	--	17172
					--	--	--	--		1272	
47	252-201-0530 РСНБ РК 2015	Скоба типа СКТ-16-1 трехлапчатое									
		СП - 8%	шт.	6	2777,00	--	16662	--	16662	--	17995
					--	--	--	--		1333	
48	252-201-0637 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРР-16-1 регулируемое									
		СП - 8%	шт.	6	6318,00	--	37908	--	37908	--	40941
					--	--	--	--		3033	
49	252-201-0709 РСНБ РК 2015	Звено типа ПТМ-16-3 монтажное									
		СП - 8%	шт.	6	2862,00	--	17172	--	17172	--	18546
					--	--	--	--		1374	
50	252-201-0104 РСНБ РК 2015	Серьга типа СР-16-20									
		СП - 8%	шт.	6	1839,00	--	11034	--	11034	--	11917
					--	--	--	--		883	
51	252-106-0129 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС160Д 212V									
		СП - 8%	шт.	114	8518,00	--	971052	--	971052	--	1048736
					--	--	--	--		77684	
52	252-201-0214 РСНБ РК 2015	Ушко типа У2-21-20 двухлапчатое									
		СП - 8%	шт.	6	4690,00	--	28140	--	28140	--	30391
					--	--	--	--		2251	
53	252-203-0310 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной прессуемый типа НАС 600-1									
		СП - 8%	шт.	6	17027,00	--	102162	--	102162	--	110335
					--	--	--	--		8173	
		НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ТРОСА С-70,С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (ЭС-10697)-1 комп-та									
54	252-201-0503 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-12-1А									
		СП - 8%	шт.	3	1721,00	--	5163	--	5163	--	5576
					--	--	--	--		413	
55	252-201-0635 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое									
		СП - 8%	шт.	1	4155,00	--	4155	--	4155	--	4487
					--	--	--	--		332	
56	252-201-0603 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое									
		СП - 8%	шт.	1	1301,00	--	1301	--	1301	--	1405
					--	--	--	--		104	
57	252-201-0706 РСНБ РК 2015	Звено типа ПТМ-12-3 монтажное									
		СП - 8%	шт.	1	2512,00	--	2512	--	2512	--	2713
					--	--	--	--		201	
58	252-201-0103 РСНБ РК 2015	Серьга типа СР-12-16									
		СП - 8%	шт.	1	653,00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	252-106-0116 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС120Б 212W	шт.	1	4595,00	--	4595	--	4595	--	4963
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
60	252-204-0911 РСНБ РК 2015	Зажим заземляющий типа ЗПС-70-3	шт.	1	1387,00	--	1387	--	1387	--	1498
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
61	252-201-0204 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-12-16 однолапчатое	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
62	252-203-0315 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной прессуемый типа НС-70-3	шт.	1	2010,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
		НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ТРОСА С-70,С ИСКРОВЫМ ПРОМЕЖУТКОМ (ЭС-10695)-1 комп-та									
63	252-201-0503 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-12-1А	шт.	3	1721,00	--	5163	--	5163	--	5576
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
64	252-201-0635 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое	шт.	1	4155,00	--	4155	--	4155	--	4487
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
65	252-201-0603 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое	шт.	1	1301,00	--	1301	--	1301	--	1405
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
66	252-201-0706 РСНБ РК 2015	Звено типа ПТМ-12-3 монтажное	шт.	1	2512,00	--	2512	--	2512	--	2713
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
67	252-201-0103 РСНБ РК 2015	Серьга типа СР-12-16	шт.	1	653,00	--	653	--	653	--	705
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
68	252-106-0116 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС120Б 212W	шт.	1	4595,00	--	4595	--	4595	--	4963
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
69	252-205-1309 РСНБ РК 2015	Рог разрядный типа РР-168	шт.	1	1343,00	--	1343	--	1343	--	1450
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
70	252-201-0204 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-12-16 однолапчатое	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
71	252-203-0315 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной прессуемый типа НС-70-3	шт.	1	2010,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
		НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ТРОСА С-70,С ИСКРОВЫМ ПРОМЕЖУТКОМ (ЭС-10687)-10 комп-тов									
72	252-201-0311 РСНБ РК 2015	Узел крепления типа КГП-16-3	шт.	10	1071,00	--	10710	--	10710	--	11567
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
73	252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-16	шт.	10	555,00	--	5550	--	5550	--	5994
		СП - 8%			--	--	--	--		444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
74	252-106-0111 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W									
		СП - 8%	шт.	10	5505,00	--	55050	--	55050	--	59454
					--	--	--	--		4404	
75	252-205-1308 РСНБ РК 2015	Рог разрядный типа РР-156									
		СП - 8%	шт.	10	1341,00	--	13410	--	13410	--	14483
					--	--	--	--		1073	
76	252-201-0209 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое									
		СП - 8%	шт.	10	1219,00	--	12190	--	12190	--	13165
					--	--	--	--		975	
77	252-202-0101 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-1-11									
		СП - 8%	шт.	10	6168,00	--	61680	--	61680	--	66614
					--	--	--	--		4934	
78	243-604-0135 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 300/39 мм2									
		СП - 8%	км	5,14	1495774,00	--	7688278	--	7688278	--	8303340
					--	--	--	--		615062	
80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,1863	349485,00	--	65109	--	65109	--	70318
					--	--	--	--		5209	
81	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000									
		СП - 8%	кг	910	571,00	--	519610	--	519610	--	561179
					--	--	--	--		41569	
82	252-205-0354 РСНБ РК 2015	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе,для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений,вызываемых вибрацией типа ГПГ-3,2-13-550/23									
		СП - 8%	шт.	80	8425,00	--	674000	--	674000	--	727920
					--	--	--	--		53920	
83	252-205-0305 РСНБ РК 2015	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе,для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений,вызываемых вибрацией типа ГПГ-0,8-9,1-400/13									
		СП - 8%	шт.	24	2633,00	--	63192	--	63192	--	68247
					--	--	--	--		5055	
84	252-204-0305 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-330-1/применительно/ПАС-300/									
		СП - 8%	шт.	15	6475,00	--	97125	--	97125	--	104895
					--	--	--	--		7770	
85	252-204-0313 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-500-3/применительно/ПАС-500/									
		СП - 8%	шт.	12	11000,00	--	132000	--	132000	--	142560
					--	--	--	--		10560	
86	252-204-1005 РСНБ РК 2015	Зажим ремонтный типа РАС-330-5А									
		СП - 8%	шт.	12	3827,00	--	45924	--	45924	--	49598
					--	--	--	--		3674	
87	252-204-1006 РСНБ РК 2015	Зажим ремонтный типа РАС-500-5А									
			шт.	9	4879,00	--	43911	--	43911	--	47424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3513	
88	252-204-0305 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-330-1	шт.	12	6475,00	--	77700	--	77700	--	83916
		СП - 8%			--	--	--	--		6216	
89	252-204-0313 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-500-3	шт.	9	11000,00	--	99000	--	99000	--	106920
		СП - 8%			--	--	--	--		7920	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01									
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы по дороге									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м. /С перемещением до 20м в кучи/	м3 грунта	6434,46	56,09	56,09	360909	360909	--	87190	483946
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,82	--	121097		35848	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6434,46	47,17	47,17	303513	303514	--	73337	406998
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,83	--	101858		30148	
3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6434,46	260,20	260,20	1674246	1674247	--	205141	2029738
		НР - 72%, СП - 8%			--	44,28	--	284918		150351	
4	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км. /Во временный отвал/	т·км	7721,352	163,00	--	1258580	--		--	1359266
		СП - 8%			--	--	--	--		100686	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. /Выемка.С перемещением в насыпь/	м3 грунта	5608,56	186,56	180,75	1046333	1013748	3308	142628	1284078
		НР - 72%, СП - 8%			5,22	30,10	29277	168818		95117	
2	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км. /в насыпь/	т·км	9814,98	152,00	--	1491877	--		--	1611227
		СП - 8%			--	--	--	--		119350	
3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. /Выемка.С перемещением в отвал/	м3 грунта	335107,8	186,56	180,75	62517711	60570735	197713	8521925	76722807
		НР - 72%, СП - 8%			5,22	30,10	1749263	10086745		5683171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км. /В отвал/	т·км	5864386,5	34,00	--	199389141	--		--	215340272
		СП - 8%			--	--	--	--		15951131	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /6 проходов/	м3 уплотненного грунта	5608,56	79,13	79,13	443805	443806	--	133421	623404
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,04	--	185307		46178	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5608,56	37,50	37,50	210321	210321	--	49508	280615
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,26	--	68761		20786	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5608,56	93,18	79,97	522606	448516	14022	117066	690846
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	60068	102524		51174	
8	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	69900	7,04	7,04	492096	492096	--	106695	646695
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,12	--	148188		47903	
9	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	37878,83	94,98	21,28	3597731	806062	--	2163548	6222181
		НР - 72%; СП - 8%			73,70	5,63	2791670	213258		460902	
10	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	38830	50,72	22,32	1969458	866685	--	943569	3146069
		НР - 72%; СП - 8%			28,40	5,35	1102772	207740		233042	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01									
		РАЗДЕЛ 1.Сооружение устоев №1 и №7									
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. /Под ростверки/	м3 грунта	150	170,13	163,66	25520	24550	--	3707	31565
		НР - 72%; СП - 8%			6,47	27,85	970	4178		2338	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15	2237,93	--	33569	--	--	24170	62358
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	33569	--		4619	
8	1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. /Лидерные вертикальные скважин/ Грунты 2 группы	м бурения	135	4370,81	524,06	590059	70748	483112	56462	698242
		НР - 85%; СП - 8%			268,14	223,90	36199	30226		51722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1105-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	102,6	22376,73	17397,92	2295852	1785026	23527	833732	3379950
		НР - 99%; СП - 8%			4749,50	3458,62	487299	354854		250367	
10	226-101-0203 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением стороны 400 мм Т4 ГОСТ 19804-2012	м	630	21971,00	--	13841730	--	13841730	--	14949068
		СП - 8%			--	--	--	--		1107338	
11	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	45	4444,32	2275,21	199994	102385	3357	143362	370824
		НР - 99%; СП - 8%			2094,50	1123,50	94252	50558		27469	
12	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	8,65	891,00	--	7707	--		--	8324
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
13	412-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	86,5	40,00	--	3460	--		--	3737
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ									
		ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
121	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	2,016	101374,16	230,77	204370	465	22515	152393	385304
		НР - 84%; СП - 8%			89975,00	14,98	181390	30		28541	
122	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,016	832837,00	--	1678999	--	1678999	--	1813319
		СП - 8%			--	--	--	--		134320	
123	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	165	997,71	1,19	164622	196	22981	113231	300081
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	141445	94		22228	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-03									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛОТКОВ									
1	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	16	9644,48	3403,68	154312	54459	--	110369	285856
		НР - 91%; СП - 8%			6240,80	1339,52	99853	21432		21174	
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА									
2	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	728,93	282,94	276,73	206243	201716	--	26724	251605
		НР - 72%; СП - 8%			6,21	44,71	4527	32590		18637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							8020
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. /ДНА КОТЛОВАНА/	м3 уплотненного грунта	40,05	174,62	79,80	6994	3196	--	3868	11731
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	3798	1575		869	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	606,6	36,28	36,28	22007	22007	--	6302	30574
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,43	--	8753		2265	
5	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	606,6	103,38	103,38	62710	62710	--	18863	88099
		НР - 72%; СП - 8%			--	43,19	--	26199		6526	
6	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	606,6	21,04	21,04	12763	12762	--	3337	17388
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,64	--	4634		1288	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	606,6	93,18	79,97	56523	48510	1516	12661	74719
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	6497	11089		5535	
8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство. /ПГС/	м3 подушки	7,13	6436,68	242,28	45894	1728	27849	14429	65149
		НР - 84%; СП - 8%			2288,50	120,74	16317	861		4826	
9	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство./БЕТОН В20,W4,на СС цементе/	м3	5,08	28194,96	1412,19	143230	7174	117748	18238	174385
		НР - 91%; СП - 8%			3603,96	341,20	18308	1733		12917	
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство./БЕТОН В20,W4,на СС цементе/	м3	19,2	26112,36	1776,95	501357	34117	424143	46861	592076
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	43097	8398		43857	
11	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,19375	18212,80	987,70	3529	191	56	3047	7102
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	3282	66		526	
12	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19375	335138,00	--	64933	--	64933	--	70128
		СП - 8%			--	--	--	--		5195	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2407	346394,00	--	83377	--	83377	--	90047
		СП - 8%			--	--	--	--		6670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1130-0404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3,5/3,5 м									
		НР - 84%, СП - 8%	м3 звеньев	86,3	19371,72 7256,79	4362,56 1217,20	1671779 626261	376489 105044	669029	614296 182886	2468962
15	225-104-0511 РСНБ РК 2015	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 6.100 (Блок № 85)									
		СП - 8%	шт.	30	161585,00 --	-- --	4847550 --	-- --	4847550	-- 387804	5235354
16	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство./ОБЛИЦОВКА ДНА ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ ЧАСТЕЙ. БЕТОН В20,W4,на СС цементе/									
		НР - 84%, СП - 8%	м3 бетона в деле	0,95	34002,35 3636,30	3569,12 929,72	32302 3454	3390 883	25458	3644 2876	38821
				РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ							
17	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство. /ПГС/									
		НР - 84%, СП - 8%	м3 подушки	0,88	6436,68 2288,50	242,28 120,74	5664 2014	213 106	3437	1781 596	8041
18	1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство./КОЛОДЦЫ.БЕТОН В20,W4,на СС цементе/									
		НР - 84%, СП - 8%	м3	25,24	81987,60 19772,30	16001,05 6440,55	2069367 499053	403866 162559	1166448	555754 210010	2835131
19	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
		СП - 8%	т	0,48348	441876,00 --	-- --	213638 --	-- --	213638	-- 17091	230729
20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,14064	349485,00 --	-- --	49152 --	-- --	49152	-- 3932	53084
21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,04592	346394,00 --	-- --	15906 --	-- --	15906	-- 1273	17179
22	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство./БАЛКА Б-1.БЕТОН В12,5, W4,на СС цементе/									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,38	48965,56 14058,00	4167,16 919,89	18607 5342	1584 350	11681	5179 1903	25689
23	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,01122	346394,00 --	-- --	3887 --	-- --	3887	-- 311	4198
24	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,026	335138,00 --	-- --	8714 --	-- --	8714	-- 697	9411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство./ПЛИТА П-1.БЕТОН В12,5, W4,на СС цементе/									
			м3	1,134	38867,93	2611,47	44076	2961	29318	11394	59908
		НР - 91%, СП - 8%			10402,92	638,67	11797	724		4438	
26	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм									
			т	0,06572	18212,80	987,70	1197	64	20	1033	2409
		НР - 91%, СП - 8%			16937,10	342,24	1113	22		178	
27	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
			т	0,06572	335138,00	--	22025	--	22025	--	23787
		СП - 8%			--	--	--	--		1762	
28	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж./СТРЕМЯНКА Ст-1/									
			т конструкций	0,232	82763,00	28085,55	19201	6516	2963	8217	29612
		НР - 69%, СП - 8%			41905,00	9427,30	9722	2187		2193	
29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2									
			м2 окрашиваемой поверхности	5,336	997,71	1,19	5324	6	744	3662	9705
		НР - 80%, СП - 8%			857,24	0,57	4574	3		719	
30	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж									
			т конструкций	0,02808	66138,90	2959,47	1857	83	133	1143	3240
		НР - 69%, СП - 8%			58436,40	541,30	1641	15		240	
31	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,01744	818975,00	--	14283	--	14283	--	15426
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
32	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
			т	0,01064	441876,00	--	4702	--	4702	--	5078
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
		РАЗДЕЛ 4. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
33	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство									
			м2 изолируемой поверхности	57,9	4930,82	211,76	285494	12261	196834	67849	381611
		НР - 84%, СП - 8%			1319,50	75,54	76399	4374		28267	
34	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство									
			м2 изолируемой поверхности	130	3770,12	142,23	490116	18490	361438	98109	635282
		НР - 84%, СП - 8%			847,60	50,83	110188	6608		47058	
		РАЗДЕЛ 5. ТРУБА ДЛЯ СБРОСА ВОДЫ С ДЮКЕРА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	2911153,23	1294319,21	52401	23298	3758	32807	92025
		НР - 99%, СП - 8%			1408051,00	432983,56	25345	7794		6817	
36	241-102-0255 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	18	44160,00	--	794880	--	794880	--	858470
		СП - 8%			--	--	--	--		63590	
37	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	2	24093,78	17700,99	48188	35402	972	21611	75382
		НР - 99%, СП - 8%			5907,00	5007,42	11814	10015		5584	
38	241-116-0219 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	2	23923,00	--	47846	--	47846	--	51674
		СП - 8%			--	--	--	--		3828	
39	1122-0901-0111 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	1	31574,56	13357,77	31575	13358	1845	20127	55838
		НР - 99%, СП - 8%			16372,50	3957,57	16372	3958		4136	
40	519-101-1105 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	шт.	1	1571610,00	--	1571610	--		--	1571610
					--	--	--	--	1571610	--	
		Устройство смотрового колодца									
41	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,65	35794,16	7673,86	94855	20336	39287	43474	149395
		НР - 99%, СП - 8%			13294,93	3276,13	35232	8682		11066	
42	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	18273,00	--	91365	--	91365	--	98674
		СП - 8%			--	--	--	--		7309	
43	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	28193,00	--	28193	--	28193	--	30448
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	
44	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27865,00	--	27865	--	27865	--	30094
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
45	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	20970,75	220,01	20971	220	19077	1761	24551
		НР - 99%, СП - 8%			1674,18	104,86	1674	105		1819	

ИТОГО:				416059585			1571610	
Оборудования, мебели и инвентаря				1571610				
Итого с временными		1,3%	5408775	421468360				
Итого с зимними удорожаниями		1,05%	4425418	425893777				
Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	8517876	434411653				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	204173477	204173477		738657	738657			
		Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	230238176	241761919		832953	874644			
		Итого				445935396			1613300			
		Итого с НДС		12 %	53512248	499447643		193596	1806897			
		ВСЕГО стоимость				501254540						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Әділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"

М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ Тультебаев Е.