форма 3

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 22 қазан айындағы №10 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім	19.04.2022	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар. теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (қазан айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	2 696 604 246							447 256 226	500 926 973
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									500 926 973
Төлеу сомасы									

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ О. Қалыбаев

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"___" _____ 2022 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ Б. Н. Анарбеков

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"___" _____ 2022 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

_____ Е.Ж. Оспаналиева

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"___" _____ 2022 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за октябрь 2022 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-03. Переустройство ВЛ 6-220кВ										
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительные работы по переустройству СЕТИ ВЛ-220кВ										
1	1133-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры промежуточные,свободностоящие одностоечные,одноцепные объемом до 3 м3.Установка в пробуренный котлован/демонтаж/** *НР - 80%; СП - 8%*	**м3**	20		6806,85 2976,63	3830,22 1074,94	136137 59533	76605 21499	--	64825 16077	217039
2	1133-0105-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	**Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2.Подвеска.Длина анкерного пролета до 1 км.Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ,применен коэффициент к затратам труда - 0,75,к времени эксплуатации машин - 0,75,исключена стоимость материальных ресурсов** *НР - 80%; СП - 8%*	**км линии**	2,91		314677,63 145446,75	169230,88 41214,76	915712 423250	492462 119935	--	434548 108021	1458281
3	1133-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	**Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ.Подвеска одного троса.Длина анкерного пролета до 1 км.Демонтаж грозозащитных тросов,применен коэффициент к затратам труда - 0,65,к времени эксплуатации машин - 0,65,исключена стоимость материальных ресурсов** *НР - 80%; СП - 8%*	**км линии**	2,44		35970,15 25803,05	10167,10 2696,24	87767 62959	24808 6579	--	55631 11472	154869
		Закрепление соседних опор при установке оттяжек										
4	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	528		287,97 --	287,97 53,69	152048 --	152048 28348	--	20411 13797	186256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3	11,2	12868,32	7553,10	144125	84595	--	66567	227547
		НР - 80%; СП - 8%			5315,22	2114,10	59530	23678		16855	
6	1133-0302-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Оттяжки одинарные.Установка к опорам	опора	40	24795,06	6787,80	991802	271512	280888	414289	1518579
		НР - 80%; СП - 8%			10985,04	1961,50	439402	78460		112487	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	512	31,10	31,10	15923	15923	--	4560	22122
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,37	--	6333		1639	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	512	174,62	79,80	89405	40858	--	49449	149963
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	48548	20132		11108	
9	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/демонтаж/	м3 грунта	512	287,97	287,97	147441	147440	--	19792	180612
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,69	--	27489		13379	
10	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка/демонтаж/	м3	11,2	3860,50	2265,93	43238	25378	--	19970	68265
		НР - 80%; СП - 8%			1594,57	634,23	17859	7103		5057	
11	1133-0302-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Оттяжки одинарные.Установка к опорам/демонтаж/	опора	40	5331,85	2036,34	213274	81454	--	124287	364566
		НР - 80%; СП - 8%			3295,51	588,45	131820	23538		27005	
28	1133-0105-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2.Подвеска.Длина анкерного пролета свыше 1 км	км линии	3,4913333	369469,82	195391,82	1289942	682178	--	618279	2060879
		НР - 80%; СП - 8%			174078,00	47284,04	607764	165084		152658	
29	1133-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ.Подвеска одного троса.Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	3,491	55338,70	15641,70	193187	54605	--	122450	340889
		НР - 80%; СП - 8%			39697,00	4148,06	138582	14481		25251	
78	243-604-0135 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 300/39 мм2	км	0,955	1495774,00	--	1428464	--	1428464	--	1542741
		СП - 8%			--	--	--	--		114277	
79	243-604-0161 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 500/64 мм2	км	4,379	2537598,00	--	11112142	--	11112142	--	12001113
		СП - 8%			--	--	--	--		888971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	214-211-0214 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.,без покрытия,из проволоки марки В,маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 11 мм	10 м	349,1	5670,00	--	1979397	--	1979397	--	2137749
		СП - 8%			--	--	--	--		158352	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01. Строительство дороги									
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
14	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 23см. С4/	м2 основания или покрытия	26222,1	145,15	117,51	3806131	3081353	6818	1748465	5998964
		НР - 108%; СП - 8%			27,38	34,36	717960	900990		444368	
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	м3	7478,53	7778,00	--	58167996	--	58167996	--	62821436
		СП - 8%			--	--	--	--		4653440	
15	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 20см. С4/	м2 основания или покрытия	43763	146,32	103,40	6403402	4525094	8753	3404901	10592968
		НР - 108%; СП - 8%			42,72	29,32	1869555	1283131		784664	
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	м3	10853,22	7778,00	--	84416376	--	84416376	--	91169686
		СП - 8%			--	--	--	--		6753310	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	26,03	180426,49	2096,41	4696502	54569	4641933	29186	5103743
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	27024		378055	
17	1127-0602-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	33804,5	1504,98	198,07	50875096	6695657	43326890	1914525	57012790
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	852549	920158		4223170	
	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетоинных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия	33804,5	1924,33	0,24	65051013	8113	64142348	972596	71305498
		НР - 108%; СП - 8%			26,64	--	900552	--		5281889	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,46	180426,49	2096,41	1345982	15639	1330343	8365	1462694
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	7745		108348	
19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /Толщиной 10см/	м2 покрытия	22608	1576,42	198,07	35639703	4477967	30591562	1280409	39873721
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	570174	615390		2953609	
20	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	22608	1991,12	0,24	45015241	5426	44407538	650459	49318956
		НР - 108%; СП - 8%			26,64	--	602277	--		3653256	
		ИТОГО:			417291925						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными		1,3%	5424795	422716720						
		Итого с зимними удорожаниями		1,05%	4438526	427155246						
		Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	8543105	435698350						
		Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	204778225	204778225						
		Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	230920126	242478001						
		Итого				447256226						
		Итого с НДС		12 %	53670747	500926973						
		ВСЕГО стоимость				500926973						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Әділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"

М.П. _____ Листолюбова О.М.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ Тультебаев Е.