Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

форма 3

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 14 қараша айындағы №11 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім	19.04.2022	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (караша айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	2 820 329 856							110 469 295	123 725 610
Үстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									123 725 610

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Ө. Қалыбаев**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"_____" _____ 2022 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ **Б.Н. Анарбеков**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"_____" _____ 2022 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

_____ **Е.Ж. Оспаналиева**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"_____" _____ 2022 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за ноябрь 2022 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01										
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы по дороге										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. /С перемещением до 20м в кучи/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4032		56,09	56,09	226155	226155	--	54635	303253
						--	18,82	--	75882		22463	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4032		47,17	47,17	190189	190190	--	45955	255036
						--	15,83	--	63827		18892	
3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4032		260,20	260,20	1049126	1049126	--	128547	1271886
						--	44,28	--	178537		94214	
4	412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км. /Во временный отвал/** *СП - 8%*	т·км	4838,4		163,00	--	788659	--		--	851752
						--	--	--	--		63093	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. /Выемка.С перемещением в отвал/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	105213		186,56	180,75	19628537	19017249	62076	2675609	24088477
						5,22	30,10	549212	3166911		1784332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км. /В отвал/	т·км	1841227,5	34,00	--	62601735	--		--	67609874
		СП - 8%			--	--	--	--		5008139	
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,18	180426,49	2096,41	32477	377	32100	202	35293
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	187		2614	
17	1127-0602-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /Толщиной 10 см/	м2 покрытия	2279,5	1504,98	198,07	3430602	451501	2921612	129100	3844478
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	57489	62048		284776	
18	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия	2279,5	1924,33	0,24	4386510	547	4325237	65584	4808261
		НР - 108%; СП - 8%			26,64	--	60726	--		356168	

ИТОГО:				103068313				
Итого с временными		1,3%	1339888	104408201				
Итого с зимними удорожаниями		1,05%	1096286	105504487				
Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	2110090	107614577				
Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	50578851	50578851				
Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	57035726	59890444				
Итого				110469295				
Итого с НДС		12 %	13256315	123725610				
ВСЕГО стоимость				123725610				

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Әділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"

М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ Тультебаев Е.