Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім

Құрылысын атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

б

форма 3

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 06 желтоқсан айындағы №13 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім	19.04.2022	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (желтоқсан айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	3 110 329 841							153 352 869	171 755 214
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									171 755 214

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Ө. Қалыбаев**

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"6" _____ 2022 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ **Б.М. Анарбеков**

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"_____" _____ 2022 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

_____ **Е.Ж. Оспаналиева**

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"_____" _____ 2022 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за декабрь 2022 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01										
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
14	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 23см. С4/**	м2 основания или покрытия	21337		145,15	117,51	3097066	2507311	5548	1422734	4881384
		НР - 108%; СП - 8%				27,38	34,36	584207	733139		361584	
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	**Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4**	м3	6118,96		7778,00	--	47593271	--	47593271	--	51400733
		СП - 8%				--	--	--	--		3807462	
15	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 20см. С4/**	м2 основания или покрытия	3424		146,32	103,40	501000	354042	685	266398	828790
		НР - 108%; СП - 8%				42,72	29,32	146273	100392		61392	
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	**Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4**	м3	872,22		7778,00	--	6784127	--	6784127	--	7326857
		СП - 8%				--	--	--	--		542730	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01										
		РАЗДЕЛ 1.Сооружение устоев №1 и №7										
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. /Перемещение на расстояние до 50м для временного складирования/**	м3 грунта	165		19,03	19,03	3140	3139	--	966	4434
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,13	--	1341		328	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	165		75,74	75,74	12497	12497	--	3842	17646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,34	--	5336		1307	
5	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. /Обратная засыпка котлованов экскаватором-планировщиком/	м3 грунта	49,4	170,13	163,66	8404	8085	--	1221	10395
		НР - 72%; СП - 8%			6,47	27,85	320	1376		770	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,4	174,62	79,80	8626	3942	--	4771	14469
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	4684	1942		1072	
7	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.(Погрузка грунта для обратной засыпки из временного отвла)	м3 грунта	115,6	297,73	286,45	34418	33113	69	6019	43671
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	61,62	1236	7123		3235	
14	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	10	9377,92	242,28	93779	2422	68472	20238	123138
		НР - 84%; СП - 8%			2288,50	120,74	22885	1207		9121	
15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. /Ростверк из бетона В25 F200 W4/Устройство	м3 бетона в деле	105,6	36012,77	3569,12	3802949	376899	3042057	405024	4544611
		НР - 84%; СП - 8%			3636,30	929,72	383993	98178		336638	
16	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	11,47855	65772,80	--	754976	--	3856	630940	1496790
		СП - 8%			65436,80	--	751120	--		110873	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2013	346394,00	--	762517	--	762517	--	823518
		СП - 8%			--	--	--	--		61001	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,0566	335138,00	--	3035211	--	3035211	--	3278028
		СП - 8%			--	--	--	--		242817	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16355	349485,00	--	57158	--	57158	--	61731
		СП - 8%			--	--	--	--		4573	
20	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0571	402152,00	--	22963	--	22963	--	24800
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,01995	22294,23	1433,85	89622	5764	1158	76822	179759
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	82700	1720		13315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	7,23795	18212,80	987,70	131823	7149	2084	113811	265285
					16937,10	342,24	122590	2477		19651	
23	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки. /Стойки Ст-3 (СТ-4) из бетона В30 F200 W4/									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	54,6	45487,26	5964,03	2483604	325636	1880380	309953	3017042
					5084,03	1674,06	277588	91404		223485	
24	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах									
		НР - 84%; СП - 8%	т арматуры	15,29385	65772,80	--	1005919	--	5138	840656	1994301
					65436,80	--	1000781	--		147726	
25	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,36825	346394,00	--	473954	--	473954	--	511870
					--	--	--	--		37916	
26	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	13,7696	335138,00	--	4614716	--	4614716	--	4983893
					--	--	--	--		369177	
27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,36825	22294,23	1433,85	30504	1962	394	26147	61184
					20572,38	427,80	28148	585		4532	
28	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	13,7696	18212,80	987,70	250783	13601	3965	216516	504683
					16937,10	342,24	233217	4713		37384	
29	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
		СП - 8%	т	0,156	402152,00	--	62736	--	62736	--	67755
					--	--	--	--		5019	
30	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона./Монолитная насадка устоя, бетон В30 F200 W4/ Устройство на суше									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона в деле	27,4	43435,41	3502,94	1190130	95981	878338	214339	1516827
					7876,32	1436,31	215811	39355		112358	
31	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,14575	346394,00	--	396881	--	396881	--	428631
					--	--	--	--		31750	
32	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,8968	335138,00	--	300552	--	300552	--	324596
					--	--	--	--		24044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,60025	349485,00	--	209778	--	209778	--	226560
					--	--	--	--		16782	
34	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
		СП - 8%	т	0,0138	402152,00	--	5550	--	5550	--	5994
					--	--	--	--		444	
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	2,6428	22294,23	1433,85	58919	3790	760	50504	118177
					20572,38	427,80	54369	1131		8754	
36	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше./Бетон В30 F200 W4/									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона в деле	5,2	43435,41	3502,94	225864	18215	166692	40678	287865
					7876,32	1436,31	40957	7469		21323	
37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,112	22294,23	1433,85	2497	161	32	2140	5008
					20572,38	427,80	2304	48		371	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1115	346394,00	--	38623	--	38623	--	41713
					--	--	--	--		3090	
39	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
		СП - 8%	т	0,0005	402152,00	--	201	--	201	--	217
					--	--	--	--		16	
40	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. /Слив на ростверке из бетона В20 F200 W4/									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	6	32853,83	3569,12	197123	21414	153891	23013	237747
					3636,30	929,72	21818	5578		17611	
41	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство									
		НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	435	3770,12	142,23	1640002	61870	1209426	328286	2125751
					847,60	50,83	368706	22111		157463	
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ									
97	1130-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами									
		НР - 84%; СП - 8%	балка пролетного строения	21	63257,96	22934,21	1328417	481618	560557	327114	1787973
					13630,56	4913,29	286242	103179		132442	
98	226-102-0104 РСНБ РК 2015	Плита мостовая железобетонная пустотная П12-А14-К7 из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92									
		СП - 8%	шт.	21	1060111,00	--	22262331	--	22262331	--	24043317
					--	--	--	--		1780986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ -234пм									
135	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка. /НА УПОРАХ/									
		НР - 84%; СП - 8%	опорная часть	50	1429,78	--	71489	--	27977	36551	116683
136	Прайслист стр.44	Стоимость опорных частей РОЧ 15Х30Х4-0,5			870,25	--	43512	--		8643	
		СП - 8%	шт.	6	14571,43	--	87429	--	87429	--	94423
137	Прайслист стр.44	Стоимость опорных частей ЛП 24.460.90			--	--	--	--		6994	
		СП - 8%	шт.	32	127500,00	--	4080000	--	4080000	--	4406400
138	Прайслист стр.44	Стоимость опорных частей ВП 24.460.90			--	--	--	--		326400	
		СП - 8%	шт.	12	133191,96	--	1598304	--	1598304	--	1726168
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-02			--	--	--	--		127864	
		РАЗДЕЛ 1. Сопряжение моста с насыпью									
1	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные./под переходные плиты/ Устройство									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	70	9377,92	242,28	656454	16960	479299	141663	861967
2	1130-0111-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборно-монолитные длиной свыше 7 м. Укладка			2288,50	120,74	160195	8452		63849	
		НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетонных конструкций	70,35	30757,92	2488,72	2163820	175081	1580699	382644	2750181
3	226-102-0416 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П800.98.40 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92			5800,14	675,03	408040	47488		203717	
		СП - 8%	шт.	14	269744,00	--	3776416	--	3776416	--	4078529
4	226-102-0418 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П800.124.40 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92			--	--	--	--		302113	
		СП - 8%	шт.	4	392058,00	--	1568232	--	1568232	--	1693691
8	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше. /Омоноличевание плит. Бетон В30,F200 W4/			--	--	--	--		125459	
		НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона в деле	3,8	43435,41	3502,94	165055	13311	121814	29726	210363
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			7876,32	1436,31	29930	5458		15582	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,38805	22294,23	1433,85	8651	556	112	7416	17352
10	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			20572,38	427,80	7983	166		1285	
		СП - 8%	т	0,38805	335138,00	--	130050	--	130050	--	140454
11	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80			--	--	--	--		10404	
		СП - 8%	т	0,00195	402152,00	--	784	--	784	--	847
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-05			--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на Подходы									
1	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3. /Насыпь из ПГС/	м3 грунта	1796	82,94	82,94	148960	148961	--	45414	209924
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,12	--	63076		15550	
2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1796	2810,00	--	5046760	--	5046760	--	5450501
		СП - 8%			--	--	--	--		403741	
3	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1796	53,52	53,52	96122	96122	--	28837	134955
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,30	--	40051		9997	
4	1101-0201-0109 РСНБ РК 2015 К=19	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1796	105,07	105,07	188706	188706	--	44419	251775
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,35	--	61693		18650	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1796	93,18	79,97	167351	143626	4490	37488	221226
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	19235	32831		16387	
6	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. /укрепление откосов конусов. Бетон В20 F200 W4/	м2 укрепляемой поверхности	225	4736,23	195,96	1065652	44091	716866	226831	1395881
		НР - 72%; СП - 8%			1354,20	45,99	304695	10348		103399	
	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	225	3324,39	17,68	747988	3978	553705	137506	956333
		НР - 72%; СП - 8%			845,80	3,00	190305	675		70839	
7	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,89	65772,80	--	58538	--	299	48921	116055
		НР - 84%; СП - 8%			65436,80	--	58239	--		8597	
8	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,89	447247,00	--	398050	--	398050	--	429894
		СП - 8%			--	--	--	--		31844	
9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. /Упоры. Бетон В20 F200 W4/	м3 бетона в деле	5	32853,83	3569,12	164269	17846	128241	19177	198122
		НР - 84%; СП - 8%			3636,30	929,72	18182	4649		14676	

ИТОГО:				143078867				
Итого с временными		1,3%	1860025	144938892				
Итого с зимними удорожаниями		1,05%	1521858	146460751				
Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	2929215	149389966				
Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	70213284	70213284				
Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	79176682	83139586				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого				153352869						
		Итого с НДС		12 %	18402344	171755214						
		ВСЕГО стоимость				171755214						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Эділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Саулет Лтд"

М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ Тультебаев Е.