Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

15

форма 3

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 23 қараша айындағы №12 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім	19.04.2022	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (қараша айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	2 938 574 627							105 575 688	118 244 771
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									118 244 771

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Ө. Қалыбаев**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"28" 11 2022 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ **Б. Н. Анарбеков**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"_____" _____ 2022 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

_____ **Е.Ж. Оспаналиева**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

_____ 2022 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за ноябрь 2022 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-06										
1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
			м3 грунта		699,4	276,54	276,54	193412	193412	--	23698	234479
		НР - 72%; СП - 8%				--	47,06	--	32914		17369	
2	412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**										
			т·км		1223,95	163,00	--	199504	--		--	215464
		СП - 8%				--	--	--	--		15960	
3	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**										
			м3 грунта		272,8	267,32	267,32	72925	72925	--	9789	89332
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,84	--	13596		6617	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
			м3 грунта		32,3	1864,94	--	60238	--	--	43371	111898
		НР - 72%; СП - 8%				1864,94	--	60238	--		8289	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
			м3 грунта		29,7	2237,93	--	66466	--	--	47856	123468
		НР - 72%; СП - 8%				2237,93	--	66466	--		9146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,6	972,97	--	11286	--	--	8126	20965
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	11286	--		1553	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	323,2	19,03	19,03	6150	6151	--	1892	8685
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	2628		643	
8	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	323,2	8,42	8,42	2721	2721	--	835	3841
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,59	--	1160		285	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	323,2	174,62	79,80	56437	25791	--	31215	94664
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	30646	12708		7012	
13	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,344	4927341,17	2512821,77	1695005	864411	56846	1027340	2940132
		НР - 99%; СП - 8%			2249267,00	767351,78	773748	263969		217788	
14	241-102-0308 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	345,376	82142,00	--	28369875	--	28369875	--	30639465
		СП - 8%			--	--	--	--		2269590	
18	1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,344	12242430,36	2000530,05	4211396	688182	3221999	446433	5030455
		НР - 99%; СП - 8%			875625,00	435253,01	301215	149727		372626	
23	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,262	1073749,96	456648,44	281322	119642	92412	104339	416514
		НР - 99%; СП - 8%			264383,00	137880,26	69268	36125		30853	
24	241-113-0135 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	54038,00	--	108076	--	108076	--	116722
		СП - 8%			--	--	--	--		8646	
27	1122-0901-0111 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	5	31574,56	13357,77	157873	66789	9222	100634	279187
		НР - 99%; СП - 8%			16372,50	3957,57	81862	19788		20681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	519-105-1203 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 400	шт.	5	1462091,00	--	7310455	--		--	7310455
					--	--	--	--	7310455	--	
32	241-516-0111 РСНБ РК 2015	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 400, типа Belgicast	шт.	4	305270,00	--	1221080	--	1221080	--	1318766
		СП - 8%			--	--	--	--		97686	
36	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	4	6079,55	526,26	24318	2105	1521	20663	48580
		НР - 99%, СП - 8%			5173,10	44,94	20692	180		3599	
37	241-116-0117 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	4	12209,00	--	48836	--	48836	--	52743
		СП - 8%			--	--	--	--		3907	
38	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство. /Бетонный упор/	м3	0,1	26304,52	1216,70	2630	122	1894	586	3474
		НР - 91%, СП - 8%			6144,60	299,85	614	30		257	
		КОЛОДЦЫ Д=2000ММ (ГРУНТЫ ПРОСАДОЧНЫЕ) ШТ16									
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. /Дна колодцев/	м3 уплотненного грунта	60,8	174,62	79,80	10617	4852	--	5872	17808
		НР - 72%, СП - 8%			94,82	39,32	5765	2391		1319	
40	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,04	46987,50	10017,52	1646442	351014	600886	834661	2679591
		НР - 99%; СП - 8%			19821,40	4239,44	694542	148550		198488	
41	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	28335,00	--	906720	--	906720	--	979258
		СП - 8%			--	--	--	--		72538	
42	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	50203,00	--	803248	--	803248	--	867508
		СП - 8%			--	--	--	--		64260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	51189,00	--	819024	--	819024	--	884546
		СП - 8%			--	--	--	--		65522	
44	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	5313,00	--	85008	--	85008	--	91809
		СП - 8%			--	--	--	--		6801	
45	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	16	18935,00	--	302960	--	302960	--	327197
		СП - 8%			--	--	--	--		24237	
46	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,3248	887579,00	--	288286	--	288286	--	311349
		СП - 8%			--	--	--	--		23063	
47	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,096	997,71	1,19	8077	10	1127	5556	14724
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	6940	5		1091	
48	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка./Соединительные элементы и скобы МС-3,МС-4,МС-7,МС-8, МН-1/	т стальных элементов	0,52656	972133,45	7902,09	511887	4161	481040	32439	587872
		НР - 118%; СП - 8%			50679,60	1527,96	26686	805		43546	
49	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной. /Глиняный замок/	м3 изолирующего слоя	20,4	10875,30	1743,48	221856	35567	37990	154402	406359
		НР - 93%; СП - 8%			7269,57	868,84	148299	17724		30101	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01									
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,5	180426,49	2096,41	631493	7338	624155	3924	686251
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	3634		50833	
19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /Толщиной 10см/	м2 покрытия	10620	1576,42	198,07	16741580	2103503	14370241	601466	18730490
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	267836	289076		1387444	
20	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	10620	1991,12	0,24	21145694	2549	20860228	305550	23167344
		НР - 108%; СП - 8%			26,64	--	282917	--		1716100	

ИТОГО:				91500939			7310455	
Оборудования, мебели и инвентаря				7310455				
Итого с временными		1,3%	1189512	92690451				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями		1,05%	973250	93663701						
		Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	1873274	95536975						
		Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	44902378	44902378		3435914	3435914			
		Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	50634597	53168929		3874541	4068467			
		Итого				98071307			7504381			
		Итого с НДС		12 %	11768557	109839864		900526	8404907			
		ВСЕГО стоимость				118244771						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Әділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"

М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ Тультебаев Е.