Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

форма 3

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.12.2022 жылғы №5 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 23 желтоксан айындағы №15 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.12.2022 жылғы №5 қосымша келісім	19.12.2022	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (желтоксан айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	3 855 537 177,28							399 619 878	447 574 263,28
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									447 574 263,28

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ Ө. Қалыбаев

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"22" 12 _____ 2022 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ К.Н. Анарбеков

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"_____" _____ 2022 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

_____ Е.Ж. Оспаналиева

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"_____" _____ 2022 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за декабрь 2022 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-08										
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы										
		Закрепление оси трубопровода на трассе										
1	**ЦИ РК8.03-04-2017 табл.1601-0204-33**	**Закрепление оси газопровода на трассе**	км	0,083		9257,00	--	768	--	--	--	768
						--	--	--	--		--	
		Снятие плодородного слоя грунта в полосе отвода										
2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м./СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩ.30СМ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ДО 25М/	м3 грунта	118,275		44,29	44,29	5238	5239	--	1500	7277
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,61	--	2083		539	
3	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=1,5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта./РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	118,275		61,51	61,51	7275	7275	--	2083	10107
		НР - 72%; СП - 8%				--	24,46	--	2893		749	
		Рекультивация										
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. 1 руппа грунтов 1./ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ДО 25М/	м3 грунта	118,275		31,10	31,10	3678	3678	--	1053	5110
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,37	--	1463		379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1./РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/									
			м3 грунта	118,275	87,09	87,09	10301	10301	--	2950	14311
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,64	--	4097		1060	
		Линейная часть									
		Земляные работы									
6	1101-0106-0503 РСНБ РК 2015	Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,6м в грунтах 3 группы									
			км	0,083	2146668,18	1786140,18	178173	148249	--	41385	237123
		НР - 72%; СП - 8%			360528,00	331992,80	29924	27555		17565	
7	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка траншеи вручную в местах подключения, в грунтах 3 группы глубиной до 2м без креплений с откосами									
			м3	9,3	3003,28	--	27931	--	--	20110	51884
		НР - 72%; СП - 8%			3003,28	--	27931	--		3843	
8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы									
			м3	9,3	1391,50	--	12941	--	--	9317	24039
		НР - 72%; СП - 8%			1391,50	--	12941	--		1781	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы									
			м3	9,3	8493,80	178,50	78992	1660	66423	11283	97497
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	10909	488		7222	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство присыпки									
			м3	78,9	8493,80	178,50	670161	14084	563527	95720	827151
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	92550	4137		61270	
11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками									
			м3	88,2	208,26	95,00	18369	8379	--	10165	30817
		НР - 72%; СП - 8%			113,26	46,81	9990	4129		2283	
		Линейная часть									
12	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км									
			т·км	363,8	34,00	--	12369	--		--	13359
		СП - 8%			--	--	--	--		990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1125-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 1000 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 1000 - 1200 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,3. Подварка корня шва внутри трубы диаметром трубопровода 1000- 1400 мм, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1, к нормам времени эксплуатации машин - 1,04, к расходу материалов - 1,03. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,065	4988265,96	3146195,86	324237	204503	43377	115621	475046
		НР - 91%, СП - 8%			1174729,80	779971,05	76357	50698		35189	
16	ТПРАЙС лист стр.91	Труба электросварная прямошовная 1020х11 К-52 с заводской изоляцией с трехслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена без поперечного сварного шва ГОСТ 20295-85./КОЖУХ/	тн	17,969718	921992,57	--	16567946	--	16567946	--	17893382
		СП - 8%			--	--	--	--		1325436	
21	241-704-0242 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 820х1020	комплект	1	111243,00	--	111243	--	111243	--	120142
		СП - 8%			--	--	--	--		8899	
22	1122-0301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. /Укладка кожуха открытым способом/	км трубопровода	0,065	7572723,01	4347843,83	492227	282610	17386	274046	827575
		НР - 99%, СП - 8%			2957400,00	1301275,21	192231	84583		61302	
23	241-704-0109 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1000 мм./Ду1020/	шт.	8	19430,00	--	155440	--	155440	--	167875
		СП - 8%			--	--	--	--		12435	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	64	1512,59	942,51	96806	60321	--	54126	163006
		НР - 99%, СП - 8%			570,08	284,18	36485	18188		12075	
26	241-229-0416 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 820	шт.	63	25088,00	--	1580544	--	1580544	--	1706988
		СП - 8%			--	--	--	--		126444	
27	241-705-0126 РСНБ РК 2015	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов DN 820х1020	комплект	1	205156,00	--	205156	--	205156	--	221568
		СП - 8%			--	--	--	--		16412	
28	1122-0601-0916 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,065	6391419,74	6040369,74	415442	392624	--	138305	598047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			351050,00	1798212,64	22818	116884		44300	
29	1146-0101-1301 РСНБ РК 2015	Элементы металлоконструкций. Продольный рез трубы Ф1020	м шва	130	2917,70	395,28	379301	51386	28541	251474	681238
		НР - 84%; СП - 8%			2302,88	--	299374	--		50462	
30	1146-0101-1301 РСНБ РК 2015	Элементы металлоконструкций. Сварка кожуха из трубы Ф1020.	м шва	130	3217,34	395,28	418254	51386	67494	251474	723307
		НР - 84%; СП - 8%			2302,88	--	299374	--		53578	
31	1146-0101-1301 РСНБ РК 2015	Элементы металлоконструкций. Приварка стального листа толщ 2мм к трубе для защиты.	м шва	130	3217,34	395,28	418254	51386	67494	251474	723307
		НР - 84%; СП - 8%			2302,88	--	299374	--		53578	
32	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,38	468146,00	--	177895	--	177895	--	192127
		СП - 8%			--	--	--	--		14232	
		Контроль монтажных сварных соединений Д=1020мм									
33	1339-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 1020 мм. Очистка поверхности металлическими щетками	стык	8	1498,00	--	11984	--	--	7310	20838
		НР - 61%; СП - 8%			1498,00	--	11984	--		1544	
34	1339-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы наружным диаметром до 1020 мм. Протирка ацетоном поверхности	стык	8	738,06	--	5904	--	2309	2193	8745
		НР - 61%; СП - 8%			449,40	--	3595	--		648	
35	1339-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 1020 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	8	1074,00	--	8592	--	--	5241	14940
		НР - 61%; СП - 8%			1074,00	--	8592	--		1107	
36	1339-0201-0549 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 1220 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	11270,01	291,60	90160	2333	4835	50625	152048
		НР - 61%; СП - 8%			10374,00	--	82992	--		11263	
37	1125-0128-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	8	88169,43	80934,09	705355	647472	--	162580	937370
		НР - 91%; СП - 8%			7235,34	15097,06	57883	120776		69435	
		Установка опознавательного знака (2шт)									
44	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Протектор. Установка опознавательного знака./ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ/	знак	2	2697,51	--	5395	--	1464	3577	9690
		НР - 91%; СП - 8%			1965,60	--	3931	--		718	
45	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05	26304,52	1216,70	1315	61	947	293	1737
		НР - 91%; СП - 8%			6144,60	299,85	307	15		129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу./в построечных условиях и на производственных базах/**									
			т конструкций	**0,1504**	**405896,46**	**162511,60**	**61047**	**24441**	**1495**	**26569**	**94625**
		НР - 69%; СП - 8%			**233450,00**	**22568,90**	**35111**	**3394**		**7009**	
47	214-101-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97./СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 100Х200/**									
			т	**0,075**	**468146,00**	**--**	**35111**	**--**	**35111**	**--**	**37920**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2809**	
48	214-101-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97./СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 710Х560/**									
			т	**0,0048**	**468146,00**	**--**	**2247**	**--**	**2247**	**--**	**2427**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**180**	
49	214-101-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97./КРЫШКА.СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 700Х900/**									
			т	**0,0634**	**468146,00**	**--**	**29680**	**--**	**29680**	**--**	**32054**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2374**	
50	214-101-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97./РАСТЯЖКА.СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 1150Х100/**									
			т	**0,0072**	**468146,00**	**--**	**3371**	**--**	**3371**	**--**	**3641**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**270**	
51	217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**									
			т	**0,0007952**	**647579,00**	**--**	**515**	**--**	**515**	**--**	**556**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41**	
52	1106-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом**									
			м2 поверхности	**2,325**	**3386,29**	**2574,90**	**7873**	**5986**	**330**	**3299**	**12066**
		НР - 91%; СП - 8%			**669,76**	**889,67**	**1557**	**2068**		**894**	
53	1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином**									
			м2	**2,325**	**142,20**	**1,14**	**331**	**3**	**53**	**191**	**563**
		НР - 69%; СП - 8%			**118,31**	**0,45**	**275**	**1**		**42**	
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	**2,325**	**96,77**	**2,71**	**225**	**7**	**101**	**81**	**330**
		НР - 69%; СП - 8%			**50,15**	**0,30**	**117**	**1**		**24**	
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	**2,325**	**82,32**	**1,92**	**191**	**5**	**118**	**48**	**258**
		НР - 69%; СП - 8%			**29,33**	**0,30**	**68**	**1**		**19**	
		Установка дорожных знаков (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Протектор. Установка опознавательного знака									
			знак	2	2697,51	--	5395	--	1464	3577	9690
		НР - 91%; СП - 8%			1965,60	--	3931	--		718	
57	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
			м3	0,05	26304,52	1216,70	1315	61	947	293	1737
		НР - 91%; СП - 8%			6144,60	299,85	307	15		129	
58	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101									
			шт.	2	969,04	--	1938	--	207	1869	4112
		НР - 108%; СП - 8%			865,26	--	1731	--		305	
59	251-101-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002									
			шт.	1	9783,00	--	9783	--	9783	--	10566
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
60	251-101-0130 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002									
			шт.	1	5166,00	--	5166	--	5166	--	5579
		СП - 8%			--	--	--	--		413	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-11

РАЗДЕЛ 1.Перенос нефтепровода. Электрохимзащита АО"Каз Транс Ойл"

Установка контрольно- измерительного пункта СКИП-2-6-4-2,0

1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2									
			котлован	1	5664,58	4331,36	5665	4331	--	2641	8970
		НР - 80%; СП - 8%			1333,22	1967,88	1333	1968		664	
2	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство									
			м3	0,04	28965,41	670,52	1159	26	934	191	1458
		НР - 91%; СП - 8%			4985,55	259,18	199	10		108	
3	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,002	489955,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
			м3	0,03	6493,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
5	1134-0206-0201 РСНБ РК 2015	Пункты контрольно-измерительные. Устройство на кронштейнах									
			пункт	1	4219,81	--	4220	--	2446	1348	6014
		НР - 76%; СП - 8%			1773,84	--	1774	--		445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ТПРАЙС ЛИСТ стр.48	Стойка контрольно-измерительногопункта СКИП-2-6-4-2,0	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
		Подключение ЭНЕС									
7	ТПРАЙС ЛИСТ стр.36	Электрод сравнения неполяризующийся с датчиком потенциала ЭНЕС	шт	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
		Присоединение кабеля протекторной защиты к футляру									
8	ТПРАЙС ЛИСТ стр.49	Лента термоусаживающаяся ТЕРМА Р	м	1	746,79	--	747	--	747	--	807
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
9	ТПРАЙС ЛИСТ стр.50	Заполнитель ТЕРМА-РЗ	м	0,9	645,32	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
10	ТПРАЙС ЛИСТ стр.52	термитная спичка	шт	4	150,86	--	603	--	603	--	651
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
11	ТПРАЙС ЛИСТ стр.53	Термитная смесь медная	кг	0,12	32785,71	--	3934	--	3934	--	4249
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
12	ТПРАЙС ЛИСТ стр.54	Трубка термоусадочная PBF25,4/12,7	м	0,2	1457,14	--	291	--	291	--	314
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
13	ТПРАЙС ЛИСТ стр.55	Тигель-форма многоразовая	м	1	25755,00	--	25755	--	25755	--	27815
		СП - 8%			--	--	--	--		2060	
		Подключение ПМ-20У									
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,9	1864,94	--	18463	--	--	13293	34297
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	--	18463	--		2540	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,6	972,97	--	6422	--	--	4624	11929
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	6422	--		884	
16	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	55	525,51	435,63	28903	23960	--	10746	42821
		НР - 72%; СП - 8%			89,88	181,49	4943	9982		3172	
17	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,3	6493,00	--	21427	--	21427	--	23141
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
		Установка контрольно- измерительного пункта СКИП-2Б-6-4-2,0 с БДРМ									
18	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	5664,58	4331,36	5665	4331	--	2641	8970
		НР - 80%; СП - 8%			1333,22	1967,88	1333	1968		664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство									
			м3	0,04	28965,41	670,52	1159	26	934	191	1458
		НР - 91%; СП - 8%			4985,55	259,18	199	10		108	
20	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,002	489955,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
21	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
			м3	0,03	6493,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
22	1134-0206-0201 РСНБ РК 2015	Пункты контрольно-измерительные. Устройство на кронштейнах									
			пункт	1	4219,81	--	4220	--	2446	1348	6014
		НР - 76%; СП - 8%			1773,84	--	1774	--		445	
23	ТПРАЙС ЛИСТ стр.57	Стойка контрольно-измерительногопункта СКИП-2Б-6-4-2,0 с БДРМ									
			шт	1	31875,00	--	31875	--	31875	--	34425
		СП - 8%			--	--	--	--		2550	
24	ТПРАЙС ЛИСТ стр.60	Блок пластина-индикаторов скорости коррозии БПИ									
			шт	1	3927,91	--	3928	--	3928	--	4242
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
		Подключение ЭНЕС									
25	ТПРАЙС ЛИСТ стр.36	Электрод сравнения неполяризующийся с датчиком потенциала ЭНЕС									
			шт	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
		Присоединение кабеля протекторной защиты к футляру									
26	ТПРАЙС ЛИСТ стр.49	Лента термоусаживающаяся ТЕРМА Р									
			м	1	746,79	--	747	--	747	--	807
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
27	ТПРАЙС ЛИСТ стр.50	Заполнитель ТЕРМА-РЗ									
			м	0,9	645,32	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
28	ТПРАЙС ЛИСТ стр.52	термитная спичка									
			шт	4	150,86	--	603	--	603	--	651
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
29	ТПРАЙС ЛИСТ стр.53	Термитная смесь медная									
			кг	0,12	32785,71	--	3934	--	3934	--	4249
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
30	ТПРАЙС ЛИСТ стр.54	Трубка термоусадочная PBF25,4/12,7									
			м	0,2	1457,14	--	291	--	291	--	314
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
31	ТПРАЙС ЛИСТ стр.55	Тигель-форма многоразовая									
			м	1	25755,00	--	25755	--	25755	--	27815
		СП - 8%			--	--	--	--		2060	
		Подключение ПМ-20У									
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			м3 грунта	9,9	1864,94	--	18463	--	--	13293	34297
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	--	18463	--		2540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,6	972,97	--	6422	--	--	4624	11929
		НР - 72%, СП - 8%			972,97	--	6422	--		884	
34	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	55	525,51	435,63	28903	23960	--	10746	42821
		НР - 72%, СП - 8%			89,88	181,49	4943	9982		3172	
35	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,3	6493,00	--	21427	--	21427	--	23141
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
36	1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	13	1330,03	524,06	17290	6813	6991	5437	24545
		НР - 85%, СП - 8%			268,14	223,90	3486	2911		1818	
37	ТПРАЙС ЛИСТ стр.56	Протектор магниевый упакованый ПМ-20У	шт	13	39160,71	--	509089	--	509089	--	549816
		СП - 8%			--	--	--	--		40727	
38	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	136	354,89	160,08	48265	21771	6121	19741	73446
		НР - 72%, СП - 8%			149,80	51,80	20373	7045		5440	
39	243-116-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 2х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,035	895951,00	--	31358	--	31358	--	33867
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
40	243-116-0204 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,101	556848,00	--	56242	--	56242	--	60741
		СП - 8%			--	--	--	--		4499	
41	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	136	233,19	9,76	31714	1327	2779	20269	56142
		НР - 72%, СП - 8%			203,00	4,00	27608	544		4159	
42	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00136	3903,00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
43	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	136	127,00	--	17272	--	17272	--	18654
		СП - 8%			--	--	--	--		1382	
44	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 прим. К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее./ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ /	км кабеля	0,01	31412,56	21427,06	314	214	--	91	437
		НР - 61%, СП - 8%			9985,50	4908,70	100	49		32	
45	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	10	83,00	--	830	--	830	--	896
		СП - 8%			--	--	--	--		66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	7151,14	58,43	57209	467	21942	25056	88846
		НР - 72%, СП - 8%			4350,00	--	34800	--		6581	
47	247-202-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	8	7278,00	--	58224	--	58224	--	62882
		СП - 8%			--	--	--	--		4658	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01									
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
	Калькуляция	Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	м3	13404,9	7778,00	--	104263460	--	104263460	--	112604537
		СП - 8%			--	--	--	--		8341077	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-06									
		РАЗДЕЛ 1. СЪЕЗД №1									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
	Калькуляция	Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	м3	1583	7778,00	--	12312574	--	12312574	--	13297580
		СП - 8%			--	--	--	--		985006	
	Калькуляция	Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	м3	1275	7778,00	--	9916950	--	9916950	--	10710306
		СП - 8%			--	--	--	--		793356	
30	226-103-1404 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	876	5905,00	--	5172780	--	5172780	--	5586602
		СП - 8%			--	--	--	--		413822	
32	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	12,014	832837,00	--	10005704	--	10005704	--	10806160
		СП - 8%			--	--	--	--		800456	
		РАЗДЕЛ 2. СЪЕЗД №2									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
	Калькуляция	Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	м3	1674,5	7778,00	--	13024261	--	13024261	--	14066202
		СП - 8%			--	--	--	--		1041941	
	Калькуляция	Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	м3	1355	7778,00	--	10539190	--	10539190	--	11382325
		СП - 8%			--	--	--	--		843135	
72	226-103-1404 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	875	5905,00	--	5166875	--	5166875	--	5580225
		СП - 8%			--	--	--	--		413350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	12,145	832837,00	--	10114805	--	10114805	--	10923989
		СП - 8%			--	--	--	--		809184	
		РАЗДЕЛ 3. СЪЕЗД №3									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
	Калькуляция	Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	м3	1929,4	7778,00	--	15006873	--	15006873	--	16207423
		СП - 8%			--	--	--	--		1200550	
	Калькуляция	Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	м3	1599,69	7778,00	--	12442389	--	12442389	--	13437780
		СП - 8%			--	--	--	--		995391	
110	226-103-1404 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	615	5905,00	--	3631575	--	3631575	--	3922101
		СП - 8%			--	--	--	--		290526	
112	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	8,945299	832837,00	--	7449976	--	7449976	--	8045974
		СП - 8%			--	--	--	--		595998	
		РАЗДЕЛ 4. СЪЕЗД №4									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
	Калькуляция	Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	м3	534,5	7778,00	--	4157341	--	4157341	--	4489928
		СП - 8%			--	--	--	--		332587	
	Калькуляция	Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	м3	428	7778,00	--	3328984	--	3328984	--	3595303
		СП - 8%			--	--	--	--		266319	
148	226-103-1404 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	327	5905,00	--	1930935	--	1930935	--	2085410
		СП - 8%			--	--	--	--		154475	
150	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	5,629	832837,00	--	4688039	--	4688039	--	5063082
		СП - 8%			--	--	--	--		375043	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-05									
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И Ж/Б РАБОТЫ									
22	225-104-0535 РСНБ РК 2015	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 20.100 (Блок № 95)	шт.	152	563411,00	--	85638472	--	85638472	--	92489550
		СП - 8%			--	--	--	--		6851078	
		ИТОГО:			372847013						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными		1,3%	4847011	377694025						
		Итого с зимними удорожаниями		1,05%	3965787	381659812						
		Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	7633196	389293008						
		Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	182967714	182967714						
		Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	206325294	216652164						
		Итого				399619878						
		Итого с НДС		12 %	47954385	447574263,28						
		ВСЕГО стоимость				447574263,28						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П. _____ Жантасов А.Т.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Эл.л.Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"

М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ Тультебаев Е.