Заказчик: Орак Алтынбек Алмабекулы

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Договор подряда №3 от 13.04. 2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки к существующему зданию кафе по ул. К.Примова №94-Г в кенте Айтеке би Казалинского района

# А К Т Ф-2

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. | | | | | | | | | | |
| | | ПРИСТРОЙКА К КАФЕ | | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 236 | | 2,33 | 2,33 | 550 | 550 | -- | 114 | 717 |
| | | НР - 22%, СН - 8% | | | | -- | 0,67 | -- | 158 | | 53 | |
| 2 | 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | 22,4 | | 245,20 | 245,20 | 5492 | 5493 | -- | 1516 | 7569 |
| | | НР - 22%, СН - 8% | | | | -- | 94,01 | -- | 2106 | | 561 | |
| 3 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,2 | | 3510,05 | -- | 7722 | -- | -- | 5560 | 14344 |
| | | НР - 22%, СН - 8% | | | | 3510,05 | -- | 7722 | -- | | 1063 | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | | |
| 4 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 1 | | 14052,13 | 2553,08 | 14052 | 2553 | 10250 | 2151 | 17499 |
| | | НР - 9,5%, СН - 8% | | | | 1249,40 | 1063,32 | 1249 | 1063 | | 1296 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 | 1,15 | 8910,00 | | | | 10247 | | |
| 5 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,1 | | 2972,89 | 2972,89 | 297 | 298 | -- | 143 | 476 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 100%, СП - 80% | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | -- | 1326,72 | -- | 133 | | 35 | |
| 5.1 | 261-107-0110 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 1,03 | 0,103 | -- | | | | -- | | |
| 6 | 1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 23 | | 4519,64 | 2390,86 | 103952 | 54990 | -- | 83300 | 202232 |
| | | НР - 100%, СП - 80% | | | | 2128,78 | 940,49 | 48962 | 21631 | | 14980 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 261-101-0361 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 23 | -- | | | | -- | | |
| 7 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты монолитных участков бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,5 | | 46496,37 | 1340,23 | 23248 | 670 | 19480 | 3056 | 28408 |
| | | НР - 91%, СП - 88% | | | | 6195,57 | 520,65 | 3098 | 260 | | 2104 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 0,51 | 34776,00 | | | | 17736 | | |
| 8 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные бетонные под перегородки. Устройство | м3 | 2 | | 44550,49 | 1965,32 | 89101 | 3931 | 75954 | 9180 | 106143 |
| | | НР - 91%, СП - 88% | | | | 4607,99 | 435,90 | 9216 | 872 | | 7862 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 2,03 | 34776,00 | | | | 70595 | | |
| 9 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 91 | | 1184,12 | 27,97 | 107754 | 2546 | 68850 | 34137 | 153242 |
| | | НР - 93%, СП - 85% | | | | 399,54 | 3,83 | 36358 | 349 | | 11351 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 218,4 | 295,00 | | | | 64428 | | |
| 10 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5 | | 1242,92 | -- | 6215 | -- | -- | 4475 | 11545 |
| | | НР - 72%, СП - 80% | | | | 1242,92 | -- | 6215 | -- | | 855 | |
| | | КЛАДКА СТЕН | | | | | | | | | | |
| 11 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 29 | | 3544,13 | 10,13 | 102780 | 294 | 93425 | 8496 | 120178 |
| | | НР - 93%, СП - 85% | | | | 312,43 | 2,59 | 9061 | 75 | | 8902 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 212-401-0101 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 0,025 | 0,725 | 16163,00 | | | | 11718 | | |
| 11.2 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 3,09 | 89,61 | 862,00 | | | | 77244 | | |
| 11.3 | 261-105-0116 | Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97 | м2 | 2,3 | 66,7 | -- | | | | -- | | |
| 12 | 1108-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа свыше 4 м | м3 кладки | 43 | | 10327,63 | 2747,37 | 444088 | 118137 | 87704 | 245295 | 744534 |
| | | НР - 93%, СП - 80% | | | | 5540,64 | 593,27 | 238247 | 25511 | | 55151 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 212-401-0201 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10 | м3 | 0,07 | 3,01 | 17209,00 | | | | 51799 | | |
| 12.2 | 212-401-0202 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 0,04 | 1,72 | 19393,00 | | | | 33356 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 261-201-0105 | Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012 | м3 | 0,98 | 42,14 | -- | | | | | | |
| 13 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м. | м3 кладки | 5 | | 22389,53 | 2570,12 | 111948 | 12851 | 39978 | 57561 | 183070 |
| | | НР - 92% СП - 56% | | | | 11823,76 | 554,99 | 59119 | 2775 | | 13561 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,06 | 0,3 | 114336,00 | | | | 34301 | | |
| 5.2 | 261-201-0104 | Плиты из камня-известняка ГОСТ 23342-2012 | м3 | 0,91 | 4,55 | -- | | | | | | |
| 14 | Цена поставщика | Ракушечный блок | шт | 2511,9865 | | 220,00 | -- | 552637 | -- | 552637 | -- | 596848 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 44211 | |
| 15 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 41 | | 3309,28 | 1914,30 | 135681 | 78486 | 1683 | 85503 | 238878 |
| | | НР - 148% СП - 8% | | | | 1353,94 | 413,37 | 55512 | 16948 | | 17695 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,0023 | 0,0943 | 17843,00 | | | | 1683 | | |
| 15.2 | 261-101-0361 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 41 | -- | | | | -- | | |
| 16 | 222-102-0103 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 1,9 | | 86846,00 | -- | 165007 | -- | 165007 | -- | 178208 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 13201 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 1870524 | 280799 | 1114968 | 540487 | 2603891 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 474759 | 71881 | -- | 192881 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1870524 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 397327 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 546640 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 717644 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 540487 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 192881 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 2603892 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 546640 | | | 378 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2603892 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 378 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 546640 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 2603892 |
| | | Временные здания и сооружения (1,3%) | Тенге | | | | | | | | | 33851 |
| | | Итого | | | | | | | | | | 2637743 |
| | | Выслуга лет (1%) | Тенге | | | | | | | | | 26039 |
| | | На оплату дополн. отпусков (0,4%) | Тенге | | | | | | | | | 10416 |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиатционного риска | Тенге | | | | | | | | | 291547 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | | | | | | 2965744 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Средства на непредвиденные работы и затраты, 2% | Тенге | | | | | | | | 52 755 |
| | | Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г – 3063 тг. | Тенге | | | | | | | | 3 018 499 |
| | | Итого сметная стоимость в ценах 2024г. МРП 2024г – 3692 тг. | Тенге | | | | | | | | 3 814 286 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 457 714 |
| | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | | | | | | **4 272 000** |

Заказчик: Орак Алтынбек Алмабекулы

Администратор:_____ А. Орак

Технадзор: ИП "Куттыбаев Танжарык"

Рукаводитель:_____ Т. Куттыбаев

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Директор:_____ С.Серикбаев

Авторский надзор: ТОО "Строй Проект Кызылорда"

Директор:_____ С. Байхуатов