ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-3

г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»

Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за август месяц 2024г.
по доп. соглашению №2024/06/2 от 19.07.2024г. к договору № 2024/06 от 07.02.2024г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области	тенге	**2461144638,40**	**223500213,71**	**584328784,14**	**76034668,79**	**147465544,92**	**87465544,92**	**60000000,00**
	в т.ч. на 2024г.	тенге	**947040444,00**	**223500213,71**	**584328784,14**	**76034668,79**	**147465544,92**	**87465544,92**	**60000000,00**
	в т.ч. на 2025г.	тенге	**1514104194,40**						
	Всего по акту:	тенге	**2461144638,40**	**223500213,71**	**584328784,14**	**76034668,79**	**147465544,92**	**87465544,92**	**60000000,00**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Жанібеков А.Н.**

МП

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель заказчика: Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Аскаров Н.А.**

Представитель тех. надзора: ТОО «Қабылан эксперт»

_____ **Байдаров Ж.М.**

МП

Представитель авторского надзора: ТОО "Иглік Стройпроект"

_____ **Муканов К.Н.**

МП

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ **Гринченко В.Н.**

МП

Форма -2

А К Т

Приемки выполненных работ за Август 2024г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177

Карасайского района Алматинской области

Демонтажные работы № 01-02-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	1220-0101-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм**	$м^2$	14387,7		788,52	745,26	11344989	10722577	4748	1788103	14183682
		НР - 72% СП - 8%				42,93	129,68	617664	1865797		1050590	
2	412-102-0202 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	5801,1072		124,00	--	719337	--		--	776884
		СП - 8%				--	--	--	--		57547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					12064326	10722577	4748	1788103	14960566
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					617664	1865797	--	1108137	
	Материалы		Тенге					12064326				
	Всего заработная плата		Тенге					4748				
	Транспортные расходы		Тенге						2483461			
		Накладные расходы	Тенге					719337				
		Сметная прибыль	Тенге					1788103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1108137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14960566				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						2483461			917
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14960566				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ НА ДОРОГЕ И СЪЕЗДАХ							2483461			917
3	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы. Устройство прогала в насыпи с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	105,24		243,89	243,89	25667	25667	--	5124	33255
		НР - 72% СП - 8%				--	67,62	--	7116		2464	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	10,525		3782,12	--	39807	--	--	28661	73945
		НР - 72% СП - 8%				3782,12	--	39807	--		5477	
5	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	115,765		326,05	326,05	37745	37745	--	7535	48902
		НР - 72% СП - 8%				--	90,40	--	10465		3622	

6	1101-0102-0328 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	11,5	483,61	455,29	5562	5236	11	1321	7434	
7	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км			27,40	132,16	315	1520		551		
		СП - 8%	т·км	226,16	228,00	--	51564	--		--	55689	
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале			--	--	--	--		4125		
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	115,765	44,64	38,57	5168	4465	21	1596	7305	
9	1101-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Работа на отвале			5,89	13,26	682	1535		541		
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	11,5	48,77	42,05	561	483	4	173	793	
10	1130-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31К=0,8	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Разборка			6,44	14,45	74	166		59		
		НР - 72%; СП - 8%	м³ железобетона звеньев	18,9	28262,30	13578,57	534157	256635	--	263705	861691	
11	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка			14683,73	4694,92	277522	88734		63829		
		СП - 8%	т	45,36	1069,00	--	48490	--		--	52369	
12	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км			--	--	--	--		3879		
		СП - 8%	т·км	952,56	26,00	--	24767	--		--	26748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		1981		
	Стоимость общестроительных работ						773488	330231	36	308115	1168131	
	Материалы		Тенге				318400	109536	--	86528		
	Всего заработная плата		Тенге				773488					
	Транспортные расходы		Тенге				35					
		Накладные расходы	Тенге					427936				
		Сметная прибыль	Тенге				124821					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				308115					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				86528					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1168131					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									187
		Нормативная трудоемкость	Тенге					427936				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1168131					
			Тенге									187
		РАЗДЕЛ 3. ПРИМЫКАНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (ГЛАВА 5)						427936				
13	1220-0101-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм										
		НР - 72%; СП - 8%	м²	567	572,88	540,89	324823	306685	164	50395	405235	
14	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км			31,70	91,74	17974	52017		30017		
		СП - 8%	т·км	190,512	124,00	--	23623	--		--	25513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	--	--		1890		
							348446	306685	164	50395	430748	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17974	52017	--	31907	
	Материалы		Тенге					348446				
	Всего заработная плата		Тенге					164				
	Транспортные расходы		Тенге						69991			
		Накладные расходы	Тенге					23623				
		Сметная прибыль	Тенге					50395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					31907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					430748				
		Сметная заработная плата	Тенге									26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						69991			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					430748				
		Сметная заработная плата	Тенге									26
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						69991			
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**									**16559445,00**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									**516654,68**
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**									**17076099,68**
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**									**151977,29**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**									**17228076,97**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**344561,54**
		В т.ч. за 2024 г К=1,163	**Тенге**									**17572638,51**
		НДС 12%	**Тенге**									**20436978,59**
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**									**2452437,43**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**22889416,02**

Общестроительные работы № 02-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 2 НА ПК 12+40 ДО ПК206+72,32										
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**										
		НР - 72% СП - 8%	т	5,69		195671,74	3583,95	1113372	20392	1092980	7188	1210205
						--	1754,55	--	9983		89645	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**										
		НР - 72% СП - 8%	м^2 покрытия	7747,82		306,37	263,71	2373700	2043177	233	488190	3090838
						42,63	44,88	330290	347722		228948	
3	216-201-0201 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**										
		СП - 8%	т	0,0836765		180693,00	--	15120	--	15120	--	16330
						--	--	--	--		1210	
4	212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**										
		СП - 8%	т	756,187232		16874,00	--	12759903	--	12759903	--	13780695
						--	--	--	--		1020792	

5	1127-0602-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304										
		НР - 72% СП - 8%	$м^2$ покрытия	7747,82	22,64	0,15	175411	1162	--	125437	324944	
6	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БИД 70/100			22,49	--	174248	--		24096		
		СП - 8%	т	0,0697304	180693,00	--	12600	--	12600	--	13608	
7	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II			--	--	--	--		1008		
		СП - 8%	т	590,383884	16874,00	--	9962138	--	9962138	--	10759109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		796971		
	Стоимость общестроительных работ						26412244	2064731	23842974	620815	29195729	
	Материалы		Тенге				504538	357705	--	2162670		
	Всего заработная плата		Тенге				26412244					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1093212					
		Накладные расходы	Тенге					862243				
		Сметная прибыль	Тенге				22749761					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				620815					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2162670					
		Сметная заработная плата	Тенге				29195729					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					862243			339	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29195729					
		Сметная заработная плата	Тенге								339	
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ОБОЧИН						862243				
8	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из фрезованного материала толщиной 10(7) см										
		НР - 72% СП - 8%	$м^2$ покрытия обочин	2889,99	332,00	270,15	959477	780731	665	304287	1364856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		61,62	84,61	178081	244522		101092		
	Стоимость общестроительных работ						959477	780731	665	304287	1364856	
	Материалы		Тенге				178081	244522	--	101092		
	Всего заработная плата		Тенге				959477					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				665					
		Накладные расходы	Тенге					422603				
		Сметная прибыль	Тенге				304287					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101092					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1364856					
		Сметная заработная плата	Тенге								188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					422603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1364856					
		Сметная заработная плата	Тенге								188	
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН						422603				
9	1101-0105-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при односторонних резервах. Группа грунтов 2										
		НР - 72% СП - 8%	$м^3$ грунта	721,6	344,01	344,01	248238	248238	--	61278	334274	
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			--	117,95	--	85113		24758		
		НР - 72% СП - 8%	$м^3$ грунта	67,21	40,16	40,16	2699	2699	--	665	3633	
					--	13,74	--	923		269		

11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	788,81	144,72 --	144,72 49,85	114157 --	114156 39322	--	28310 11398	153866
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	788,81	50,42 --	50,42 18,91	39772 --	39771 14916	--	10744 4039	54554
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	788,81	131,24 18,10	109,84 30,88	103523 14277	86642 24358	2604	27821 10507	141851
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				508389	491506	2604	128818	688178
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14277	164632	--	50971	
	Материалы		Тенге				508389				
	Всего заработная плата		Тенге				2603				
		Накладные расходы	Тенге					178909			
		Сметная прибыль	Тенге				128818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				688178				
		Сметная заработная плата	Тенге								62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					178909			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				688178				
		Сметная заработная плата	Тенге								62

РАЗДЕЛ 4.ПРИМЫКАНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.

14	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(50) м в насыпь НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	223,41	71,97 --	71,97 24,62	16079 --	16078 5500	--	3961 1604	21644
15	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	223,41	193,67 --	193,67 66,26	43268 --	43268 14803	--	10659 4314	58241
16	1101-0102-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$ НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	14,44	241,13 --	241,13 60,02	3482 --	3482 867	--	624 329	4434
17	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	25,992	231,00 --	-- --	6004 --	-- --		-- 480	6484
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	14,44	144,72 --	144,72 49,85	2090 --	2090 720	--	518 209	2817

19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72% СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	14,44	70,58 --	70,58 26,47	1019 --	1019 382	--	275 104	1398
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72% СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	14,44	131,24 18,10	109,84 30,88	1895 261	1586 446	48	509 192	2597
21	1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР - 72% СП - 8%	$м^2$ спланированной площади	521,29	10,58 --	10,58 3,04	5515 --	5516 1585	--	1142 532	7188
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 72% СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	126,6	4223,83 270,14	1755,38 455,58	534737 34200	222231 57676	278306	66151 48071	648959
23	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(17) см. Устройство НР - 72% СП - 8%	$м^2$ основания или покрытия	595,88	323,62 85,14	238,13 75,20	192839 50733	141897 44810	209	68788 20927	282555
24	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм СП - 8%	$м^3$	124,599	2442,00 --	-- --	304271 --	-- --	304271	-- 24342	328613
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 72% СП - 8%	т	0,3	195671,74 --	3583,95 1754,55	58702 --	1075 526	57627	379 4726	63807
26	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство НР - 72% СП - 8%	$м^2$ покрытия	409,5	306,37 42,63	263,71 44,88	125459 17457	107989 18378	13	25803 12101	163362
27	216-201-0201 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 СП - 8%	т	0,0044226	180693,00 --	-- --	799 --	-- --	799	-- 64	863
28	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II СП - 8%	т	39,9672	16874,00 --	-- --	674407 --	-- --	674407	-- 53953	728360
29	1127-0602-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 НР - 72% СП - 8%	$м^2$ покрытия	409,5	22,64 22,49	0,15 --	9271 9210	61 --	--	6630 1274	17174

30	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100										
		СП - 8%	т	0,0036855	180693,00	--	666	--	666	--		719
31	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II										
		СП - 8%	т	31,2039	16874,00	--	526535	--	526535	--		568658
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2507038	546292	1842881	185439		2907873
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111861	145693	--	215398		
	Материалы		Тенге				2507038					
	Всего заработная плата		Тенге				336201					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					257554				
	Транспортные расходы		Тенге				1506678					
		Накладные расходы	Тенге				6004					
		Сметная прибыль	Тенге				185439					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				215398					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2907875					
		Сметная заработная плата	Тенге									107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					257554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2907875					
		Сметная заработная плата	Тенге									107
		РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-1,0 м, 4 ШТ L= 60,44 м						257554				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТЕЛО ТРУБЫ										
32	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3										
		НР - 72% СП - 8%	м^3 грунта	35,5	243,89	243,89	8658	8659	--	1728		11218
					--	67,62	--	2401		831		
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
		НР - 72% СП - 8%	м^3 грунта	5,5	3782,12	--	20802	--	--	14977		38642
		ТЕЛО ТРУБЫ			3782,12	--	20802	--		2862		
34	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные . Устройство гравийно-песчаной подготовки										
		НР - 72% СП - 8%	м^3 подготовки	2,42	10651,28	4938,75	25776	11952	5619	9197		37771
					3390,53	1887,97	8205	4569		2798		
35	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство										
		НР - 72% СП - 8%	м^3 бетона в деле	4,355	19196,68	5265,55	83602	22931	33913	24194		116419
					6144,17	1571,63	26758	6844		8624		
36	212-101-0718 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6										
		СП - 8%	м^3	4,4421	22750,00	--	101058	--	101058	--		109143
					--	--	--	--		8085		
37	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах										
		НР - 72% СП - 8	т арматуры	0,18634	112500,55	--	20963	--	352	14840		38667
					110607,55	--	20611	--		2864		

38	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,18634	354275,00	--	66016	--	66016	--	71297
					--	--	--	--		5281	
39	1130-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ железобетона звеньев	5,76	42765,73	17082,39	246331	98394	42214	100459	374533
					18354,66	5868,66	105723	33803		27743	
40	225-104-0207 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.200									
		СП - 8%	шт.	6	149858,00	--	899148	--	899148	--	971080
					--	--	--	--		71932	
41	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77									
		СП - 8%	кг	6,89	915,00	--	6304	--	6304	--	6808
					--	--	--	--		504	
42	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150									
		СП - 8%	$м^3$	1,21	21190,00	--	25640	--	25640	--	27691
					--	--	--	--		2051	
43	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	38,72	5522,07	222,27	213815	8606	149727	42342	276649
					1432,90	85,90	55482	3326		20493	
44	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство по бетонному основанию									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	6,75	4004,70	13,41	27032	91	24118	2061	31420
					418,26	5,75	2823	39		2327	
		ОГОЛОВКИ									
45	1130-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ сборных конструкций	3,77	12029,74	5346,86	45352	20158	725	22627	73417
					6490,43	1845,30	24469	6957		5438	
46	212-101-0718 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6									
		СП - 8%	$м^3$	0,81	22750,00	--	18428	--	18428	--	19902
					--	--	--	--		1474	
47	225-109-0101 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ1пл									
		СП - 8%	шт.	2	100113,00	--	200226	--	200226	--	216244
					--	--	--	--		16018	
48	225-104-0401 РСНБ РК 2022	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 15-170									
		СП - 8%	шт.	1	157882,00	--	157882	--	157882	--	170513
					--	--	--	--		12631	
49	225-105-0301 РСНБ РК 2022	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки БФ1									
		СП - 8%	шт.	1	104502,00	--	104502	--	104502	--	112862
					--	--	--	--		8360	
50	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150									
		СП - 8%	$м^3$	0,05	21190,00	--	1060	--	1060	--	1145
					--	--	--	--		85	

51	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство НР - 72% СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	12,25		5522,07	222,27	67645	2723	47369	13396	87524
52	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72% СП - 8%	$м^3$ грунта	5,41		1432,90	85,90	17553	1052		6483	
						58,68	58,68	317	317	--	79	428
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72% СП - 8%	$м^3$ уплотненного П2УКРЕПЛЕНИЕ	5,41		291,18	130,92	1575	708	--	883	2655
						160,26	66,45	867	359		197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**2342132**	**174539**	**1884301**	**246783**	**2796028**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**283293**	**59460**	--	**207113**	
	Материалы		Тенге					**2342132**				
	Всего заработная плата		Тенге					**304037**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						**342753**			
		Накладные расходы	Тенге					**1580264**				
		Сметная прибыль	Тенге					**246783**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**207113**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2796028**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**152**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						**342753**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2796028**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**152**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**342753**			
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**									**36952666,00**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									**1152923,18**
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**									**38105589,18**
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**									**339139,74**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**									**38444728,92**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**768894,58**
		В т.ч. за 2024 г К=1,163	**Тенге**									**39213623,50**
		НДС 12%	**Тенге**									**45605444,13**
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**									**5472653,30**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**51078097,43**

Вынос ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ № 04-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ										
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА 2П10-1 43 шт										
1	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12 СП - 8%	шт.	15		317456,00	--	4761840	--	4761840	--	5142787
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ				--	--	--	--		380947	

2	252-301-0938 РСНБ РК 2022	Комплект металлических элементов к опоре 2П 10-1	комплект	18	185698,00	--	3342564	--	3342564	--		3609969
		СП - 8%			--	--	--	--		267405		
3	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	115	1647,00	--	189405	--	189405	--		204557
		СП - 8%			--	--	--	--		15152		
ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА												
СЕРИЯ 3.407.1-143.6.11 6 ШТ												
4	252-106-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	200	5467,00	--	1093400	--	1093400	--		1180872
		СП - 8%			--	--	--	--		87472		
5	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	100	1953,00	--	195300	--	195300	--		210924
		СП - 8%			--	--	--	--		15624		
6	252-202-0109 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6	шт.	100	2701,00	--	270100	--	270100	--		291708
		СП - 8%			--	--	--	--		21608		
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ												
7	252-301-0942 РСНБ РК 2022	Комплект металлических элементов к опоре 2УП 10-1	комплект	4	187975,00	--	751900	--	751900	--		812052
		СП - 8%			--	--	--	--		60152		
8	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	40	1647,00	--	65880	--	65880	--		71150
		СП - 8%			--	--	--	--		5270		
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА 2К10-1 4 шт										
9	225-204-1007 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	шт.	8	16801,00	--	134408	--	134408	--		145161
		СП - 8%			--	--	--	--		10753		
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ												
10	252-301-0944 РСНБ РК 2022	Комплект металлических элементов к опоре 2К 10-1	комплект	4	567493,00	--	2269972	--	2269972	--		2451570
		СП - 8%			--	--	--	--		181598		
11	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15,4	1647,00	--	25364	--	25364	--		27393
		СП - 8%			--	--	--	--		2029		
		ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯОПОРА П 10-1 10 шт										
12	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	10	74966,00	--	749660	--	749660	--		809633
		СП - 8%			--	--	--	--		59973		
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ												
13	252-301-0901 РСНБ РК 2022	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-1	комплект	10	30649,00	--	306490	--	306490	--		331009
		СП - 8%			--	--	--	--		24519		
ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА												
14	252-102-0102 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	30	4938,00	--	148140	--	148140	--		159991
		СП - 8%			--	--	--	--		11851		
15	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	30	67,00	--	2010	--	2010	--		2171

		СП - 8%				--		--		--	
16	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	10	669,00	--	6690	--	6690	161	7225
		СП - 8%				--		--		--	
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1 1 шт									
17	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	3	74966,00	--	224898	--	224898	535	242890
		СП - 8%				--		--		--	
18	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	5828,00	--	17484	--	17484	17992	18883
		СП - 8%				--		--		--	
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ											
19	252-301-0906 РСНБ РК 2022	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1	комплект	1	101073,00	--	101073	--	101073	1399	109159
		СП - 8%				--		--		--	
20	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00	--	3294	--	3294	8086	3558
		СП - 8%				--		--		--	
ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА											
21	252-102-0102 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	4938,00	--	9876	--	9876	264	10666
		СП - 8%				--		--		--	
22	252-108-0702 РСНБ	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-	шт.	2	67,00	--	134	--	134	790	145
		СП - 8%				--		--		--	
23	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	669,00	--	2007	--	2007	11	2168
		СП - 8%				--		--		--	
24	252-204-0813 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	3	368,00	--	1104	--	1104	161	1192
		СП - 8%				--		--		--	
25	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	2	1341,00	--	2682	--	2682	88	2897
		СП - 8%				--		--		--	
26	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	1430,00	--	1430	--	1430	215	1544
		СП - 8%				--		--		--	
27	252-201-0102 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-7-16	шт.	1	1170,00	--	1170	--	1170	114	1264
		СП - 8%				--		--		--	
СЕРИЯ 3.407.1-143.2.25 6 ШТ											
28	252-106-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	12	5467,00	--	65604	--	65604	94	70852
		СП - 8%				--		--		--	
29	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1953,00	--	11718	--	11718	5248	12655
		СП - 8%				--		--		--	
30	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	1341,00	--	8046	--	8046	937	8690
		СП - 8%				--		--		--	
31	252-203-0201 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	6	5186,00	--	31116	--	31116	644	33605
		СП - 8%				--		--		--	
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА								2489	

32	243-604-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	6	487307,00	--	2923842	--	2923842	--	3157749
		СП - 8%			--	--	--	--		233907	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР									
33	1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	20	3309,20	2328,83	66184	46577	167	25662	99194
		НР - 72% СП - 8%			972,00	810,09	19440	16202		7348	
34	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1	349900,00	--	34990	--	34990	--	37789
		СП - 8%			--	--	--	--		2799	
		УЧАСТОК №2 ---- 1 шт====									
СЕТИ											
35	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	71	103127,00	--	7322017	--	7322017	--	7907778
		СП - 8%			--	--	--	--		585761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**25141792**	**46577**	**25075775**	**25662**	**27180850**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19440**	**16202**	--	**2013396**	
	Материалы		Тенге				**25141792**				
	Всего заработная плата		Тенге				**167**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**35642**			
		Накладные расходы	Тенге				**25075608**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25662**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2013396**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**27180850**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**17**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**35642**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**27180850**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**17**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**35642**			
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**								**27180850,00**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**848042,52**
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**								**28028892,52**
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных	**Тенге**								**249457,14**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**28278349,66**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**565566,99**
		В т.ч. за 2024 г К=1,163	**Тенге**								**28843916,65**
		НДС 12%	**Тенге**								**33545475,07**
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**								**4025457,01**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**								**37570932,08**

Наружные сети связи № 05-01-01

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДИВИЗИОН СЕТЬ" ТУСМ-										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												

1	1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1083,55	285,51	269,62	309364	292146	--	105668	448232
					15,89	119,55	17218	129538		33200	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	41,675	3782,12	--	157620	--	--	113486	292795
					3782,12	--	157620	--		21689	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	833,5	1643,92	--	1370207	--	--	986547	2545292
					1643,92	--	1370207	--		188538	
СЕТИ СВЯЗИ											
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1667	396,04	246,96	660199	411683	--	327732	1066964
					149,08	123,98	248516	206675		79032	
5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный									
		СП - 8%	м³	250,05	4153,00	--	1038458	--	1038458	--	1121535
					--	--	--	--		83077	
6	1134-0201-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы . Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	колодец	3	7656,40	861,87	22969	2586	1662	14020	39948
					6240,19	250,37	18721	751		2959	
7	Предложения	Колодец оперативного доступа KSC 03-091									
		СП - 8%	шт	3	96359,71	--	289079	--	289079	--	312205
					--	--	--	--		23126	
8	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х									
		НР - 72%; СП - 8%	километр	1,743	287826,48	--	501682	--	19480	347185	916777
					276650,64	--	482202	--		67909	
9	241-207-1201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75									
		СП - 8%	м	76	1374,00	--	104424	--	104424	--	112778
					--	--	--	--		8354	
10	241-207-1301 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46									
		СП - 8%	м	1667	1150,00	--	1917050	--	1917050	--	2070414
					--	--	--	--		153364	
11	241-211-1001 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 40 мм, на защелке IP 54									
		СП - 8%	шт.	7	429,00	--	3003	--	3003	--	3243
					--	--	--	--		240	
12	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1667	9,83	0,99	16387	1651	--	11202	29790
					8,84	0,50	14736	834		2200	

13	249-101-0404 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м	м	1700,34	47,00	--	79916	--	79916	--	86309
		СП - 8%			--	--	--	--		6393	
14	1124-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	26	11809,66	531,14	307051	13810	277029	17340	350343
		НР - 72% СП - 8%			623,52	302,77	16212	7872		25951	
15	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	26	3108,90	1474,11	80831	38327	7891	37782	128102
		НР - 72% СП - 8%			1331,25	687,01	34613	17862		9489	
16	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	7002,00	--	182052	--	182052	--	196616
		СП - 8%			--	--	--	--		14564	
		УЧАСТОК №1,2,3,5,8,11,12,13,14,15,16 ---- 11 шт====									
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	419,1	3151,76	--	1320903	--	--	951051	2453709
		НР - 72% СП - 8%			3151,76	--	1320903	--		181755	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	336,6	1643,92	--	553343	--	--	398406	1027888
		НР - 72% СП - 8%			1643,92	--	553343	--		76139	
СЕТИ СВЯЗИ											
19	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	286	396,04	246,96	113267	70630	--	56228	183054
		НР - 72% СП - 8%			149,08	123,98	42637	35458		13559	
20	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	82,5	4153,00	--	342623	--	342623	--	370033
		СП - 8%			--	--	--	--		27410	
21	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,154	287826,48	--	44325	--	1721	30675	81000
		НР - 72% СП - 8%			276650,64	--	42604	--		6000	
22	241-201-0411 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм	м	154	1677,00	--	258258	--	258258	--	278919
		СП - 8%			--	--	--	--		20661	
23	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель.	м кабеля	286	395,20	246,12	113027	70390	--	54552	180986
		НР - 72% СП - 8%			149,08	115,84	42637	33130		13408	
24	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 $т/м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	31,24	103127,00	--	3221687	--	3221687	--	3479422
		СП - 8%			--	--	--	--		257735	

25	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	286	9,83	0,99	2811	283	--	1922	5110
					8,84	0,50	2528	143		378	
26	249-101-0404 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м									
		СП - 8%	м	291,72	47,00	--	13711	--	13711	--	14808
					--	--	--	--		1097	
27	1124-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м									
		НР - 72%; СП - 8%	маркер	22	11809,66	531,14	259813	11685	234411	14672	296444
					623,52	302,77	13717	6661		21959	
28	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	22	3108,90	1474,11	68396	32430	6678	31969	108394
					1331,25	687,01	29288	15114		8029	
29	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017									
		СП - 8%	шт.	22	7002,00	--	154044	--	154044	--	166368
					--	--	--	--		12324	
30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	154	522,10	225,46	80403	34721	7419	37076	126877
					248,46	85,92	38263	13232		9399	
31	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки П-274 (полёвка)									
		СП - 8%	км	0,15862	94708,00	--	15023	--	15023	--	16225
					--	--	--	--		1202	
		УЧАСТОК №4 ---- 1 шт====									
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	65,1	3151,76	--	205180	--	--	147729	381142
					3151,76	--	205180	--		28233	
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	52,2	1643,92	--	85813	--	--	61785	159406
					1643,92	--	85813	--		11808	
СЕТИ СВЯЗИ											
34	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	44	396,04	246,96	17426	10866	--	8650	28162
					149,08	123,98	6560	5455		2086	
35	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный									
		СП - 8%	$м^3$	12,9	4153,00	--	53574	--	53574	--	57860
					--	--	--	--		4286	
36	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий									
		НР - 72%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,023	287826,48	--	6620	--	257	4581	12097
					276650,64	--	6363	--		896	

37	241-201-0411 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм	м	23	1677,00	--	38571	--	38571	--	41657
		СП - 8%			--	--	--	--		3086	
38	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель.	м кабеля	44	395,20	246,12	17389	10829	--	8393	27844
		НР - 72%; СП - 8%			149,08	115,84	6560	5097		2063	
39	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	4,97	103127,00	--	512541	--	512541	--	553544
		СП - 8%			--	--	--	--		41003	
40	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	44	9,83	0,99	433	44	--	296	787
		НР - 72%; СП - 8%			8,84	0,50	389	22		58	
41	249-101-0404 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м	м	44,88	47,00	--	2109	--	2109	--	2278
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
42	1124-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	2	11809,66	531,14	23619	1063	21309	1334	26949
		НР - 72%; СП - 8%			623,52	302,77	1247	606		1996	
43	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	3108,90	1474,11	6218	2948	607	2906	9854
		НР - 72%; СП - 8%			1331,25	687,01	2663	1374		730	
44	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	7002,00	--	14004	--	14004	--	15124
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
45	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14	522,10	225,46	7309	3157	674	3371	11534
		НР - 72%; СП - 8%			248,46	85,92	3478	1203		854	
46	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки П-274 (полёвка)	км	0,01442	94708,00	--	1366	--	1366	--	1475
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		УЧАСТОК №9,10 ---- 2 шт====									
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м^3 грунта	94,2	3151,76	--	296896	--	--	213765	551514
		НР - 72%; СП - 8%			3151,76	--	296896	--		40853	
48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	75,6	1643,92	--	124280	--	--	89482	230862
		НР - 72%; СП - 8%			1643,92	--	124280	--		17101	
СЕТИ СВЯЗИ											

49	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	30,34	396,04	246,96	12016	7493	--	5965	19419
		НР - 72%; СП - 8%			149,08	123,98	4523	3762		1438	
50	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	18,6	4153,00	--	77246	--	77246	--	83426
		СП - 8%			--	--	--	--		6180	
51	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,034	287826,48	--	9786	--	380	6772	17883
		НР - 72%; СП - 8%			276650,64	--	9406	--		1325	
52	241-201-0411 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм	м	34	1677,00	--	57018	--	57018	--	61579
		СП - 8%			--	--	--	--		4561	
53	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	30,34	395,20	246,12	11990	7468	--	5787	19199
		НР - 72%; СП - 8%			149,08	115,84	4523	3515		1422	
54	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	7,1	103127,00	--	732202	--	732202	--	790778
		СП - 8%			--	--	--	--		58576	
55	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	30,34	9,83	0,99	298	30	--	204	542
		НР - 72%; СП - 8%			8,84	0,50	268	15		40	
56	249-101-0404 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м	м	30,9468	47,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
57	1124-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	4	11809,66	531,14	47239	2124	42621	2668	53899
		НР - 72%; СП - 8%			623,52	302,77	2494	1211		3993	
58	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	3108,90	1474,11	12436	5896	1215	5813	19708
		НР - 72%; СП - 8%			1331,25	687,01	5325	2748		1460	
59	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	7002,00	--	28008	--	28008	--	30249
		СП - 8%			--	--	--	--		2241	
60	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	34	522,10	225,46	17751	7665	1638	8186	28012
		НР - 72%; СП - 8%			248,46	85,92	8448	2921		2075	

61	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки П-274 (полёвка)	км	0,03502	94708,00	--	3317	--	3317	--	3582
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		УЧАСТОК №6 ---- ====									
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
62	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	245,7	3151,76	--	774387	--	--	557560	1438502
		НР - 72%; СП - 8%			3151,76	--	774387	--		106555	
63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	189	1643,92	--	310701	--	--	223704	577157
		НР - 72%; СП - 8%			1643,92	--	310701	--		42752	
СЕТИ СВЯЗИ											
64	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	126	396,04	246,96	49901	31116	--	24772	80646
		НР - 72%; СП - 8%			149,08	123,98	18784	15621		5974	
65	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	49,95	4153,00	--	207442	--	207442	--	224037
		СП - 8%			--	--	--	--		16595	
66	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	126	395,20	246,12	49795	31011	--	24033	79735
		НР - 72%; СП - 8%			149,08	115,84	18784	14596		5907	
67	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	29,82	103127,00	--	3075247	--	3075247	--	3321267
		СП - 8%			--	--	--	--		246020	
68	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	126	9,83	0,99	1239	125	--	847	2252
		НР - 72%; СП - 8%			8,84	0,50	1114	63		166	
69	249-101-0404 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м	м	128,52	47,00	--	6040	--	6040	--	6523
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
		УЧАСТОК №7 ---- 1 шт====									
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
70	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	29,25	3151,76	--	92189	--	--	66376	171250
		НР - 72%; СП - 8%			3151,76	--	92189	--		12685	
71	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22,2	1643,92	--	36495	--	--	26276	67793
		НР - 72%; СП - 8%			1643,92	--	36495	--		5022	
СЕТИ СВЯЗИ											

72	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели										
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	15	396,04	246,96	5941	3705	--	2949	9601	
					149,08	123,98	2236	1860		711		
73	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный										
		СП - 8%	$м^3$	7,05	4153,00	--	29279	--	29279	--	31621	
					--	--	--	--		2342		
74	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель										
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	15	395,20	246,12	5928	3692	--	2861	9492	
					149,08	115,84	2236	1738		703		
75	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012										
		СП - 8%	$м^3$	3,55	103127,00	--	366101	--	366101	--	395389	
					--	--	--	--		29288		
76	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной										
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	15	9,83	0,99	147	15	--	101	268	
					8,84	0,50	133	8		20		
77	249-101-0404 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м										
		СП - 8%	м	15,3	47,00	--	719	--	719	--	777	
					--	--	--	--		58		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28168829,00	
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге								878867,46	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								29047696,46	
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге								258524,50	
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								29306220,96	
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								586124,42	
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге								29892345,38	
		В т.ч. за 2024 г К=1,163	Тенге								34764797,68	
		НДС 12%	Тенге								4171775,72	
		ВСЕГО с НДС	Тенге								38936573,40	
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге								38157841,93	
		ВСЕГО по акту с НДС	Тенге								147465544,92	

Заказчик: зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Жанібеков А.Н.

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Пакшибаев А.Ж.

Представитель заказчика: главный специалист ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Асхаров Н.А.

Представитель технадзора ТОО "Кабылан эксперт"

Тлисев А.К.

Представитель авторского надзора ТОО "Нурлік Стройпроект"

Муканов К.Н.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

Гриченко В.Н.