Тапсырыс беруші: "Шымкент каласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

форма 3

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 25.04.2023 жылғы №7 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Онтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 25 сәуір айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 25.04.2023 жылғы №7 қосымша келісім	25.04.2023	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-баганнан						ҚҚС-сыз есепті айда (сәуір айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	косымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де косымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Онтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	99 538 578							88 873 730	99 538 578
Ұстап калу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									99 538 578

Тапсырыс беруші:
"Шымкент каласының жолаушылар көлігі автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і басшысы
"Шымкент каласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары
_____ **Ө. Қалыбаев**
М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**
"25" 04 2023 жыл

Инженер:
"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры
_____ **Б.Н. Анарбеков**
М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**
"_____" _____ 2023 жыл

Мердігер:
"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры
"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры
_____ **Е.Ж. Оспаналиева**
М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**
"_____" _____ 2023 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за апрель 2023 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-02										
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СТРОЙПЛОЩАДКИ										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. /С перемещением до 50м в кучи. Растительный грунт/	м3 грунта	480		56,09	56,09	26923	26924	--	6504	36101
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,82	--	9034		2674	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	480		188,67	188,67	90562	90562	--	21880	121437
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,31	--	30389		8995	
3	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см./Толщ. 15см/ Устройство	м2 основания или покрытия	2400		737,12	152,58	1769088	366192	1281984	245903	2176190
		НР - 108%; СП - 8%				50,38	44,49	120912	106776		161199	
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ										
6	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. /С перемещением до 50м в кучи. Растительный грунт/	м3 грунта	96		56,09	56,09	5385	5385	--	1301	7221
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,82	--	1807		535	
7	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	96		188,67	188,67	18112	18113	--	4376	24287
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,31	--	6078		1799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см./Толщ. 15см/ Устройство	м2 основания или покрытия	480	737,12	152,58	353818	73238	256398	49181	435238
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	44,49	24182	21355		32240	
		РАЗДЕЛ 7. Подготовительные работы съезд №3									
22	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. /С перемещением до 20м в кучи/	м3 грунта	1480,44	56,09	56,09	83038	83038	--	20061	111346
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,82	--	27862		8248	
23	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1480,44	47,17	47,17	69832	69832	--	16873	93642
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,83	--	23435		6936	
24	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1776,528	260,20	260,20	462253	462253	--	56639	560403
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,28	--	78665		41511	
25	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /Во временный отвал/	т·км	1776,528	152,00	--	270032	--		--	291635
		СП - 8%			--	--	--	--		21603	
		РАЗДЕЛ 8. Подготовительные работы съезд №4									
26	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. /С перемещением до 20м в кучи/	м3 грунта	388,1	56,09	56,09	21769	21768	--	5259	29190
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,82	--	7304		2162	
27	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	388,1	47,17	47,17	18307	18307	--	4423	24549
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,83	--	6144		1818	
28	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	465,732	260,20	260,20	121183	121184	--	14848	146914
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,28	--	20623		10883	
29	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /Во временный отвал/	т·км	465,732	152,00	--	70791	--		--	76454
		СП - 8%			--	--	--	--		5663	
30	414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	465,732	343,00	--	159746	--		--	172526
		СП - 8%			--	--	--	--		12780	
31	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /Во временный отвал/	т·км	465,732	152,00	--	70791	--		--	76454
		СП - 8%			--	--	--	--		5663	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-03

РАЗДЕЛ 1. Дополнительные работы по переустройству

СЕТИ ВЛ-10кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	1	6031,08	3910,50	6031	3910	--	2980	9732
		НР - 80%; СП - 8%			2120,58	1604,25	2121	1604		721	
2	1217-0101-0404 РСНБ РК 2015	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж	м	116	164,90	--	19128	--	--	13772	35533
		НР - 72%; СП - 8%			164,90	--	19128	--		2632	

РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	2	11103,00	4222,72	22206	8445	1904	12587	37576
		НР - 80%; СП - 8%			5928,65	1938,13	11857	3876		2783	
16	225-204-0317 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	4	200480,00	--	801920	--	801920	--	866074
		СП - 8%			--	--	--	--		64154	
17	1133-0107-0105 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	11113,71	5827,39	1111	582	--	614	1863
		НР - 80%; СП - 8%			5286,32	2383,22	529	238		138	
18	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5581,00	--	11162	--	11162	--	12055
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
19	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,009	526783,00	--	4741	--	4741	--	5120
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
20	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1082,00	--	2164	--	2164	--	2337
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
21	252-207-3950 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 12, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	5380,00	--	10760	--	10760	--	11621
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
22	252-207-3953 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16947,00	--	33894	--	33894	--	36606
		СП - 8%			--	--	--	--		2712	
23	252-207-0546 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ 21, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	25504,00	--	102016	--	102016	--	110177
		СП - 8%			--	--	--	--		8161	
24	252-207-3928 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	27161,00	--	54322	--	54322	--	58668
		СП - 8%			--	--	--	--		4346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	252-201-0433 РСНБ РК 2015	Коромысло типа 2КУ-12-1 универсальное	шт.	6	6805,00	--	40830	--	40830	--	44096
		СП - 8%			--	--	--	--		3266	
26	252-207-2112 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	18983,00	--	37966	--	37966	--	41003
		СП - 8%			--	--	--	--		3037	
27	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	50,00	--	100	--	100	--	108
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
28	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	1709,00	--	20508	--	20508	--	22149
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
29	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
30	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	588,00	--	3528	--	3528	--	3810
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
31	252-106-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W./ПФ 70В/	шт.	36	3566,00	--	128376	--	128376	--	138646
		СП - 8%			--	--	--	--		10270	
32	252-201-0529 РСНБ РК 2015	Скоба типа СКТ-12-1 трехлапчатое	шт.	6	1567,00	--	9402	--	9402	--	10154
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
33	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	18	1253,00	--	22554	--	22554	--	24358
		СП - 8%			--	--	--	--		1804	
34	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	1773,00	--	3546	--	3546	--	3830
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
35	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0466667	181018,95	102050,67	8448	4762	169	4085	13536
		НР - 80%; СП - 8%			75372,50	34049,54	3517	1589		1003	
36	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,14	246872,00	--	34562	--	34562	--	37327
		СП - 8%			--	--	--	--		2765	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18	1864,94	--	33569	--	--	24170	62358
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	--	33569	--		4619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18	972,97	--	17513	--	--	12610	32533
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	17513	--		2410	
39	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	60	469,17	33,20	28150	1992	18935	6353	37264
		НР - 80%; СП - 8%			120,38	11,98	7223	719		2760	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037	349485,00	--	12931	--	12931	--	13965
		СП - 8%			--	--	--	--		1034	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8	910,68	20,17	7285	161	4622	2349	10405
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	2502	24		771	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01									
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
14	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 23см. С4/	м2 основания или покрытия	6243,88	145,15	117,51	906299	733719	1623	416337	1428447
		НР - 108%; СП - 8%			27,38	34,36	170957	214540		105811	
15	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 20см. С4/	м2 основания или покрытия	5949,2	146,32	103,40	870487	615148	1189	462867	1440022
		НР - 108%; СП - 8%			42,72	29,32	254150	174431		106668	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,73	180426,49	2096,41	1033844	12013	1021831	6425	1123490
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	5949		83221	
17	1127-0602-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5393,2	1504,98	198,07	8116658	1068231	6912410	305445	9095871
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	136017	146803		673768	
17	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия	5393,2	1924,33	0,24	10378297	1294	10233328	155169	11376143
		НР - 108%; СП - 8%			26,64	--	143675	--		842677	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,45	180426,49	2096,41	261618	3039	258579	1626	284303
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	1505		21060	
19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /Толщиной 10см/	м2 покрытия	4404	1576,42	198,07	6942554	872300	5959185	249421	7767333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	111069	119877		575358	
20	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	4404	1991,12	0,24	8768892	1057	8650512	126708	9607248
		НР - 108%; СП - 8%			26,64	--	117323	--		711648	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01									
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ									
106	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона./Монолитная плита накладная и соединительная. Бетон В30 F200 W4/ Устройство на суше	м3 железобетона в деле	89,65	43435,41	3502,94	3893985	314038	2873835	701297	4962904
		НР - 84%; СП - 8%			7876,32	1436,31	706112	128765		367623	
107	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2867	349485,00	--	100197	--	100197	--	108213
		СП - 8%			--	--	--	--		8016	
108	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,796156	335138,00	--	937098	--	937098	--	1012066
		СП - 8%			--	--	--	--		74968	
109	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2867	22294,23	1433,85	6392	411	83	5479	12821
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	5898	123		950	
110	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,796156	18212,80	987,70	50926	2762	805	43967	102485
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	47359	957		7591	
111	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,7574	874576,13	1442,13	662404	1092	640453	19419	736369
		НР - 91%; СП - 8%			27540,00	635,43	20859	481		54546	
112	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,7574	108313,00	--	82036	--	82036	--	88599
		СП - 8%			--	--	--	--		6563	
113	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция проезжей части мостов. Устройство	м2 изолируемой поверхности	535	15306,65	1425,48	8189058	762632	5321565	2032074	11038823
		НР - 84%; СП - 8%			3934,32	587,43	2104861	314275		817691	
116	Прайслист стр.42	Техноэласт Мост Б	м2	535	1850,57	--	990055	--	990055	--	1069259
		СП - 8%			--	--	--	--		79204	
		ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
121	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	1,9632	101374,16	230,77	199018	453	21926	148401	375213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			89975,00	14,98	176639	29		27794	
122	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,9632	832837,00	--	1635026	--	1635026	--	1765828
		СП - 8%			--	--	--	--		130802	
123	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	161	997,71	1,19	160631	192	22423	110486	292806
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	138016	92		21689	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-02									
		РАЗДЕЛ 1. Сопряжение моста с насыпью									
5	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	0,88	24966,16	2676,26	21970	2355	13115	6125	30343
		НР - 84%; СП - 8%			7386,68	899,85	6500	792		2248	
6	226-102-0419 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	4	25313,00	--	101252	--	101252	--	109352
		СП - 8%			--	--	--	--		8100	
7	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,5	Гидроизоляция оклеечная (3 слоя). Устройство. /Прокладки из толя/	м2 изолируемой поверхности	22,8	5046,99	317,64	115071	7242	62702	40077	167560
		НР - 84%; СП - 8%			1979,25	113,31	45127	2583		12412	
8	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше. /Омоноличевание плит. Бетон В30,F200 W4/	м3 железобетона в деле	3,8	43435,41	3502,94	165055	13311	121814	29726	210363
		НР - 84%; СП - 8%			7876,32	1436,31	29930	5458		15582	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,38805	22294,23	1433,85	8651	556	112	7416	17352
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	7983	166		1285	
10	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38805	335138,00	--	130050	--	130050	--	140454
		СП - 8%			--	--	--	--		10404	
11	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00195	402152,00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
12	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,5	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	332	1885,07	71,12	625843	23612	461529	125276	811208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			423,80	25,41	140702	8436		60090	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-03									
		РАЗДЕЛ 1. Лестничный сход при высоте насыпи Н=9,0м									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	38	1864,94	--	70868	--	--	51025	131644
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	--	70868	--		9751	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	38	972,97	--	36973	--	--	26620	68681
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	36973	--		5087	
3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,1	9377,92	242,28	10316	267	7532	2226	13545
		НР - 84%; СП - 8%			2288,50	120,74	2517	133		1003	
4	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	3,65	10080,23	5123,36	36793	18700	6275	14428	55318
		НР - 84%; СП - 8%			3237,88	1467,80	11818	5357		4098	
5	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,65	24917,00	--	90947	--	90947	--	98223
		СП - 8%			--	--	--	--		7276	
6	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство. /Косоуры железобетонные. Бетон В15 F200 W4/	м3 железобетона в деле	1,67	53905,31	4694,62	90022	7840	59908	21488	120431
		НР - 84%; СП - 8%			13337,52	1980,57	22274	3308		8921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-06									
		РАЗДЕЛ 3. СЪЕЗД №3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
83	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. /100м/	м3 грунта	7,13	63,74	63,74	454	455	--	110	609
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,39	--	153		45	
84	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7,13	481,87	481,87	3436	3436	--	830	4607
		НР - 72%; СП - 8%			--	161,71	--	1153		341	
85	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /Насыпи за 6 проходов/	м3 уплотненного грунта	12943	79,13	79,13	1024180	1024180	--	307898	1438645
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,04	--	427637		106566	
86	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	12943	37,50	37,50	485362	485362	--	114250	647581
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,26	--	158681		47969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12943	93,18	79,97	1206029	1035052	32357	270157	1594280
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	138620	236598		118095	
		РАЗДЕЛ 4. СЪЕЗД №4									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
121	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. /100м/	м3 грунта	104,85	63,74	63,74	6683	6683	--	1615	8962
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,39	--	2243		664	
122	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	104,85	481,87	481,87	50524	50524	--	12208	67750
		НР - 72%; СП - 8%			--	161,71	--	16955		5019	
123	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /Насыпи за 6 проходов/	м3 уплотненного грунта	1415	79,13	79,13	111969	111969	--	33661	157281
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,04	--	46752		11650	
124	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1415	37,50	37,50	53062	53063	--	12490	70797
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,26	--	17348		5244	
125	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1415	93,18	79,97	131850	113157	3538	29535	174296
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	15155	25866		12911	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-03									
		РАЗДЕЛ 11. Строительство КЛ-10 кВ									
		Монтажные работы									
		Концевая двухстоечная опора с переходом в кабель Км10-1.1с. (шт 1)									
32	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	20295,42	9245,54	40591	18491	1904	22934	68607
		НР - 80%; СП - 8%			10098,25	4235,57	20196	8471		5082	
33	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	58574,00	--	117148	--	117148	--	126520
		СП - 8%			--	--	--	--		9372	
		Концевая двухстоечная опора с разъединителем Кр10-1.1с (1 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	20295,42	9245,54	40591	18491	1904	22934	68607
		НР - 80%; СП - 8%			10098,25	4235,57	20196	8471		5082	
58	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	57631,00	--	115262	--	115262	--	124483
		СП - 8%			--	--	--	--		9221	
		угловая анкерная трехстоечная опора УА10-3.2с (2 шт)									
85	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	20295,42	9245,54	121773	55473	5710	68802	205821
		НР - 80%; СП - 8%			10098,25	4235,57	60590	25413		15246	
86	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	58574,00	--	351444	--	351444	--	379560
		СП - 8%			--	--	--	--		28116	
		угловая промежуточная двухстоечная опора УП10-3.2с (9 шт)									
103	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	18	20295,42	9245,54	365318	166419	17131	206407	617463
		НР - 80%; СП - 8%			10098,25	4235,57	181768	76240		45738	
104	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	18	58574,00	--	1054332	--	1054332	--	1138679
		СП - 8%			--	--	--	--		84347	
		Промежуточная одностоечная опора П10-3.2с (44 шт)									
113	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	44	20295,42	9245,54	892998	406804	41871	504550	1509352
		НР - 80%; СП - 8%			10098,25	4235,57	444323	186365		111804	
114	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	44	58574,00	--	2577256	--	2577256	--	2783436
		СП - 8%			--	--	--	--		206180	

ИТОГО:				82919561				
Итого с временными		1,3%	1077954	83997515				
Итого с зимними удорожаниями		1,05%	881974	84879489				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	1697590	86577079						
		Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	40691227	40691227						
		Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	45885852	48182503						
		Итого				88873730						
		Итого с НДС		12 %	10664848	99538578						
		ВСЕГО стоимость				99538578						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Әділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"

М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ Тультебаев Е.