Тапсырыс беруші: "Шымкент каласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

форма 3

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 25.04.2023 жылғы №7 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 25 мамыр айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 25.04.2023 жылғы №7 қосымша келісім	25.04.2023	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (мамыр айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	254 862 519							138 682 090	155 323 941
Үстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									155 323 941

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і басшысы
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары
_____ **Ө. Қалыбаев**
М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**
"29" 05 2023 жыл

Инженер:
"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры
_____ **Б. И. Анарбеков**
М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**
"_____" _____ 2023 жыл

Мердігер:
"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры
"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры
_____ **Е.Ж. Оспаналиева**
М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**
"_____" _____ 2023 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Инженер: ТОО "Raiymbek & company"

Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"

Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ

приёмки выполненных работ за май 2023 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. /Выемка.С перемещением в отвал/	м3 грунта	48327		186,56	180,75	9015885	8735106	28512	1228975	11064449
		НР - 72%; СП - 8%				5,22	30,10	252267	1454643		819589	
4	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км. /В отвал/	т·км	845722,5		34,00	--	28754565	--		--	31054930
		СП - 8%				--	--	--	--		2300365	
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
14	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 23см. С4/	м2 основания или покрытия	28075		145,15	117,51	4075086	3299093	7299	1872019	6422873
		НР - 108%; СП - 8%				27,38	34,36	768694	964657		475768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 20см. С4/	м2 основания или покрытия	26750	146,32	103,40	3914060	2765950	5350	2081236	6474919
		НР - 108%; СП - 8%			42,72	29,32	1142760	784310		479624	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,47	180426,49	2096,41	1347786	15660	1332126	8376	1464655
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	7755		108493	
17	1127-0602-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9700	1504,98	198,07	14598306	1921279	12432393	549361	16359481
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	244634	264034		1211813	
17	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия	9700	1924,33	0,24	18666001	2328	18405265	279081	20460688
		НР - 108%; СП - 8%			26,64	--	258408	--		1515607	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,97	180426,49	2096,41	535867	6226	529641	3330	582333
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	3083		43136	
19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /Толщиной 10см/	м2 покрытия	9000	1576,42	198,07	14187780	1782630	12178170	509717	15873297
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	226980	244980		1175800	
20	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	9000	1991,12	0,24	17920080	2160	17678160	258941	19633342
		НР - 108%; СП - 8%			26,64	--	239760	--		1454322	

ИТОГО:				129390969				
Итого с временными		1,3%	1682083	131073052				
Итого с зимними удорожаниями		1,05%	1376267	132449319				
Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	2648986	135098305				
Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	63496203	63496203				
Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	71602102	75185887				
Итого				138682090				
Итого с НДС		12 %	16641851	155323941				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО стоимость				155323941						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П. _____ **Жантасов А.Г.**

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ **Әділ Н.И.**

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ **Сугирбеков Б.И.**

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"

М.П. _____ **Христолюбова О.М.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ **Оспаналиева Е.Ж.**

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Тультебаев Е.**