Тапсырыс беруші: "Шымкент каласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

форма 3

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 25.04.2023 жылғы №7 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 21 маусым айындағы №3 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 25.04.2023 жылғы №7 қосымша келісім	25.04.2023	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске косу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (маусым айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	621 895 144							327 707 701	367 032 625
Үстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									367 032 625

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і басшысы

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Ө. Қалыбаев**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"21" _____ 2023 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ **Б.П. Анарбеков**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"_____" _____ 2023 жыл

Мердігер:
"Корпорация Береке А" ЖШС-нің бас директоры

"Корпорация Береке А" ЖШС-нің директоры

_____ **Е.Ж. Оспаналиева**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

_____ 2023 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Инженер: ТОО "Raiymbek & company"

Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"

Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ

приёмки выполненных работ за июнь 2023 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. /Выемка.С перемещением в насыпь/**	м3 грунта	163634		186,56	180,75	30527559	29576845	96545	4161278	37463944
		НР - 72%; СП - 8%				5,22	30,10	854169	4925383		2775107	
2	412-102-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км. /в насыпь/**	т·км	286359,5		152,00	--	43526644	--		--	47008776
		СП - 8%				--	--	--	--		3482132	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /6 проходов/**	м3 уплотненного грунта	163634		79,13	79,13	12948358	12948358	--	3892656	18188296
		НР - 72%; СП - 8%				--	33,04	--	5406467		1347281	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	163634		37,50	37,50	6136275	6136275	--	1444430	8187161
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,26	--	2006153		606456	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	163634		93,18	79,97	15247416	13085811	409085	3415500	20155949
		НР - 72%; СП - 8%				10,71	18,28	1752520	2991230		1493033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	59361,09375	7,04	7,04	417902	417903	--	90609	549192
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,12	--	125846		40681	
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
14	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 23см. С4/	м2 основания или покрытия	9264,75	145,15	117,51	1344778	1088701	2408	617766	2119548
		НР - 108%; СП - 8%			27,38	34,36	253669	318337		157004	
15	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 20см. С4/	м2 основания или покрытия	8827,5	146,32	103,40	1291640	912763	1766	686808	2136724
		НР - 108%; СП - 8%			42,72	29,32	377111	258822		158276	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	17,07	180426,49	2096,41	3079880	35786	3044094	19140	3346941
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	17722		247922	
17	1127-0602-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	22164,5	1504,98	198,07	33357129	4390123	28408017	1255291	37381413
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	558989	603318		2768994	
17	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия	22164,5	1924,33	0,24	42651812	5319	42056031	637699	46752672
		НР - 108%; СП - 8%			26,64	--	590462	--		3463161	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,78	180426,49	2096,41	1223292	14214	1209078	7602	1329366
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	7039		98471	
19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /Толщиной 10см/	м2 покрытия	20565	1576,42	198,07	32419077	4073309	27827119	1164703	36270482
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	518649	559779		2686702	
20	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	20565	1991,12	0,24	40947383	4936	40394595	591680	44862188
		НР - 108%; СП - 8%			26,64	--	547852	--		3323125	

ИТОГО:				305752652				
Итого с временными		1,3%	3974784	309727436				
Итого с зимними удорожаниями		1,05%	3252138	312979575				
Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	6259591	319239166				
Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	150042408	150042408				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	169196758	177665293						
		Итого				327707701						
		Итого с НДС		12 %	39324924	367032625						
		ВСЕГО стоимость				367032625						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Әділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"

М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ Тультебаев Е.