Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

форма 3

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 25.04.2023 жылғы №7 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 26 қазан айындағы №7 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 25.04.2023 жылғы №7 қосымша келісім	25.04.2023	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (казан айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	косымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де косымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	2 446 999 171							309 393 124	346 520 299
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									346 520 299

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

Ө. Қалыбаев

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"26" 10 2023 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

Б.И. Анарбеков

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

" " 2023 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

Е.Ж. Оспаналиева

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

" " 2023 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Инженер: ТОО "Raiymbek & company"

Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"

Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ

приёмки выполненных работ за октябрь 2023 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перенос газопровода, обводная перемычка между ГРС-1 и ГРС-4. Газопровод ТОО "КазтрансГаз"										
		Земляные работы. Демонтаж труб										
3	1122-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ДЕМОНТАЖ/	км трубопровода	0,1695		1908592,47	941522,67	323506	159588	--	219782	586751
						967069,80	342677,47	163918	58084		43463	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	242,385		36,28	36,28	8794	8794	--	2518	12217
						--	14,43	--	3498		905	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	242,385		174,62	79,80	42325	19343	--	23410	70994
						94,82	39,32	22983	9531		5259	
		Земляные работы. Трубопроводы										
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,2301861		972,97	--	6062	--	--	4364	11261
						972,97	--	6062	--		834	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,9207442		36,28	36,28	904	905	--	259	1256
						--	14,43	--	360		93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,9207442	17,42	17,42	434	434	--	124	603
					--	6,93	--	173		45	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,9207442	174,62	79,80	4352	1989	--	2407	7300
					94,82	39,32	2363	980		541	
33	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 прим. К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее./ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ОСТОРОЖНО ГАЗ"/	км кабеля	0,2585	31412,56	21427,06	8120	5539	--	2349	11306
					9985,50	4908,70	2581	1269		837	
34	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	500	16,00	--	8000	--	8000	--	8640
					--	--	--	--		640	
		Свеча вытяжная									
54	1124-0202-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 500 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	105932,79	10344,03	211866	20688	111446	78934	314064
					39865,80	--	79732	--		23264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 2. Переустройство отвода газопровода. Интергаз									
		Земляные работы. Трубопроводы									
57	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,5287534	972,97	--	53055	--	--	38199	98555
					972,97	--	53055	--		7300	
58	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	218,1150138	36,28	36,28	7913	7913	--	2266	10993
					--	14,43	--	3147		814	
59	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	218,1150138	17,42	17,42	3800	3800	--	1088	5279
					--	6,93	--	1512		391	
60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	218,1150138	174,62	79,80	38087	17405	--	21066	63885
					94,82	39,32	20682	8576		4732	
68	1125-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 400 мм. Установка. /Д325/	т фасонных частей	13,7826	1260005,82	831079,44	17366156	11454435	430409	8142968	27549854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			397698,00	251549,36	5481312	3467004		2040730	
69	Прайслист стр.23	Отвод ОГ 9 гр Д325х12	шт	19	1660453,05	--	31548608	--	31548608	--	34072497
					--	--	--	--		2523889	
70	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	73	1512,59	942,51	110419	68803	--	61737	185929
					570,08	284,18	41616	20745		13773	
73	241-704-0228 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 325х530	комплект	1	59598,00	--	59598	--	59598	--	64366
					--	--	--	--		4768	
74	241-229-0410 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 325	шт.	72	11802,00	--	849744	--	849744	--	917724
					--	--	--	--		67980	
		Свеча продувочная									
83	1125-0114-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Свеча продувочная длиной 25 м диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов./Длина свечи 6,7м/	свеча	1	1111278,30	115689,94	1111278	115690	916828	106482	1315181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78760,00	38253,53	78760	38254		97421	
84	1125-0114-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,33 прим.	Свеча продувочная диаметром 100-150 мм на трубопроводах диаметром 350-500 мм. Устройство с установкой фундаментов. исключить на каждые 10 м изменения длины	свеча	1	-68528,58	-37025,64	-68529	-37025	-11744	-29582	-105960
					-19759,81	-12748,23	-19760	-12748		-7849	
85	241-108-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,6	3503,00	--	33629	--	33629	--	36319
					--	--	--	--		2690	
86	241-112-0127 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	692,00	--	692	--	692	--	747
					--	--	--	--		55	
87	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0046	990937,36	35804,40	4558	165	3039	1341	6371
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			294350,00	149,80	1354	1		472	
88	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0046	203920,54	52107,68	938	240	198	581	1641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			108764,40	18822,87	500	87		122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00312	908785,00	--	2835	--	2835	--	3062
					--	--	--	--		227	
90	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,7	446,00	--	312	--	312	--	337
					--	--	--	--		25	
91	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,223	1148694,53	907737,83	256159	202425	918	95193	379460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			236844,00	232247,38	52816	51791		28108	
92	1339-0201-0520 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	3742,85	86,40	7486	173	397	4219	12641
					3458,00	--	6916	--		936	
		Свеча вытяжная									
93	1125-0114-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 80 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1	332802,26	62367,09	332802	62367	214945	67474	432299
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			55490,00	18657,67	55490	18658		32022	
94	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	1891,00	--	49166	--	49166	--	53099
					--	--	--	--		3933	
95	241-112-0127 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	692,00	--	2076	--	2076	--	2242
					--	--	--	--		166	
96	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,026	990937,36	35804,40	25764	931	17180	7580	36012
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			294350,00	149,80	7653	4		2668	
97	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,026	203920,54	52107,68	5302	1354	1120	3284	9273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			108764,40	18822,87	2828	489		687	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-10

РАЗДЕЛ 3. Переустройство отвода газопровода. Электрохимзащита Интергаз

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка контрольно- измерительного пункта СКИП-2-6-4-2,0									
50	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	5664,58	4331,36	5665	4331	--	2641	8970
					1333,22	1967,88	1333	1968		664	
51	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,04	28965,41	670,52	1159	26	934	191	1458
					4985,55	259,18	199	10		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	489955,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
53	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,03	6493,00	--	195	--	195	--	211
					--	--	--	--		16	
54	1134-0206-0201 РСНБ РК 2015	Пункты контрольно-измерительные. Устройство на кронштейнах	пункт	1	4219,81	--	4220	--	2446	1348	6014
					1773,84	--	1774	--		445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	ТПРАЙС ЛИСТ стр.48	Стойка контрольно-измерительногопункта СКИП-2-6-4-2,0	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
					--	--	--	--		1821	
		Подключение ЭНЕС									
56	ТПРАЙС ЛИСТ стр.36	Электрод сравнения неполяризующийся с датчиком потенциала ЭНЕС	шт	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
					--	--	--	--		583	
		Присоединение кабеля протекторной защиты к футляру									
57	ТПРАЙС ЛИСТ стр.49	лента термоусаживающаяся ТЕРМА Р	м	1	746,79	--	747	--	747	--	807
					--	--	--	--		60	
58	ТПРАЙС ЛИСТ стр.50	Заполнитель ТЕРМА-Р3	м	0,9	645,32	--	581	--	581	--	627
					--	--	--	--		46	
59	ТПРАЙС ЛИСТ стр.52	термитная спичка	шт	4	150,86	--	603	--	603	--	651
					--	--	--	--		48	
60	ТПРАЙС ЛИСТ стр.53	Термитная смесь медная	кг	0,12	32785,71	--	3934	--	3934	--	4249
					--	--	--	--		315	
61	ТПРАЙС ЛИСТ стр.54	Трубка термоусадочная PBF25,4/12,7	м	0,2	1457,14	--	291	--	291	--	314
					--	--	--	--		23	
62	ТПРАЙС ЛИСТ стр.55	Тигель-форма многоразовая	м	1	25755,00	--	25755	--	25755	--	27815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подключение ПМ-20У			--	--	--	--		2060	
63	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,96	1864,94	--	7385	--	--	5317	13719
					1864,94	--	7385	--		1016	
64	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,64	972,97	--	2569	--	--	1849	4772
					972,97	--	2569	--		353	
65	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	22	525,51	435,63	11561	9584	--	4299	17128
					89,88	181,49	1977	3993		1269	
66	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,32	6493,00	--	8571	--	8571	--	9257
					--	--	--	--		686	
67	1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	1	1330,03	524,06	1330	524	538	418	1888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			268,14	223,90	268	224		140	
68	ТПРАЙС ЛИСТ стр.56	Протектор магниевый упакованый ПМ-20У	шт	1	39160,71	--	39161	--	39161	--	42294
					--	--	--	--		3133	
		Установка контрольно- измерительного пункта СКИП-2Б-6-4-2,0 с БДРМ									
69	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	5664,58	4331,36	5665	4331	--	2641	8970
					1333,22	1967,88	1333	1968		664	
70	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,04	28965,41	670,52	1159	26	934	191	1458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4985,55	259,18	199	10		108	
71	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	489955,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
72	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,03	6493,00	--	195	--	195	--	211
					--	--	--	--		16	
73	1134-0206-0201 РСНБ РК 2015	Пункты контрольно-измерительные. Устройство на кронштейнах	пункт	1	4219,81	--	4220	--	2446	1348	6014
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1773,84	--	1774	--		445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ТПРАЙС ЛИСТ стр.57	Стойка контрольно-измерительногопункта СКИП-2Б-6-4-2,0 с БДРМ	шт	1	31875,00	--	31875	--	31875	--	34425
					--	--	--	--		2550	
75	ТПРАЙС ЛИСТ стр.60	Блок пластина-индикаторов скорости коррозии БПИ	шт	1	3927,91	--	3928	--	3928	--	4242
					--	--	--	--		314	
		Подключение ЭНЕС									
76	ТПРАЙС ЛИСТ стр.36	Электрод сравнения неполяризующийся с датчиком потенциала ЭНЕС	шт	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
					--	--	--	--		583	
		Присоединение кабеля протекторной защиты к футляру									
77	ТПРАЙС ЛИСТ стр.49	лента термоусаживающаяся ТЕРМА Р	м	1	746,79	--	747	--	747	--	807
					--	--	--	--		60	
78	ТПРАЙС ЛИСТ стр.50	Заполнитель ТЕРМА-Р3	м	0,9	645,32	--	581	--	581	--	627
					--	--	--	--		46	
79	ТПРАЙС ЛИСТ стр.52	термитная спичка	шт	4	150,86	--	603	--	603	--	651
					--	--	--	--		48	
80	ТПРАЙС ЛИСТ стр.53	Термитная смесь медная	кг	0,12	32785,71	--	3934	--	3934	--	4249
					--	--	--	--		315	
81	ТПРАЙС ЛИСТ стр.54	Трубка термоусадочная PBF25,4/12,7	м	0,2	1457,14	--	291	--	291	--	314
					--	--	--	--		23	
82	ТПРАЙС ЛИСТ стр.55	Тигель-форма многоразовая	м	1	25755,00	--	25755	--	25755	--	27815
					--	--	--	--		2060	
		Подключение ПМ-20У									
83	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,96	1864,94	--	7385	--	--	5317	13719
					1864,94	--	7385	--		1016	
84	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,64	972,97	--	2569	--	--	1849	4772
					972,97	--	2569	--		353	
85	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	22	525,51	435,63	11561	9584	--	4299	17128
					89,88	181,49	1977	3993		1269	
86	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,32	6493,00	--	8571	--	8571	--	9257
					--	--	--	--		686	
87	1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	1	1330,03	524,06	1330	524	538	418	1888
					268,14	223,90	268	224		140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	ТПРАЙС ЛИСТ стр.56	Протектор магниевый упакованый ПМ-20У	шт	2	39160,71	--	78321	--	78321	--	84587
					--	--	--	--		6266	
89	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	69	354,89	160,08	24487	11045	3106	10015	37263
					149,80	51,80	10336	3574		2760	
90	243-116-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 2х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,035	895951,00	--	31358	--	31358	--	33867
					--	--	--	--		2509	
91	243-116-0204 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,034	556848,00	--	18933	--	18933	--	20448
					--	--	--	--		1515	
92	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	69	233,19	9,76	16090	673	1410	10284	28484
					203,00	4,00	14007	276		2110	
93	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	3903,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
94	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	69	127,00	--	8763	--	8763	--	9464
					--	--	--	--		701	
95	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 прим. К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее./ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ /	км кабеля	0,01	31412,56	21427,06	314	214	--	91	437
					9985,50	4908,70	100	49		32	
96	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	10	83,00	--	830	--	830	--	896
					--	--	--	--		66	
97	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7151,14	58,43	14302	117	5485	6264	22211
					4350,00	--	8700	--		1645	
98	247-202-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	2	7278,00	--	14556	--	14556	--	15720
					--	--	--	--		1164	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	45454	7,04	7,04	319996	319996	--	69381	420527
					--	2,12	--	96362		31150	
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
14	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 23см. С4/	м2 основания или покрытия	16630	145,15	117,51	2413844	1954191	4324	1108875	3804537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,38	34,36	455329	571407		281818	
15	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 20см. С4/	м2 основания или покрытия	15846	146,32	103,40	2318587	1638477	3169	1232870	3835573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,72	29,32	676941	464605		284116	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	11,08	180426,49	2096,41	1999126	23228	1975898	12424	2172473
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1038,20	--	11503		160924	
17	1127-0602-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	14365	1504,98	198,07	21619038	2845275	18411478	813565	24227211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,22	27,22	362285	391015		1794608	
	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия	14365	1924,33	0,24	27643000	3448	27256868	413298	30300802
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26,64	--	382684	--		2244504	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,43	180426,49	2096,41	799289	9287	790002	4967	868597
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1038,20	--	4599		64341	
19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /Толщиной 10см/	м2 покрытия	13329	1576,42	198,07	21012102	2640075	18035870	754891	23508352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,22	27,22	336157	362815		1741359	
20	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	13329	1991,12	0,24	26539638	3199	26181354	383491	29076980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26,64	--	355085	--		2153850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=1,5	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см. /ПГС толщ. 15см/	м2 покрытия обочин	10707	313,28	258,33	3354289	2765940	2783	1500719	5243408
					54,69	75,09	585566	803989		388401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1614	2810,00	--	4535340	--	4535340	--	4898167
					--	--	--	--		362827	
		РАЗДЕЛ 6. Устройство дорожного ограждения, типа ДО-11									
1	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	3496	602,30	257,88	2105641	901548	--	1488222	3881372
					344,42	49,74	1204092	173891		287509	
2	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	83,75	832837,00	--	69750099	--	69750099	--	75330107
					--	--	--	--		5580008	
3	ССЦ РК 8.04-08-2018 вып.3 т.7п.10	Горячее цинкование м/к ограждения	т	83,75	94412,00	--	7907005	--	7907005	--	8539565
					--	--	--	--		632560	
4	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8919	164,80	0,94	1469851	8384	--	1011182	2679515
					163,86	0,45	1461467	4014		198483	
5	217-101-0102 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	1,578	367284,00	--	579574	--	579574	--	625940
					--	--	--	--		46366	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01									
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ									
		БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ -234пм									
127	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	2450	164,80	0,94	403760	2302	--	277766	736048
					163,86	0,45	401457	1102		54522	
128	217-101-0102 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,4335	367284,00	--	159218	--	159218	--	171955
					--	--	--	--		12737	
129	261-105-0507 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	352	2248,00	--	791296	--	791296	--	854600
					--	--	--	--		63304	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-02									
		РАЗДЕЛ 8. Сопряжение моста с насыпью									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. /Из ЩГПС толщ.21см/	м2 основания или покрытия	76	203,22	152,58	15445	11596	20	7787	25090
					50,38	44,49	3829	3381		1859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	м3	15,96	7778,00	--	124137	--	124137	--	134068
					--	--	--	--		9931	
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05852	180426,49	2096,41	10559	123	10436	66	11475
					--	1038,20	--	61		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /Толщиной 10см/	м2 покрытия	76	1576,42	198,07	119808	15054	102837	4304	134041
					25,22	27,22	1917	2069		9929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	76	1991,12	0,24	151325	18	149282	2187	165793
					26,64	--	2025	--		12281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,02508	180426,49	2096,41	4525	53	4472	28	4917
					--	1038,20	--	26		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /Тип ШМА-20 толщ. слоя 5см/	м2 покрытия	76	2009,46	209,54	152719	15925	134877	4249	169526
					25,22	26,55	1917	2018		12557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301. /Тип ШМА-20/	м2 покрытия	76	444,53	0,04	33784	3	33444	364	36880
					4,44	--	337	--		2732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Основания. Розлив вяжущих материалов. /Для заполнения пазух плит/	т	0,3	180426,49	2096,41	54128	628	53500	336	58822
					--	1038,20	--	311		4357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

ИТОГО:				288665076				
Итого с временными		1,3%	3752646	292417722				
Итого с зимними удорожаниями		1,05%	3070386	295488108				
Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	5909762	301397870				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	141656999	141656999						
		Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	159740871	167736125						
		Итого				309393124						
		Итого с НДС		12 %	37127175	346520299						
		ВСЕГО стоимость				346520299						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Әділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"

М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____Тультебаев Е.