Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

форма 3

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 04.04.2024 жылғы №10 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент к. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылғы 23 сәуір айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 04.04.2024 жылғы №10 қосымша келісім	04.04.2024	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (сәуір айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	56 244 902							50 218 663	56 244 902
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									56 244 902

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ Ө. Қалыбаев

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"____" _____ 2024 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ Б. Н. Анарбеков

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"____" _____ 2024 жыл

Мердігер:

"Корпорация "Береке А" ЖШС-нің бас директоры

_____ Е.Ж. Оспаналиева

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"____" _____ 2024 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Инженер: ТОО "Raiymbek & company"

Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"

Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ

приёмки выполненных работ за апрель 2024 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-04										
1	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	1038,5		71,14	71,14	73879	73879	--	19785	101157
		НР - 72%; СП - 8%				--	26,46	--	27479		7493	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	251,25		1864,94	--	468566	--	--	337368	870408
		НР - 72%; СП - 8%				1864,94	--	468566	--		64475	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	830,8		36,28	36,28	30141	30141	--	8632	41875
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,43	--	11988		3102	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	830,8		174,62	79,80	145074	66298	--	80239	243338
		НР - 72%; СП - 8%				94,82	39,32	78776	32667		18025	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	257,95		972,97	--	250978	--	--	180704	466216
		НР - 72%; СП - 8%				972,97	--	250978	--		34535	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Для муфт/**	м3 грунта	8		1864,94	--	14920	--	--	10742	27715
		НР - 72%; СП - 8%				1864,94	--	14920	--		2053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	972,97	--	7784	--	--	5604	14459
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	7784	--		1071	
8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,417	167376,36	--	237172	--	5177	176317	446568
		НР - 76%; СП - 8%			163723,00	--	231995	--		33079	
9	241-201-0406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1489	331,00	--	492859	--	492859	--	532288
		СП - 8%			--	--	--	--		39429	
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1512,59	942,51	21176	13196	--	11840	35657
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	7981	3979		2641	
11	241-211-0504 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1196,00	--	16744	--	16744	--	18084
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. /Прокладк проволоки/	м кабеля	291	354,89	160,08	103273	46583	13098	42239	157153
		НР - 72%; СП - 8%			149,80	51,80	43592	15074		11641	
13	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,026772	402152,00	--	10766	--	10766	--	11627
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий. /На переходе через автодорогу /	канало-километр трубопровода	0,389	167376,36	--	65109	--	1421	48403	122593
		НР - 76%; СП - 8%			163723,00	--	63688	--		9081	
15	241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	389	793,00	--	308477	--	308477	--	333155
		СП - 8%			--	--	--	--		24678	
16	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий. /На переходе через автодорогу /	канало-километр трубопровода	0,144	167376,36	--	24102	--	526	17918	45381
		НР - 76%; СП - 8%			163723,00	--	23576	--		3362	
17	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	144	2305,00	--	331920	--	331920	--	358474
		СП - 8%			--	--	--	--		26554	
18	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,042	167376,36	--	7030	--	154	5226	13237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			163723,00	--	6876	--		980	
19	241-201-0418 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42	7607,00	--	319494	--	319494	--	345054
		СП - 8%			--	--	--	--		25560	
20	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,042	167376,36	--	7030	--	154	5226	13237
		НР - 76%; СП - 8%			163723,00	--	6876	--		980	
21	241-201-0406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42	331,00	--	13902	--	13902	--	15014
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
22	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	22	341,63	110,68	7516	2435	21	3680	12092
		НР - 61%; СП - 8%			230,02	44,19	5060	972		896	
23	243-502-0110 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-24-G.652.D-CF-3,0-2201. /ОК-24/	км	0,022	342845,00	--	7543	--	7543	--	8146
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
24	1310-0904-1303 РСНБ РК 2015	Трубка пластмассовая проложенная. Проверка на герметичность	секция (2000 м)	0,708	29400,50	16870,50	20816	11944	--	9024	32227
		НР - 61%; СП - 8%			12530,00	8365,10	8871	5922		2387	
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Для муфт/	м3 грунта	18	1864,94	--	33569	--	--	24170	62358
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	--	33569	--		4619	
26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,4	972,97	--	14011	--	--	10088	26027
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	14011	--		1928	
27	1310-0904-1302 РСНБ РК 2015	Камеры. /КОД/ Монтаж на пластмассовой трубке	камера	4	28083,52	6603,52	112334	26414	--	58844	184872
		НР - 61%; СП - 8%			21480,00	2636,48	85920	10546		13694	
28	ТПРАЙС стр.6	Колодец оперативного доступа КОД	шт	4	5464,29	--	21857	--	21857	--	23606
		СП - 8%			--	--	--	--		1749	
29	1310-0904-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	88169,02	59292,52	88169	59292	--	24322	121490
		НР - 61%; СП - 8%			28876,50	10995,32	28876	10995		8999	
30	1310-0904-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	66893,04	45075,24	66893	45075	--	18408	92125
		НР - 61%; СП - 8%			21817,80	8358,84	21818	8359		6824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 прим. К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее./Лента сигнальная "Не копать! Оптический кабель!" с двумя проводниками/	км кабеля	1,371	31412,56	21427,06	43067	29377	--	12456	59965
		НР - 61%; СП - 8%			9985,50	4908,70	13690	6730		4442	
32	249-101-0404 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,01 м	м	1371	43,00	--	58953	--	58953	--	63669
		СП - 8%			--	--	--	--		4716	
33	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	969	341,63	110,68	331039	107249	901	162083	532572
		НР - 61%; СП - 8%			230,02	44,19	222889	42820		39450	
34	ТПРАЙС стр.8	Кабель ДПО-П-32У-2,7кН	км	0,969	804433,93	--	779496	--	779496	--	841856
		СП - 8%			--	--	--	--		62360	
35	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,378	104708,52	71423,52	39580	26998	--	11448	55110
		НР - 61%; СП - 8%			33285,00	16362,32	12582	6185		4082	
36	243-502-0110 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-24-G.652.D-CF-3,0-2201. /ОК-24/	км	0,378	342845,00	--	129595	--	129595	--	139963
		СП - 8%			--	--	--	--		10368	
37	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1,498	104708,52	71423,52	156853	106993	--	45367	218397
		НР - 61%; СП - 8%			33285,00	16362,32	49861	24511		16178	
38	ТПРАЙС стр.10	Стоимость кабель МКСАШп 4х4х1,2	м	1498	1998,98	--	2994472	--	2994472	--	3234030
		СП - 8%			--	--	--	--		239558	
39	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	221	321,37	90,42	71023	19983	206	35876	115451
		НР - 61%; СП - 8%			230,02	36,10	50834	7978		8552	
40	ТПРАЙС стр.10	Стоимость кабель МКСАШп 4х4х1,2	м	221	1998,98	--	441775	--	441775	--	477117
		СП - 8%			--	--	--	--		35342	
45	1310-0901-0511 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4. Монтаж оборудования. /в КОДе/	шт.	4	28295,94	6078,24	113184	24313	3599	57937	184811
		НР - 61%; СП - 8%			21318,00	2426,76	85272	9707		13690	
46	ТПРАЙС стр.12	Стоимость муфты HTCS-102	шт	4	17758,93	--	71036	--	71036	--	76719
		СП - 8%			--	--	--	--		5683	
47	1310-0901-0911 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле с алюминиевой оболочкой, марки МКСАШп, МКАШп, емкость 4х4. Монтаж в колодцах	шт.	6	29825,75	5628,00	178954	33768	12994	88861	289240
		НР - 61%; СП - 8%			22032,00	2247,00	132192	13482		21425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	ТПРАЙС стр.13	Стоимость муфты МКС-1	шт	6	10086,16	--	60517	--	60517	--	65358
		СП - 8%			--	--	--	--		4841	
49	1310-0904-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	1	122010,36	80941,56	122010	80942	--	34208	168716
		НР - 61%; СП - 8%			41068,80	15009,96	41069	15010		12497	
50	1310-0904-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	1	92355,96	61554,36	92356	61555	--	25752	127557
		НР - 61%; СП - 8%			30801,60	11414,76	30802	11415		9449	
51	1310-0901-1311 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный смонтированный примерно на 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии, емкость 4х4. Испытание электрической прочности изоляции	кабель	3	6003,70	2990,52	18011	8972	777	6986	26997
		НР - 61%; СП - 8%			2754,00	1063,58	8262	3191		2000	
53	1310-0901-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Участок усилительный смонтированный ближний конец. Измерение переходного затухания	измерение	1,68	95,22	53,91	160	90	--	62	240
		НР - 61%; СП - 8%			41,31	19,17	69	32		18	
54	1310-0901-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Участок усилительный смонтированный дальний конец. Измерение переходного затухания	измерение	0,84	143,11	88,03	120	74	--	44	177
		НР - 61%; СП - 8%			55,08	31,31	46	26		13	
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Для замерных столбиков/	м3 грунта	4,536	1864,94	--	8459	--	--	6091	15714
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	--	8459	--		1164	
56	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,032	972,97	--	3923	--	--	2825	7287
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	3923	--		540	
57	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	72	1982,17	955,24	142716	68778	17214	92865	254427
		НР - 108%; СП - 8%			787,84	406,41	56724	29262		18846	
58	261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	41	5314,00	--	217874	--	217874	--	235304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17430	
59	ТПРАЙС стр.14	Стоимость предупредительных столбиков высотой 2,4м	шт	31	6192,86	--	191979	--	191979	--	207337
		СП - 8%			--	--	--	--		15358	
60	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода. /Запас кабеля/	м кабеля	60	341,63	110,68	20498	6640	57	10036	32977
		НР - 61%; СП - 8%			230,02	44,19	13801	2651		2443	
61	ТПРАЙС стр.8	Кабель ДПО-П-32У-2,7кН	км	0,06	804433,93	--	48266	--	48266	--	52127
		СП - 8%			--	--	--	--		3861	
62	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. /Запас кабеля/	км кабеля	0,06	104708,52	71423,52	6283	4286	--	1817	8748
		НР - 61%; СП - 8%			33285,00	16362,32	1997	982		648	
63	243-502-0110 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-24-G.652.D-CF-3,0-2201. /ОК-24/	км	0,06	342845,00	--	20571	--	20571	--	22217
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
64	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску. /Замерных столбиков/	м2 окрашиваемой поверхности	0,5904	631,58	1,50	373	--	121	202	621
		НР - 80%; СП - 8%			426,87	0,72	252	--		46	
65	1310-0902-0927 РСНБ РК 2015	Канал кабельной канализации свободный. Герметизация	канал	18	149,80	--	2696	--	--	1645	4688
		НР - 61%; СП - 8%			149,80	--	2696	--		347	
66	ТПРАЙС стр.16	Манжета TDUX-125-SU	шт	20	15482,14	--	309643	--	309643	--	334414
		СП - 8%			--	--	--	--		24771	
67	ТПРАЙС стр.15	Ввод кабельный SDP-40-0914	шт	20	2732,14	--	54643	--	54643	--	59014
		СП - 8%			--	--	--	--		4371	
68	ТПРАЙС стр.17	Стоимость шарового маркера для линий связи 3М-1401-XR	шт	40	5919,64	--	236786	--	236786	--	255729
		СП - 8%			--	--	--	--		18943	
69	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Для укладки ж/б плит/	м3 грунта	105,68	1864,94	--	197087	--	--	141903	366109
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	--	197087	--		27119	
70	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	30	8722,62	1352,71	261679	40582	157893	89897	379702
		НР - 118%; СП - 8%			2106,81	432,66	63204	12980		28126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	20,1	55376,00	--	1113058	--	1113058	--	1202103
		СП - 8%			--	--	--	--		89045	
72	1107-0105-0206 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 2 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	158	1260,47	427,99	199154	67622	12861	162893	391010
		НР - 118%; СП - 8%			751,08	122,62	118671	19374		28964	
73	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	8,216	55376,00	--	454969	--	454969	--	491367
		СП - 8%			--	--	--	--		36398	
74	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,95	972,97	--	74870	--	--	53906	139079
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	74870	--		10302	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-04									
		Установка контрольно- измерительного пункта СКИП-2-6-4-2,0 (Наружные сети водоснабжения. Электохимзащита)									
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	10	5664,58	4331,36	56646	43314	--	26409	89699
		НР - 80%; СП - 8%			1333,22	1967,88	13332	19679		6644	
2	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,4	28965,41	670,52	11586	269	9323	1909	14575
		НР - 91%; СП - 8%			4985,55	259,18	1994	104		1080	
3	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	489955,00	--	9799	--	9799	--	10583
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,3	6493,00	--	1948	--	1948	--	2104
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
5	1134-0206-0201 РСНБ РК 2015	Пункты контрольно-измерительные. Устройство на кронштейнах	пункт	10	4219,81	--	42198	--	24460	13481	60134
		НР - 76%; СП - 8%			1773,84	--	17738	--		4454	
6	ТПРАЙС ЛИСТ стр.26	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2-6-4-2,0	шт	10	64660,71	--	646607	--	646607	--	698336
		СП - 8%			--	--	--	--		51729	
		Подключение ЭНЕС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ТПРАЙС ЛИСТ стр.27	Электрод сравнения неполяризующийся с датчиком потенциала ЭНЕС	шт	10	7741,07	--	77411	--	77411	--	83604
		СП - 8%			--	--	--	--		6193	
		Присоединение кабеля протекторной защиты к футляру									
8	ТПРАЙС ЛИСТ стр.29	лента термоусаживающаяся ТЕРМА Р	м	10	908,89	--	9089	--	9089	--	9816
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
9	ТПРАЙС ЛИСТ стр.31	Заполнитель ТЕРМА-РЗ	м	9	631,89	--	5687	--	5687	--	6142
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
10	ТПРАЙС ЛИСТ стр.32	термитная спичка	шт	40	130,19	--	5208	--	5208	--	5625
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
11	ТПРАЙС ЛИСТ стр.34	Термитная смесь медная	кг	1,2	23888,04	--	28666	--	28666	--	30959
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
12	ТПРАЙС ЛИСТ стр.36	Трубка термоусадочная PBF25,4/12,7	м	2	1457,14	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
13	ТПРАЙС ЛИСТ стр.37	Тигель-форма многоразовая	м	10	24297,86	--	242979	--	242979	--	262417
		СП - 8%			--	--	--	--		19438	
		Подключение ПМ-20У									
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9	1864,94	--	16784	--	--	12085	31178
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	--	16784	--		2310	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	972,97	--	5838	--	--	4203	10845
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	5838	--		803	
16	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	50	525,51	435,63	26276	21781	--	9769	38929
		НР - 72%; СП - 8%			89,88	181,49	4494	9074		2884	
17	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3	6493,00	--	19479	--	19479	--	21037
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
18	1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	10	1330,03	524,06	13300	5241	5378	4182	18881
		НР - 85%; СП - 8%			268,14	223,90	2681	2239		1399	
19	ТПРАЙС ЛИСТ стр.39	Протектор магниевый упакованый ПМ-20У	шт	10	41892,86	--	418929	--	418929	--	452443
		СП - 8%			--	--	--	--		33514	
		Установка контрольно- измерительного пункта СКИП-2Б-6-4-2,0 с БДРМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	10	5664,58	4331,36	56646	43314	--	26409	89699
		НР - 80%; СП - 8%			1333,22	1967,88	13332	19679		6644	
21	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,4	28965,41	670,52	11586	269	9323	1909	14575
		НР - 91%; СП - 8%			4985,55	259,18	1994	104		1080	
22	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	489955,00	--	9799	--	9799	--	10583
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
23	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,3	6493,00	--	1948	--	1948	--	2104
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
24	1134-0206-0201 РСНБ РК 2015	Пункты контрольно-измерительные. Устройство на кронштейнах	пункт	10	4219,81	--	42198	--	24460	13481	60134
		НР - 76%; СП - 8%			1773,84	--	17738	--		4454	
25	ТПРАЙС ЛИСТ стр.26	Стойка контрольно-измерительногопункта СКИП-2Б-6-4-2,0 с БДРМ	шт	10	144803,57	--	1448036	--	1448036	--	1563879
		СП - 8%			--	--	--	--		115843	
26	ТПРАЙС ЛИСТ стр.26	Блок пластина-индикаторов скорости коррозии БПИ	шт	10	23314,29	--	233143	--	233143	--	251794
		СП - 8%			--	--	--	--		18651	
		Подключение ЭНЕС									
27	ТПРАЙС ЛИСТ стр.27	Электрод сравнения неполяризующийся с датчиком потенциала ЭНЕС	шт	10	7741,07	--	77411	--	77411	--	83604
		СП - 8%			--	--	--	--		6193	
		Присоединение кабеля протекторной защиты к футляру									
28	ТПРАЙС ЛИСТ стр.29	лента термоусаживающаяся ТЕРМА Р	м	10	908,89	--	9089	--	9089	--	9816
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
29	ТПРАЙС ЛИСТ стр.31	Заполнитель ТЕРМА-Р3	м	9	631,89	--	5687	--	5687	--	6142
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
30	ТПРАЙС ЛИСТ стр.32	термитная спичка	шт	40	130,19	--	5208	--	5208	--	5625
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
31	ТПРАЙС ЛИСТ стр.34	Термитная смесь медная	кг	1,2	23888,04	--	28666	--	28666	--	30959
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
32	ТПРАЙС ЛИСТ стр.36	Трубка термоусадочная PBF25,4/12,7	м	2	1457,14	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
33	ТПРАЙС ЛИСТ стр.37	Тигель-форма многоразовая	м	10	24297,86	--	242979	--	242979	--	262417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19438	
		Подключение ПМ-20У									
34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9	1864,94	--	16784	--	--	12085	31178
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	--	16784	--		2310	
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	972,97	--	5838	--	--	4203	10845
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	5838	--		803	
36	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	50	525,51	435,63	26276	21781	--	9769	38929
		НР - 72%; СП - 8%			89,88	181,49	4494	9074		2884	
37	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3	6493,00	--	19479	--	19479	--	21037
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
38	1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	10	1330,03	524,06	13300	5241	5378	4182	18881
		НР - 85%; СП - 8%			268,14	223,90	2681	2239		1399	
39	ТПРАЙС ЛИСТ стр.39	Протектор магниевый упакованый ПМ-20У	шт	10	41892,86	--	418929	--	418929	--	452443
		СП - 8%			--	--	--	--		33514	
40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	510	354,89	160,08	180994	81641	22955	74028	275423
		НР - 72%; СП - 8%			149,80	51,80	76398	26418		20402	
41	243-116-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 2х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,35	895951,00	--	313583	--	313583	--	338670
		СП - 8%			--	--	--	--		25087	
42	243-116-0204 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,16	556848,00	--	89096	--	89096	--	96224
		СП - 8%			--	--	--	--		7128	
43	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	510	233,19	9,76	118927	4978	10419	76010	210532
		НР - 72%; СП - 8%			203,00	4,00	103530	2040		15595	
44	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0051	3903,00	--	20	--	20	--	22
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
45	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	510	127,00	--	64770	--	64770	--	69952
		СП - 8%			--	--	--	--		5182	
46	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 прим. К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее./ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ /	км кабеля	0,1	31412,56	21427,06	3141	2143	--	909	4374
		НР - 61%; СП - 8%			9985,50	4908,70	999	491		324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	100	83,00	--	8300	--	8300	--	8964
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-09									
1	1101-0207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	70	94,89	3,54	6642	248	--	4604	12146
		НР - 72%; СП - 8%			91,35	--	6394	--		900	
2	1101-0207-0111 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	90	246,61	8,81	22195	793	--	15409	40613
		НР - 72%; СП - 8%			237,80	--	21402	--		3008	
3	1101-0207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	40	380,42	13,57	15217	543	--	10565	27845
		НР - 72%; СП - 8%			366,85	--	14674	--		2063	
4	1101-0207-0309 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см	дерево	70	198,55	8,42	13898	589	--	9583	25359
		НР - 72%; СП - 8%			190,13	--	13309	--		1878	
5	1101-0207-0313 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см	дерево	90	746,16	31,67	67154	2850	--	46299	122529
		НР - 72%; СП - 8%			714,49	--	64304	--		9076	
6	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см	дерево	40	1249,49	53,02	49980	2121	--	34458	91193
		НР - 72%; СП - 8%			1196,47	--	47859	--		6755	
7	1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	70	101,52	101,52	7106	7107	--	2003	9838
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,74	--	2782		729	
8	1101-0207-0702 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	90	171,94	171,94	15475	15475	--	4361	21423
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,30	--	6057		1587	
9	1101-0207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	40	278,95	278,95	11158	11158	--	3145	15447
		НР - 72%; СП - 8%			--	109,19	--	4368		1144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	200	106,19	106,19	21238	21238	--	6530	29990
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,35	--	9070		2221	
11	1101-0207-1001 РСНБ РК 2015	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	пень	70	31,55	31,55	2208	2208	--	622	3057
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,35	--	864		226	
12	1101-0207-1002 РСНБ РК 2015	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	пень	130	64,02	64,02	8323	8323	--	2346	11522
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,06	--	3258		853	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01									
		РАЗДЕЛ 6. Устройство барьерного ограждения, типа ДО-11									
1	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	542	602,30	257,88	326447	139771	--	230725	601746
		НР - 108%; СП - 8%			344,42	49,74	186676	26959		44574	
2	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	13	832837,00	--	10826881	--	10826881	--	11693031
		СП - 8%			--	--	--	--		866150	
3	ССЦ РК 8.04-08-2018 вып.3 т.7п.10	Горячее цинкование м/к ограждения	т	13	94412,00	--	1227356	--	1227356	--	1325544
		СП - 8%			--	--	--	--		98188	
4	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1762	164,80	0,94	290378	1656	--	199765	529354
		НР - 69%; СП - 8%			163,86	0,45	288721	793		39211	
5	217-101-0102 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,31	367284,00	--	113858	--	113858	--	122967
		СП - 8%			--	--	--	--		9109	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-04									
1	1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	1000	1266,63	84,63	1266630	84630	189650	902273	2342415
		НР - 88%; СП - 8%			992,35	32,96	992350	32960		173512	
2	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	1000	1517,39	176,98	1517390	176980	110550	1117873	2846084
		НР - 88%; СП - 8%			1229,86	40,45	1229860	40450		210821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	254-102-0701 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	1000	1230,00	--	1230000	--	1230000	--	1328400
		СП - 8%			--	--	--	--		98400	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01											
РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение											
Опоры на базе стоек СТВ-11,0 (18 шт)											
97	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,568	2937,20	--	25166	--	--	18119	46748
		НР - 72%; СП - 8%			2937,20	--	25166	--		3463	
98	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	18	31105,56	9822,92	559900	176813	80471	299600	928260
		НР - 80%; СП - 8%			16812,00	3993,53	302616	71884		68760	
99	Прайс-лист стр.56	Стоимость стойки СТВг 11.0-4.ОГЦ	шт	18	91982,14	--	1655679	--	1655679	--	1788133
		СП - 8%			--	--	--	--		132454	
100	247-306-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	18	7755,00	--	139590	--	139590	--	150757
		СП - 8%			--	--	--	--		11167	
102	Прайс-лист стр.58	Стоимость фундамента закладного ЗФ-2 1625/220	шт	4	10017,86	--	40071	--	40071	--	43277
		СП - 8%			--	--	--	--		3206	
103	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,8	31333,17	1828,08	25067	1462	19181	4344	31764
		НР - 91%; СП - 8%			5530,14	437,54	4424	350		2353	
104	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	18	5643,49	2956,73	101583	53221	351	55881	170061
		НР - 80%; СП - 8%			2667,27	1213,38	48011	21841		12597	
105	247-103-2208 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-120/ 1D-A67, мощность 120 Вт, 11260,8/5000К	шт.	18	39031,00	--	702558	--	702558	--	758763
		СП - 8%			--	--	--	--		56205	

ИТОГО:				46854222				
Итого с временными		1,3%	609105	47463327				
Итого с зимними удорожаниями		1,05%	498365	47961692				
Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	959234	48920926				
Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	22992835	22992835				
Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	25928091	27225828				
Итого				50218663				
Итого с НДС		12 %	6026240	56244902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО стоимость			56244902						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Rajymbek & company"

М.П. _____ **Жантаев А.Г.**

Эксперт-технадзор ТОО "Rajymbek & company"

_____ **Оцл Н.Н.**

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"

М.П. _____ **Христолюбова О.М.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ **Оспаналиева Е.Ж.**

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Тультебаев Е.**