Тапсырыс беруші: "Шымкент каласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

форма 3

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 04.04.2024 жылғы №10 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылғы 24 мамыр айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 04.04.2024 жылғы №10 қосымша келісім	04.04.2024	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-баганнан						ҚҚС-сыз есепті айда (мамыр айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	235 965 733							160 465 028	179 720 831
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									179 720 831

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

Ө. Қалыбаев

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"28" 05 2024 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

Б.И. Анарбеков

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"____" _____ 2024 жыл

Мердігер:

"Корпорация Береке А" ЖШС-нің бас директоры

Е.Ж. Оспаналиева

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"____" _____ 2024 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Инженер: ТОО "Raiymbek & company"

Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"

Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ

приёмки выполненных работ за май 2024 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-06										
1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	382,6		276,54 --	276,54 47,06	105804 --	105804 18005	--	12964 9501	128269
2	412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**										
		СП - 8%	т·км	669,55		163,00 --	-- --	109137 --	-- --		-- 8731	117868
3	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	149,2		267,32 --	267,32 49,84	39884 --	39884 7436	--	5354 3619	48857
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17,7		1864,94 1864,94	-- --	33009 33009	-- --	--	23767 4542	61318
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	16,3		2237,93 2237,93	-- --	36478 36478	-- --	--	26264 5019	67762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,4	972,97	--	6227	--	--	4483	11567
					972,97	--	6227	--		857	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	176,8	19,03	19,03	3365	3364	--	1035	4752
					--	8,13	--	1437		352	
8	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	176,8	8,42	8,42	1489	1489	--	457	2102
					--	3,59	--	635		156	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	176,8	174,62	79,80	30873	14109	--	17075	51784
					94,82	39,32	16764	6952		3836	
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,05	391547,28	109722,56	19577	5486	259	15391	37765
					276644,00	34282,38	13832	1714		2797	
11	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	50,5	1072,00	--	54136	--	54136	--	58467
					--	--	--	--		4331	
12	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,05	78683,58	--	3934	--	705	3197	7701
					64581,00	--	3229	--		570	
15	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием./ФУТЛЯР/									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,042	2821477,23	1294319,21	118502	54361	5003	76550	210656
					1408051,00	432983,56	59138	18185		15604	
16	241-102-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	42,168	51610,00	--	2176290	--	2176290	--	2350393
					--	--	--	--		174103	
17	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,042	7804238,95	1180340,06	327778	49574	255373	35925	392800
					543588,00	320415,41	22831	13457		29096	
19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. /Опоры под трубы в фурлярах 130шт/									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,52273	118899,73	8665,46	62152	4529	4646	36726	106788
					101347,20	474,97	52977	248		7910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,40365	818975,00	--	330579	--	330579	--	357025
					--	--	--	--		26446	
21	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	т	0,01378	647579,00	--	8924	--	8924	--	9638
					--	--	--	--		714	
22	261-107-0903 РСНБ РК 2015	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78									
		СП - 8%	кг	105,3	2870,00	--	302211	--	302211	--	326388
					--	--	--	--		24177	
25	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка									
		НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	1	2191,65	94,29	2192	94	293	1831	4345
					1804,72	44,94	1805	45		322	
26	242-101-0602 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%	шт.	1	31467,00	--	31467	--	31467	--	33984
					--	--	--	--		2517	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
		НР - 99%, СП - 8%	шт.	8	1512,59	942,51	12101	7540	--	6766	20376
					570,08	284,18	4561	2273		1509	
30	241-214-0107 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	6	978,00	--	5868	--	5868	--	6337
					--	--	--	--		469	
31	241-208-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	2	686,00	--	1372	--	1372	--	1482
					--	--	--	--		110	
33	241-516-0103 РСНБ РК 2015	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 80, типа Belgicast									
		СП - 8%	шт.	1	46880,00	--	46880	--	46880	--	50630
					--	--	--	--		3750	
34	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка									
		НР - 99%, СП - 8%	фланец	1	932,24	62,37	932	62	47	815	1887
					823,40	--	823	--		140	
35	241-116-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	1	1969,00	--	1969	--	1969	--	2127
					--	--	--	--		158	
		КОЛОДЦЫ Д=2000ММ (ГРУНТЫ ПРОСАДОЧНЫЕ) ШТ20									
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. /Дна колодцев/									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	15,2	174,62	79,80	2654	1213	--	1468	4452
					94,82	39,32	1441	598		330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,76	46987,50	10017,52	411610	87753	150222	208665	669897
		НР - 99%; СП - 8%			19821,40	4239,44	173635	37137		49622	
41	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	28335,00	--	226680	--	226680	--	244814
		СП - 8%			--	--	--	--		18134	
42	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	50203,00	--	200812	--	200812	--	216877
		СП - 8%			--	--	--	--		16065	
43	225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	51189,00	--	204756	--	204756	--	221136
		СП - 8%			--	--	--	--		16380	
44	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5313,00	--	21252	--	21252	--	22952
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
45	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	18935,00	--	75740	--	75740	--	81799
		СП - 8%			--	--	--	--		6059	
46	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,0812	887579,00	--	72071	--	72071	--	77837
		СП - 8%			--	--	--	--		5766	
47	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,024	997,71	1,19	2019	2	282	1389	3681
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	1735	1		273	
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 3500Х4000Х2700 ШТ 1									
50	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	23,06	276,54	276,54	6377	6377	--	781	7731
		НР - 72%; СП - 8%			--	47,06	--	1085		573	
51	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	40,355	163,00	--	6578	--		--	7104
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
52	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	79,24	267,32	267,32	21182	21182	--	2844	25948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,84	--	3949		1922	
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,16	2237,93	--	7072	--	--	5092	13137
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	7072	--		973	
54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,27	972,97	--	8046	--	--	5793	14947
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	8046	--		1107	
55	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	74,43	19,03	19,03	1416	1416	--	436	2000
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	605		148	
56	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	74,43	8,42	8,42	627	626	--	192	885
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,59	--	267		66	
57	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. /Дна колодца/**	м3 уплотненного грунта	20	174,62	79,80	3492	1596	--	1932	5858
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	1896	786		434	
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,06	19690,36	1152,67	40562	2374	35271	3164	47224
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	2917	559		3498	
59	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство. /Бетон В15,W4,F200/**	м3	11,52	36227,11	3298,13	417336	37994	270599	111967	571648
		НР - 91%; СП - 8%			9439,50	1241,16	108743	14298		42344	
60	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,08958	419679,00	--	457274	--	457274	--	493856
		СП - 8%			--	--	--	--		36582	
61	1107-0105-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий площадью до 2 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	2	1260,47	427,99	2521	856	163	2062	4950
		НР - 118%; СП - 8%			751,08	122,62	1502	245		367	
62	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	6	7112,52	1019,91	42675	6120	19205	22257	70127
		НР - 118%; СП - 8%			2891,70	251,96	17350	1512		5195	
63	225-202-1104 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	4,5	77075,00	--	346838	--	346838	--	374585
		СП - 8%			--	--	--	--		27747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1107-0104-0401 РСНБ РК 2015	Балки стропильные пролетом до 6 м, массой до 3 т. Установка в одноэтажных зданиях. Длина плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	10024,94	4248,65	20050	8497	416	15923	38851
		НР - 118%; СП - 8%			5568,30	1178,62	11137	2357		2878	
65	225-203-0708 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	2	124599,00	--	249198	--	249198	--	269134
		СП - 8%			--	--	--	--		19936	
66	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,34	14967,19	7827,92	5089	2661	160	3868	9673
		НР - 118%; СП - 8%			6669,42	2971,50	2268	1010		717	
67	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5313,00	--	10626	--	10626	--	11476
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
68	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	5789,00	--	34734	--	34734	--	37513
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
69	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2035,75	220,01	4072	440	284	3522	8202
		НР - 99%; СП - 8%			1674,18	104,86	3348	210		608	
70	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	30272,00	--	60544	--	60544	--	65388
		СП - 8%			--	--	--	--		4844	
71	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06	82763,00	28085,55	4966	1685	767	2125	7658
		НР - 69%; СП - 8%			41905,00	9427,30	2514	566		567	
72	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,06	887579,00	--	53255	--	53255	--	57515
		СП - 8%			--	--	--	--		4260	
73	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка./скобы МН-1/	т стальных элементов	0,0068	972133,45	7902,09	6611	53	6213	419	7592
		НР - 118%; СП - 8%			50679,60	1527,96	345	10		562	
74	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5364	997,71	1,19	1533	2	214	1054	2794
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	1317	1		207	
75	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство. /Бетонные упоры/	м3	0,89	24860,19	1049,72	22126	935	16874	4258	28495
		НР - 91%; СП - 8%			4850,14	407,42	4317	363		2111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,63	910,68	20,17	46108	1021	29255	14865	65851
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	15832	152		4878	
77	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной. /Глиняный замок/	м3 изолирующего слоя	3,68	10875,30	1743,48	40021	6416	6853	27853	73304
		НР - 93%; СП - 8%			7269,57	868,84	26752	3197		5430	
78	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. /Гильзы стальные 1220х12мм/	т	0,357972	28982,13	1442,13	10375	516	--	9178	21118
		НР - 91%; СП - 8%			27540,00	635,43	9859	227		1564	
79	241-102-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	1,2	163358,00	--	196030	--	196030	--	211712
		СП - 8%			--	--	--	--		15682	
80	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство. /ОТМОСТКА/	м2 покрытия	13,52	806,35	157,23	10902	2126	4732	5062	17241
		НР - 108%; СП - 8%			299,13	47,54	4044	643		1277	
81	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	13,52	-82,87	-10,20	-1120	-138	-802	-238	-1467
		НР - 108%; СП - 8%			-13,30	-3,00	-180	-41		-109	
82	1127-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	13,52	1412,35	38,68	19095	523	16757	2156	22951
		НР - 108%; СП - 8%			134,22	13,44	1815	182		1700	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
9	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	53500	94,98	21,28	5081430	1138480	--	3055792	8788199
		НР - 72%; СП - 8%			73,70	5,63	3942950	301205		650978	
10	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	50759,11	50,72	22,32	2574502	1132943	--	1233446	4112584
		НР - 72%; СП - 8%			28,40	5,35	1441559	271561		304636	
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
24	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=1,5	Обочины. Укрепление шебнем толщиной 10 см. /ПГС толщ. 15см/	м2 покрытия обочин	12000,38	313,28	258,33	3759479	3100059	3119	1682002	5876800
		НР - 108%; СП - 8%			54,69	75,09	656301	901109		435318	
25	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2609,5724	2810,00	--	7332898	--	7332898	--	7919530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		586632	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОТУАРЫ С ПК 77+40 ДО ПК 81+14									
26	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство/Из ПГС/	м2 покрытия	1129,28	945,80	157,23	1068073	177557	552714	422806	1610150
		НР - 108%, СП - 8%			299,13	47,54	337802	53686		119270	
27	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1129,28	1480,46	3,20	1671854	3614	1436354	251876	2077629
		НР - 108%, СП - 8%			205,34	1,18	231886	1333		153898	
28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	390,5	2162,00	33,06	844261	12910	495818	368133	1309385
		НР - 108%, СП - 8%			859,24	13,65	335533	5330		96991	
29	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,2311	41320,00	--	257469	--	257469	--	278067
		СП - 8%			--	--	--	--		20598	
		РАЗДЕЛ 5. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ									
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
		СТОЙКИ СМ-2 - 183									
36	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,54	2937,20	--	28021	--	--	20175	52052
		НР - 72%, СП - 8%			2937,20	--	28021	--		3856	
37	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	9,54	26740,11	1828,08	255101	17440	184903	51808	331461
		НР - 91%, СП - 8%			5530,14	437,54	52758	4174		24553	
38	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	3,9565125	27830,48	12016,87	110112	47545	10739	45625	168195
		НР - 69%, СП - 8%			13099,35	3612,98	51828	14295		12459	
39	241-101-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	561,25	2965,00	--	1664106	--	1664106	--	1797235
		СП - 8%			--	--	--	--		133129	
40	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	73,2	239,00	--	17495	--	17495	--	18895
		СП - 8%			--	--	--	--		1400	
41	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	94,4832	997,71	1,19	94267	113	13159	64839	171834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			857,24	0,57	80995	54		12728	
		ДОРОЖНЫЕТ ЗНАКИ									
42	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	71	969,04	--	68802	--	7369	66348	145962
		НР - 108%, СП - 8%			865,26	--	61433	--		10812	
43	251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	7227,00	--	28908	--	28908	--	31221
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	
44	251-101-0118 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	20168,00	--	20168	--	20168	--	21781
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
46	251-101-0113 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	22	10030,00	--	220660	--	220660	--	238313
		СП - 8%			--	--	--	--		17653	
47	251-101-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10	9288,00	--	92880	--	92880	--	100310
		СП - 8%			--	--	--	--		7430	
48	251-101-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	23	9783,00	--	225009	--	225009	--	243010
		СП - 8%			--	--	--	--		18001	
49	Прайслист ТОО"ЮгСтройРесурс" стр.	Знаки дорожные прямоугольные5.21.2, размерами 598 мм х 1549 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	4	31419,64	--	125679	--	125679	--	135733
		СП - 8%			--	--	--	--		10054	
50	Прайслист ТОО"ЮгСтройРесурс" стр.	Знаки дорожные прямоугольные 6.9.1, размерами 4147 мм х 3279 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	3	185785,71	--	557357	--	557357	--	601946
		СП - 8%			--	--	--	--		44589	
51	251-101-0127 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	5169,00	--	10338	--	10338	--	11165
		СП - 8%			--	--	--	--		827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НА ПРИМЫКАНИЯХ									
52	251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7227,00	--	14454	--	14454	--	15610
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
		РАЗДЕЛ 6. Устройство дорожного ограждения, типа ДО-11									
1	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	966,3	602,30	257,88	582002	249190	--	411347	1072817
		НР - 108%; СП - 8%			344,42	49,74	332813	48064		79468	
2	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	23,255	832837,00	--	19367624	--	19367624	--	20917034
		СП - 8%			--	--	--	--		1549410	
3	ССЦ РК 8.04-08-2018 вып.3 т.7п.10	Горячее цинкование м/к ограждения	т	23,25727	94412,00	--	2195765	--	2195765	--	2371426
		СП - 8%			--	--	--	--		175661	
4	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	3422	164,80	0,94	563946	3217	--	387965	1028064
		НР - 69%; СП - 8%			163,86	0,45	560729	1540		76153	
5	217-101-0102 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,607	367284,00	--	222941	--	222941	--	240776
		СП - 8%			--	--	--	--		17835	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01									
		РАЗДЕЛ 1. Сооружение устоев №1 и №7									
42	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	44	555,78	24,39	24454	1073	12089	9939	37144
		НР - 84%; СП - 8%			256,63	12,28	11292	540		2751	
43	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	1220	929,41	142,66	1133880	174045	577938	380785	1635838
		НР - 84%; СП - 8%			313,03	58,54	381897	71419		121173	
		РАЗДЕЛ 2. Промежуточные опоры №2-№6									
90	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	1220	555,78	24,39	678052	29756	335207	275579	1029921
		НР - 84%; СП - 8%			256,63	12,28	313089	14982		76290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	1220	929,41	142,66	1133880	174045	577938	380785	1635838
		НР - 84%; СП - 8%			313,03	58,54	381897	71419		121173	
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ									
133	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	6555	555,78	24,39	3643138	159876	1801052	1480672	5533715
		НР - 84%; СП - 8%			256,63	12,28	1682210	80495		409905	
134	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	6555	929,41	142,66	6092283	935137	3105234	2045939	8789279
		НР - 84%; СП - 8%			313,03	58,54	2051912	383730		651058	
		РАЗДЕЛ 4. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ ДШ-РМ-80 ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ									
140	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка. /Вырубка асфальтобетона/	м3 конструкции	2,1	3145,78	1301,28	6606	2733	--	5523	13100
		НР - 108%; СП - 8%			1844,50	590,84	3873	1241		970	
141	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка. /Вырубка железобетона/	м3 конструкции	1,05	1272,40	753,14	1336	791	--	849	2360
		НР - 108%; СП - 8%			519,26	229,51	545	241		175	
142	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,22	891,00	--	6433	--		--	6948
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
143	412-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	374	40,00	--	14960	--		--	16157
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
146	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	58,2	44453,71	420,61	2587206	24479	2377913	159958	2966937
		НР - 84%; СП - 8%			3175,50	96,43	184814	5612		219773	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03									
		РАЗДЕЛ 1. Лестничный сход при высоте насыпи Н=9,0м									
7	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08934	447247,00	--	39957	--	39957	--	43154
		СП - 8%			--	--	--	--		3197	
8	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0746	419679,00	--	31308	--	31308	--	33813
		СП - 8%			--	--	--	--		2505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,14358	874576,13	1442,13	125572	207	121411	3681	139594
					27540,00	635,43	3954	91		10340	
10	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию									
		НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	45	1583,84	58,42	71273	2629	1722	80338	163740
					1487,16	25,80	66922	1161		12129	
11	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84									
		СП - 8%	м	45	5040,00	--	226800	--	226800	--	244944
					--	--	--	--		18144	
12	1107-0108-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену и балку. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	7962,27	2496,73	31849	9987	8115	19007	54924
					3436,66	590,21	13747	2361		4068	
13	222-301-0301 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85									
		СП - 8%	м2	2,1	12077,00	--	25362	--	25362	--	27391
					--	--	--	--		2029	
14	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка									
		НР - 84%; СП - 8%	т перил	0,357	101374,16	230,77	36191	82	3988	26986	68231
					89975,00	14,98	32121	5		5054	
15	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,357	856578,00	--	305798	--	305798	--	330262
					--	--	--	--		24464	

РАЗДЕЛ 2. Лестничный сход при высоте насыпи Н=4,0м

16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	24	1864,94	--	44759	--	--	32226	83144
					1864,94	--	44759	--		6159	
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	24	972,97	--	23351	--	--	16813	43377
					972,97	--	23351	--		3213	
18	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	0,66	9377,92	242,28	6189	160	4519	1336	8127
					2288,50	120,74	1510	80		602	
19	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	2,19	10080,23	5123,36	22076	11220	3765	8657	33191
					3237,88	1467,80	7091	3214		2459	
20	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
			м3	2,19	24917,00	--	54568	--	54568	--	58933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4365	
21	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство. /Косоуры железобетонные. Бетон В15 F200 W4/**	м3 железобетона в деле	0,78	53905,31	4694,62	42046	3662	27981	10036	56249
		НР - 84%; СП - 8%			13337,52	1980,57	10403	1545		4167	
22	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04208	447247,00	--	18820	--	18820	--	20326
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	
23	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0356	419679,00	--	14941	--	14941	--	16136
		СП - 8%			--	--	--	--		1195	
24	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,06808	874576,13	1442,13	59541	98	57568	1746	66189
		НР - 91%; СП - 8%			27540,00	635,43	1875	43		4903	
25	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	21	1583,84	58,42	33261	1227	804	37491	76412
		НР - 118%; СП - 8%			1487,16	25,80	31230	542		5660	
26	222-301-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	21	5040,00	--	105840	--	105840	--	114307
		СП - 8%			--	--	--	--		8467	
27	1107-0108-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену и балку. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	7962,27	2496,73	15925	4993	4059	9503	27463
		НР - 118%; СП - 8%			3436,66	590,21	6873	1180		2034	
28	222-301-0301 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	м2	1,05	12077,00	--	12681	--	12681	--	13695
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
29	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	0,18	101374,16	230,77	18247	42	2009	13606	34402
		НР - 84%; СП - 8%			89975,00	14,98	16196	3		2548	
30	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,18	856578,00	--	154184	--	154184	--	166519
		СП - 8%			--	--	--	--		12335	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-06

РАЗДЕЛ 1. СЪЕЗД №1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

12	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	6993,73	94,98	21,28	664264	148827	--	399465	1148827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			73,70	5,63	515438	39375		85098	
13	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2467,48	50,72	22,32	125151	55074	--	59960	199920
		НР - 72%, СП - 8%			28,40	5,35	70076	13201		14809	
		РАЗДЕЛ 2. СЪЕЗД №2									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
54	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7287,96	94,98	21,28	692210	155088	--	416271	1197159
		НР - 72%, СП - 8%			73,70	5,63	537123	41031		88678	
55	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	740,69	50,72	22,32	37568	16533	--	17999	60012
		НР - 72%, СП - 8%			28,40	5,35	21036	3963		4445	
		РАЗДЕЛ 4. СЪЕЗД №4									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
130	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	634,41	94,98	21,28	60256	13501	--	36236	104211
		НР - 72%, СП - 8%			73,70	5,63	46756	3572		7719	
131	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	932,86	50,72	22,32	47315	20822	--	22668	75582
		НР - 72%, СП - 8%			28,40	5,35	26493	4991		5599	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА НА ПК 37+60,00									
21	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство. /Каменная рисберма/	м3 камня (в деле)	33,8	9467,17	3,68	319990	125	206841	81414	433516
		НР - 72%, СП - 8%			3343,90	1,50	113024	51		32112	
22	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство./УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА. БЕТОН В20,W8,на СС цементе/	м3 бетона в деле	57,24	35116,19	3569,12	2010051	204296	1597613	219542	2407960
		НР - 84%, СП - 8%			3636,30	929,72	208142	53217		178367	
23	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. /Толщ. 8см/	м2 укрепляемой поверхности	750	4906,06	195,96	3679545	146970	2516925	756103	4790499
		НР - 72%, СП - 8%			1354,20	45,99	1015650	34492		354852	
24	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	750	-698,85	-3,54	-524138	-2655	-394613	-91670	-665073
		НР - 72%, СП - 8%			-169,16	-0,60	-126870	-450		-49265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство./ЛОТОК ИЗ БЕТОНА В20,W8,на СС цементе/	м3 бетона в деле	4,3	35116,19	3569,12	151000	15347	120017	16492	180892
		НР - 84%; СП - 8%			3636,30	929,72	15636	3998		13399	
26	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство. /В верхнем бьефе/	м3 камня (в деле)	13	9467,17	3,68	123073	48	79554	31313	166737
		НР - 72%; СП - 8%			3343,90	1,50	43471	20		12351	
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА НА ПК 39+08,00									
47	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство. /Каменная рисберма/	м3 камня (в деле)	33,8	9467,17	3,68	319990	125	206841	81414	433516
		НР - 72%; СП - 8%			3343,90	1,50	113024	51		32112	
48	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство./УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА. БЕТОН В20,W8,на СС цементе/	м3 бетона в деле	57,24	35116,19	3569,12	2010051	204296	1597613	219542	2407960
		НР - 84%; СП - 8%			3636,30	929,72	208142	53217		178367	
49	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. /Толщ. 8см/	м2 укрепляемой поверхности	750	4906,06	195,96	3679545	146970	2516925	756103	4790499
		НР - 72%; СП - 8%			1354,20	45,99	1015650	34492		354852	
50	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	750	-698,85	-3,54	-524138	-2655	-394613	-91670	-665073
		НР - 72%; СП - 8%			-169,16	-0,60	-126870	-450		-49265	
51	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство./ЛОТОК ИЗ БЕТОНА В20,W8,на СС цементе/	м3 бетона в деле	4,3	35116,19	3569,12	151000	15347	120017	16492	180892
		НР - 84%; СП - 8%			3636,30	929,72	15636	3998		13399	
52	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство. /В верхнем бьефе/	м3 камня (в деле)	13,3	6497,77	3,68	86420	49	41897	32036	127932
		НР - 72%; СП - 8%			3343,90	1,50	44474	20		9476	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05									
		РАЗДЕЛ 4. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. ОГРАЖДЕНИЯ									
		ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
66	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	3,069	101374,16	230,77	311117	708	34276	231991	586556
		НР - 84%; СП - 8%			89975,00	14,98	276133	46		43449	
67	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочнойединицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,069	832837,00	--	2555977	--	2555977	--	2760455
		СП - 8%			--	--	--	--		204478	
68	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125. /За 3 раза/	м2	70,587	1196,41	6,70	84451	473	79984	2821	94254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			56,58	1,35	3994	95		6982	
		БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
69	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	3,795	101374,16	230,77	384715	876	42384	286870	725312
		НР - 84%; СП - 8%			89975,00	14,98	341455	57		53727	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-03									
		РАЗДЕЛ 1. Строительство КЛ-10 кВ									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	43,65	331,23	331,23	14458	14458	--	1682	17431
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,52	--	2336		1291	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,35	2237,93	--	3021	--	--	2175	5612
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	3021	--		416	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	24	19,03	19,03	457	457	--	140	645
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	195		48	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	24	8,42	8,42	202	202	--	62	285
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,59	--	86		21	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	24	174,62	79,80	4191	1916	--	2318	7030
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	2276	944		521	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6	972,97	--	5838	--	--	4203	10845
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	5838	--		803	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	15	885,88	--	13288	--	--	9568	24684
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	13288	--		1828	
		Строительство КЛ-10 кВ									
		Монтажные работы									
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	265	525,51	435,63	139260	115442	--	51777	206320
		НР - 72%; СП - 8%			89,88	181,49	23818	48095		15283	
9	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	246	460,03	370,15	113167	91057	--	43233	168912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			89,88	154,21	22110	37936		12512	
10	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1	46609,00	--	46609	--	46609	--	50338
		СП - 8%			--	--	--	--		3729	
11	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,054	167376,36	--	9038	--	197	6719	17018
		НР - 76%; СП - 8%			163723,00	--	8841	--		1261	
12	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм./Д-100мм/	м	54,54	351,00	--	19144	--	19144	--	20675
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	
13	1141-0104-0204 РСНБ РК 2015	Уплотнение джутовым шнуром	м	0,1	15779,80	113,80	1578	11	1531	35	1742
		НР - 79%; СП - 8%			364,84	79,72	36	8		129	
14	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)./Шнур джутовый для уплотнения труб/	кг	0,4	718,00	--	287	--	287	--	310
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
15	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	19	497,56	227,85	9454	4329	856	4083	14620
		НР - 72%; СП - 8%			224,70	73,79	4269	1402		1083	
16	1308-0201-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	5	422,82	187,90	2114	939	201	919	3275
		НР - 72%; СП - 8%			194,74	60,42	974	302		243	
17	243-101-0317 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(мк)-10	км	0,2703	4431283,00	--	1197776	--	1197776	--	1293598
		СП - 8%			--	--	--	--		95822	
18	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,285	181018,95	102050,67	594647	335237	11811	287561	952785
		НР - 80%; СП - 8%			75372,50	34049,54	247599	111853		70577	
19	243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	9,855	298974,00	--	2946389	--	2946389	--	3182100
		СП - 8%			--	--	--	--		235711	
20	1308-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	32633,52	--	65267	--	26319	28043	100774
		НР - 72%; СП - 8%			19474,00	--	38948	--		7465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Прайс-лист стр.62	Стоимость муфты концевой наружней установки на напряжение 10кВ (3-х жильный)НОТ3.1202L	шт	1	86064,32	--	86064	--	86064	--	92949
		СП - 8%			--	--	--	--		6885	
22	Прайс-лист стр.61	Стоимость муфты концевой термоусаживаемой внутренней установки на напряжение 10кВ (3-х жильный)НІТ3.1202L	шт	1	71096,73	--	71097	--	71097	--	76785
		СП - 8%			--	--	--	--		5688	
25	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	1982,17	955,24	7929	3821	957	5159	14135
		НР - 108%; СП - 8%			787,84	406,41	3151	1626		1047	
26	261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98. /Информационный знак 100х100х1200мм/	шт.	4	5314,00	--	21256	--	21256	--	22956
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
27	тех.часть п2.3.3 табл.4 и 6,7,8	Надбавка на изменение класса бетона от 22,5 до 30	м3	4	1952,00	--	7808	--	7808	--	8433
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
28	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	625,79	4,80	6258	48	555	4079	11164
		НР - 72%; СП - 8%			565,50	1,09	5655	11		827	
29	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	661811,00	--	6618	--	6618	--	7147
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
30	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	600	469,17	33,20	281502	19920	189354	63533	372638
		НР - 80%; СП - 8%			120,38	11,98	72228	7188		27603	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57	910,68	20,17	51909	1150	32935	16735	74136
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	17824	171		5492	
		Концевая двухстоечная опора с переходом в кабель Км10-1.1с. (шт 1)									
35	СТ124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	38818,00	--	116454	--	116454	--	125770
		СП - 8%			--	--	--	--		9316	
38	Прайс-лист стр.53	Заземляющий проводник ЗП-21	м	2	1457,14	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
39	Прайс-лист стр.52	Траверса ТМ-73	шт	1	12923,95	--	12924	--	12924	--	13958
		СП - 8%			--	--	--	--		1034	
40	Прайс-лист стр.74	Траверса ТМ-80	шт	1	1548,21	--	1548	--	1548	--	1672
		СП - 8%			--	--	--	--		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Прайс-лист стр.75	Траверса ТМ-96И	шт	1	6784,82	--	6785	--	6785	--	7328
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
43	Прайс-лист стр.78	Упор УП50	шт	1	860,62	--	861	--	861	--	930
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
44	Прайс-лист стр.53	Хомут Х51	шт	1	1593,75	--	1594	--	1594	--	1722
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
45	Прайс-лист стр.54	Хомут Х62И	шт	1	1457,14	--	1457	--	1457	--	1574
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
46	247-215-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89. /Шина алюминиевая 5х70х551 Ши2/	шт.	3	4057,00	--	12171	--	12171	--	13145
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
47	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	185,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
48	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,1	574,00	--	2927	--	2927	--	3161
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
49	Прайс-лист стр.79	Наконечник кабельный SA1.3.27	шт	3	2149,29	--	6448	--	6448	--	6964
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
51	252-204-0811 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы соединительные плашечные ПА-6-1 ГОСТ Р 51177-98. /SL4.25/	шт.	9	2105,00	--	18945	--	18945	--	20461
		СП - 8%			--	--	--	--		1516	
53	252-207-3203 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	8860,00	--	26580	--	26580	--	28706
		СП - 8%			--	--	--	--		2126	
54	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	445,00	--	4005	--	4005	--	4325
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
56	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000399	647579,00	--	258	--	258	--	279
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		Концевая двухстоечная опора с разъединителем Кр10-1.1с (1 шт)									
59	Прайс-лист стр.48	Привод ПРНЗ-10УХЛ1	шт	1	6830,36	--	6830	--	6830	--	7376
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
60	СТ124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	38818,00	--	116454	--	116454	--	125770
		СП - 8%			--	--	--	--		9316	
61	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	16358,76	4469,17	16359	4469	129	10944	29487
		НР - 80%; СП - 8%			11760,70	1918,97	11761	1919		2184	
62	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00	--	102059	--		--	102059
					--	--	--	--	102059	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	2	1082,00	--	2164	--	2164	--	2337
64	Прайс-лист стр.53	Заземляющий проводник ЗП-21			--	--	--	--		173	
		СП - 8%	м	2	1457,14	--	2914	--	2914	--	3147
65	Прайс-лист стр.81	Кронштейн КМ1			--	--	--	--		233	
		СП - 8%	шт	1	2367,86	--	2368	--	2368	--	2557
66	Прайс-лист стр.50	Накладка ОГ-52			--	--	--	--		189	
		СП - 8%	шт	1	1844,20	--	1844	--	1844	--	1992
67	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012			--	--	--	--		148	
		СП - 8%	шт.	1	13215,00	--	13215	--	13215	--	14272
68	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012			--	--	--	--		1057	
		СП - 8%	шт.	1	2269,00	--	2269	--	2269	--	2451
69	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012			--	--	--	--		182	
		СП - 8%	шт.	3	11437,00	--	34311	--	34311	--	37056
70	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012			--	--	--	--		2745	
		СП - 8%	шт.	3	1934,00	--	5802	--	5802	--	6266
71	Прайс-лист стр.52	Траверса ТМ-73			--	--	--	--		464	
		СП - 8%	шт	1	12923,95	--	12924	--	12924	--	13958
72	Прайс-лист стр.55	Траверса TMs-60a			--	--	--	--		1034	
		СП - 8%	шт	1	4143,75	--	4144	--	4144	--	4476
74	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143			--	--	--	--		332	
		СП - 8%	шт.	2	1512,00	--	3024	--	3024	--	3266
75	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143			--	--	--	--		242	
		СП - 8%	шт.	3	967,00	--	2901	--	2901	--	3133
76	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143			--	--	--	--		232	
		СП - 8%	шт.	1	1082,00	--	1082	--	1082	--	1169
77	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		87	
		СП - 8%	комплект	2	1366,00	--	2732	--	2732	--	2951
78	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97			--	--	--	--		219	
		СП - 8%	шт.	1	14145,00	--	14145	--	14145	--	15277
80	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		1132	
			шт.	5	1048,00	--	5240	--	5240	--	5659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
82	252-206-0501 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	574,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
84	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000943	647579,00	--	611	--	611	--	660
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		угловая анкерная трехстоечная опора УА10-3.2с (2 шт)									
87	Прайс-лист стр.53	Заземляющий проводник ЗП-21	м	8	1457,14	--	11657	--	11657	--	12590
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
88	243-907-3801 РСНБ РК 2015 прим.	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм./Крепление изоляторов КИs1/	т	0,00672	211,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
89	Прайс-лист стр.50	Накладка ОГ-52	шт	2	1844,20	--	3688	--	3688	--	3983
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
90	Прайс-лист стр.52	Траверса ТМ-73	шт	2	12923,95	--	25848	--	25848	--	27916
		СП - 8%			--	--	--	--		2068	
91	Прайс-лист стр.55=13)	Траверса ТМs-60а	шт	2	4143,75	--	8288	--	--	--	8288
					--	--	--	--		--	
93	Прайс-лист стр.53	Хомут Х51	шт	4	1593,75	--	6375	--	6375	--	6885
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
94	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	12	1366,00	--	16392	--	16392	--	17703
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
95	Прайс-лист стр.83	Искровой разрядник SD110,2	шт	6	4553,57	--	27321	--	27321	--	29507
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
96	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	14145,00	--	84870	--	84870	--	91660
		СП - 8%			--	--	--	--		6790	
98	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1048,00	--	12576	--	12576	--	13582
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
102	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000252	647579,00	--	163	--	163	--	176
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		угловая промежуточная двуххстоечная опора УП10-3.2с (9 шт)									
105	Прайс-лист стр.53	Заземляющий проводник ЗП-21	м	18	1457,14	--	26229	--	26229	--	28327
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
106	Прайс-лист стр.82	Оголовок ОГs58	шт	9	19125,00	--	172125	--	172125	--	185895
		СП - 8%			--	--	--	--		13770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	54	1366,00	--	73764	--	73764	--	79665
		СП - 8%			--	--	--	--		5901	
109	Прайс-лист стр.47	Искровой промежуток SD120,3	шт	27	8287,50	--	223762	--	223762	--	241663
		СП - 8%			--	--	--	--		17901	
110	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	шт.	27	14145,00	--	381915	--	381915	--	412468
		СП - 8%			--	--	--	--		30553	
111	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	1048,00	--	28296	--	28296	--	30560
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
112	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000567	647579,00	--	367	--	367	--	396
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		Промежуточная одностоечная опора П10-3.2с (44 шт)									
115	Прайс-лист стр.85	Оголовок ОГs55	шт	44	18459,27	--	812208	--	812208	--	877185
		СП - 8%			--	--	--	--		64977	
116	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	264	1366,00	--	360624	--	360624	--	389474
		СП - 8%			--	--	--	--		28850	
117	Прайс-лист стр.47	Искровой промежуток SD120,3	шт	132	8287,50	--	1093950	--	1093950	--	1181466
		СП - 8%			--	--	--	--		87516	
118	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	шт.	132	14145,00	--	1867140	--	1867140	--	2016511
		СП - 8%			--	--	--	--		149371	
119	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	1048,00	--	46112	--	46112	--	49801
		СП - 8%			--	--	--	--		3689	
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение									
120	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	748,2095	331,23	331,23	247829	247829	--	28832	298794
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,52	--	40044		22133	
121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,1405	2237,93	--	51787	--	--	37286	96199
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	51787	--		7126	
122	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	411,096	19,03	19,03	7823	7823	--	2406	11048
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	3342		818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	411,096	8,42	8,42	3461	3462	--	1063	4886
		НР - 72%, СП - 8%			--	3,59	--	1476		362	
124	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
			м3 уплотненного грунта	513,87	174,62	79,80	89732	41006	--	49630	150511
		НР - 72%, СП - 8%			94,82	39,32	48725	20205		11149	
125	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.									
			м3 грунта	257,25	885,88	--	227893	--	--	164083	423334
		НР - 72%, СП - 8%			885,88	--	227893	--		31358	
		Опоры на базе стоек СТВ-11,0									
		Оборудование и материалы									
135	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
			м кабеля	4146,72	398,08	169,32	1650726	702123	265306	654870	2490044
		НР - 72%, СП - 8%			164,78	54,56	683297	226245		184448	
136	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
			м кабеля	417,64	354,89	160,08	148216	66856	18798	60621	225544
		НР - 72%, СП - 8%			149,80	51,80	62562	21634		16707	
137	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами									
			м кабеля	1754,3	796,47	475,97	1397247	834994	194341	464137	2010295
		НР - 72%, СП - 8%			209,72	157,74	367912	276723		148911	
138	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы									
			м кабеля	4,24	324,43	133,86	1376	568	173	586	2119
		НР - 72%, СП - 8%			149,80	42,12	635	179		157	
139	243-125-1523 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012									
			км	4,627	874317,00	--	4045465	--	4045465	--	4369102
		СП - 8%			--	--	--	--		323637	
140	243-110-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	1,733	206208,00	--	357358	--	357358	--	385947
		СП - 8%			--	--	--	--		28589	
141	243-125-2945 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4х50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012									
			км	0,0053	1791255,00	--	9494	--	9494	--	10253
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
142	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Муфта соединительная с термоусажаивающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования									
			шт.	4	1669,26	87,30	6677	349	336	4419	11984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			1498,00	36,37	5992	145		888	
144	Прайс-лист стр.60	Стоимость муфты кабельной на напряжение 0,38кВ,внутренней установки СІТ1.2402	шт	4	63114,46	--	252458	--		--	252458
					--	--	--	--	252458	--	
145	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,394	385178,56	108534,56	151760	42762	--	121280	294883
		НР - 99%; СП - 8%			276644,00	34282,38	108998	13507		21843	
146	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	397,94	791,00	--	314771	--	314771	--	339953
		СП - 8%			--	--	--	--		25182	
147	1141-0104-0204 РСНБ РК 2015	Уплотнение джутовым шнуром	м	1,25	15779,80	113,80	19725	143	19126	439	21777
		НР - 79%; СП - 8%			364,84	79,72	456	100		1613	
148	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм). /Шнур джутовый для уплотнения труб/	кг	5	718,00	--	3590	--	3590	--	3877
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
149	241-211-0434 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 110x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132	3150,00	--	415800	--	415800	--	449064
		СП - 8%			--	--	--	--		33264	
150	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	23	1982,17	955,24	45590	21970	5500	29665	81276
		НР - 108%, СП - 8%			787,84	406,41	18120	9347		6020	
151	261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	23	5314,00	--	122222	--	122222	--	132000
		СП - 8%			--	--	--	--		9778	
152	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	625,79	4,80	1252	9	112	816	2233
		НР - 72%; СП - 8%			565,50	1,09	1131	2		165	
153	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	661811,00	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
154	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	26	1885,23	128,51	49016	3342	19284	19546	74046
		НР - 72%; СП - 8%			1015,00	29,10	26390	757		5485	
		Подвеска кабеля под мостом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,412	63158,01	17962,95	26021	7401	6276	10025	38929
		НР - 69%; СП - 8%			29960,00	5303,51	12344	2185		2884	
156	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,412	895895,00	--	369109	--	369109	--	398638
		СП - 8%			--	--	--	--		29529	
		Трансформаторная подстанция КТПГ 10/0,4кВа									
157	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13526,43	8255,43	13526	8256	1361	6137	21236
		НР - 80%; СП - 8%			3909,00	3762,62	3909	3763		1573	
158	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38821,01	9657,35	38821	9658	10686	17689	61031
		НР - 80%; СП - 8%			18476,70	3634,63	18477	3635		4521	
159	515-102-0402 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	845097,00	--	845097	--		--	845097
					--	--	--	--	845097	--	
160	515-101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	482916,00	--	482916	--		--	482916
					--	--	--	--	482916	--	
162	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1467,93	87,30	1468	87	27	1001	2666
		НР - 72%; СП - 8%			1353,72	36,37	1354	36		198	
163	Прайс-лист стр.87	Стоимость счетчика ЦЭ 6850М	шт	1	72491,95	--	72492	--	72492	--	78291
		СП - 8%			--	--	--	--		5799	
164	1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6754,46	118,01	27018	472	14562	8733	38611
		НР - 72%; СП - 8%			2996,00	36,37	11984	145		2860	
165	Прайс-лист стр.89	Автомат АЕ 2046-100(3Ф)10А	шт	4	9346,54	--	37386	--		--	37386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	37386	--	
166	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования. /Диам. 10мм/									
		НР - 72%, СП - 8%	м	28	486,34	19,45	13618	545	6577	4780	19870
					232,00	5,09	6496	143		1472	
167	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. /Отмостка/	м3 подстилающего слоя								
		НР - 94%, СП - 8%		1,2	12471,51	1841,93	14966	2211	8284	5132	21706
					3726,00	823,90	4471	989		1608	
168	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка									
		НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	2287,95	1040,62	2288	1041	725	950	3497
					521,51	283,72	522	284		259	
169	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка									
		НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	2941,51	1325,62	5883	2651	1644	2727	9299
					794,03	361,42	1588	723		689	
170	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		СП - 8%	м3	0,267	30981,00	--	8272	--	8272	--	8934
					--	--	--	--		662	
171	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		СП - 8%	м3	1,084	30981,00	--	33583	--	33583	--	36270
					--	--	--	--		2687	
		Установка конденсаторная КРМ(УКМ58)-0,4-15-2,5 УЗ									
172	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях									
		НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	4480,10	1484,10	4480	1484	--	2602	7649
					2996,00	618,29	2996	618		567	
173	Прайс-лист стр.70	Стоимость установки конденсаторной КРМ(УКМ58)-0,4-5-2,5-УЗ./0,4-15-2,5-УЗ/									
			шт	1	160835,71	--	160836	--		--	160836
					--	--	--	--	160836	--	
174	1308-0502-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящики кабельные взрывобезопасные массой до 40 кг. Монтаж оборудования									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	5640,80	610,22	5641	610	231	3613	9994
					4799,50	218,22	4800	218		740	
175	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2. /К654/									
		СП - 8%	шт.	1	7278,00	--	7278	--	7278	--	7860
					--	--	--	--		582	

РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И Ж/Б РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	14,9	15521,68	3229,20	231273	48115	113810	69679	325028
		НР - 84%; СП - 8%			4654,26	912,90	69348	13602		24076	
28	225-109-0102 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	114203,00	--	456812	--	456812	--	493357
		СП - 8%			--	--	--	--		36545	
29	225-109-0103 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	171683,00	--	686732	--	686732	--	741671
		СП - 8%			--	--	--	--		54939	
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НАД СТЫКАМИ ТРУБ НА ФУНДАМЕНТЕ									
49	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство./КРЕПЛЕНИЕ РУСЛА. БЕТОН В20 F200 W6/	м3 бетона в деле	27,20263	33106,79	3569,12	900592	97090	704585	104335	1085321
		НР - 84%; СП - 8%			3636,30	929,72	98917	25291		80394	
50	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,208	65772,80	--	79454	--	406	66400	157522
		НР - 84%; СП - 8%			65436,80	--	79048	--		11668	
51	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,208	22512,10	1056,58	27195	1276	349	23669	54933
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	25570	439		4069	
52	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,208	346394,00	--	418444	--	418444	--	451920
		СП - 8%			--	--	--	--		33476	
		ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
56	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочнойединицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,795	832837,00	--	3160616	--	3160616	--	3413465
		СП - 8%			--	--	--	--		252849	
57	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125. /За 3 раза/	м2	87,285	1196,41	6,70	104429	585	98905	3489	116551
		НР - 69%; СП - 8%			56,58	1,35	4939	118		8633	

ИТОГО:				147905304		1880752		8288
Оборудования, мебели и инвентаря				1880752				
Прочих работ и затрат				8288				
Итого с временными		1,3%	1922769	149828073				
Итого с зимними удорожаниями		1,05%	1573195	151401268				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	3028025	154429293						
		Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	72581768	72581768	883953	883953	3895	3895		
		Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1.0500514	53%	81847525	85944109	996799	1046690	4393	4612		
		Итого				158525876		1930643		8508		
		Итого с НДС		12 %	19023105	177548981	231677	2162320	1021	9529		
		ВСЕГО стоимость				179720831						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П. _____ **Жантасов А.Г.**

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ **Әділ Н.И.**

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"

М.П. _____ **Христолюбова О.М.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ **Оспаналиева Е.Ж.**

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Тультебаев Е.**