Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, ул.Пушкина 72, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 360940000025

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, ул.Шевченко 165б, уг.ул.Радостовца 72г, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера в мкр.Алатау Медеуского района

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	23.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера в мкр.Алатау Медеуского района	84 067 040,00	37 498 681,25							4 499 841,75	41 998 523,00

ЗАКАЗЧИК М.П.

ПОДРЯДЧИК М.П.

167510

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «TOLAGAI-2050»
Субподрядчик
Договор № 80 от 23.06.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в мкр. Алатау и по ул. Жамакаева /возле лыжного трамплина/ Медеуского района г. Алматы

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в мкр. Алатау и по ул. Жамакаева /возле лыжного трамплина/ Медеуского района г. Алматы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Замена трубчатых переездов с оголовками диам. 1000 мм /2шт/								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,04	34,08 / 1,85	32,23 / 8,11	172 / 9	162 / 41	0,01 / 0,03	0 / 0
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,56	537,16 / 537,16	-- / --	301 / 301	-- / --	3,42 / --	2 / --
3.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,35	192,26 / 192,26	-- / --	260 / 260	-- / --	1,39 / --	2 / --
4.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	3,15	8,63 / --	8,63 / 2,36	27 / --	27 / 7	-- / 0,01	-- / 0
5.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3,15	29,49	6,18	93	19	0,15	0

167510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания под трубопроводы	м3	45,00	23,31 1139,63	-- 175,40	73 51283	-- 7893	-- 1,17	-- 53
7.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м	м3	25,20	176,73 5447,20	65,72 2509,88	7953 137270	2958 63249	0,32 9,07	14 229
8.	С143023-2	Трубы железобетонные круглые, Dy 1000 мм	м	60,00	1521,45 15300,00	652,57 --	38341 918000	16445 --	2,23 --	56 --
9.	Е0106-35-1	Устройство монолитных оголовков /из бетона В20/	м3	21,00	-- 13764,05	-- 1991,46	-- 289045	-- 41821	-- 28,06	-- 589
10.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,35	5436,34 65000,00	682,95 --	114163 22750	14342 --	2,55 --	54 --
11.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,50	-- 65900,00	-- --	-- 98850	-- --	-- --	-- --
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	135,00	-- 251,62	-- 4,39	-- 33968	-- 593	-- 0,24	-- 33
					42,95	1,66	5799	224	0,01	1

Итого по разделу: Замена трубчатых переездов с оголовками диам. 1000 мм /2шт/ 1552018

Раздел: Ремонт дворовых заездов /2шт/

13.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания	м3	45,00	1139,63 176,73	175,40 65,72	51283 7953	7893 2958	1,17 0,32	53 14
14.	Е0106-35-1	Устройство монолитных участков /из бетона В20/	м3	4,50	13764,05 5436,34	1991,46 682,95	61938 24464	8962 3073	28,06 2,55	126 11
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	160,00	251,62 42,95	4,39 1,66	40258 6872	703 265	0,24 0,01	39 1

Итого по разделу: Ремонт дворовых заездов /2шт/ 153480

Раздел: Перильные ограждения по переездам 80 м

167510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 /из бетона В15/	м3	2,50	6289,40	113,07	15723	283	5,07	13
					799,54	42,72	1999	107	0,21	1
17.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перильных ограждений	т	2,29	18926,70	143,60	43342	329	70,15	161
					12342,38	51,75	28264	119	0,25	1
18.	С12021-268	Перильное ограждение	т	2,29	134000,00	--	306860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	103,05	22,68	0,06	2337	6	0,03	3
					6,68	0,02	689	2	0,00	0
20.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	103,05	41,97	0,05	4325	5	0,05	5
					9,57	--	986	--	--	--
		Итого по разделу: Перильные ограждения по переездам 80 м								372588
		Раздел: Земляные работы								
21.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1054,88	34,08	32,23	35954	34001	0,01	14
					1,85	8,11	1953	8560	0,03	30
22.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	32,63	537,16	--	17525	--	3,42	112
					537,16	--	17525	--	--	--
23.	Е0101-25-3	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1087,50	14,16	14,16	15394	15394	--	--
					--	3,87	--	4210	0,01	14
24.	Е0101-25-11	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1087,50	44,78	44,78	48701	48701	--	--
					--	12,25	--	13318	0,04	44
25.	Е0101-25-3	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96	м3	490,00	14,16	14,16	6936	6936	--	--
					--	3,87	--	1897	0,01	6
26.	Е0101-25-11	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96	м3	490,00	44,78	44,78	21943	21943	--	--
					--	12,25	--	6001	0,04	20

167510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	147,00	192,26	--	28262	--	1,39	205
					192,26	--	28262	--	--	--
28.	Е0101-28-3	Засыпка задней части стены бульдозерами мощностью 96	м3	343,00	8,63	8,63	2962	2962	--	--
					--	2,36	--	810	0,01	3
29.	Е0101-28-9	Засыпка задней и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	343,00	3,92	3,92	1346	1346	--	--
					--	1,07	--	368	0,00	1
30.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	343,00	29,49	6,18	10116	2121	0,15	51
					23,31	--	7996	--	--	--
31.	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	м3	352,50	48,49	46,30	17094	16321	0,01	5
					2,14	12,56	754	4426	0,04	15
32.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	687,38	202,86	202,86	139441	139441	--	--
					--	40,57	--	27888	0,85	586
33.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	352,50	4,33	3,73	1525	1315	0,00	1
					0,55	1,29	195	454	0,00	2
34.	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,38	3050,14	1729,48	10294	5837	8,15	28
					1320,66	495,36	4457	1672	0,92	3
35.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	8,44	152,80	--	1289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	8,44	202,86	202,86	1712	1712	--	--
					--	40,57	--	342	0,85	7

Итого по разделу: Земляные работы

360494

Раздел: Участок на проезжей части дороги из монолитного ж/б С дождеприемником из металлической решетки, L=5.5 м

167510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания	м3	1,50	1139,63	175,40	1709	263	1,17	2
					176,73	65,72	265	99	0,32	0
38.	Е0106-35-1	Устройство монолитных участков лотков	м3	2,50	13331,66	1991,46	33329	4979	28,06	70
					5436,34	682,95	13591	1707	2,55	6
39.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	67700,00	--	10155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток лотков	т	0,35	175667,15	2233,27	61484	782	48,65	17
					8021,25	835,76	2807	293	4,08	1
42.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	36,00	251,62	4,39	9058	158	0,24	9
					42,95	1,66	1546	60	0,01	0
43.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 10 см	м3	0,80	878,35	84,82	703	68	0,17	0
					24,59	13,42	20	11	0,05	0
44.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	8,00	401,93	17,65	3215	141	0,04	0
					6,83	5,82	55	47	0,02	0
45.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /+2см/	м2	8,00	186,81	--	1494	--	0,00	0
					0,05	--	--	--	--	--
46.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	8,00	547,92	17,65	4383	141	0,04	0
					6,83	5,82	55	47	0,02	0

Итого по разделу: Участок на проезжей части дороги из монолитного ж/б С дождеприемником из металлической решетки, L=5.5 м 128781

Раздел: Пробивка под пешеходный тротуар ж/б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 500 мм, L=2,0 м								
47.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 10 см	м3	0,25	878,35 / 24,59	84,82 / 13,42	220 / 6	21 / 3	0,17 / 0,05	0 / 0
48.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	2,50	401,93 / 6,83	17,65 / 5,82	1005 / 17	44 / 15	0,04 / 0,02	0 / 0
49.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /+2см/	м2	2,50	186,81 / 0,05	-- / --	467 / --	-- / --	0,00 / --	0 / --
50.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	2,50	547,92 / 6,83	17,65 / 5,82	1370 / 17	44 / 15	0,04 / 0,02	0 / 0
51.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	5,00	452,81 / 124,98	7,63 / 2,02	2264 / 625	38 / 10	0,80 / 0,01	4 / 0
52.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /Бр 100.30.15/	м3	0,23	26700,00 / --	-- / --	6008 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания под трубопроводы	м3	1,50	1139,63 / 176,73	175,40 / 65,72	1709 / 265	263 / 99	1,17 / 0,32	2 / 0
54.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	0,32	7441,45 / 2277,00	4256,44 / 1106,67	2381 / 729	1362 / 354	13,57 / 3,78	4 / 1
55.	С143023-20	Трубы железобетонные круглые, Dy 500 мм	шт	2,00	10800,00 / --	-- / --	21600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	9,50	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	2390 / 408	42 / 16	0,24 / 0,01	2 / 0
57.	Е0106-35-1	Устройство монолитных оголовков /из бетона В15/	м3	0,15	13331,66	1991,46	2000	299	28,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5436,34	682,95	815	102	2,55	0
58.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00	--	3385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пробивка под пешеходный тротуар ж/б труб диам. 500 мм, L=2,0 м								46749
		Раздел: Участок из монолитного ж/б, L=40 м								
60.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания под лотки	м3	7,50	1139,63	175,40	8547	1315	1,17	9
					176,73	65,72	1325	493	0,32	2
61.	Е0106-35-1	Устройство монолитных участков лотков	м3	25,00	13331,66	1991,46	333291	49786	28,06	702
					5436,34	682,95	135908	17074	2,55	64
62.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,15	65000,00	--	9750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,40	67700,00	--	27080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	85,00	251,62	4,39	21387	373	0,24	21
					42,95	1,66	3651	141	0,01	1
		Итого по разделу: Участок из монолитного ж/б, L=40 м								400056
		Раздел: Участок из арычных лотков Б-3, L=1300 м								
65.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания лотки толщ. 10 см	м3	65,00	1139,63	175,40	74076	11401	1,17	76
					176,73	65,72	11488	4272	0,32	21
66.	Е0127-8-1	Устройство лотковых звеньев арыка	м	680,00	681,85	403,86	463658	274623	1,79	1220
					276,86	102,47	188266	69676	0,41	282
67.	С143018-1 59	Лотки арычные БА-3 2000х740х480 мм	м	680,00	1880,00	--	1278400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

167510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	E0107-19-1	Устройство стыков цементным раствором /арычных лотков/	м	510,75	79,95 / 45,02	1,67 / 0,62	40832 / 22995	852 / 317	0,27 / 0,00	139 / 2
69.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	1078,00	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	271242 / 46303	4736 / 1785	0,24 / 0,01	263 / 9
		Итого по разделу: Участок из арычных лотков Б-3, L=1300 м								2128207
		Раздел: Заезды к жилым домам из ж/б труб диам. 500 мм, 15 шт, L=96 м								
70.	E0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания под трубопроводы	м3	10,00	1139,63 / 176,73	175,40 / 65,72	11396 / 1767	1754 / 657	1,17 / 0,32	12 / 3
71.	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	7,68	7441,45 / 2277,00	4256,44 / 1106,67	57150 / 17487	32689 / 8499	13,57 / 3,78	104 / 29
72.	C143023-20	Трубы железобетонные круглые, Dy 500 мм	шт	48,00	10800,00 / --	-- / --	518400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
73.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	115,00	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	28936 / 4940	505 / 190	0,24 / 0,01	28 / 1
74.	E0106-35-1	Устройство монолитных оголовков /из бетона В15/	м3	5,50	13331,66 / 5436,34	1991,46 / 682,95	73324 / 29900	10953 / 3756	28,06 / 2,55	154 / 14
75.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	65000,00 / --	-- / --	4875 / --	-- / --	-- / --	-- / --
76.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17	67700,00 / --	-- / --	11848 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	E0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	7,50	313,04 / 240,64	40,73 / 15,53	2348 / 1805	305 / 116	1,51 / 0,08	11 / 1
78.	C131104-21	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	7,50	21400,00 / --	-- / --	160500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Заезды к жилым домам из ж/б								868777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 500 мм, 15 шт, L=96 м								
		Раздел: Участок трассы подземной части из ж/б труб диам. 500 мм, L=108 м								
79.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания под трубопроводы	м3	16,00	1139,63 / 176,73	175,40 / 65,72	18234 / 2828	2806 / 1052	1,17 / 0,32	19 / 5
80.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	8,64	7441,45 / 2277,00	4256,44 / 1106,67	64294 / 19673	36776 / 9562	13,57 / 3,78	117 / 33
81.	С143023-20	Трубы железобетонные круглые, Dy 500 мм	шт	54,00	10800,00 / --	-- / --	583200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
82.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	115,00	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	28936 / 4940	505 / 190	0,24 / 0,01	28 / 1
83.	Е0106-35-1	Устройство монолитных оголовков /из бетона В15/	м3	0,75	13331,66 / 5436,34	1991,46 / 682,95	9999 / 4077	1494 / 512	28,06 / 2,55	21 / 2
84.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	65000,00 / --	-- / --	9100 / --	-- / --	-- / --	-- / --
85.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,30	67700,00 / --	-- / --	20310 / --	-- / --	-- / --	-- / --
86.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	9,00	313,04 / 240,64	40,73 / 15,53	2817 / 2166	367 / 140	1,51 / 0,08	14 / 1
87.	С131104-21	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	9,00	21400,00 / --	-- / --	192600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Участок трассы подземной части из ж/б труб диам. 500 мм, L=108 м								929490
		Раздел: Пересечения с поперечными улицами 5 шт, L=57 м								
88.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 10 см	м3	8,30	878,35 / 24,59	84,82 / 13,42	7290 / 204	704 / 111	0,17 / 0,05	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	83,00	401,93 / 6,83	17,65 / 5,82	33360 / 567	1465 / 483	0,04 / 0,02	3 / 2
90.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /+2см/	м2	83,00	186,81 / 0,05	-- / --	15505 / 4	-- / --	0,00 / --	0 / --
91.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	83,00	547,92 / 6,83	17,65 / 5,82	45477 / 567	1465 / 483	0,04 / 0,02	3 / 2
92.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	48,00	452,81 / 124,98	7,63 / 2,02	21735 / 5999	366 / 97	0,80 / 0,01	39 / 0
93.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /Бр 100.30.15/	м3	2,16	26700,00 / --	-- / --	57672 / --	-- / --	-- / --	-- / --
94.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания под трубопроводы	м3	12,00	1139,63 / 176,73	175,40 / 65,72	13676 / 2121	2105 / 789	1,17 / 0,32	14 / 4
95.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	9,12	7441,45 / 2277,00	4256,44 / 1106,67	67866 / 20766	38819 / 10093	13,57 / 3,78	124 / 35
96.	С143023-20	Трубы железобетонные круглые, Dy 500 мм	шт	57,00	10800,00 / --	-- / --	615600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
97.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	150,00	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	37742 / 6443	659 / 248	0,24 / 0,01	37 / 1
98.	Е0106-35-1	Устройство монолитных оголовков /из бетона В15/	м3	3,50	13331,66 / 5436,34	1991,46 / 682,95	46661 / 19027	6970 / 2390	28,06 / 2,55	98 / 9
99.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,15	65000,00 / --	-- / --	9750 / --	-- / --	-- / --	-- / --
100.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,35	67700,00	--	23695	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
101.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	11,00	313,04	40,73	3443	448	1,51	17
					240,64	15,53	2647	171	0,08	1
102.	С131104-2-1	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	11,00	21400,00	--	235400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пересечения с поперечными улицами 5 шт, L=57 м								1234873
		Раздел: Устройство бордюров и обочин, L=1130 м								
103.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	172,55	447,64	--	77240	--	2,85	492
					447,64	--	77240	--	--	--
104.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	172,55	129,38	--	22324	--	0,95	165
					129,38	--	22324	--	--	--
105.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	336,47	202,86	202,86	68257	68257	--	--
					--	40,57	--	13651	0,85	287
106.	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью толщиной 10 см	м2	986,00	261,89	23,43	258223	23098	0,04	36
					5,51	6,21	5431	6119	0,02	23
107.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	557,09	452,81	7,63	252257	4248	0,80	447
					124,98	2,02	69626	1126	0,01	4
108.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /Бр 100.30.15/	м3	25,07	26700,00	--	669344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство бордюров и обочин, L=1130 м								1347645
		Раздел: Оголовки переездов через улицы, 4 шт								
109.	Е0130-3-2	Устройство песчано-гравийного основания толщ. 10 см	м3	16,00	1034,69	38,95	16555	623	2,23	36
					302,74	14,34	4844	229	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	Е0106-35-1	Устройство монолитных оголовков /из бетона В25	м3	6,50	14629,84	1991,46	95094	12944	28,06	182
					5436,34	682,95	35336	4439	2,55	17
111.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	65000,00	--	6500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,65	67700,00	--	44005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	23,00	251,62	4,39	5787	101	0,24	6
					42,95	1,66	988	38	0,01	0
		Итого по разделу: Оголовки переездов через улицы, 4 шт								167941
		Раздел: Смотровой колодец								
114.	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	0,60	988,47	116,02	593	70	0,98	1
					142,31	43,99	85	26	0,21	0
115.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /из бетона В25	м3	0,60	10471,89	1526,09	6283	916	14,36	9
					2458,13	524,68	1475	315	1,97	1
116.	Е0106-11-10	Армирование стен и днищ водоотводного сооружения	1т	0,08	5571,68	376,43	418	28	13,34	1
					2173,50	142,31	163	11	0,69	0
117.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	65900,00	--	3624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	5,00	251,62	4,39	1258	22	0,24	1
					42,95	1,66	215	8	0,01	0
120.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	1,00	313,04	40,73	313	41	1,51	2
					240,64	15,53	241	16	0,08	0
121.	С131104-2-1	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	21400,00	--	21400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Смотровой колодец								35190
		Раздел: Укрепление русла мон. ж/б, 260 м								
122.	E0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания толщ. 10 см	м3	16,80	1139,63	175,40	19146	2947	1,17	20
					176,73	65,72	2969	1104	0,32	5
123.	E0106-33-5	Бетонирование стенок каналов /из бетона В25	м3	86,00	14004,93	2237,34	1204424	192411	27,65	2378
					4960,24	767,89	426580	66038	2,87	247
124.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,17	65000,00	--	10920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	5,60	67700,00	--	379120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	124,00	251,62	4,39	31200	545	0,24	30
					42,95	1,66	5326	205	0,01	1
127.	E0106-37-1	Устройство деформационных швов из досок 200х20	1м шва	46,00	316,63	6,30	14565	290	0,84	39
					157,84	2,38	7261	110	0,01	1
128.	E0108-12-3	Установка металлических сороудерживающих решеток	т	0,13	175667,15	2233,27	22485	286	48,65	6
					8021,25	835,76	1027	107	4,08	1
		Итого по разделу: Укрепление русла мон. ж/б, 260 м								1681861

ИТОГО:

	11408148	1229691
	1539484	340204

8960
2004

Накладные расходы :

На общестроительные работы 2084406
На металломонтажные работы 30937

Всего накладных расходов: 2115343
Итого с накладными 13523488

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

167510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						811410		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						14334901		
		Итого с временными, 1,5 %						14549925		
		Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %						15178482		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						15236682		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						15382181		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,39						36763413		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						735268		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						37498681		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4499842		
		Итого с НДС						41998523		

Принял:

Сдал:

Директор ТОО «TOLAGAI-2050»

Ж. Ыскак

Инженер технадзор

ТОО «Мегалиты Алматы»

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
1 25.09.2014
дата