Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, ул.Пушкина 72, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 360940000025

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, ул.Шевченко 165б, уг.ул.Радостовца 72г, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера в мкр.Алатау Медеуского района

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	23.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера в мкр.Алатау Медеуского района	92 866 555,00	7 856 709,82							942 805,18	8 799 515,00

ЗАКАЗЧИК М.П.

ПОДРЯДЧИК М.П.

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы» 167610

Подрядчик: ТОО «TOLAGAI-2050»
Субподрядчик
Договор № 80 от 23.06.2014 г. Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в мкр. Алатау и по ул. Жамакаева /возле лыжного трамплина/ Медеуского района г. Алматы

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в мкр. Алатау и по ул. Жамакаева /возле лыжного трамплина/ Медеуского района г. Алматы

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Заезды к жилым домам из ж/б труб диам. 500 мм, 15 шт, L=96 м									
1.	E0123-1-3 Устройство песчано-гравийного основания под трубопроводы	м3	10,00	1139,63	175,40	11396	1754	1,17	12
				176,73	65,72	1767	657	0,32	3
2.	E0130-54-1 Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	7,68	7441,45	4256,44	57150	32689	13,57	104
				2277,00	1106,67	17487	8499	3,78	29
3.	C143023-20 Трубы железобетонные круглые, Dy 500 мм	шт	48,00	10800,00	--	518400	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	E0108-4-7 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	115,00	251,62	4,39	28936	505	0,24	28
				42,95	1,66	4940	190	0,01	1
5.	E0106-35-1 Устройство монолитных оголовков /из бетона B15/	м3	5,50	13331,66	1991,46	73324	10953	28,06	154
				5436,34	682,95	29900	3756	2,55	14
6.	C12041-53 Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,08	65000,00	--	4875	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм								
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17	67700,00	--	11848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	7,50	313,04	40,73	2348	305	1,51	11
					240,64	15,53	1805	116	0,08	1
9.	С131104-2	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	7,50	21400,00	--	160500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Заезды к жилым домам из ж/б труб диам. 500 мм, 15 шт, L=96 м								868777
		Раздел: Участок трассы подземной части из ж/б труб диам. 500 мм, L=108 м								
10.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания под трубопроводы	м3	16,00	1139,63	175,40	18234	2806	1,17	19
					176,73	65,72	2828	1052	0,32	5
11.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	8,64	7441,45	4256,44	64294	36776	13,57	117
					2277,00	1106,67	19673	9562	3,78	33
12.	С143023-20	Трубы железобетонные круглые, Dy 500 мм	шт	54,00	10800,00	--	583200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	115,00	251,62	4,39	28936	505	0,24	28
					42,95	1,66	4940	190	0,01	1
14.	Е0106-35-1	Устройство монолитных оголовков /из бетона В15/	м3	0,75	13331,66	1991,46	9999	1494	28,06	21
					5436,34	682,95	4077	512	2,55	2
15.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	65000,00	--	9100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,30	67700,00	--	20310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	9,00	313,04	40,73	2817	367	1,51	14
					240,64	15,53	2166	140	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С131104-2 1	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	9,00	21400,00 --	-- --	192600 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Участок трассы подземной части из ж/б труб диам. 500 мм, L=108 м								929490
		Раздел: Устройство бордюров и обочин, L=1130 м								
19.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	73,16	447,64 447,64	-- --	32750 32750	-- --	2,85 --	209 --
20.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	73,16	129,38 129,38	-- --	9465 9465	-- --	0,95 --	70 --
21.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	142,67	202,86 --	202,86 40,57	28941 --	28941 5788	-- 0,85	-- 122
22.	Е0127-63- 11	Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью толщиной 10 см	м2	418,07	261,89 5,51	23,43 6,21	109489 2303	9794 2594	0,04 0,02	15 10
23.	Е0127-34- 2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	236,21	452,81 124,98	7,63 2,02	106959 29522	1801 477	0,80 0,01	190 2
24.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /Бр 100.30.15/	м3	10,63	26700,00 --	-- --	283807 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство бордюров и обочин, L=1130 м								571413
		Раздел: Пересечения с основными улицами 2шт, L= 22 м								
25.	Е0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	2,40	469,33 274,27	195,05 4,68	1126 658	468 11	1,78 0,02	4 0
26.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	3,84	27,10 --	-- --	104 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е010333-А	Перевозка мусора	т	3,84	202,86	202,86	779	779	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	40,57	--	156	0,85	3
28.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 10 см	м3	1,20	878,35 24,59	84,82 13,42	1054 30	102 16	0,17 0,05	0 0
29.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	12,00	401,93 6,83	17,65 5,82	4823 82	212 70	0,04 0,02	0 0
30.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /+2см/	м2	12,00	186,81 0,05	-- --	2242 1	-- --	0,00 --	0 --
31.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	12,00	547,92 6,83	17,65 5,82	6575 82	212 70	0,04 0,02	0 0
32.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания под трубопроводы	м3	4,50	1139,63 176,73	175,40 65,72	5128 795	789 296	1,17 0,32	5 1
33.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	1,60	7441,45 2277,00	4256,44 1106,67	11906 3643	6810 1771	13,57 3,78	22 6
34.	С143023-20	Трубы железобетонные круглые, Dy 500 мм	шт	10,00	10800,00 --	-- --	108000 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	35,00	251,62 42,95	4,39 1,66	8807 1503	154 58	0,24 0,01	9 0
36.	Е0106-35-1	Устройство монолитных оголовков /из бетона В15/	м3	0,85	13331,66 5436,34	1991,46 682,95	11332 4621	1693 581	28,06 2,55	24 2
37.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	65000,00 --	-- --	5850 --	-- --	-- --	-- --

167610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,18	67700,00	--	12186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	2,00	313,04	40,73	626	81	1,51	3
					240,64	15,53	481	31	0,08	0
40.	С131104-2-1	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	21400,00	--	42800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пересечения с основными улицами 2шт, L= 22 м								223339

ИТОГО:

Накладные расходы :	2593018	139991	1059
На общестроительные работы	175519	36593	236
Всего накладных расходов:		240419	
Итого с накладными		240419	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		2833435	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		170006	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3003443	
Итого с временными, 1,5 %		3048495	
Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %		3180190	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		3192384	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		3222869	
Пересчет в текущих ценах, К-2,39		7702657	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		154053	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		7856710	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		942805	
Итого с НДС		8799515	

Принял:

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
1
27.08.2014
дата

Сдал:

Директор ТОО «TOLAGAI-2050»

Ж. Ыскак

Инженер технадзор

ТОО «Мегалиты Алматы»