Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат аким. едеуского района города Алматы», Республика Казахста. город Алматы, ул.Пушкина 72, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 360940000025

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, ул.Шевченко 165б, уг.ул.Радостовца 72г, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера в мкр.Алатау Медеуского района

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	23.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительн ые расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера в мкр.Алатау Медеуского района	117 862 538,00	22 317 841,96							2 678 141,04	24 995 983,00

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ПОДРЯДЧИК

М.П.

Директор
Рекан Ж.О.

167710

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «TOLAGAI-2050»
Субподрядчик
Договор № 80 от 23.06.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в мкр. Алатау и по ул. Жамакаева /возле лыжного трамплина/ Медеуского района г. Алматы

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в мкр. Алатау и по ул. Жамакаева /возле лыжного трамплина/ Медеуского района г. Алматы

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9005,14	34,08	32,23	306928	290255	0,01	116
					1,85	8,11	16673	73071	0,03	254
2.	Е0101-25-3	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96	м3	9005,14	14,16	14,16	127471	127471	--	--
					--	3,87	--	34858	0,01	114
3.	Е0101-25-11	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96	м3	9005,14	44,78	44,78	403271	403271	--	--
					--	12,25	--	110278	0,04	360
4.	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	м3	5238,49	48,49	46,30	254029	242543	0,01	78
					2,14	12,56	11205	65779	0,04	225
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	10215,05	202,86	202,86	2072226	2072226	--	--
					--	40,57	--	414445	0,85	8703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
6.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5238,49	4,33	3,73	22659	19543	0,00	20
					0,55	1,29	2892	6747	0,00	22
7.	E0101-31-3	Разработка грунта 3 группы с отсыпкой в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3	м3	8334,10	52,17	51,40	434822	428400	0,01	45
					0,77	17,29	6421	144072	0,06	519
8.	E0101-130-1	Уплотнение грунта катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	12116,09	18,57	18,57	224970	224970	--	--
					--	5,99	--	72611	0,02	218
9.	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-ми проходов/	м3	12116,09	28,44	28,44	344628	344628	--	--
					--	6,73	--	81483	0,01	134
10.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	12116,09	16,16	13,80	195797	167167	0,01	170
					1,86	3,16	22572	38247	0,01	170
		Итого по разделу: Земляные работы								4386801
		Раздел: Участок из арычных лотков Б-3, L=1300 м								
11.	E0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания лотки толщ. 10 см	м3	65,00	1139,63	175,40	74076	11401	1,17	76
					176,73	65,72	11488	4272	0,32	21
12.	E0127-8-1	Устройство лотковых звеньев арыка	м	680,00	681,85	403,86	463658	274623	1,79	1220
					276,86	102,47	188266	69676	0,41	282
13.	C143018-159	Лотки арычные БА-3 2000x740x480 мм	м	680,00	1880,00	--	1278400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	E0107-19-1	Устройство стыков цементным раствором /арычных лотков/	м	510,75	79,95	1,67	40832	852	0,27	139
					45,02	0,62	22995	317	0,00	2
15.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	1078,00	251,62	4,39	271242	4736	0,24	263
					42,95	1,66	46303	1785	0,01	9
		Итого по разделу: Участок из арычных лотков								2128207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б-3, L=1300 м								
		ИТОГО:					6515008	4612084		2127
							328815	1117641		11033

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1533680
Всего накладных расходов:	1533680
Итого с накладными	8048689

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	482921
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8531609
Итого с временными, 1,5 %	8659583
Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %	9033677
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9068315
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9154911
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	21880237
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	437605
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22317842
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2678141
Итого с НДС	24995983

Принял:

Сдал:

Директор ТОО «TOLAGAI-2050»

Ж. Ыскак

Инженер технадзор

ТОО «Мегалиты Алматы»

ТОО «Мегалиты Алма...
Инженер ...ского надзора
1 14.10.2014
дата