Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат ак[illegible]Медеуского района города Алматы», Республика Казахст город Алматы, ул.Пушкина 72, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 360940000025

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, ул.Шевченко 165б, уг.ул.Радостовца 72г, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера в мкр.Алатау Медеуского района

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	23.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера в мкр.Алатау Медеуского района	138 668 209,00	18 576 491,96							2 229 179,04	20 805 671,00

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ПОДРЯДЧИК

М.П.

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «TOLAGAI-2050»
Субподрядчик
Договор № 80 от 23.06.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в мкр. Алатау и по ул. Жамакаева /возле лыжного трамплина/ Медеуского района г. Алматы

Наименование обьекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в мкр. Алатау и по ул. Жамакаева /возле лыжного трамплина/ Медеуского района г. Алматы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6642,36	34,08	32,23	226396	214098	0,01	86
					1,85	8,11	12298	53899	0,03	187
2.	E0101-25-3	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96	м3	6642,36	14,16	14,16	94025	94025	--	--
					--	3,87	--	25712	0,01	84
3.	E0101-25-11	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96	м3	6642,36	44,78	44,78	297461	297461	--	--
					--	12,25	--	81343	0,04	266
4.	E0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	м3	3864,01	48,49	46,30	187376	178905	0,01	57
					2,14	12,56	8265	48520	0,04	166
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	7534,82	202,86	202,86	1528514	1528514	--	--
					--	40,57	--	305703	0,85	6420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3864,01	4,33	3,73	16713	14415	0,00	15
					0,55	1,29	2133	4977	0,00	16
7.	Е0101-31-3	Разработка грунта 3 группы с отсыпкой в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3	м3	6147,40	52,17	51,40	320733	315996	0,01	33
					0,77	17,29	4737	106271	0,06	383
8.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	8937,06	18,57	18,57	165942	165942	--	--
					--	5,99	--	53559	0,02	161
9.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-ми проходов/	м3	8937,06	28,44	28,44	254204	254204	--	--
					--	6,73	--	60103	0,01	99
10.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	8937,06	16,16	13,80	144424	123306	0,01	125
					1,86	3,16	16650	28212	0,01	125
		Итого по разделу: Земляные работы								3235789
		Раздел: Устройство бордюров и обочин, L=1130 м								
11.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	276,84	447,64	--	123923	--	2,85	790
					447,64	--	123923	--	--	--
12.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	276,84	129,38	--	35816	--	0,95	264
					129,38	--	35816	--	--	--
13.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	539,83	202,86	202,86	109510	109510	--	--
					--	40,57	--	21902	0,85	460
14.	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью толщиной 10 см	м2	1581,93	261,89	23,43	414291	37059	0,04	58
					5,51	6,21	8714	9817	0,02	37
15.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	893,79	452,81	7,63	404719	6815	0,80	717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					124,98	2,02	111708	1806	0,01	6
16.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /Бр 100.30.15/	м3	40,22	26700,00	--	1073888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство бордюров и обочин, L=1130 м								2162146
		Раздел: Земляные работы								
17.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 10 см	м3	6,00	878,35	84,82	5270	509	0,17	1
					24,59	13,42	148	81	0,05	0
18.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	60,00	401,93	17,65	24116	1059	0,04	2
					6,83	5,82	410	349	0,02	1
19.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /+2см/	м2	60,00	186,81	--	11208	--	0,00	0
					0,05	--	3	--	--	--
20.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	60,00	547,92	17,65	32875	1059	0,04	2
					6,83	5,82	410	349	0,02	1
21.	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью толщиной 10 см	м2	109,94	261,89	23,43	28793	2576	0,04	4
					5,51	6,21	606	682	0,02	3
22.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	16,00	452,81	7,63	7245	122	0,80	13
					124,98	2,02	2000	32	0,01	0
23.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /Бр 100.30.15/	м3	0,72	26700,00	--	19224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								128732
		ИТОГО:					5526666	3345574		2167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							327821	803317		8416
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1172743		
		Всего накладных расходов:						1172743		
		Итого с накладными						6699409		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						401965		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7101374		
		Итого с временными, 1,5 %						7207895		
		Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %						7519276		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7548108		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7620187		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,39						18212247		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						364245		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18576492		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2229179		
		Итого с НДС						20805671		

Принял:

Сдал:

Директор ТОО «TOLAGAI-2050»

Ж. Ыскак

Инженер технадзор

ТОО «Мегалиты Алматы»

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора